

INFORME WEB

AVANCES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN – AGOSTO 2015

CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ – TRAMO B

1.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Antecedentes Generales				
Nombre del Contrato		Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez		
Concesionaria		Sociedad Concesionaria AMB S.A.		
Decreto de Adjudicación		D.S. MOP N° 495 de fecha 21/07/2008		
Publicación Diario Oficial		12 de Septiembre de 2008.		
Región Emplazamiento		Región Metropolitana		
Inicio Concesión		12 de Septiembre de 2008		
Plazo de Concesión		480 meses.		
Fase 1	Inicio	12/09/2008	DGOP N° 4219	Puesta Servicio Provisionaria
Fase 2		01/06/2011	DGOP N° 831	22 Octubre 2008
Fase 3		No definida		17 Febrero 2012
Puesta Servicio Definitiva		No definida		
Convenios Complementarios		Convenio Ad Referéndum N° 1 - DS N°302 - 13 Febrero 2013 Convenio Ad Referéndum N°2 - DS N°339 - 02 Octubre 2014		
Presupuesto Oficial		UF 1.500.000	Oferta Económica	UF 1.299.000
Participación Accionistas		Grupo Costanera S.A.: 99,983% Gestión Vial S.A.: 0,017%		
Inspector Fiscal		Ing. René Labra Jarvis / Res. N°		
Asesoría IF		Consultor Víctor Faraggi Hernández		

El proyecto de Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, del Ministerio de Obras Públicas, tiene su origen en el contrato adjudicado a la Sociedad Concesionaria AMB S.A. en Julio del 2008, iniciado el 12 de Septiembre del mismo año, con un plazo total de 480 meses.

Debido a las diferentes características que presentan los accesos Sur y Norte al Aeropuerto, considerando que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y el artículo 69°

de su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, la autoridad estimó necesario modificar las características de las obras y servicios de este contrato de concesión, emitiendo la Resolución DGOP N° 1244, del 31 de Mayo del 2011, sancionada por DS N° 326, del 24 Octubre 2011.

El proyecto actual correspondiente al tramo B, consta de un eje vial de 5 Km con doble calzada segregada a partir de obras en los actuales ejes Lo Boza y Lo Echevers, empalmando con la nueva conexión norte al aeropuerto, de 3 Km de extensión.

Sub-Tramo	Ubicación	Long. (km)
B1	Enlace Américo Vespucio con Camino Lo Boza hasta Empalme Lo Boza con Camino Lampa	3,3
B2	Empalme Lo Boza con Camino Lampa hasta Enlace Estero Las Cruces	1,5
B3	Enlace Estero Las Cruces hasta Conexión con Camino a Las Lilas	2,3
B4	Nuevo Acceso Norte a Aeropuerto y Conexión con Camino Interior	0,6



2.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Mediante el Decreto Supremo N°302, tramitado el 13.02.13, el MOP aprobó el Convenio Ad Referéndum N°1, fijando nuevas condiciones contractuales entre el Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria AMB, por las modificaciones al contrato establecidas en la Resolución DGOP N°1244 y los alcances y disposiciones de la RCA del Tramo B.

Se encuentra totalmente tramitado el Decreto Supremo N° 339, con fecha 02.10.14, mediante el cual se aprueba el Convenio Ad-Referéndum N°2, que regula los pagos de la Ingeniería Complementaria del Tramo B.

3.- RESOLUCIÓN 1244

Estados de Pago por Mantenimiento Rutinaria		CUARTO PERIODO (Julio 2014 – Junio 2015)										QUINTO PERIODO	
		Mayo 2014		Julio 2014		Noviembre 2014		Enero 2015		Junio 2015		Junio 2015	
		Estado Pago N° 12		Estado Pago N° 13		Estado Pago N° 14		Estado Pago N° 15		Estado Pago N° 16		Estado Pago N° 17	
N°	Operaciones Conservación	Costos	Avance	Costos	Avance	Costos	Avance	Costos	Avance	Costos	Avance	Costos	Avance
1	Retiro Manual de Basura	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	105,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	Limpieza Mecanizada de Faja	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	52,00	60,61%	33,80	39,39%	0,00	0,00%
3	Limpieza Señales Vertic. Lat.	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22,75	100,00%	0,00	0,00%
4	Extracción de Maleza en Faja	0,00	0,00%		0,00%	5,80	10,00%	52,20	90,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	Reparación de Soleras	0,00	0,00%		0,00%	7,08	12,00%	0,00	0,00%	51,92	88,00%	0,00	0,00%
6	Sellado Grietas Pavimentos	0,00	0,00%		0,00%	69,90	23,30%	0,00	0,00%	230,10	76,70%	0,00	0,00%
7	Bacheo	64,00	28,44%	53,54	23,80%	106,72	47,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110,70	49,20%
8	Demarcación de Pavimentos	9,01	6,27%		0,00%	24,04	16,72%	75,00	52,17%	35,70	24,83%	0,00	0,00%
9	Reparación Defensa Caminera	0,00	0,00%		0,00%	11,20	25,00%	0,00	0,00%	33,60	75,00%	0,00	0,00%
10	Reparación Cercos Alambres	0,00	0,00%		0,00%	35,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	Reposición Señales Verticales	9,00	100,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		83,45	66,22%	53,54	2,16%	259,74	21,31%	284,20	27,53%	407,87	37,46%	110,70	10,17%

4.- ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Proyectos de Ingeniería: Se encuentran aprobados en el 100%, contando con los planos versión 0.

Expropiaciones: En proceso de Toma de Posesión Material de terrenos.

Mantenimiento Rutinaria: Durante el período no se han realizado actividades de Mantenimiento Rutinaria en el Tramo B.

5.- CUMPLIMIENTO DE HITOS CONTRACTUALES

Existen compromisos contractuales periódicos que debe cumplir la Sociedad Concesionaria durante la construcción y que se especifican en la siguiente tabla, de acuerdo a las Bases de Licitación del Contrato y a las modificaciones establecidas en la Resolución N°1244:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	NUMERAL BALI	FRECUENCIA	STATUS
Estados Financieros de la Sociedad Concesionaria	1.8.2.1	Trimestral	Cumple
Estados financieros de la Sociedad Concesionaria	1.8.2.1	Semestral	Cumple
Estados financieros de la Sociedad Concesionaria	1.8.2.1	Anual	Cumple
Programación Caja Anual (presentada en Octubre)	1.13.5	Anual	Cumple
Boletas de Garantía de Construcción – Renovación	1.8.3.1	Anual	Cumple
Seguro Catástrofe Etapa Construcción – Renovación	1.8.8 a)	Anual	Cumple
Pago por Expropiaciones	1.8.12	n/a	Cumple
Avances de Obras	1.9.6	Cuatrimestral	Cumple

