

INFORME WEB

CONCESIÓN AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO

MES DE OCTUBRE 2016

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	: Concesión Autopista Concepción – Cabrero.
Concesionaria	: Sociedad Concesionaria Valles del Bío Bío S.A.
Decreto de Adjudicación	: D.S. MOP N° 226/07.06.2011.
Publicación Diario Oficial	: 03.09.2011.
Región de Emplazamiento	: VIII Región del Bío Bío.
Inicio Concesión	: 03.09.2011.
Inicio Etapa Construcción	: 03.09.2011.
Inicio Fase de Ingeniería	: 03.09.2011.
Inicio Fase de Construcción	: 26.06.2012.
Puesta en Servicio Provisoria	: 19 de agosto de 2016 (Res. D.G.O.P. 2962 de 18.08.16)
Plazo máx. de la Concesión	: 420 meses.
Presupuesto Oficial Obra	: UF 8.400.000.
Ingreso Total Concesión	: UF 7.388.000 (Valor Ofertado).
Participación de Accionistas	<ul style="list-style-type: none"> • Concesiones Viales Andinas S.A.: 51,0%. • Inversiones Camino Uno S.A. : 24,5%. • Inversiones Auguri Ltda. : 24,5%.
Inspector Fiscal	: Sr. Jorge Muñoz Hermosilla

La Concesión se emplaza en la VIII Región del Bío Bío, abarcando las comunas de Concepción, Florida, Yumbel, Cabrero y Yungay, y se subdivide en los siguientes sectores:

Sector A: se desarrolla entre la Ruta 5 en la zona de la localidad de Cabrero (Km. 0,0), y la Rotonda Bonilla en Concepción (Km. 72,3), abarcando una longitud de 72,3 Km.

Sector B: se desarrolla entre la Ruta 5 en la zona de la localidad de Cabrero (Km. 0,0), y la Rotonda Cholguán en la localidad de Cholguán (Km. 31,1), abarcando una longitud de 31,1 Km.

Perfil Tipo Sector A: el proyecto considera regularizar perfil existente ampliándolo a doble calzada de dos pistas por sentido, de 7 metros de ancho cada una y mediana segregada con barrera Tipo F Alta de 1.07m de altura, en toda su extensión.

Perfil Tipo Sector B: se considera regularizar el perfil a una calzada bidireccional de 7 m de ancho total.

Velocidad de Diseño: 80 – 100 Km/hr

Principales Obras: el proyecto contempla el

mejoramiento de estructuras existentes y construcción de otras nuevas, nuevos enlaces e intersecciones viales, obras de saneamiento, rectificaciones de trazado, señalización y seguridad vial, plazas de peaje, calles de servicio, iluminación, paraderos, pasarelas, ciclovías, entre otras.



AVANCE DEL CONTRATO: El avance físico al 31 de octubre de 2016 de las obras que quedaron establecidas para ser ejecutadas con posterioridad a la PSP se presenta a continuación:

- **Obras Según Resol. DGOP N° 4112:** 18,8%
- **Obras Según Resol. DGOP N° 184:** 4,1%



AVANCE GENERAL OBRAS NO PSP
(al 31 de octubre de 2016)
16,5%

OBRAS EN EJECUCIÓN

Obra N° I Conexión Directa Soterramiento Rotonda Bonilla

En esta obra se retomaron trabajos asociados al Canal de las Pocitas, con los trabajos de demolición de pavimentos de hormigón y excavación de la estructura de Canal en sector que coincide con las pistas de la calzada derecha del proyecto.



Obra N° 4 Pasarela y Paraderos Peatonales Puente Ibáñez

En la Pasarela Puente Ibáñez, Dm 14.000, que cuenta con un proyecto de fundación directa, se comenzó con labores para entregar sellos de las cepas C6, C8 y C2, las cuales se encuentran al costado derecho del proyecto.

Obra N°10 Calle de Servicio Puentes Negros Norte, Peaje Troncal II.

Se comenzó trabajos en la obra de la Calle Local de Puentes Negros, materializándose el cerco del sector y el corte de árboles como parte del despeje y limpieza de faja.

En las obras de movimiento de tierras, se materializaron trabajos de escarpe; entre sector Dm 0 y Dm 440 se realizaron obras de recepción de sellos y materialización de terraplén, llegando a nivel de subrasante.

Complementariamente, también en sector se han ejecutado obras de saneamiento, materializando obras relacionadas a obras de arte longitudinal.



Obra N°13 Pasarela y Paraderos El Membrillo, Dm 19.500.

En Pasarela El Membrillo, Dm 19.500, se comenzó con los trabajos de fundaciones, la cual está proyectada mediante pilotes, de diámetro 1.2 m y longitud de 20 m. En período se han ejecutado dos (2) pilotes, correspondientes a las cepas C4-10 y C6-8.



Además de lo anterior, la Sociedad Concesionaria se encuentra realizando labores de corrección con motivo de observaciones de carácter menor a obras de saneamiento, señalización y seguridad vial y pavimentos.

IMAGÉNES DE EJECUCIÓN DE OBRAS CONTRATO EN OPERACIÓN



Excavación Canal Las Pocitas, Obra Adicional Soterramiento Rotonda Bonilla, Concepción



Ejecución de Pilotes Pasarela Sector El Membrillo, Dm 19.500, comuna de Yumbel



Ejecución de Obras Calle de Servicio Puentes Negros Norte, comuna de Cabrero