



Zona de Presa y Embalse Convento Viejo.



Sector de salida poniente Túnel La Lajuela.

1. Antecedentes Generales de la Concesión

| | |
|---|--|
| Nombre del contrato | Concesión Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región. |
| Nombre del Concesionario: | Embalse Convento Viejo S.A. |
| Accionistas | Constructora Belfi S.A. Besalco Concesiones S.A. Brotec S.A. |
| Presupuesto Oficial (UF) | 4.200.000 |
| Decreto de Adjudicación: | Decreto Supremo Nº 273 de fecha 27 de abril de 2005, publicado en el Diario Oficial de fecha 4 de julio de 2005. |
| Fecha de Inicio Concesión: | 4 de julio de 2005 |
| Plazo de Concesión: | 304 meses |
| Plazo de la puesta en servicio provisoria de la obra (PSP): | Fase 1 Obras Embalse 01 de julio de 2008 Fase 2 Obras Complementarias: 04 de julio de 2009 Fase 3 Red de Riego: 30 de abril de 2017 (podrá haber PSP parciales anticipadas). |
| Inspector Fiscal de Construcción Fase 3: | Marcelo Beratto Raggi |
| Asesoría a la Inspección Fiscal: | R&Q Ingeniería S.A. |
| Estudio de Impacto Ambiental : | Resolución Exenta Nº067 de fecha 8 de junio de 2004 |

2. Descripción del proyecto

El proyecto concesionado, se ubica a 160 km al sur de Santiago, en el Estero Chimbarongo, y consiste en la ampliación y explotación del Embalse Convento Viejo, I Etapa, de capacidad 27 millones de m³ preexistente, a uno de capacidad de 237 millones de m³ (Etapa II); además de la construcción, mantención y operación de una red de canales matrices, principales y secundarios, para el riego de una superficie superior a las 21.000 ha del Valle de Nilahue e incrementar la seguridad de riego de las 35.000 ha de los Valles de Chimbarongo, Las Toscas y Guirivilo.

De conformidad a las Bases de Licitación, las obras del proyecto concesionado, se dividieron en tres fases que son las siguientes:

- **Fase 1** Construcción de Obras de Embalse: Corresponde a las obras de los Muros Principal y Auxiliar, obras de evacuación de crecidas, obras de entrega, obras de modificación de infraestructura entre las que se cuentan: una variante ferroviaria, línea de alta tensión, oleoducto, entre otros.
- **Fase 2** Obras Complementarias: Corresponde a la modificación y extensión de las redes de conducción de agua existentes, además del Canal Matriz Nilahue que incluye el Túnel La Lajuela.
- **Fase 3** Red de Riego: Contempla la red de canales principales y secundarios, sifones, tranques y bocatomas, que abastecerán al Valle de Nilahue.

Las Fases 1 y 2 se encuentran concluidas, y en etapa de explotación. La Fase 3 fue suspendida por la Resolución DGOP Nº 4607, de fecha 1 de octubre de 2009, y reiniciada por instrucción contenida en la Resolución DGOP Nº262, del 25 de enero de 2013, tramitada el 30 de enero de 2013 y ratificada por Decreto Supremo Nº244 del 07.08.2013 publicado el día 26.04.2014.

DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONCESIONADAS
Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región
Fase 3: Red de Riego

DICIEMBRE 2016

2.1 Antecedentes Generales Fase 3

| | |
|---|--|
| Inicio Fase 3 | 30 de enero de 2013, Resolución D.G.O.P. N° 262 de fecha 25 de enero de 2013. |
| Superficie de riego | 21.155 hectáreas |
| Comunas | Santa Cruz, Lolol y Pumanque. |
| Presupuesto estimado | UF 998.656,14 |
| Decretos Modificación de obras | D.S MOP N° 244 del 07.08.2013, tramitado el 08.04.2014. D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014. |
| Puesta en Servicio Provisoria Fase 3 | Según D.S MOP N° 343 del 08.07.2014, tramitado el 02.10.2014, la Sociedad Concesionaria ECV podrá solicitar la Puesta en Servicio Provisoria Parcial para la Fase 3, por tramos, siendo la Puesta en Servicio Provisoria Total el 30 de abril de 2017. |
| Documentos Declaración de Impacto Ambiental | Canal Norte Unificado: Km 0.0 al 11,896, RCA N° 222 del 17.09.08. |
| | Canal Norte, Tramo 1A: Km 12.250 al 24.042, RCA N° 59 el 11.06.13. |
| | Canal Norte, Tramo 1B: Km 23,746 al 30.166, RCA N° 222 del 17.09.08. |
| | Canal Norte, Tramo 2: Km 30.166 al 57,890, RCA N° 222 del 17.09.08. |
| | Canal Lolol Sur: Km 0.0 al 3,546, RCA N°133, del 27.06.12. |
| | Canal Lolol Sur: Km 3,546 al 12,828, RCA N° 222 del 17.09.08 |
| | Canal Panamá: Desde la compuerta de captación hasta el km 0,96, RCA N° 222 del 17.09.08. |
| Documentos Estudio de Impacto Ambiental | <p>Canal Sur: Incluye Sifón Nerquihue y Canal Sur Tramo I, Km 0.0 al 15.0 y Canal Sur Tramo II, Km 15.0 al 33.0.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de Impacto Ambiental ingresado al SEIA el 14/11/13. • Contó con 3 adendas ingresadas al SEA: Adenda N° 1 del 02.05.2014, Adenda N°2 del 06.10.2014, Adenda N°3 del 16.12.2014. • Contó con 3 ICSARA: ICSARA N°1 del 05.06.2014, ICSARA N°2 del 04.11.2014, ICSARA N°3 del 27.01.2015. • Obtiene RCA N° 25/2015 del 05.02.2015. |

3. Plano de Ubicación General

La red de canales de la Fase 3, abastecerá al Valle de Nilahue que se ubica a 160 kilómetros al sur de Santiago y aproximadamente 60 kilómetros al sur poniente de la ciudad de San Fernando, en la Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O'Higgins.



4. Características de las obras de la Fase 3, Red de Riego Concesión Embalse Convento Viejo.

- Superficie de riego: 21.155 hectáreas aproximadamente.
- Distribución y continuidad de las aguas mediante la construcción de cuatro canales primarios de longitud total aproximada de 106,3 kilómetros.
- Dos sifones, uno de 1,98 kilómetros de longitud para cruzar el Estero Nerquihue y otro de 1,14 kilómetros de longitud para cruzar el Estero Quiahue.
- Construcción de una longitud de 25,4 kilómetros de canales secundarios y 53 nuevos tranques de regulación, que se adicionan a 5 tranques existentes, ubicados en la mayor cota posible respecto al canal primario, de modo que desde allí se puedan conectar los sistemas de riego de los predios de cada sector.



Vista panorámica del valle en Lolol, que será regado por los canales del proyecto.

4.1 Red de Canales Fase 3

CANAL PANAMÁ

El Canal Panamá Primario, de aproximadamente 1.0 km de longitud, tiene su origen en el Canal Matriz Nilahue a la salida del Túnel La Lajueta. Ambas obras estaban construidas a la fecha del reinicio de la Fase 3.

A partir del Canal Primario, se deriva el Canal Panamá Secundario, que se construirá en esta etapa, con un caudal de diseño establecido en el proyecto de la red primaria de 998 l/s, previsto para regar una superficie de 998 ha, con una longitud de 5.982 m. Será excavado en tierra sin revestimiento.



Sector de Canal Panamá Primario.

AVANCES MES DE DICIEMBRE 2016

Canal Panamá

- Mampostería Mini Descarga, Km 4,280 y Km 4,525.
- Preparación sello fondo canal (Km 2,220 – Km 2,870) y (Km 5,360 – Km 5,500).
- Excavación de corte en terreno natural, emplantillado y colocación de cajones, accesos a predios; Km 0,710, Km 1,150, Km 1,690, Km 2,650, Km 2,820, Km 5,040 y Km 5,505.
- Excavación corte de canal tramos: (Km 0,160 – Km 0,180), (Km 2,880 – Km 3,200), (Km 3,730 – Km 3,800), (Km 4,060 – Km 4,200) y (Km 5,900 – Km 6,040).
- Excavación para enrocado protección curva (Km 3,455 – Km 3,465).
- Mamposterías descargas de quebradas; Km 1,880, Km 2,560, Km 4,540 y Km 5,440.
- Excavación en quebrada CQ7, Km 5,350 y Km 5,900.

FOTOGRAFÍAS MES DE DICIEMBRE 2016



Emplantillado Paso Predial, Km 1,153.



Preparación Sello fondo de Canal, Km 2,300.



Mampostería Mini Descarga, Km 4,280.



Mampostería de descarga a canal, Km 5,440.

CANAL NORTE

El Canal Norte abastecerá los sectores de riego que se encuentran en la ladera norte del Estero Nerquihue. Está compuesto por los siguientes tramos:

- **Norte Unificado** : Desde la Bocatoma al Km 12,250
- **Norte Tramo 1A** : Desde el Km 12,250 al Km 24,080
- **Norte Tramo 1B** : Desde el Km 24,080 al Km 30,166
- **Norte Tramo 2** : Desde el Km 30,166 al Km 55,210

CANAL NORTE UNIFICADO

- Nace en la bocatoma proyectada en el km 5,8 del Estero Nerquihue, aguas abajo de la Quebrada Los Cardos.
- Tiene una longitud de 12,25km, y finaliza en el Sifón Nerquihue.
- Los sectores de riego para este tramo son: Callihue, Alto Nerquihue, El Buche, Guaico Oriente y Guaico Poniente.
- Se diseña revestido en hormigón, con sección trapezoidal de base 2,6m y altura 2,6m, con taludes (V:H) = 1:1 y pendiente de fondo uniforme de 0,032%.



Bocatoma Canal Norte Unificado, barrera frontal.



Insertos metálicos para compuertas.

Canal Norte Unificado

- La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores:
- Emplantillado y preparación enfierradura, conexión rebalse Canal Norte Unificado con Ruta I-72
- Instalación malla protección talud, Km 12,240.
- Hormigonado losa conexión rebalse Canal Norte Unificado con Ruta I-72.
- Preparación enfierradura y moldajes muros, conexión rebalse Canal Norte Unificado con Ruta I-72.
- Hormigonado de machón para boya, Km 8,000.

FOTOGRAFÍAS MES DE DICIEMBRE 2016



Instalación malla protección talud, Km 12,240



Preparación enfierradura y moldajes muros, conexión rebalse CNU con Ruta I-72.

CANAL NORTE TRAMO 1A

- Se localiza entre el km 12+250 y el km 24+080, iniciándose en la salida del marco partidor del Sifón Nerquihue.
- Es un canal revestido hasta el km 14+810 con secciones trapeciales de base 1,9 m, altura 1,8 m, y taludes (V:H)=1:1.
- Posteriormente no cuenta con revestimiento y tiene una sección transversal de base 2,3 m y altura 2,4 m manteniendo taludes de (H:V)=1:1 hasta el km 24+080, donde éste pasa a tener una base de 2,2 m y altura 2,3 m.

AVANCES MES DE DICIEMBRE 2016

CANAL NORTE TRAMO 1A

- La ejecución de las obras se concentró en los siguientes sectores:
- Revestimiento, descargas de quebrada (Km 22,460 – Km 22,560).
- Relleno estructural tubería HDPE y mampostería muro salida, cruce de quebrada, Km 22,780.

FOTOGRAFÍAS MES DE DICIEMBRE 2016



Revestimiento, descargas de quebrada (Km 22,460 – Km 22,560).



Relleno estructural tubería HDPE y mampostería muro salida, cruce de quebrada, Km 22,780

CANAL NORTE TRAMO 1B

- Este tramo se inicia en el término del Canal Norte Tramo 1A, km 24,080.
- Canal en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m hasta base de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión.

AVANCES MES DE DICIEMBRE 2016

Canal Norte Tramo 1B

- Revestimiento, descarga de quebrada, Km 24,200.
- Enfierradura, moldajes y hormigonado muros compuerta y mampostería descarga quebrada CQ7, Km 24,630.

FOTOGRAFÍAS MES DE DICIEMBRE 2016



Reparación mamposterías entrada y salida en quebrada CQ7, Km 24,630.

CANAL NORTE TRAMO 2

- Se inicia en el km 30,166 hasta el km 55,210.
- Canal en tierra, con secciones trapeziales que varían a lo largo del trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m hasta base de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión.

AVANCES MES DE DICIEMBRE 2016

Canal Norte Tramo 2

- Descimbre moldajes, quebrada Estero La Vieja, Km 45,300.
- Hormigonado y mampostería quebrada CQ7, Km 45,820.
- Excavación corte de canal (Km 46,650 – Km 47,950) y (Km 48,000 – Km 48,200).
- Mampostería badén quebrada CQ7, Km 44,470.
- Instalación de cercos (Km 47,200 – Km 47,400) y (Km 47,800 – Km 48,400).
- Escarpe y preparación de plataforma (Km 47,020 – Km 47,400) y (Km 47,800 – Km 48,650).

FOTOGRAFÍAS MES DE DICIEMBRE 2016



Excavación corte de Canal, Km 47,360.



Escarpe plataforma canal, Km 47,020



Movimientos de tierra, (Km 46,650 – Km 47,400).



Quebrada La Vieja Insertos para Compuertas, Km 45,300

CANAL LOLOL SUR

- Se inicia en la Bocatoma Badén ubicada en el km 20,2 del Estero Nerquihue.
- Captará 3,7 m3/s
- Está compuesto por el Canal Primario de una longitud de 14,31 km, y el Canal Secundario Ramal Tres Esquinas de 4.823 km.
- En general estará excavado en tierra, salvo en algunos sectores especiales, los cuales serán revestidos.
- Contempla además un sifón para cruzar el Estero Fortaleza.
- Tendrá 10 sectores de riego con sus respectivos tranques de cabecera, que permiten regar aproximadamente 3.666 ha.
- En un tramo de aproximadente 355m se consideró un entubamiento de diámetro 2.0m.

Los recursos de este canal permitirán regar los sectores de Pastizales, Lolol Bajo, El Peumo, La Palma, Monterina Baja, Tres Esquinas, Vaticano, Portezuelo y El Guaiquillo.



Vista panorámica Bocatoma Canal Lolol Sur.



Canal revestido, (Km 1,600- Km 1,645).

AVANCES MES DE DICIEMBRE 2016

Botacoma y Canal Lolol Sur

En operación.

CANAL SUR

- Se inicia a la salida del Sifón Nerquihue mediante un canal revestido en sus primeros 16,06 kilómetros, para continuar posteriormente en un canal en tierra.
- En su paso por la zona urbana de Lolol se han considerado tramos entubados o en canal rectangular revestido, para no afectar ambientalmente esta zona urbana.
- Su trazado urbano se hizo coincidir, en lo posible, con el espacio asignado a una calle principal proyectada en el Plano Regulador de Lolol del año 2009.
- Posteriormente, el canal cruza al Estero Quiahue mediante un sifón de 1,14 kilómetros de longitud.
- En total considerará una longitud de aproximadamente 33,8 kilómetros de canal principal además de los canales secundarios, El Fondo (1,814 km), El Molino (6,333 km), Quillayes (0,505 km), Entre Aguas (4,124 km) y el Montecillo (1,790 km).
- El canal abastece el riego de 7.078 ha, que incluyen 19 sectores de riego, cada uno con sus respectivos tranques de cabecera, además de los dos existentes.

MEJORAMIENTO DE QUEBRADA LOS CARDOS Y ESTERO NERQUIHUE

Con el objetivo de distribuir las aguas del Embalse Convento Viejo, que accederán al valle de Lolol-Ñilahué a través del Túnel La Lajuela, durante la temporada de riego, se hará uso de 3,4km de la Quebrada Los Cardos y los primeros 20km del Estero Nerquihue.

En la Quebrada Los Cardos se considera:

- Un encauzamiento semiprotegido, un badén y dos pasos interprediales.

En el estero Nerquihue se considera:

- Un paso interpredial y tres badenes, además de la limpieza del cauce.
- Desde este tramo del Estero Nerquihue, se considera abastecer el riego de 1.243 ha, mediante bombeo directo.

AVANCES MES DE DICIEMBRE 2016

Canal Sur Tramo 1

- Relleno estructural, acceso a predios, Km 4,370 y Km 12,090.
- Excavación de corte canal en los tramos: (Km 0,000 – Km 0,080), (Km 7,550 – Km 7,720), (Km 10,560 – Km 10,680), (Km 12,940 – Km 13,000), (Km 13,220 – Km 13,280), y (Km 15,020 – Km 15,120).
- Revestimiento de canal tramos: (Km 0,000 – Km 0,080), (Km 10,900 – Km 11,800), (Km 14,300 – Km 14,400) y (Km 14,860 – Km 15,000).
- Excavación descarga de quebrada, Km 10,620, Km 11,720 y Km 14,710.
- Emplantillado e instalación de cajones, accesos a predio (Km 11,960 – Km 12,090).
- Enfierradura y hormigonado, descarga de quebrada, Km 13,680.
- Hormigonado muros y mampostería, descarga de quebrada, Km 14,200 y Km 14,410.
- Enfierradura y hormigón, descarga de quebrada, Km 15,000.
- Hormigonado y moldajes quebrada CQ7, Km 1,140.
- Instalación moldajes quebrada CQ7, Km 1,560.
- Hormigonado y mampostería quebrada CQ7, Km 1,740.
- Mampostería entrada, acceso a predio, Km 14,700.
- Movimiento de tierra e instalación de pantallas acústicas (Km 7,650 – Km 7,730).
- Preparación sello fondo canal (Km 10,800 – Km 10,900).
- Excavación quebrada CQ7, Km 11,210.

FOTOGRAFÍAS MES DE DICIEMBRE 2016



Revestimiento de Canal, Km 0,080.



Hormigonado y moldajes en quebrada CQ7, Km 1,140.



Hormigonado y mampostería en quebrada CQ7, Km 1,740.



Escarpe de plataforma, sector urbano (Km 7,550 – Km 7,720).



Movimientos de tierra e instalación de pantallas acústicas (Km 7,650 – Km 7,730).



Revestimiento de Canal, Km 11,460.



Movimientos de tierra, (Km 10,550 – Km 11,800).



Revestimiento fondo canal, Km 11,280



Relleno estructural, acceso a predio, Km 12,090.



Mampostería entrada y salida, accesos a predio (Km 14,410 – Km 14,700).



Mampostería entrada, acceso a predio, Km 14,700



Hormigonado descarga de quebrada, Km 15,000.

Canal Sur Tramo 2

- Se inicia en el km 30+166 hasta el km 55+210.
- Canal en tierra, con secciones trapeciales que varían a lo largo del trazado, desde base de 2,2 m y de altura 2,3 m hasta base de 1,1 m y altura 1,1 m con taludes H:V 1:1 en toda su extensión.

AVANCES MES DE DICIEMBRE 2016

- Instalación tubería corrugada, torqueo de pernos y relleno estructural (Km 20,650 – Km 21,000).
- Hormigonado protección contra abrasión (fondo tubería) (Km 20,700 – Km 21,000).

FOTOGRAFÍAS MES DE DICIEMBRE 2016



Instalación tubería corrugada, Km 20,800.



Instalación tubería corrugada, Km 20,800.



Relleno estructural e instalación tubería corrugada (Km 20,650 – Km 20,800).



- SIFÓN NERQUIHUE:

Esta obra permite el traspaso de un caudal de 7,08 m³/s desde el Canal Norte Unificado hacia el Canal Sur cruzando el valle de Lolol. Tendrá una sección circular con diámetro de 2,2 m y longitud de 1.960 m, pasa bajo la Ruta I-72 y atraviesa el Estero Nerquihue en puente.

- SIFÓN QUIAHUE

Esta obra permite el paso del Canal Sur bajo el Estero Quiahue para continuar hacia Ranguil Sur. Tendrá un diámetro de 1,5 m y longitud de 1.140 m, pasa bajo la Ruta I-580.

- SIFÓN FORTALEZA

Esta obra permite dar continuidad al Canal Lolol Sur y se ubica entre el Km 0.850 y el km 0.925 de éste. Se proyecta en 75 m de largo y en un diámetro de 1,85 m en acero, para cruzar el Estero Fortaleza. (En operaciones)



Cámara de salida de Sifón Fortaleza.

AVANCES MES DE DICIEMBRE 2016

Sifón Nerquihue

- Descimbre moldajes dado unión estribo de salida, paso aéreo sobre Estero Nerquihue a tubo prefabricado.
- Reparación sello transición curva horizontal sifón C-3 (Km 0,450 – Km 0,480).
- Soldadura venteo y relleno estructural, curva horizontal sifón C-6 (Km 1,350 – Km 1,390).
- Hormigonado transición y muros, Obra de Entrega Canal Sur (Km 1,980 – Km 2,000).
- Soldadura pieza especial (cuello cisne), estribo de entrada paso aéreo sobre Estero Nerquihue.
- Excavación de corte en terreno natural. y preparación sello fundación, enrocado badén Estero Fortaleza, Km 1,330.
- Relleno compactado, curva horizontal sifón C-6 (Km 1,350 – Km 1,390).
- Instalación curva metálica, hormigonado unión acero/hormigón, protección bituminosa y soldadura venteo, curva horizontal sifón C-7 (Km 1,740 – Km 1,750).
- Enfierradura losa superior y descimbre de moldajes elevaciones, Obra de Entrega Canal Sur (Km 1,980 – Km 2,000).
- Armadura y moldaje muros canal descarga de Canal Norte Unificado a Sifón Nerquihue.
- Revisión sello sikaflex y detalles constructivos, interior sifón (Km 0,040 – Km 0,800).
- Relleno compactado (Km 0,050 – Km 0,080).
- Preparación moldajes, hormigonado unión acero/hormigón y protección bituminosa, curva vertical sifón C-2, Km 0,150.
- Habilitación by-pass sifón, excavación de corte en terreno natural y preparación sello mejorado, cruce camino “La Cabaña” (Km 1,260 – Km 1,310).
- Reparación fisuras muros, protección bituminosa y hormigonado losa superior, Obra de Entrega Canal Sur (Km 1,980 – Km 2,000).
- Hormigonado losa primer tramo, obra de entrega a canal sur (Km 1,980 – Km 2,000).

FOTOGRAFÍAS MES DE DICIEMBRE 2016



Instalación y soldadura pieza especial (cuello cisne), tubo prefabricado a estribo de entrada paso aéreo sobre Estero Nerquihue.



Descimbre moldajes dado unión estribo de salida paso aéreo sobre Estero Nerquihue a tubo prefabricado.

Reparación sello transición curva horizontal sifón C-3, (Km 0,450 – Km 0,480).



| | |
|---|--|
| Excavación de corte en terreno natural, Enrocado Badén Estero Fortaleza, Km 1,330. | Soldadura venteo y relleno estructural, curva horizontal sifón C-6 (Km 1,350 – Km 1,390). |
|---|--|

OBRAS ESPECIALES - TRANQUES: FOTOGRAFÍAS MES DE DICIEMBRE 2016

TRANQUE LA PRADERA



Movimientos de tierra, Tranque La Pradera, Km 3,100.

TRANQUE EL MEMBRILLO



Movimientos de tierra, Tranque El Membrillo, Km 38,360.

TRANQUE LAS OVEJAS



Movimientos de tierra, Tranque Las Ovejas, Km 11,200.

TRANQUE LA PALMA ALTA



Tranque La Palma Alta, Movimiento de Tierra, Km 14,340.

5. Resumen de características principales del proyecto Fase 3

Tabla Nº 1. Canales Principales Fase 3.

| NOMBRE | LONGITUD (KM) |
|---------------------------|------------------|
| Canal Norte Unificado | 12,250 |
| Canal Norte Tramo 1A | 11,800 |
| Canal Norte Tramos 1B y 2 | 31,260 |
| Canal Lolol Sur | 14,312 |
| Canal Sur Tramo 1 | 15,250 |
| Canal Sur Tramo 2 | 18,537 |
| Canal Panamá Primario | 0,960 |
| Bombeo Directo Nerquihue | - |
| Sifón Nerquihue | 1,895 |
| Totales | 106,264 |

Tabla Nº 2. Canales Secundarios Fase 3.

| CANAL PRIMARIO | NOMBRE | LONGITUD (KM) |
|-----------------|-------------------|------------------|
| Canal Lolol Sur | Tres Esquinas | 4,823 |
| Canal Sur | El Molino | 6,333 |
| | Quillayes | 0,505 |
| | El Montecillo | 1,790 |
| | Entre Aguas | 4,124 |
| | El Fondo | 1,814 |
| Canal Panamá | Panamá Secundario | 5,995 |
| Totales | | 25,384 |

Tabla Nº 3. Tranques Proyectados y Existentes Fase 3.

| CANAL | CANTIDAD DE TRANQUES PROYECTADOS | CANTIDAD DE TRANQUES EXISTENTES |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Canal Norte | 24 | 1 |
| Canal Panamá | 3 | 1 |
| Canal Lolol Sur | 9 | 1 |
| Canal Sur | 17 | 2 |
| Totales | 53 | 5 |

7.- Medio Ambiente

Durante el mes de Diciembre de 2016, la fiscalización del cumplimiento de los compromisos ambientales y territoriales de las RCA N°222/2008, RCA N°133/2012, RCA N°059/2013 y RCA N°025/2015 ha sido constante. Conjuntamente, el cumplimiento de los requisitos mínimos de las instalaciones de faenas y las medidas ambientales declaradas en el Plan de Gestión Sustentable se ha desarrollado con normalidad.

La aplicación de las medidas ambientales mínimas sobre los componentes del medioambiente y las obligaciones ambientales para la instalación de faenas se han chequeado mensualmente de acuerdo a los requerimientos del proyecto.

Avances y documentos emitidos durante el mes de Diciembre: se emitieron documentos como LDO, LDC y oficios sobre auditorías ambientales, no conformidades, bodegas, arqueología, flora y fauna.

8.- Reuniones de Participación Ciudadana e Institucional

Durante este mes de Diciembre 2016, la Sociedad Concesionaria no mantuvo actividades, tales como; reunión informativa y/o entrega de cartillas informativas hacia los vecinos de la localidad de Lolol.

En cuanto a los trabajos desarrollados de coordinación para el desarrollo de expropiaciones en sector de Canal Sur Tramo 1, durante diciembre a continuado la cooperación hacia la Unidad de Expropiaciones del MOP. Realizando la notificando a propietarios de este sector, señalándoles los pasos a seguir en caso de aceptación o disconformidad con la medida expropiatoria.