

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Red Biobío; Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota
Tipología del Contrato	Infraestructura Hospitalaria
Mandante del Contrato	Ministerio de Salud Subsecretaría de Redes Asistenciales Servicio de Salud Concepción Servicio de Salud Biobío
Emplazamiento del Proyecto	Región de Biobío Comunas de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota.
Presupuesto Oficial	UF 7.754.848
Volumen del Proyecto	569 camas.
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Hospitales Red Biobío S.A. (SCRBB)
Accionistas del Concesionario	Obrascón Huarte Laín S.A. Agencia Chile y Senda Infraestructuras S.L.U.
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N°193 de 15 de septiembre de 2021, Publicado en el Diario Oficial el 07 de diciembre de 2021.
Plazo de la Concesión	180 meses. Desde última APS
Inicio de Ejecución de las Obras	Por Definir.
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	04 de Julio de 2026 (correspondiente al Hospital de Nacimiento).
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	04 de julio de 2027
Término de la Concesión	10 de julio de 2041
Inspector Fiscal Titular	Arturo Díaz Palma
Inspector Fiscal Suplente	Jorge Maureira Frasier
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Consorcio R&Q-DRS Ltda.
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto. Res.(E) :202208101	Santa Bárbara: Res. (E) N°223 Nacimiento: Res. (E) N°164 Coronel: Res. (E) N°143 Lota: Res. (E) N°144
Subsidios	Subsidio Fijo a la Construcción. Subsidio Fijo a la Operación. Subsidio Variable. Subsidio Fijos por concepto de Adquisición y reposición de Mobiliario NoClínico. Subsidios Fijos por concepto de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2.3 de las Bases de Licitación, comprende cuatro Establecimientos de Salud: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota.

a. Hospital de Santa Bárbara



Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 37 camas, y se ubicará en Avenida Federico Puga N.º 320, comuna de Santa Bárbara, Región del Biobío.

a. Hospital de Nacimiento

Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 47 camas, y se ubicará en Avenida Julio Hemmelmann N.º 711, comuna de Nacimiento, Región del Biobío.

b. Hospital de Coronel

Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 353 camas, y se ubicará en calle Nueva Yobilo N.º 1650, comuna de Coronel, Región del Biobío.

c. Hospital de Lota

Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 132 camas, y se ubicará en calle Ruta 160 Bypass Lota N.º 4200, comuna de Lota, Región del Biobío.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto considera la reposición de 4 hospitales: 2 de baja complejidad (Santa Bárbara y Nacimiento), 1 de mediana complejidad (Lota) y 1 de alta complejidad (Coronel), en la Región de Biobío; ubicados en las comunas homónimas.

El proyecto comprende el desarrollo integral de diseños, ejecución de obras civiles asociadas, implementación integral de equipamiento clínico, administrativo e industrial, además de la explotación de Servicios Básicos y Especiales Obligatorios según lo descrito en el artículo 2.6 letras a) y b) de las Bases de Licitación para los establecimientos de salud de las ciudades de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota, todas ubicadas en la Región del Biobío.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

El Hospital de Santa Bárbara Este establecimiento de salud tendrá servicios de hospitalización, atención ambulatoria (programada y de emergencia), unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico (Imagenología, Laboratorio, Medicina Física, Rehabilitación y Hemodiálisis), un Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) y Hogar para la Madre Pehuenche y espacios de apoyo administrativo y logístico. Atenderá a la población correspondiente a las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío. Considerando unos 22 mil habitantes Se proyecta una superficie de 12.211 m2 aproximados, incluyendo en resumen de: 37 camas; 21 boxes de consultas médicas, dentales y no médicas; 1 pabellón de cirugía menor; y 1 sala de atención parto inminente; y Unidad de Hemodiálisis (6 sillones). Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 665.821

El Hospital de Nacimiento. El Hospital de Nacimiento contará con servicios de hospitalización, atención ambulatoria (programada y de emergencia), un Hospital de Día de Psiquiatría y espacios de apoyo administrativo y logístico. Como anexos tendrá también un jardín infantil. La población beneficiada con este proyecto se estima en unas 36.000 personas, atendiendo a las comunas de Nacimiento y Negrete. Su superficie proyectada es de 13.291 m² conteniendo principalmente: 47 Camas; 29 boxes de consultas médicas, dentales y no Médicas; 1 pabellón Cirugía Menor; 1 sala de Atención de Parto Inminente; y Servicio de Urgencia, entre otros. Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 712.447

El Hospital de Coronel. Este hospital se describe como un centro asistencial de complejidad alta, con dotación de camas de cuidados básicos, medios y de paciente crítico. Dispondrá de quirófanos y salas de atención integral del parto; áreas de procedimientos de especialidades; de consultas médicas; Atención de Salud Mental; unidad de emergencia y de apoyo diagnóstico y terapéutico de Imagenología, Laboratorio, Medicina Física, Rehabilitación, Anatomía Patológica y Farmacia. Se espera absorber la demanda de una población aproximada de 308.000 personas, inscritas en las comunas de Coronel, San Pedro de la Paz, y Santa Juana. Se proyecta una superficie estimada de 86.199,22 m². Tendrá en general la siguiente capacidad: 353 Camas, de las cuales 60 serán de Cuidados básicos, 257 de paciente medio y 36 de paciente crítico; contará también con 53 boxes de consultas médicas, dentales y no Médicas; 21 Salas de procedimientos; 9 quirófanos; 3 salas de atención integral del parto; Hospital de Día Psiquiatría para 30 pacientes; Unidad de Hemodiálisis con 19 estaciones; y Servicio de Urgencia. Como espacios anexos tendrá sala cuna, auditoria, áreas técnicas, sala eléctrica y grupo electrógeno, sala de calderas, sala de gases clínicos, estanques de acumulación de agua potable, extinción de incendios y agua tratada. Contará también con estanque de combustible, central de traslado y servicios externos. Cuenta con helipuerto para el traslado rápido de pacientes, entre otros. Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 4.217.713

El Hospital de Lota Este proyecto es un establecimiento de salud de complejidad mediana, con dotación de camas de cuidados básicos y medios. Dispondrá de Quirófanos y salas de atención integral de parto; áreas de procedimientos de especialidades; consultas médicas y odontológicas; atención de Salud Mental; hemodiálisis; unidades de emergencia, apoyo de diagnóstico y terapéutico; tales como Imagenología, Laboratorio, Medicina Física y Rehabilitación, Anatomía Patológica y Farmacia. Este programa, dará atención de salud a la población de unas 48.000 personas de la comuna de Lota y aledaños. Se proyecta una superficie estimada de 44.895 m², incorporando 132 Camas; 19 boxes de consultas médicas, dentales y no Médicas; 20 Salas de procedimientos; 5 quirófanos; 2 salas de atención integral del parto; Hospital de Día Psíquica para 10 pacientes; Unidad de Hemodiálisis con 6 estaciones; y Servicio de Urgencia, entre otros. Cuenta también con un Helipuerto para traslado de pacientes en la cubierta del edificio. Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 2.158.867

5.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

La población del área de influencia de los 4 establecimientos involucra un total aproximado de 414 mil beneficiarios. En estos establecimientos de salud se entregará atenciones de salud de baja a mediana y alta complejidad, tanto en el ámbito hospitalario

(Atención Cerrada) como el ambulatorio (Consultas médicas, no médicas, procedimientos y atención de urgencia), con el objeto de mejorar la capacidad resolutoria de los mismos, satisfaciendo de manera más integral las necesidades de salud de su área de cobertura, y pudiendo así cumplir de manera oportuna y de calidad con los compromisos que el Estado tiene con sus beneficiarios (GES). Considera el diseño, construcción y mantenimiento de las nuevas dependencias de estos edificios además de la provisión, reposición, montaje y mantenimiento del equipamiento médico y mobiliario. La reposición de los hospitales resulta necesaria, debido al deterioro por antigüedad de los edificios, al crecimiento de la población beneficiaria, y su no adecuación a las necesidades normativas actuales.

6.- SERVICIOS

-Servicios Básicos

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura. Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico. Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico.

-Servicios Especiales Obligatorios

Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico

-Servicios Complementarios

Instalación y explotación de Máquinas Dispensadoras.

7.- HECHOS RELEVANTES

7.1.- Hospital de Santa Bárbara. Hospital de Nacimiento. Hospital de Lota.

- **Primera Entrega Parcial de Ingeniería:** Aprobada por parte del IF, con el V°B° de Los Servicios de Salud de Biobío y Concepción el 28 de marzo de 2022, mediante los Ord, N° 22, 23 y 24.
- **Segunda Entrega Parcial de Ingeniería:** El Inspector Fiscal, luego de la Rev. B y contando con el V°B° de Los Servicios de Salud de Biobío y Concepción, la aprobó, mediante los Ord. N° 37, 39 y 40.
- **Tercera Entrega Parcial de Ingeniería:** Esta tercera entrega, ha sufrido diferentes revisiones, a la fecha, el pasado 02 de agosto la SCRBB hizo entrega de la respuesta a Observaciones 3a Entrega Rev. G. Por lo que el Inspector Fiscal responde con los Ord. N°81- N°82 y N°83y emite observaciones con fecha 16-08-2023, otorgando 60 días para su respuesta, por lo que la próxima entrega será el 15-10-2023

El resumen de las entregas parciales de ingeniería, para los recintos de Santa Bárbara, Nacimiento y Lota, se entrega a continuación:

HOSPITALES	HOSPITAL SANTA BARBARA		HOSPITAL NACIMIENTO		HOSPITAL LOTA	
	ITEM	FECHA	N° DOC.	FECHA	N° DOC.	FECHA
Inicio Concesión	07-12-2021		07-12-2021		07-12-2021	
Ingreso 1a. Entrega. 80 días	25-02-2022	SC 23-2022	25-02-2022	SC 23-2022	25-02-2022	SC 23-2022
	25-02-2022		25-02-2022		25-02-2022	
Aprobación 1a. Entrega.	28-03-2022	IF 22-2022	28-03-2022	IF 23-2022	28-03-2022	IF 24-2022
Ingreso 2a. Entrega.30 días.	27-03-2022	SC 45-2022	27-03-2022	SC 46-2022	27-03-2022	SC 47-2022
	27-04-2022		27-04-2022		27-04-2022	
Obs. 2a. Entrega	27-05-2022	IF 30-2022	27-05-2022	IF 31-2022	27-05-2022	IF 32-2022
Respuesta a Obs. 2a Entrega	24-06-2022	SC 64-2022	24-06-2022	SC 65-2022	24-06-2022	SC 66-2022
Aprobación 2a. Entrega	08-07-2022	IF 40-2022	08-07-2022	IF 39-2022	08-07-2022	IF 37-2022
Ingreso 3a. Entrega Rev. A 50 días.	27-08-2022	SC 95-2022	27-08-2022	SC 96-2022	27-08-2022	SC 97-2022
	26-08-2022		26-08-2022		26-08-2022	
Obs. Rev. A	13-09-2022	IF 51-2022	13-09-2022	IF 52-2022	13-09-2022	IF 53-2022
Ingreso Rev. B	30-09-2022	SC 110-2022	30-09-2022	SC 111-2022	30-09-2022	SC 112-2022
Obs. Rev. B	14-10-2022	IF 56-2022	14-10-2022	IF 57-2022	14-10-2022	IF 58-2022
Ingreso. Rev. C	11-11-2022	SC 131-2022	11-11-2022	SC 132-2022	11-11-2022	SC 133-2022
Obs. 3a. Rev. C	25-11-2022	IF 70-2022	25-11-2022	IF 71-2022	25-11-2022	IF 72-2022
Ingreso Rev. D	24-01-2023	SC 162-2023	24-01-2023	SC 163-2023	24-01-2023	SC 164-2023
Obs. Rev. D	07-02-2023	IF 13-2023	07-02-2023	IF 14-2023	07-02-2023	IF 15-2023
Ingreso Rev. E	06-04-2023	SC 197-2023	06-04-2023	SC 198-2023	06-04-2023	SC 199-2023
Obs. Rev. E	20-04-2023	IF 26-2023	20-04-2023	IF 27-2023	20-04-2023	IF 28-2023
Ingreso Rev. F	19-06-2023	SC 241-2023	19-06-2023	SC 242-2023	19-06-2023	SC 243-2023
Obs. Rev. F	03-07-2023	IF 73-2023	03-07-2023	IF 72-2023	03-07-2023	IF 74-2023
Ingreso Rev. G	02-08-2023	SC 277-2023	02-08-2023	SC 276-2023	02-08-2023	SC 278-2023
Obs. Rev. G	16-08-2023	IF 83-2023	16-08-2023	IF 81-2023	16-08-2023	IF 82-2023

7.2.- Hospital de Coronel

El Hospital de Coronel, por su tamaño y calificación, tiene tiempos distintos de desarrollo, a los anteriores hospitales.

- **Primera Entrega Parcial de Ingeniería:**
La aprobó el Inspector Fiscal, con el V°B° del Servicio de Salud de Concepción, se realizó mediante Ord. N°25 de fecha 18 de abril de 2022.
- **Segunda Entrega Parcial de Ingeniería:**
El Inspector Fiscal, luego de recibir el visto bueno del Servicio de Salud de Concepción, procedió a “Aprobar con Alcances”, indicando a la SCRBB que debe considerar en forma previa, a la “Tercera Entrega”, los alcances enunciados en el adjunto del Ord. Citado.

• **Tercera Entrega Parcial de Ingeniería:**

Esta tercera entrega, ha sufrido diferentes revisiones. El pasado 22 de agosto 2023 la SCRBB entregó la respuesta a observaciones de la 3a Entrega Rev. E. Este Inspector Fiscal, emitió observaciones por medio del Oficio IF N°117 de fecha 02-09-2023, otorgando un plazo de 60 días corridos para atender las observaciones. La próxima entrega será el 01-11-2023

El resumen de las entregas parciales de ingeniería, para este recinto, se entrega a continuación:

ENTREGAS PARCIALES DE INGENIERÍA. HC		
ITEM	FECHA	N° DOC.
Inicio Concesión	07-12-2021	
Ingreso 1a. Entrega. 80 días	17-03-2022	SC 32-2022
	17-03-2022	
Aprobación 1a. Entrega.	18-04-2022	IF 25-2022
Ingreso 2a. Entrega.30 días.	07-06-2022	SC 56-2022
	07-06-2022	
Obs. 2a. Entrega	07-07-2022	IF 37-2022
Respuesta a Obs. 2a Entrega	27-07-2022	SC 87-2022
	se complementa con 08-08-2022	se complementa con SC 89-2022
Aprobación 2a. Entrega	22-08-2022	IF 46-2022
Ingreso 3a. Entrega Rev. A 50 días.	21-10-2022	SC 124-2022
	21-10-2022	
Entrega Rev. A	11-11-2022	IF 65-2022
Ingreso 3a. Rev. B	10-01-2023	SC 153-2023
Obs. Rev. B	24-01-2023	IF 10-2023
Ingreso Rev. C	24-03-2023	SC 191-2023
Obs. Rev. C	10-04-2023	IF 25-2023
Ingreso Rev. D	09-06-2023	SC 235-2023
Obs. Rev. D	23-06-2023	IF 37-2023
Ingreso Rev. E	22-08-2023	SC 293-2023
Obs. Rev. E	02-09-2023	IF 117-2023

8.- PROYECTO DEFINITIVO

8.1.- Hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento y Lota.

El 03 de octubre de 2022, la Sociedad Concesionaria, dando cumplimiento a lo especificado en las Bases del Contrato, ingresó la primera entrega del proyecto definitivo, de los hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento y Lota.

Cabe mencionar que dicha presentación, se hace sin contar a la fecha con la aprobación de la tercera entrega parcial de ingeniería, lo que significa, que esta entrega definitiva del proyecto, no da la certeza de contar con un proyecto acabado en su ingeniería de detalle, lo que conllevará a realizar iteraciones simultáneas con la entrega parcial 3, de estos hospitales.

A la fecha este Inspector Fiscal, envió a la Sociedad Concesionaria las observaciones a la Rev. D para su solución. La próxima fecha de entrega es 06-10-2023 para los tres recintos hospitalarios.

El estado de las entregas del proyecto definitivo, se resume a continuación:

PROYECTO DEFINITIVO						
ENTREGA	HSB		HN		HL	
	FECHA	DOCUM	FECHA	DOCUM	FECHA	DOCUM
Entrega Proyecto Definitivo	03-10-2022	SC 113-2022	03-10-2022	SC 113-2022	03-10-2022	SC 113-2022
Obs. Proyecto Definitivo	02-11-2022	IF 62-2022	02-11-2022	IF 64-2022	02-11-2022	IF 63-2022
Ingreso Rev. B	01-03-2023	SC 180 - 2023	01-03-2023	SC 180 - 2023	01-03-2023	SC 180 - 2023
Obs. Rev. B	16-03-2023	IF 21 - 2023	16-03-2023	IF 21 - 2023	16-03-2023	IF 21 - 2023
Ingreso Rev. C	15-05-2023	SC 218 - 2023	15-05-2023	SC 218 - 2023	15-05-2023	SC 218 - 2023
Obs. Rev. C	24-05-2023	IF 32 -2023	24-05-2023	IF 32 -2023	24-05-2023	IF 32 -2023
Ingreso Rev. D	21-07-2023	SC 266 - 2023	21-07-2023	SC 266 - 2023	21-07-2023	SC 266 - 2023
Obs. Rev. D	07-08-2023	IF 79 - 2023	07-08-2023	IF 79 - 2023	07-08-2023	IF 79 - 2023

8.2.- Hospital de Coronel

El 11 de enero de 2023, la Sociedad Concesionaria, dando cumplimiento a lo especificado en las Bases del Contrato, ingresó la primera entrega definitiva del proyecto del Hospital de Coronel, para lo cual se establecían 400 días corridos desde la fecha de inicio del contrato, estableciendo esta fecha, como máxima para hacer la presentación.

Cabe mencionar que dicha presentación, se hace sin contar a la fecha con la aprobación de la tercera entrega parcial de ingeniería, lo que significa, que esta entrega definitiva del proyecto, no da la certeza de contar con un proyecto acabado en su ingeniería de detalle, lo que conllevará a realizar iteraciones simultáneas con la entrega parcial 3, de este hospital.

A la fecha la Ingeniería definitiva se encuentra en la Rev. C por parte de este Inspector Fiscal. La próxima entrega se encuentra prevista para el 06-10-2023

El estado de la entrega del proyecto definitivo, se resume a continuación:

PROYECTO DEFINITIVO HC		
ENTREGA	FECHA	DOCUMENTO
Entrega Proyecto Definitivo	11-01-2023	SC 154 - 2023
Obs. Proyecto Definitivo	10-02-2023	IF 16-2023
Respuesta Obs. Proyecto Def. Rev. B	11-05-2023	SC 215 - 2023
Observaciones Proy. Def. Rev. B	24-05-2023	IF 29 - 2023
Respuesta Obs. Proyecto Def. Rev. C	23-07-2023	SC 267 - 2023
Observaciones Proy. Def. Rev. C	07-08-2023	IF 80 - 2023

9. OTROS HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS EN EL MES

9.1 Hospital de Santa Bárbara

Avance del PID.

En desarrollo de la tercera entrega parcial de Ingeniería. Rev. G, con 58% de avance. Arquitectura definida. Estructura definida. PSP 22-10-2025.

IMIV.

La Sociedad Concesionaria presentó IMIV a SEIM el 02-12-2022 SEIM respondió con Observaciones con fecha 18-01-2023 Resolución exenta 114

La Sociedad Concesionaria presentó Informe técnico subsanando observaciones el 12-05-2023

SEIM Rechaza IMIV con Resolución exenta 1158 de fecha 14-07-2023. A la fecha se encuentra a la espera de la firma del Subsecretario de Redes Asistenciales, para completar antecedentes de carpeta y reingresar expediente con el Informe Técnico IMIV. a la SEREMITT del Biobío.

Estado Arqueológico.

No hay hallazgos arqueológicos a la fecha.

Permiso de Edificación.

Anteproyecto aprobado.

Con permiso de inicio de ejecución de obras previas, Instalación de Faenas, escarpe y excavación masiva en ejecución.

Permiso de Edificación a la espera de la aprobación del IMIV.

9.2. Hospital de Nacimiento

Avance del PID.

En desarrollo de la tercera entrega parcial de Ingeniería. Rev. G, con 57% de avance. Arquitectura definida. Estructura definida. PSP 07-10-2026.

IMIV.

IMIV aprobado, mediante Resolución Exenta N°1093/2023 SRM-BIO de fecha 07/07/2023 de la Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones. Región del Biobío.

Estado Arqueológico.

No hay hallazgos arqueológicos a la fecha.

Permiso de Edificación.

Anteproyecto aprobado. Con permiso de inicio de ejecución de obras previas, Instalación de Faenas, escarpe y excavación masiva. En ejecución obras complementarias para traslado provisorio de instalaciones.

Permiso de Edificación aprobado.

9.3 Hospital de Coronel

Avance del PID.

En desarrollo de la tercera entrega parcial de Ingeniería. Rev. D, con 52% de avance. Arquitectura definida. Estructura definida. PSP 01-03-2026.

IMIV.

La Sociedad Concesionaria presentó IMIV a SEIM el 02-12-2022 SEIM respondió con Observaciones con fecha 31-01-2023 Resolución exenta 162.

El IMIV se encuentra rechazado. Cuenta con tres observaciones principales:

- 1.-Estudio de semaforización del nudo R160-Yobilo
- 2.-Solucion Nudo Salida R160. Cruce La Mora.
- 3.-Ampliacion vereda y ciclovía en calle Yobilo.

Estado Arqueológico.

A la fecha se encuentra pendiente el pronunciamiento del CMN sobre el Informe Ejecutivo de Caracterización Arqueológica presentado por la Sociedad Concesionaria. N°5063 de fecha 07.08.2023. El plazo de respuesta del CMN es el 06-10-2023

Permiso de Edificación.

Anteproyecto aprobado.

Permiso de Obras previas aprobado.

Permiso de Edificación a la espera de la aprobación del IMIV.

9.4. Hospital de Lota

Avance del PID.

En desarrollo de la tercera entrega parcial de Ingeniería. Rev. D, con 53% de avance. Arquitectura por definir. Estructura por definir. PSP 20-01-2026.

IMIV.

La sociedad Concesionaria presentó IMIV a SEIM el 02-12-2022 SEIM respondió con Observaciones con fecha 07-02-2023 Oficio 3995.

Entre estas observaciones aparece la necesidad de resolver enlace con Ruta 160 como medida de Mitigación vial más importante.

Durante el mes de mayo 2023 La Sociedad Concesionaria emite respuesta a las Observaciones formuladas por SEIM al IMIV original, en este informe técnico no se resuelve la conectividad con Ruta 160.

A la fecha el IMIV se encuentra pendiente la definición del enlace entre la Ruta 160 y el acceso al Hospital de Lota.

Estado Arqueológico.

El CMN se pronunció el 30-08-2023, indicando conformidad al informe ejecutivo condicionado a realizarse un barrido de material de hallazgo arqueológico. La SCRBB se encuentra en proceso de solicitud del permiso para realizar la actividad.

Permiso de Edificación.

Anteproyecto aprobado. Permiso de Edificación a la espera de la aprobación del IMIV.

9.- AVANCE DEL PROYECTO

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de desarrollo de la ingeniería. Los avances estimados en las entregas parciales de ingeniería permiten estimar un avance general de 64.00%

10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA.



Terreno. Hospital de Santa Bárbara. Escarpe y Cerramiento perimetral



Cerramiento perimetral en el terreno del Hospital de Nacimiento



Terreno del Hospital de Coronel, con cerramiento perimetral.



Terreno del Hospital de Lota, cerramiento perimetral.