

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Red Biobío; Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota
Tipología del Contrato	Infraestructura Hospitalaria
Mandante del Contrato	Ministerio de Salud Subsecretaría de Redes Asistenciales Servicio de Salud Concepción Servicio de Salud Biobío
Emplazamiento del Proyecto	Región de Biobío Comunas de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota.
Presupuesto Oficial	UF 7.754.848
Volumen del Proyecto	569 camas.
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Hospitales Red Biobío S.A. (SC)
Accionistas del Concesionario	Obrascón Huarte Lain S.A. Agencia Chile y Senda Infraestructuras S.L.U.
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N°193 de 15 de septiembre de 2021, Publicado en el Diario Oficial el 07 de diciembre de 2021.
Plazo de la Concesión	180 meses. Desde última APS
Inicio de Ejecución de las Obras	Por Definir.
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	04 de Julio de 2026 (correspondiente al Hospital de Nacimiento).
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	04 de julio de 2027
Término de la Concesión	10 de julio de 2041
Inspector Fiscal Titular	Arturo Díaz Palma
Inspector Fiscal Suplente	Jorge Maureira Frasier
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Consorcio R&Q-DRS Ltda.
Modificaciones al Contrato	No hay.
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto. Res.(E) :202208101	Santa Bárbara: Res. (E) N°223 Nacimiento: Res. (E) N°164 Coronel: Res. (E) N°143 Lota: Res. (E) N°144
Subsidios	Subsidio Fijo a la Construcción. Subsidio Fijo a la Operación. Subsidio Variable. Subsidio Fijos por concepto de Adquisición y reposición de Mobiliario NoClínico. Subsidios Fijos por concepto de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO



El proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2.3 de las Bases de Licitación, comprende cuatro Establecimientos de Salud: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota.

a) Hospital de Santa Bárbara

Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 37camas, y se ubicará en Avenida Federico Puga N.º 320, comuna de Santa Bárbara, Región del Biobío.

b) Hospital de Nacimiento

Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 47camas, y se ubicará en Avenida Julio Hemmelmann N.º 711, comuna de Nacimiento, Región del Biobío.

c) Hospital de Coronel

Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 353 camas, y se ubicará en calle Nueva Yobilo N.º 1650, comuna de Coronel, Región del Biobío.

d) Hospital de Lota

Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 132 camas, y se ubicará en calle Ruta 160 Bypass Lota N.º 4200, comuna de Lota, Región del Biobío.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto considera la reposición de 4 hospitales: 2 de baja complejidad (Santa Bárbara y Nacimiento), 1 de mediana complejidad (Lota) y 1 de alta complejidad (Coronel), en la Región de Biobío; ubicados en las comunas homónimas.

El proyecto comprende el desarrollo integral de diseños, ejecución de obras civiles asociadas, implementación integral de equipamiento clínico, administrativo e industrial, además de la explotación de Servicios Básicos y Especiales Obligatorios según lo descrito en el artículo 2.6 letras a) y b) de las Bases de Licitación para los establecimientos de salud de las ciudades de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota, todas ubicadas en la Región del Biobío.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

El Hospital de Santa Bárbara será un recinto de baja complejidad, que beneficiará a 12.563 habitantes, de las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío. Con una superficie de 12.240 m², el establecimiento contará con 37 camas, 46 box de consulta total, un pabellón de cirugía menor y una sala de atención parto humanizado con pertinencia cultural. De esta manera, se entregarán servicios de hospitalización, atención ambulatoria, apoyo diagnóstico y terapéutico (imagenología, laboratorio, medicina física, rehabilitación y hemodiálisis), un Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM), un Hogar para la Madre Pewenche y espacios de apoyo administrativos y logísticos. El presupuesto estimado de este recinto de salud es de UF 665.821.

El Hospital de Nacimiento será un centro de baja complejidad que beneficiará a cerca de 25.981 habitantes, de las comunas de Nacimiento y Negrete. Con una superficie estimada de 12.096 m², el establecimiento tendrá 47 camas, 50 boxes de consultas profesionales, un pabellón cirugía menor y una sala de atención de parto inminente. El recinto también contará con unidades de endoscopia, de apoyo diagnóstico y terapéutico (imagenología, laboratorio, medicina física y rehabilitación). Además, contará con los siguientes edificios anexos: un Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM), Jardín Infantil, áreas técnicas, espacios de apoyo administrativo y logístico. El presupuesto estimado de este recinto de salud es de UF 712.447.

El Hospital de Coronel será un recinto de alta complejidad, que beneficiará a cerca de 308.000 habitantes de las comunas de Coronel, San Pedro de la Paz, Santa Juana y otras comunas aledañas. Con una superficie estimada de 81.469 m². El establecimiento contará con 353 camas, distribuidas en 60 camas de cuidados básicos, 257 camas de cuidados medios y 36 camas de paciente crítico; 117 boxes de consultas médicas, dentales y no médicas, 42 salas de procedimientos, 9 quirófanos y 3 salas de atención integral del parto. Asimismo, se brindará servicios de consultas médicas, atención de salud mental, hemodiálisis y unidad de emergencia, además de unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico de imagenología, laboratorio, medicina física, rehabilitación, anatomía patológica y farmacia. Además, contará con edificios anexos de sala cuna, auditorio y espacios de apoyo técnico. El presupuesto estimado de este recinto de salud es de UF 4.217.713.

El Hospital de Lota será de mediana complejidad y atenderá, una población cercana a 48.000 personas pertenecientes a dicha comuna. Con una superficie estimada de 42.000 m², el establecimiento dispondrá de 132 camas, 41 de cuidados básicos y 91 de cuidados medios, 42 boxes de consulta total, 20 salas de procedimientos, 5 quirófanos y 2 salas de atención integral del parto. Además, se contempla contar con consultas médicas y odontología, atención de salud mental, hemodiálisis, unidades de emergencia, de apoyo terapéutico, imagenología, laboratorio, medicina física y rehabilitación, anatomía patológica y farmacia. Este recinto contará con los siguientes edificios anexos: Sala cuna y Jardín infantil, Sala de residuos sólidos, Auditorio, Central de alimentación, Ambulancia y Aseo. El presupuesto estimado de este recinto de salud es de UF 2.158.867.

5.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

La población del área de influencia de los 4 establecimientos involucra un total de 395 mil beneficiarios según el Censo realizado en 2017.

En estos establecimientos de salud se entregará atenciones de salud de baja a mediana y alta complejidad, tanto en el ámbito hospitalario (Atención Cerrada) como el ambulatorio (Consultas médicas, no médicas, procedimientos y atención de urgencia), con el objeto de mejorar la capacidad resolutive de los mismos, satisfaciendo de manera más integral las necesidades de salud de su área de cobertura, y pudiendo así cumplir de manera oportuna y de calidad con los compromisos que el Estado tiene con sus beneficiarios (GES). Considera el diseño, construcción y mantenimiento de las nuevas dependencias de estos edificios además de la provisión, reposición, montaje y mantenimiento del equipamiento médico y mobiliario.

La reposición de los hospitales resulta necesaria, debido al deterioro por antigüedad de los edificios, al crecimiento de la población beneficiaria, y su no adecuación a las necesidades normativas actuales.

6.- SERVICIOS

- **Servicios Básicos**
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura.
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico.
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico.
- **Servicios Especiales Obligatorios**
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- **Servicios Complementarios**
- Instalación y explotación de Máquinas Dispensadoras.

7.- HECHOS RELEVANTES

7.1.- Hospital de Santa Bárbara. Hospital de Nacimiento. Hospital de Lota.

La Sociedad Concesionaria realizó la primera entrega parcial de ingeniería, por medio de la carta N°23 de fecha 25 de febrero de 2022, para los tres hospitales.

La aprobación de la primera entrega por parte del IF, con el V°B° de Los Servicios de Salud de Biobío y Concepción fue el 28 de marzo de 2022, mediante los Ord, N° 22, 23 y 24.

El 07 de febrero de 2023, el Inspector Fiscal por medio de los Ord. N°13, 14 y 15 envió las observaciones a la tercera entrega parcial de ingeniería Rev. D para los tres recintos hospitalarios. Para esto se otorgó un plazo de 60 días corridos, por lo tanto, la fecha máxima de entrega será el 08 de abril de 2023.

El resumen de las entregas parciales de ingeniería, para los recintos de Santa Bárbara, Nacimiento y Lota, se entrega a continuación:

RED BIOBÍO: HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA, HOSPITAL DE NACIMIENTO, HOSPITAL DE CORONEL Y HOSPITAL DE LOTA.

N°	ITEM	SANTA BÁRBARA		NACIMIENTO		LOTA	
		FECHA	N° DOC.	FECHA	N° DOC.	FECHA	N° DOC.
1	Inicio Concesión	07-12-2021		07-12-2021		07-12-2021	
2	Ingreso 1a. Entrega	25-02-2022	SC 23-2022	25-02-2022	SC 23-2022	25-02-2022	SC 23-2022
3	Aprobación 1a. Entrega	28-03-2022	IF 22-2022	28-03-2022	IF 23-2022	28-03-2022	IF 24-2022
4	Ingreso 2a. Entrega	27-04-2022	SC 45-2022	27-04-2022	SC 46-2022	27-04-2022	SC 47-2022
5	Observaciones 2a. Entrega	27-05-2022	IF 30-2022	27-05-2022	IF 31-2022	27-05-2022	IF 32-2022
6	Respuesta a Obs. 2a Entrega	24-06-2022	SC 64-2022	24-06-2022	SC 65-2022	24-06-2022	SC 66-2022
7	Aprobación 2a. Entrega	08-07-2022	IF 40-2022	08-07-2022	IF 39-2022	08-07-2022	IF 37-2022
8	Ingreso 3a. Entrega rev. A	26-08-2022	SC 95-2022	26-08-2022	SC 96-2022	26-08-2022	SC 97-2022
9	Observaciones 3a. Entrega rev. A	13-09-2022	IF 51-2022	13-09-2022	IF 52-2022	13-09-2022	IF 53-2022
10	Ingreso 3a. Entrega rev. B	30-09-2022	SC 110-2022	30-09-2022	SC 111-2022	30-09-2022	SC 112-2022
11	Observaciones 3a. Entrega rev. B	14-10-2022	IF 56-2022	14-10-2022	IF 57-2022	14-10-2022	IF 58-2022
12	Respuesta a Obs. 3a Entrega rev. C	11-11-2022	SC 131-2022	11-11-2022	SC 132-2022	11-11-2022	SC 133-2022
13	Observaciones 3a. Entrega rev. C	25-11-2022	IF 70-2022	25-11-2022	IF 71-2022	25-11-2022	IF 72-2022
14	Respuesta a Obs. 3a Entrega rev. D	24-01-2023	SC 162-2023	24-01-2023	SC 163-2023	24-01-2023	SC 164-2023
15	Observaciones 3a. Entrega rev. D	07-02-2023	IF 13-2023	07-02-2023*	IF 14-2023	07-02-2023*	IF 15-2023
18	Entrega Proyecto Definitivo	03-10-2022	SC 113-2022	03-10-2022	SC 113-2022	03-10-2022	SC 113-2022
19	Obs. Proyecto Definitivo	02-11-2022	IF 62-2022	02-11-2022	IF 64-2022	02-11-2022	IF 63-2022
20	Respuesta Obs. Proyecto Def. Rev. B	01-03-2023	SC 179-2023	01-03-2023	SC 179-2023	01-03-2023	SC 179-2023
21	Observaciones Proy. Def. rev. B	16-03-2023		16-03-2023		16-03-2023	

7.2.- Hospital de Coronel

El Hospital de Coronel, por su tamaño y calificación, tiene tiempos distintos de desarrollo, así se verifica que:

La primera entrega parcial de ingeniería, la realizó la Sociedad Concesionaria, mediante carta N°32 de fecha 17 de marzo de 2022.

La aprobación de la primera entrega parcial de ingeniería por parte del Inspector Fiscal, con el V°B° del Servicio de Salud de Concepción, se realizó mediante Ord. N°25 de fecha 18 de abril de 2022.

Mediante carta N° 56 de fecha 07 de junio de 2022, la Sociedad Concesionaria ingresó la segunda entrega parcial de ingeniería.

El Inspector Fiscal, envía a la Sociedad Concesionaria las observaciones a la segunda entrega parcial de ingeniería, por medio del Ord. N°37 de fecha 07 de julio de 2022.

La Sociedad Concesionaria por medio de la carta N°87 de fecha 27 de julio de 2022, entrega las respuestas respectivas, las cuales fueron rechazadas por el Inspector Fiscal, por considerar que su suficiencia técnica no era la adecuada, además de instruir a la Sociedad Concesionaria la entrega para el día 08 de agosto de 2022, fecha en la cual, por medio de carta N°89 se reciben las respuestas a las observaciones y se derivan a los organismos revisores correspondientes.

Mediante Ord. N°46 de fecha 22 de agosto de 2022, el Inspector Fiscal, luego de recibir el visto bueno del Servicio de Salud de Concepción, procedió a "Aprobar con Alcances", la segunda entrega parcial de ingeniería del Hospital de Coronel, indicando a la Sociedad Concesionaria que debe considerar en forma previa, a la "Tercera Entrega", los alcances enunciados en el adjunto del Ord. Indicado.

Mediante carta N°124 de fecha 21 de octubre de 2022, la Sociedad Concesionaria ingresó la tercera entrega parcial de ingeniería, la cual se encuentra en revisión por parte de los Servicios de Salud, el MINSAL y la AIF.

El 11 de noviembre de 2022, el Inspector Fiscal, una vez recibidas las observaciones del Servicio de Salud de Concepción, procedió a enviar a la Sociedad Concesionaria, mediante Oficio N°65, las observaciones a la tercera entrega parcial de ingeniería en Rev. A, para lo cual, el Inspector Fiscal, considerando la envergadura de las observaciones y el desarrollo de las mismas, otorgó un plazo de respuesta de 60 días.

El 10 de enero de 2023, la Sociedad Concesionaria, hizo entrega mediante carta N°153, de la respuesta a las observaciones a la tercera entrega parcial de ingeniería en Rev. B del hospital de Coronel. El Inspector Fiscal, luego de revisar el contenido de la entrega y con la respectiva revisión de los Servicios de Salud del Biobío y Concepción, envió el 24 de enero de 2023, mediante Oficio N°10-2023 las observaciones a esta entrega. Por lo anterior, se espera la próxima respuesta el 25 de marzo de 2023.

El resumen de las entregas parciales de ingeniería, para este recinto, se entrega a continuación:

RED BIOBÍO: HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA, HOSPITAL DE NACIMIENTO, HOSPITAL DE CORONEL Y HOSPITAL DE LOTA.

HITOS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS			
HOSPITAL DE CORONEL			
HOSPITALES		CORONEL	
N°	ITEM	FECHA	N° DOC.
1	Inicio Concesión	07-12-2021	
2	Ingreso 1a. Entrega	17-03-2022	SC 32-2022
3	Aprobación 1a. Entrega	18-04-2022	IF 25-2022
4	Ingreso 2a. Entrega	07-06-2022	SC 56-2022
5	Observaciones 2a. Entrega	07-07-2022	IF 37-2022
6	Respuesta a Obs. 2a Entrega	27-07-2022 se complementa con 08-08-2022	SC 87-2022 se complementa con SC 89-2022
7	Aprobación 2a. Entrega	22-08-2022	IF 46-2022
8	Ingreso 3a. Entrega Rev. A	21-10-2022	SC 124-2022
9	Observaciones 3a. Entrega Rev. A	11-11-2022	IF 65-2022
10	Ingreso 3a. Entrega Rev. B	10-01-2023	SC 153-2023
11	Observaciones 3a. Entrega Rev. B	24-01-2023	IF 10-2023
12	Respuesta a Obs. 3a Entrega Rev. C	25-03-2023*	

NOTA: (*) Fecha estimada

8.- Proyecto Definitivo

8.1.- Hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento y Lota.

El 03 de octubre de 2022, la Sociedad Concesionaria, dando cumplimiento a lo especificado en las Bases del Contrato, ingresó la primera entrega definitiva del proyecto de los hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento y Lota, para lo cual se establecían 60 días corridos como fecha máxima para hacer la presentación. Cabe mencionar que esta presentación, se hace sin contar a la fecha con la aprobación de la tercera entrega parcial de ingeniería, lo que significa, que esta entrega definitiva del proyecto, no da la certeza de contar con un proyecto acabado en su ingeniería de detalle, lo que conllevará a realizar iteraciones simultáneas con la entrega parcial 3, de estos hospitales.

El 02 de noviembre de 2022, el Inspector Fiscal, envía a la Sociedad Concesionaria, las observaciones a la entrega final de los tres hospitales, Santa Bárbara, Nacimiento y Lota, por medio de los Oficios N° 62, 63 y 64. Teniendo en consideración, que las respuestas a las observaciones son de gran desarrollo, se otorgó a la Sociedad Concesionaria un plazo de 60 días corridos, para responder, subsanar y aclarar las observaciones formuladas a la Entrega Definitiva de estos hospitales. Por lo anterior, su respuesta debe ser entregada como fecha máxima el día 01 de enero de 2023.

El día 29 de diciembre de 2022, la Sociedad Concesionaria por medio de carta N°145, realiza solicitud de Aumento de Plazo para Entrega a Respuestas por Observaciones al Proyecto Definitivo. El IF por medio del Ord. N°01-2023, de fecha 03 de enero de 2023, otorga un aumento de plazo de 60 días corridos, para la entrega de la respuesta a las observaciones planteadas. Por lo anterior, la próxima entrega del proyecto definitivo de los tres hospitales es el día 02 de marzo de 2023. El estado de las entregas del proyecto definitivo, se resume a continuación:

RED BIOBÍO: HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA, HOSPITAL DE NACIMIENTO, HOSPITAL DE CORONEL Y HOSPITAL DE LOTA.

HITOS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS							
HOSPITALES		SANTA BARBARA		NACIMIENTO		LOTA	
N°	ITEM	FECHA	N° DOC.	FECHA	N° DOC.	FECHA	N° DOC.
18	Entrega Proyecto Definitivo	03-10-2022	SC 113-2022	03-10-2022	SC 113-2022	03-10-2022	SC 113-2022
19	Obs. Proyecto Definitivo	02-11-2022	IF 62-2022	02-11-2022	IF 64 -2022	02-11-2022	IF 63-2022
20	Respuesta Obs. Proyecto Def. Rev. B	01-03-2023	SC 179-2023	01-03-2023	SC 179-2023	01-03-2023	SC 179-2023
21	Observaciones Proy. Def. rev. B	16-03-2023*		16-03-2023*		16-03-2023*	

NOTA: (*) Fecha estimada

8.2.- Hospital de Coronel

El 11 de enero de 2023, la Sociedad Concesionaria, dando cumplimiento a lo especificado en las Bases del Contrato, ingresó la primera entrega definitiva del proyecto del Hospital de Coronel, para lo cual se establecían 400 días corridos desde la fecha de inicio del contrato, estableciendo esta fecha, como máxima para hacer la presentación. Cabe mencionar que dicha presentación, se hace sin contar a la fecha con la aprobación de la tercera entrega parcial de ingeniería, lo que significa, que esta entrega definitiva del proyecto, no da la certeza de contar con un proyecto acabado en su ingeniería de detalle, lo que conllevará a realizar iteraciones simultáneas con la entrega parcial 3, de estos hospitales.

RED BIOBÍO: HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA, HOSPITAL DE NACIMIENTO, HOSPITAL DE CORONEL Y HOSPITAL DE LOTA.

HOSPITALES		CORONEL	
N°	ITEM	FECHA	N° DOC.
18	Entrega Proyecto Definitivo	10-01-2023	SC 154-23
19	Obs. Proyecto Definitivo	10-02-2023	IF 16-2023
20	Respuesta Obs. Proyecto Def. Rev. B	11-05-2023*	

NOTA: (*) Fecha estimada

Otros Hechos Relevantes:

• **Hospital de Santa Bárbara**

Los hechos más relevantes de este hospital, se resumen a continuación:

Santa Bárbara	
Ingreso de Anteproyecto a DOM	El 21/09/2022 la Sociedad Concesionaria ingresó el expediente de anteproyecto para revisión en la DOM de Santa Barbara, el cual cuenta con aprobación digital y Resolución desde el 28/11/2022.
Factibilidad Eléctrica	Si. Para los servicios de Ap.-AS está en tramite la ampliación de la coberturas
Mitigación de impacto vial. IMIV	El 16/11/2022 se ingresó al SEIM el IMIV para su evaluación, la que tuvo respuesta el 31/01/2023, realizando 12 observaciones a subsanar y/o complementar para su aprobación.

• **Hospital de Nacimiento**

Los hechos más relevantes de este hospital se resumen a continuación:

	Nacimiento
Ingreso de Anteproyecto a DOM	El 21/09/2022 la Sociedad Concesionaria ingresó el expediente de anteproyecto para revisión en la DOM de Nacimiento, el cual cuenta con aprobación digital DESDE EL 05/12/2022.
Factibilidad Eléctrica	El proyecto cuenta con factibilidad eléctrica y AP-AS.
Mitigación de impacto vial. IMIV	El 16/11/2022 se ingresó al SEIM el IMIV para su evaluación, la que al igual que los anteriores en su respuesta se realizaron 11 observaciones a subsanar y/o complementar para su aprobación.

	Lota
Ingreso de Anteproyecto a DOM	El 22/09/2022 la Sociedad Concesionaria ingresó el expediente de anteproyecto para revisión en la DOM de Lota, el cual cuenta con aprobación digital y Resolución en trámite.
Factibilidad Eléctrica	Se cuenta con factibilidad eléctrica. Para los servicios de AP-AS está en trámite la ampliación de
Mitigación de impacto vial. IMIV	El 16/11/2022 se ingresó al SEIM el IMIV para su evaluación, al igual que Coronel ya tuvo respuesta y cuenta con 25 observaciones a subsanar y/o complementar para su aprobación. Este documento de aprobación se requiere para el Permiso de Construcción.

• **Hospital de Coronel**

	Coronel
Ingreso de Anteproyecto a DOM	El 06/01/2023 la Sociedad Concesionaria ingresó el expediente de anteproyecto para revisión en la DOM de Coronel, el cual fue aprobado digitalmente el 20/02/2023 y enviado por la Inspección Fiscal a MINSAL el 06/03/2023.
Factibilidad Eléctrica	Se cuenta con factibilidad eléctrica. Para los servicios de AP-AS está en trámite la ampliación de
Mitigación de impacto vial. IMIV	El 16/11/2022 se ingresó al SEIM el IMIV para su evaluación, la que tuvo respuesta el 31/01/2023, realizando 13 observaciones a subsanar y/o complementar para su aprobación. Este documento de aprobación se requiere para el Permiso de Construcción.

• **Hospital de Lota**

La Sociedad Concesionaria de la Ruta 160, presentó un reclamo ante su Inspector Fiscal, argumentando que el cierre perimetral (Bulldog), instalado por la Sociedad Concesionaria de la Red Biobío, está en terrenos fiscales de esa concesión. Razón por la cual se realizó una reunión, entre Inspectores Fiscales y la DGC, para verificar antecedentes de las dos concesionarias. Actualmente, estos documentos han sido derivados al departamento de expropiaciones del MOP, para verificar una posible superposición de áreas. De ser así, este organismo se debe pronunciar y definir el área efectiva de la concesión Red Biobío. A la fecha se está a la espera de una definición al tema.

Con fecha 17 de febrero de 2023, el Inspector Fiscal, por medio de Ord. N°017/2023 envía al Director del Servicio de Salud de Concepción, los antecedentes entregados para la construcción del Hospital de Lota, con la finalidad de tomar las acciones legales respectivas, interponiendo la demanda de precario o la que en derecho se estime pertinente, para lograr el desalojo de la persona que actualmente está ocupando el terreno tomado en el área concesionada.

Los hechos más relevantes de este hospital se resumen a continuación:

9.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA.



Terreno. Hospital de Santa Bárbara. Cerramiento perimetral



Cerramiento perimetral en el terreno del Hospital de Nacimiento



Terreno del Hospital de Coronel, con cerramiento perimetral



Terreno del Hospital de Lota, cerramiento perimetral.