

RED MAULE: HOSPITAL DE CAUQUENES, HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN Y HOSPITAL DE PARRAL

AGOSTO 2022

1. ANTECEDENTES GENERALES


Nombre del Contrato	Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral	
Mandante	Servicio de Salud del Maule	
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Red Maule S.A.	
Decreto de Adjudicación	DS N°147 del 01 de diciembre de 2020	
Publicación Diario Oficial	27 de marzo de 2021	
Inicio de Concesión	27 de marzo de 2021	
Plazo de Concesión	30 semestres desde la APS (Autorización de Pago de Subsidios)	
Inicio Etapa Construcción	27 de marzo de 2021	
Emplazamiento	Comunas: Cauquenes, Parral y Constitución, Región del Maule	
Presupuesto Oficial para la Construcción	UF 6.634.394 (MM USD 244)	
Hospital de Cauquenes	de	UF 2.411.071
Hospital de Constitución	de	UF 2.112.605
Hospital de Parral		UF 2.110.718
Adquisición Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico		
	Cauquenes	UF 484.471
	Constitución	UF 435.573
	Parral	UF 422.992
Adquisición Mobiliario No Clínico		
	Cauquenes	UF 21.216
	Constitución	UF 20.332
	Parral	UF 19.947
Inspector Fiscal	Gonzalo Sepúlveda Sepúlveda	
Asesoría AIF	Zañartu Ingenieros Consultores S.A.	

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO

El lugar de emplazamiento de cada hospital estará ubicado en las ciudades de Cauquenes, Constitución y Parral.



Hospital de Cauquenes: Yungay 1111, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule



Hospital de Constitución: Calle Río Maule s/n, comuna de Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule



Hospital de Parral: Camino a Catillo 420, ruta L-128, comuna de Parral, Provincia de Linares, Región del Maule

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las Bases Tipo, en su artículo 2.6, describen los servicios que debe prestar la SC durante la Etapa de Explotación, los cuales son:

a) Servicios Básicos:

a.1 Mantenimiento y Operación de Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario.

RED MAULE: HOSPITAL DE CAUQUENES, HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN Y HOSPITAL DE PARRAL

AGOSTO 2022

a.2 Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico.

a.3 Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico.

b) Servicios Especiales Obligatorios:

b.1 Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

b.2 Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

c) Servicios Complementarios

c.1 Instalación y Explotación Máquinas Dispensadoras (sujeto a la determinación de la SC).

Hospital de Cauquenes	136 camas	40.799 m2
Hospital de Constitución	111 camas	37.514 m2
Hospital de Parral	121 camas	39.253 m2

2. OBRAS PRELIMINARES EN EJECUCIÓN

Hospital Cauquenes: Instalación de Faenas, cercado provisorios.

FIG 1: Instalación de faenas.



FIG 2: Cercado provisorios.



Hospital Constitución: Cercado provisorio

FIG 3: Cercado provisorio.



FIG 4: Cercado provisorio.



RED MAULE: HOSPITAL DE CAUQUENES, HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN Y HOSPITAL DE PARRAL AGOSTO 2022

Hospital Parral: Instalaciones de faenas, acceso
provisorio, cercado provisorio.

FIG 5: Acceso provisorio.



FIG 6: Instalación de faena.



La SC está avanzando en las excavaciones masivas en los tres hospitales. Para ello, el IF ha dado su autorización para el desarrollo de esta actividad una vez que la SC ha conseguido la autorización de la DOM correspondiente y ha cumplido con los requisitos exigidos en las BALI

Hospital Cauquenes

FIG 7: Excavaciones.



FIG 8: Excavaciones.



Hospital Constitución

FIG 9: Excavaciones.



RED MAULE: HOSPITAL DE CAUQUENES, HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN Y HOSPITAL DE PARRAL

AGOSTO 2022

FIG 10: Excavaciones.



Hospital Parral

FIG 11: Excavaciones.



FIG 12: Excavaciones.



3. AVANCES DEL PROYECTO

3.1 DESARROLLO DEL PROYECTO DEFINITIVO

El día 02 de agosto de 2022 la SCRMM efectuó una entrega de la Presentación de Avance del Proyecto Definitivo de Arquitectura de cada uno de los tres hospitales.

3.2 PERMISOS DE EDIFICACIÓN

La SEREMITT otorgó una prórroga de 30 días para los IMIV, extendiendo el plazo hasta 20/09/2022.

4. COMITÉ COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

El 16 de agosto del presente se efectúa la sesión N°16 del Comité Coordinador de Construcción. Se trataron los temas que forman parte de esta minuta ejecutiva.

5. COMITÉ TÉCNICO ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN (CTAR)

El día 16 de agosto de 2022, se realiza la décimo novena sesión del CTAR, dejando constancia que:

El día 09 de agosto de 2022 fueron remitidos a la SCRMM por el IF, el listado y EETT de los “Tipos de equipo / mobiliario” del grupo 3 de EMMC, aprobados por el CTAR.

La SCRMM envía resultados de la licitación del grupo 4 mediante carta SCRMM-IF-252, del 09 de agosto de 2022. El CTAR dispone de 75 días para revisar y entregar los CNO que correspondan

6. MOBILIARIO NO CLÍNICO

El día 09 de agosto, el IF entregó a la SCRMM el listado de “Tipo de equipo / mobiliario” y sus respectivas EETT, para la adquisición del grupo 3 de MNC.

Se encuentra en revisión la oferta recibida de la licitación para la adquisición del grupo 4 de MNC. La IF tiene 75 días para responder con el resultado de la revisión y emisión de los CNO que correspondan.

RED MAULE: HOSPITAL DE CAUQUENES, HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN Y HOSPITAL DE PARRAL

AGOSTO 2022

7. HECHOS RELEVANTES

Se encuentra en desarrollo la Resolución que acoge las recomendaciones efectuadas por el Panel Técnico de Concesiones que aumentan en 233 días el plazo máximo para entregar la Totalidad del Proyecto Definitivo, el plazo para entregar los avances físicos de las obras y el plazo máximo para obtener la autorización de la PSP.