

INFORME WEB

CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS – ACCESO NORTE A CORONEL

MES DE ABRIL 2016

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	: Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel.
Concesionaria	: Soc. Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.
Decreto de Adjudicación	: D.S. M.O.P. N° 411 del 27.06.2008.
Publicación Diario Oficial	: 13.09.2008.
Región de Emplazamiento	: VIII Región del Biobío.
Inicio de la Concesión	: 13.09.2008.
Inicio Etapa Construcción	: 13.09.2008.
Plazo Etapa Construcción	: 47 Meses
Plazo de la Concesión	: 480 Meses.
Inspector Fiscal	: Lester Poblete Godoy.
Puesta en Servicio Provisoria:	
Tramo A	: En construcción
Tramo B	: 13.08.13 (Res. DGOP N°3267 del 12.08.2013)
Convenios Complementarios	: D.S. MOP N°274 del 17.09.2013
Presupuesto Oficial	: UF 7.700.000
Inversión Oferta Técnica (ITC):	UF 7.950.000
Asesoría IF	: Zañartu Ingenieros Consultores SPA. (Resolución DGOP N° 406 10.11.2008)

- La Concesión, está comprendida entre el Acceso Norte a Coronel y la localidad de Cerro Alto, con una extensión aproximada de 89 km.
- El trazado de la Ruta Concesionada, se desarrolla a través de las comunas de Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, y Los Álamos.
- El proyecto regulariza el perfil existente, a una doble calzada de dos pistas por sentido, de 3,5 metros de ancho cada una, en toda su extensión.
- Además incluye obras como: Mejoramiento de Estructuras Existentes, Construcción de Puentes, Pasarelas, Pasos Desnivelados, Nuevos Enlaces, Obras de Saneamiento, Señalización y Seguridad Vial, Iluminación, Paraderos Peatonales, Áreas de Servicios y aproximadamente 13 km de Calles de Servicio. Igualmente incorpora los baipás de Lota, Laraquete y Villa Los Ríos.



Colocación de membrana impermeable en losa de estructura Paso Superior Laraquete Sur.




AVANCE DEL CONTRATO: En base a programa de avances presentado por la Sociedad Concesionaria, comparándolo con los avances reales y los hitos del contrato (al día 30 de cada mes):

Tramo A (Dm 14.300 – 61.835) : Avance de 99,66%
Tramo B (Dm 101.390 – 102.054) : Avance del 99,88%



AVANCE GENERAL
 (al 30 de Abril de 2016):
99,75 %

PLANO DE UBICACIÓN



OBRAS EN EJECUCIÓN (Avance al 30.04.16)

Los trabajos realizados en el contrato durante del mes de Abril son los siguientes:

- Pavimentación de calzada poniente sector Colcura.
- Pavimentación de acceso poniente a paso superior Laraquete Sur.
- Baño y vestidores en locales de ventas para Palomitas en área de servicio oriente, sector Laraquete sur.
- Reparación de talud de corte en sector Chivilingo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Trabajos de Desmoldes de las Barreras Hormigón Tipo F, Eje N° 10 Laraquete Sur Tramo A Sector II Lado Izquierdo km: 0,480 – 0,515.



Colocación de Carpeta de Rodadura Eje N° 10 Lado Izq / Der Tramo A Sector II Laraquete Sur km: 0,700 – 0,837.



Colocación de Base Granular y Compactación de Sello de Fundación de Contrafosos en Corte, Sector Chivilingo Tramo A Sector II Lado Izquierdo en km: 40,000 – 40,400.



**Construcción de la Techumbre y Estucos Exteriores, para los Baños en Área de Servicios, By Pass de Laraquete
Tramo A Sector II Lado Poniente km: 47,730.**



Hormigonado de Barreras Hormigón Tipo F, Eje N° 10 Laraquete Sur Tramo A Sector II Lado Izquierdo km: 0,650 – 0,700.



**Instalación de Moldajes y Enfierraduras para la Construcción de Barreras Hormigón Tipo F, Eje N° 10 Laraquete Sur
Tramo A Sector II Lado Izquierdo km: 0,480 – 0,515.**



TEMA RELEVANTE DEL MES

Con fecha 22 de abril de 2016, esta Inspección Fiscal en conjunto con la Sociedad Concesionaria realiza reunión informativa con dirigentes en la sede Los Maitenes de Carampangue, en donde se dieron a conocer los avances de las medidas de mitigación establecidas para la comuna de Arauco.

REGISTRO FOTOGRAFICO

