

INFORME WEB

CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS – ACCESO NORTE A CORONEL

MES DE AGOSTO 2016

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	: Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel.
Concesionaria	: Soc. Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.
Decreto de Adjudicación	: D.S. M.O.P. N° 411 del 27.06.2008.
Publicación Diario Oficial	: 13.09.2008.
Región de Emplazamiento	: VIII Región del Biobío.
Inicio de la Concesión	: 13.09.2008.
Inicio Etapa Construcción	: 13.09.2008.
Plazo Etapa Construcción	: 47 Meses
Plazo de la Concesión	: 480 Meses.
Inspector Fiscal	: Lester Poblete Godoy.
Puesta en Servicio Provisoria:	
Tramo A	: En construcción
Tramo B	: 13.08.13 (Res. DGOP N°3267 del 12.08.2013)
Convenios Complementarios	: D.S. MOP N°274 del 17.09.2013
Presupuesto Oficial	: UF 7.700.000
Inversión Oferta Técnica (ITC):	UF 7.950.000
Asesoría IF	: Zañartu Ingenieros Consultores SPA. (Resolución DGOP N° 406 10.11.2008)

- La Concesión, está comprendida entre el Acceso Norte a Coronel y la localidad de Cerro Alto, con una extensión aproximada de 89 km.
- El trazado de la Ruta Concesionada, se desarrolla a través de las comunas de Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, y Los Álamos.
- El proyecto regulariza el perfil existente, a una doble calzada de dos pistas por sentido, de 3,5 metros de ancho cada una, en toda su extensión.
- Además incluye obras como: Mejoramiento de Estructuras Existentes, Construcción de Puentes, Pasarelas, Pasos Desnivelados, Nuevos Enlaces, Obras de Saneamiento, Señalización y Seguridad Vial, Iluminación, Paraderos Peatonales, Áreas de Servicios y aproximadamente 13 km de Calles de Servicio. Igualmente incorpora los baipás de Lota, Laraquete y Villa Los Ríos.



Sello de juntas en reparaciones de baches, Eje 5 y Eje 8, sector Cerro Alto.




AVANCE DEL CONTRATO: En base a programa de avances presentado por la Sociedad Concesionaria, comparándolo con los avances reales y los hitos del contrato (al día 30 de cada mes):

Tramo A (Dm 14.300 – 61.835) : Avance de 99,99%
Tramo B (Dm 101.390 – 102.054) : Avance del 99,88%



AVANCE GENERAL
 (al 31 de Agosto de 2016):
99,95 %

PLANO DE UBICACIÓN



OBRAS EN EJECUCIÓN (Avance al 31.08.16)

Los trabajos realizados en el contrato durante del mes de Agosto son los siguientes:

- Reparación de baches en pavimentos
- Cepillado de superficie en pavimentos
- Reposición de demarcación de pavimentos
- Complementación del saneamiento en sectores El Pinar

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fresado Eje N°104, Plaza de Pesaje Horcones Lado Derecho Tramo A Sector II del km: 0,032 – 0,188.



Colocación de Geogrilla, Riego de Liga y Carpeta Asfáltica en Bache; Eje N°104 Plaza de Pesaje Horcones, Lado Derecho Tramo A Sector II del km: 0,032 – 0,215.



Fresado y Retiro de Escombros, Paso Inferior Celulosa Arauco Eje N°100, Lado Derecho Tramo A Sector II del km: 0,096 – 0,113.



Excavación para Construcción de Foso Revestido, Sector el Pinar Tramo A Sector II Calzada Derecha del km: 46,823 – 46,920.



Replanteo Topográfico Sello de Fundación, Construcción de Foso Revestido, Sector el Pinar Calzada Derecha Tramo A Sector II del km: 46,823 – 46,920.



Construcción Cuneta Badén, Sumideros Adicionales para Mitigación de los Aposamientos en la Mediana, Calzada Izquierda Pista N° 2 Tramo B Sector IV Cerro Alto del km: 102,570 – 102,790.



TEMA RELEVANTE DEL MES

Con fecha **09 de agosto del 2016** en el sector de Fuerte Viejo, comuna de Lota, se realiza reunión para ver el avance de las obras de la Resolución DGOP N°4848.

Participantes:

- Lester Poblete Godoy, Inspector Fiscal R-160 Coordinación de Concesiones
- Tito Alfonso Fernández, Coordinador Regional Coordinación de Concesiones
- Alex Tardón, Dirección Provincial Protección Civil Gobernación de Concepción
- Felipe Valencia, Encargado de Contingencia Gobernación Concepción
- Dirigentes vecinales, sector Fuerte Viejo
- Arturo Parada Asesoría a la Inspección Fiscal R-160
- Ricardo Miranda Asesoría a la Inspección Fiscal
- Roxana Paredes Asesoría a la Inspección Fiscal

REGISTRO FOTOGRAFICO

