

Relicitación Concesión Túnel El Melón

MAYO 2021

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Relicitación Concesión Túnel El Melón
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del Proyecto	Región de Valparaíso, Provincias de Petorca y Quillota
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 3.026.000 + IVA
Longitud Aproximada Proyecto	5,2 km
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.
Accionistas del Concesionario	Compax Energía y Concesiones SpA. (25%) Constructora BELFI S.A. (50%) AURA INGENIERÍA S.A. (25%)
Decreto de Adjudicación	DS MOP N° 162 del 04-abr-2016
Plazo de la Concesión	180 meses (15 años) ó VPI ≥ ITC
Inicio de Ejecución de las Obras	12 de octubre de 2018
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	Res. N° 2315 de 30.06.2016
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	07 de septiembre de 2022
Término de la Concesión	Julio de 2031
Inspector Fiscal Titular	Víctor Raymondí Eldan
Inspector Fiscal Suplente	Lester Poblete Godoy
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Zañartu Ingenieros Consultores SpA.
Modificaciones al Contrato	Convenio Ad-Referéndum N°1 de 17.06.2020 Resolución DGC (Exenta) N° 278 de 04.02.2020
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	El proyecto no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
Subsidios	No tiene
Página Web de la Concesión	www.tunelelmelon.cl

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La Concesión Túnel El Melón, se emplaza aproximadamente entre los Dm 127.540 y 132.740 de la Ruta 5 Norte. Es de una longitud total aproximada de 5,2 km, y se ubica en las provincias de Petorca y Quillota, V Región de Valparaíso.



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de Concesión, denominado “Relicitación Concesión Túnel El Melón” consiste en la construcción, reparación, mantenimiento y explotación de las obras, con el objeto de mejorar el estándar técnico y los niveles de servicio de la actual vía concesionada.

INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE	INICIO Dm	Término Dm	Total m
Contrato Concesión	127.540	132.740	5.200
Túnel existente	129.385	131.920	2.535
Acceso Sur	127.540	129.385	1.845
Acceso Norte	131.920	132.740	820

PROYECTO CONSTRUCCIÓN	INICIO Dm	Término Dm	Total m
Longitud proyecto	127.445,00	132.861,14	5.416,14
Túnel Nuevo (*)	129.456,70	132.255,24	2.798,54
Acceso Sur	127.445,00	129.456,70	2.011,70
Acceso Norte	132.255,24	132.861,14	605,90

(*) No considera Túnel falso

4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

- Obras de Mejoramiento de la Infraestructura Preexistente.
- Construcción de nuevo túnel aledaño al actual, diseñado para una velocidad de proyecto de 120 km/h.
- Mejoramiento de los accesos Norte y Sur, considerando rectificación de curvas, mejoramiento de los pavimentos existentes, modernización de la señalización y elementos de seguridad vial, entre otros.

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto denominado “Relicitación Concesión Túnel El Melón” mejorará el estándar, tanto técnico como de sus niveles de servicio para la actual vía concesionada; considerando para ello, tanto el aumento de los niveles de seguridad, así como el aumento de su capacidad vial, respecto de la anterior Concesión Túnel El Melón, respondiendo a mejorar las condiciones de seguridad y confort de los usuarios y las mayores solicitudes de tránsito previstas para la ruta para los siguientes años.

6. SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesión, son:

- Servicio de Conservación y reparación de las Obras
- Servicio de Gestión de Tráfico
- Servicio de Asistencia en Ruta
- Servicio de Atención de Usuarios
- Servicio de Gestión de Cobro y Facturación
- Servicio de Información al Usuario
- Implementa teléfonos de emergencia
- Cobro electrónico en la plaza de peaje

7. HECHOS RELEVANTES

- Con fecha 12 de octubre de 2018, se da inicio al proyecto de construcción Túnel El Melón II.
- Con fecha 23 de febrero de 2019, se da inicio a la construcción del Túnel Nuevo por el sector Norte.
- Con fecha 03 de abril de 2019, se da inicio a la construcción del Túnel Nuevo por el sector Sur.
- Cumplimiento del Hito de 7%: 07 de mayo de 2019
- Cumplimiento del Hito de 30%: 07 de diciembre de 2019
- Cumplimiento del Hito de 50%: 31 de agosto de 2020

Estos Hitos se han cumplido dentro del plazo establecido en las BALI.

Relicitación Concesión Túnel El Melón

MAYO 2021

8. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

Al 31 de mayo de 2021, el avance en la revisión del Proyecto de Ingeniería de Detalle, es de un 100%

Al considerar los documentos aprobados, el avance del PID, corresponde a 89,67%

9. AVANCE DE LA OBRA

El 12 de octubre de 2018, mediante anotación en el Libro de Obra N° 3, Folio 34, el Inspector Fiscal autorizó el inicio de la construcción de las obras.

Las principales actividades en terreno ejecutadas al 31 de mayo, fueron las siguientes:

OBRAS CIVILES TÚNEL:

TÚNEL PRINCIPAL (T2): Excavación y fortificación terminada el 12 de mayo de 2020. Murete lateral de Hormigón terminado. Se trabaja en obras de saneamiento y estructura de revestimiento con paneles de acero vitrificado en los paramentos del túnel.

CONEXIÓN PEATONAL N° 1: Excavación y fortificación terminada el 22 de julio de 2020. Sin avance en el período.

CONEXIÓN PEATONAL N°2: Excavación y fortificación terminada el 21 de julio de 2020. Sin avance en el período.

CONEXIÓN PEATONAL N° 3: Excavación y fortificación terminada el 7 de julio de 2020. Sin avance en el período.

CONEXIÓN PEATONAL N° 4: Excavación y fortificación terminada el 7 de julio de 2020. Sin avance en el período.

CONEXIÓN VEHICULAR: Excavación y fortificación terminada el 5 de junio de 2020. Pavimento de hormigón ejecutado 95%. Sin avance en el período.

TÚNEL EXISTENTE (T1): Obra no iniciada a la fecha.

Portal Sur: Excavación y fortificación terminada. En ejecución terminación de obras de saneamiento y pavimentos de acceso.

Portal Norte: Excavación y fortificación terminada. Pavimentos de salida terminados. En ejecución terminación de obras de saneamiento.

EJES VIALES:

Eje 1 Túnel: Pavimentos y aceras peatonales terminadas.

Eje 1 Norte: Pavimentos ejecutados hasta unión con eje 4.

Eje 2 Sur: Pavimentos, Obras de Arte, saneamiento y fortificación de taludes e iluminación terminados en tramo 128.250 a 129.200; en ejecución contrafosos.

Eje 3 Norte: Ejecutado el Atraveso Oriente y rellenos en muro ala. Se inició movimiento de tierras en sector plataforma Emergencia Norte.

Eje 4 Norte: Pavimentos ejecutados hasta unión con eje 1.

Eje 5 Sur: Se encuentra excavado un tramo entre OA 2B y EES

ESTRUCTURAS:

Atraveso Oriente (Cajón H.A. 4x4 Eje 3 bajo Eje 1 Norte): Obras terminadas.

Atraveso Poniente: Obra no iniciada.

Túnel Falso Sur: Se encuentra terminado.

Túnel Falso Norte: Se encuentra terminado.

Túnel Peatonal Plaza de Peaje: Obra no iniciada a la fecha.

OBRAS ELECTRICAS TUNEL

Sistema Eléctrico: En ejecución canalizaciones BT, ITS y MT interior túnel nuevo (T2) y pruebas de funcionamiento.

Iluminación: En ejecución colocación de luminarias interior T2 y pruebas de funcionamiento.

Ventilación: En ejecución instalación de Jet Fan al interior del T2 y pruebas de funcionamiento.

Sistema ITS: En ejecución instalación de los Subsistemas de Megafonía, Red de Comunicaciones, Telefonía, Medición de Flujo Vehicular, Postes SOS, Cámaras CCTV, DAI, PMV, Meteorología, Detección y Control de Incendio, y pruebas de funcionamiento en interior de T2.

SALAS ELECTRICAS:

CT1: Se trabaja en término de Instalación y pruebas de Equipos y canalizaciones eléctricas. Pendiente obras viales, terminaciones y saneamiento plataforma.

CT2 (Interior túnel): Ejecutada obra gruesa y pavimento. Se trabaja en término de instalación y pruebas de Equipos, tableros, EPC y ductos. En ejecución muros ignífugos divisorios.

CT3: Sólo malla a tierra instalada.

CT4: Se trabaja en término de Instalación y pruebas de Equipos y canalizaciones eléctricas. Pendiente obras viales, terminaciones y saneamiento plataforma.

SANEAMIENTO:

Obra de Arte N°1 al 6: Ejecutados el lado poniente de las OA N° 3, 4, 5 y 6. En ejecución lado Oriente (Eje 1)

Obra de Arte N° 2B: Realizada la obra gruesa, se termina impermeabilización de muros y rellenos estructurales.

Obra de Arte N° 9: Atraveso de tuberías ejecutado. Se termina estructura de disipadores de energía, cámara de entrada y canalón de salida. Se trabaja en canalón de entrada.

Colector N°7 Eje 3: No hubo movimiento en este período. Se encuentra ejecutada la cámara de inspección N°6, y una parte del colector bajo el Atraveso Oriente.

EDIFICACIONES:

Edificio Sub Centro de Control: Obras no iniciadas

Edificio Emergencia Sur: Ejecutado fundaciones y sobrecimientos. Sin trabajos en el período.

Edificio Emergencia Norte: Se trabaja en excavaciones y adecuación de la plataforma.


Plaza de Peaje: Obras no iniciadas

Al mes de mayo de 2021, se lleva un Avance Financiero de ejecución de obra, de 66,46%

Mes- Año	Avance Financiero de la Obra (%)		
	Anterior	Actual	Acumulado
Octubre-2018	0,00	0,63	0,63
Noviembre-2018	0,63	0,87	1,50
Diciembre-2018	1,50	0,65	2,15
Enero-2019	2,15	0,35	2,50
Febrero-2019	2,50	0,88	3,38
Marzo-2019	3,38	1,87	5,25
Abril-2019	5,25	3,94	9,19
Mayo-2019	9,19	2,23	11,42
Junio-2019	11,42	2,08	13,50
Julio-2019	13,50	2,18	15,68
Agosto-2019	15,68	2,35	18,03
Septiembre-2019	18,03	2,36	20,39
Octubre-2019	20,39	4,05	24,44
Noviembre-2019	24,44	4,42	28,86
Diciembre-2019	28,86	3,62	32,48
Enero-2020	32,48	2,91	35,39
Febrero-2020	35,39	2,99	38,38
Marzo-2020	38,38	3,18	41,56
Abril-2020	41,56	4,54	46,10
Mayo-2020	46,10	1,14	47,24
Junio-2020	47,24	0,97	48,21
Julio-2020	48,21	0,97	49,18
Agosto-2020	49,18	0,87	50,05
Septiembre-2020	50,05	0,81	50,86
Octubre-2020	50,86	1,41	52,27
Noviembre-2020	52,27	0,79	53,06
Diciembre-2020	53,06	1,35	54,41
Enero - 2021	54,41	1,70	56,11
Febrero - 2021	56,11	1,44	57,55
Marzo - 2021	57,55	4,24	61,79
Abril - 2021	61,79	2,22	64,01
Mayo - 2021	64,01	2,45	66,46

Nota: En mayo hubo un cambio en la base de cálculo para el avance de obras, debido a la entrada en vigencia del nuevo Programa de Ejecución de Obras, que contempló el aumento del Presupuesto por Obras Adicionales; pasando de UF 2.770.690 a UF 2.860.768, lo que implicó que en dicho mes, el porcentaje de avance, que inicialmente se calculó en 49,35%, pasó a 47,24%

Curva S Avance Financiero Mensual Programado vs Real



Relicitación Concesión Túnel El Melón

MAYO 2021


10. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



Vista panorámica Portal Norte



Instalación revestimiento de acero vitrificado



Vista panorámica Portal Sur




Red Incendio en unión túnel falso y nuevo

11. ETAPA DE OPERACIÓN DE LA CONCESIÓN

11.1 INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)

El flujo vehicular durante el mes de mayo fue de 287.377 distribuidos en las 7 categorías existentes. De este flujo, el 75,18% corresponde a vehículos livianos y el 24,82% restante a vehículos pesados.




El flujo creció en un 57,66% respecto al mes anterior, y aumentó en un 138,17% respecto al mismo mes del año anterior.

11.2 INFORMACIÓN DE INGRESOS

Comparativo año 2020 – 2021

El ingreso mensual del mes de mayo, corresponde a \$ 1.097.365.500




Relicitación Concesión Túnel El Melón


MAYO 2021

11.3 ACCIDENTABILIDAD


Comparativo Accidentes 2020 - 2021



Distribución de Lesionados Túnel El Melón MAYO-2021



Distribución Tipos de Accidentes Túnel El Melón MAYO-2021



11.4 CONSULTAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS DE USUARIOS

CASUÍSTICAS	marzo	abril	mayo
CALIDAD DE SERVICIO	76	44	50
COMERCIALES	7	10	12
ESTADO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA	0	0	0
FACTORES DE ACCIDENTABILIDAD	3	0	0
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	0	0	0
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	5	2	2
TOTALES	91	56	64

11.5 ASISTENCIA AL USUARIO

Año	Mes	N° de Atenciones									Total Asistencia		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2019	Enero	77	33		46						121	23	300
	Febrero	57	24		34						92	19	226
	Marzo	46	14		14						61	16	151
	Abril	41	23		19						62	15	160
	Mayo	41	27		22						63	13	166
	Junio	52	15	1	5		1	1			56	14	145
	Julio	60	16	1	23						71	27	198
	Agosto	53	21		7						57	18	156
	Septiembre	70	29		17						71	35	222
	Octubre	61	23	1	5						62	33	185
	Noviembre	64	25		4						65	25	183
	Diciembre	61	18	1	6						61	13	160
2020	Enero	95	46		17					94	29	281	
	Febrero	112	44		19					112	24	311	
	Marzo	49	18		22					53	24	164	
	Abril	16	4		8					16	22	66	
	Mayo	29	6		7					29	14	85	
	Junio	24	10		5					25	4	68	
	Julio	24	8		7					24	1	64	
	Agosto	39	13		12					39	4	107	
	Septiembre	46	12		6					46	4	114	
	Octubre	57	20		12					57	5	151	
	Noviembre	78	35		36					78	6	233	
	Diciembre	65	19		31					66	9	190	
2021	Enero	74	21		24					75	10	204	
	Febrero	80	31		0					81	11	203	
	Marzo	37	29		0					38	3	107	
	Abril	22	19		0					23	1	56	
	Mayo	30	13		0					23	1	54	
TOTALES año 2021	233	103	0	24	0	0	0	0	237	27	624		

Tipos de atenciones de los servicios

1: Reparación del vehículo in situ
2: Remolque del vehículo en panne
3: Panne por falta combustible del vehículo
4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
5: Primeros auxilios
6: Auxilio en accidentes
7: Traslado de usuario a centro asistencial
8: Instalación de señalización preventiva
9: Otros