

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Relicitación Concesión Túnel El Melón
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del Proyecto	Región de Valparaíso, Provincias de Petorca y Quillota
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 3.026.000 + IVA
Longitud Aproximada Proyecto	5,2 km
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.
Accionistas del Concesionario	Conpax Energía y Concesiones SpA. (25%) Constructora BELFI S.A. (50%) AURA INGENIERÍA S.A. (25%)
Decreto de Adjudicación	DS MOP N° 162 del 04-abr-2016
Plazo de la Concesión	180 meses (15 años) ó VPI ≥ ITC
Inicio de Ejecución de las Obras	12 de octubre de 2018
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	Res. N° 2315 de 30.06.2016
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	06 de marzo de 2023
Término de la Concesión	Junio de 2031
Inspector Fiscal Titular	Víctor Raymondi Eldan
Inspector Fiscal Suplente	Lester Poblete Godoy
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Zañartu Ingenieros Consultores SpA.
Modificaciones al Contrato	Convenio Ad-Referéndum N°1 de 17.06.2020 Resolución DGC (Exenta) N° 278 de 04.02.2020
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	El proyecto no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
Subsidios	No tiene
Página Web de la Concesión	www.tunelelmelon.cl

Relicitación Concesión Túnel El Melón

DICIEMBRE 2021

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La Concesión Túnel El Melón, se emplaza aproximadamente entre los Dm 127.540 y 132.740 de la Ruta 5 Norte. Es de una longitud total aproximada de 5,2 km, y se ubica en las provincias de Petorca y Quillota, V Región de Valparaíso.



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de Concesión, denominado “Relicitación Concesión Túnel El Melón” consiste en la construcción, reparación, mantención y explotación de las obras, con el objeto de mejorar el estándar técnico y los niveles de servicio de la actual vía concesionada.

INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE	INICIO Dm	Término Dm	Total m
Contrato Concesión	127.540	132.740	5.200
Túnel existente	129.385	131.920	2.535
Acceso Sur	127.540	129.385	1.845
Acceso Norte	131.920	132.740	820

PROYECTO CONSTRUCCIÓN	INICIO Dm	Término Dm	Total m
Longitud proyecto	127.445,00	132.861,14	5.416,14
Túnel Nuevo (*)	129.456,70	132.255,24	2.798,54
Acceso Sur	127.445,00	129.456,70	2.011,70
Acceso Norte	132.255,24	132.861,14	605,90

(*) No considera Túnel falso

Relicitación Concesión Túnel El Melón

DICIEMBRE 2021

4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

- Obras de Mejoramiento de la Infraestructura Preexistente.
- Construcción de nuevo túnel aledaño al actual, diseñado para una velocidad de proyecto de 120 km/h.
- Mejoramiento de los accesos Norte y Sur, considerando rectificación de curvas, mejoramiento de los pavimentos existentes, modernización de la señalización y elementos de seguridad vial, entre otros.

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto denominado “Relicitación Concesión Túnel El Melón” mejorará el estándar, tanto técnico como de sus niveles de servicio para la actual vía concesionada; considerando para ello, tanto el aumento de los niveles de seguridad, así como el aumento de su capacidad vial, respecto de la anterior Concesión Túnel El Melón, respondiendo a mejorar las condiciones de seguridad y confort de los usuarios y las mayores solicitudes de tránsito previstas para la ruta para los siguientes años.

6. SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesión, son:

- Servicio de Conservación y reparación de las Obras
- Servicio de Gestión de Tráfico
- Servicio de Asistencia en Ruta
- Servicio de Atención de Usuarios
- Servicio de Gestión de Cobro y Facturación
- Servicio de Información al Usuario
- Implementa teléfonos de emergencia
- Cobro electrónico en la plaza de peaje

7. HECHOS RELEVANTES

- Cumplimiento del Hito de 80%: 07 de diciembre de 2021

8. AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

Al 31 de diciembre de 2021, el avance en la revisión del Proyecto de Ingeniería de Detalle, es de un 100%
Al considerar los documentos aprobados, el avance del PID, corresponde a 93,98%

9. AVANCE DE LA OBRA

El 12 de octubre de 2018, mediante anotación en el Libro de Obra N° 3, Folio 34, el Inspector Fiscal autorizó el inicio de la construcción de las obras.

Las principales actividades en terreno ejecutadas al 31 de diciembre, fueron las siguientes:

OBRAS CIVILES TÚNEL:

TÚNEL PRINCIPAL (T2): Excavación y fortificación terminada el 12 de mayo de 2020. Murete lateral de Hormigón, obras viales, saneamiento y estructura de revestimiento con paneles de acero vitrificado en los paramentos del túnel (excepto zonas especiales), terminados. Habilitado al tránsito el 22 de julio de 2021.

CONEXIÓN PEATONAL N° 1: Excavación y fortificación terminada el 22 de julio de 2020. Sin avance en el período.

CONEXIÓN PEATONAL N°2: Excavación y fortificación terminada el 21 de julio de 2020. Sin avance en el período.

CONEXIÓN PEATONAL N° 3: Excavación y fortificación terminada el 7 de julio de 2020. Sin avance en el período.

CONEXIÓN PEATONAL N° 4: Excavación y fortificación terminada el 7 de julio de 2020. Sin avance en el período.

CONEXIÓN VEHICULAR: Excavación y fortificación terminada el 5 de junio de 2020. Pavimento de hormigón ejecutado 95%. Se terminó la excavación y fortificación faltante en los últimos 6 m.

Portal Sur: Excavación, fortificación y saneamiento terminados. Habilitado al tránsito 22.07.21.

Portal Norte: Excavación, fortificación y saneamiento terminados. Habilitado al tránsito 22.07.21.

TÚNEL EXISTENTE (T1): Obra iniciada en ago-21, en ejecución bahías de emergencia, corte y picado ménsula y soporte revestimiento acero vitrificado.

EJES VIALES:

Eje 1 Sur: En ejecución tramo 128.260 y 128.690.

Eje 1 Norte: Pavimentos, saneamiento, ejecutados en todo el tramo (Dm 132.270 a 132.750). Habilitado al tránsito el 22.07.21.

Eje 2 Sur: Pavimentos, Obras de Arte, saneamiento y fortificación de taludes terminados y habilitado al tránsito en tramo Dm 128.250 a 129.200. Continúan trabajos en sector Plaza de peaje y en tramo al sur del peaje (Dm 127.445 a 127.940 y 128.100 a 128.140).

Eje 2 norte: En ejecución obras en tramo Dm 132.165 a 132.770.

Eje 3 Norte: Ejecutado el Atraveso Oriente y movimiento de tierras en todo el eje. Atraveso Poniente terminado en el período.

Eje 4 Norte: Obras viales y saneamiento terminadas.

Eje 5 Sur: Reiniciado en ago-21, movimiento de tierras terminado hasta eje 6, terminado muro TEM 5, pendiente aprobación modificación de proyecto.

Eje 6: No se ejecutará.

Eje 7 (Ensanche eje 1 Plaza peaje Oriente): Se trabaja en muro TEM 2.

Eje 8 (Ensanche Plaza peaje poniente): Iniciado ago-21, en ejecución túnel peatonal, casetas de cobro manual. Pistas de hormigón 8 y 9 terminadas.

ESTRUCTURAS:

Atraveso Oriente (Cajón H.A. 4x4 Eje 3 bajo Eje 1 Norte): Obras terminadas.

Atraveso Poniente: Terminada construcción estructura iniciada en ago-21.

Túnel Falso Sur: Se encuentra terminado.

Túnel Falso Norte: Se encuentra terminado.

Túnel Peatonal Plaza de Peaje: Obra iniciada en el período (sep-21), ejecutado montaje de cajones prefabricados por dovelas en sector ensanche eje 2 hacia el poniente (Eje 8).

Muro TEM temporal: Terminado.

Muro TEM N°1: Terminado.

Muro TEM N°2: En ejecución

Muro TEM N°3: Terminado.

Muro TEM N°4: Terminado.

Muro TEM N°5: Iniciado en el período (sep-21), terminado durante el período.

Muro anclado: Continúa en ejecución durante el período.

OBRAS ELECTRICAS TUNEL 2

Sistema Eléctrico: Canalizaciones BT, ITS y MT interior túnel nuevo (T2) y pruebas de funcionamiento, terminadas jul-21.

Iluminación: Colocación de luminarias terminadas interior T2, y pruebas de funcionamiento terminadas jul-21.

Ventilación: Instalación de Jet Fan al interior del T2 y pruebas de funcionamiento terminadas jul-21.

Sistema ITS: Instalación de los Subsistemas de Megafonía, Red de Comunicaciones, Telefonía, Medición de Flujo Vehicular, Postes SOS, Cámaras CCTV, DAI, PMV, Meteorología, Detección y Control de Incendio, y pruebas de funcionamiento en interior de T2, terminadas Jul-21.

OBRAS ELECTRICAS TUNEL 1

Sistema Eléctrico: Iniciada colocación de EPC en sep-21 y continua durante el período. Cableado en ejecución.

Sistema ITS: En ejecución nichos para colocación postes SOS, instalación cámaras CCTV.

Iluminación: En ejecución montaje luminarias.

SALAS ELECTRICAS:

CT1: Instalación y pruebas de Equipos y canalizaciones eléctricas terminadas jul-21. Pendiente terminaciones de obras viales y saneamiento plataforma.

CT2 (Interior túnel): Ejecutada estocada interior CV y pavimento. Instalación y pruebas de Equipos, tableros, EPC, ductos y muros ignífugos divisorios, terminados jul-21.

CT3: Malla a tierra instalada. Obras civiles iniciadas en jul-21, terminada estructura, cubierta y montaje de equipos. En ejecución terminaciones y canalizaciones a T1.

CT4: Instalación y pruebas de Equipos y canalizaciones eléctricas, terminadas jul-21. Pendiente terminaciones de obras viales y saneamiento plataforma.

Relicitación Concesión Túnel El Melón

DICIEMBRE 2021

SANEAMIENTO:

Obra de Arte N°1 al 6: Ejecutados el lado poniente de las OA N° 3, 4, 5 y 6. Terminada OA 1 poniente (cajón y alas). Terminaron trabajos en lado Oriente de las OA N°4, 5 y 6 (Eje 1).

Obra de Arte N° 2B: Obra terminada.

Obra de Arte N° 9: Ejecutado atraveso de tuberías, estructura de disipadores de energía, cámara de entrada y canalón de salida. Pendiente canalón de entrada. Sin trabajos en el período.

Colector N°7 Eje 3: Ejecutado tramo bajo Atraveso Poniente en el período ago-21. Se encuentra ejecutada la cámara de inspección N°6, y los tramos de colector bajo Eje 4, bajo los Atravesos Oriente y Poniente y la descarga a quebrada. Pendiente tramo entre Atravesos O y P. Sin trabajos en el período.

EDIFICACIONES:

Edificio Sub Centro de Control: Continuaron las obras iniciadas en ago-21, en ejecución estructura de ampliación del edificio existente donde indican los planos.

Edificio Emergencia Sur: Terminada estructura de fundaciones, muros albañilería y losa. En ejecución terminaciones.

Edificio Emergencia Norte: Ejecutadas las fundaciones, muros y losa. En ejecución terminaciones.

Plaza de Peaje: Continuaron demoliciones estructura existente. En ejecución montaje de casetas de cobro manual lado poniente.

Al mes de diciembre de 2021, se lleva un Avance Financiero de ejecución de obra, de 81,18%

Mes- Año	Avance Financiero de la Obra (%)		
	Anterior	Actual	Acumulado
Octubre-2018	0,00	0,63	0,63
Noviembre-2018	0,63	0,87	1,50
Diciembre-2018	1,50	0,65	2,15
Enero-2019	2,15	0,35	2,50
Febrero-2019	2,50	0,88	3,38
Marzo-2019	3,38	1,87	5,25
Abril-2019	5,25	3,94	9,19
Mayo-2019	9,19	2,23	11,42
Junio-2019	11,42	2,08	13,50
Julio-2019	13,50	2,18	15,68
Agosto-2019	15,68	2,35	18,03
Septiembre-2019	18,03	2,36	20,39
Octubre-2019	20,39	4,05	24,44
Noviembre-2019	24,44	4,42	28,86
Diciembre-2019	28,86	3,62	32,48
Enero-2020	32,48	2,91	35,39
Febrero-2020	35,39	2,99	38,38
Marzo-2020	38,38	3,18	41,56
Abril-2020	41,56	4,54	46,10
Mayo-2020	46,10	1,14	47,24
Junio-2020	47,24	0,97	48,21
Julio-2020	48,21	0,97	49,18

Relicitación Concesión Túnel El Melón


DICIEMBRE 2021

10. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

Mes- Año	Avance Financiero de la Obra (%)		
	Anterior	Actual	Acumulado
Agosto-2020	49,18	0,87	50,05
Septiembre-2020	50,05	0,81	50,86
Octubre-2020	50,86	1,41	52,27
Noviembre-2020	52,27	0,79	53,06
Diciembre-2020	53,06	1,35	54,41
Enero - 2021	54,41	1,70	56,11
Febrero - 2021	56,11	1,44	57,55
Marzo - 2021	57,55	4,24	61,79
Abril - 2021	61,79	2,22	64,01
Mayo - 2021	64,01	2,45	66,46
Junio - 2021	66,46	2,44	68,90
Julio - 2021	68,90	1,70	70,60
Agosto - 2021	70,60	1,22	71,82
Septiembre - 2021	71,82	2,33	74,15
Octubre - 2021	74,15	3,00	77,15
Noviembre - 2021	77,15	2,39	79,54
Diciembre - 2021	79,54	1,64	81,18

Nota: En mayo de 2020 hubo un cambio en la base de cálculo para el avance de obras, debido a la entrada en vigencia del nuevo Programa de Ejecución de Obras, que contempló el aumento del Presupuesto por Obras Adicionales; pasando de UF 2.770.690 a UF 2.860.768, lo que implicó que en dicho mes, el porcentaje de avance, que inicialmente se calculó en 49,35%, pasó a 47,24%

Curva S Avance Financiero Mensual
Programado vs Real



Pavimento Calzada Eje 4, Frente Norte



Ampliación edificio de control



Instalación EPC, Túnel I




Desbaste coronamiento de Muro Hormigón, Túnel I

11. ETAPA DE OPERACIÓN DE LA CONCESIÓN

11.1 INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)

El flujo vehicular durante el mes de diciembre fue de 373.827 distribuidos en las 7 categorías existentes. De este flujo, el 82,04% corresponde a vehículos livianos y el 17,96% restante a vehículos pesados.




El flujo aumentó en un 1,14% respecto al mes anterior, y creció en un 6,22% respecto al mismo mes del año anterior.

11.2 INFORMACIÓN DE INGRESOS


Comparativo año 2020 – 2021

El ingreso mensual del mes de diciembre corresponde a \$ 1.335.358.700



11.3 ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2020 - 2021



Distribución de Lesionados Túnel El Melón Diciembre - 2021

0%

Distribución Tipos de Accidentes Túnel El Melón Diciembre - 2021

0%

11.4 CONSULTAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS DE USUARIOS

CA SUÍSTICAS	octubre	noviembre	diciembre
CALIDAD DE SERVICIO	59	85	68
COMERCIA LES	21	20	6
ESTADO DE LA S INSTA LACIONES E INFRA ESTRUCTURA	0	0	0
FACTORES DE A CCIDENTA BILIDAD	0	0	0
DISPONIBILIDAD DE INFORMA CIÓN	0	0	0
SOLICITUDES DE INFORMA CIÓN	7	4	51
TOTA LES	87	109	109

11.5 ASISTENCIA AL USUARIO

año	mes	N° atenciones									Total asistencia
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2020	Enero	95	46		17				94	29	281
	Febrero	112	44		19				112	24	311
	Marzo	49	18		22				51	24	164
	Abril	15	4		8				16	22	65
	Mayo	29	6		7				29	14	85
	Junio	24	10		5				25	4	68
	Julio	24	9		7				24	1	64
	Agosto	39	13		12				39	4	107
	Septiembre	46	12		6				46	4	114
	Octubre	57	20		12				57	5	151
	Noviembre	78	35		36				78	6	233
	Diciembre	65	19		21				66	9	190
2021	Enero	74	21		24				75	10	204
	Febrero	80	31		0				81	11	203
	Marzo	37	29		0				38	3	107
	Abril	22	10		0				23	1	56
	Mayo	20	12		0				20	2	54
	Junio	28	17		0				28	7	80
	Julio	23	13		0				23	6	65
	Agosto	47	25		0				44	5	121
	Septiembre	26	25		0				26	6	83
	Octubre	23	16		0				23	5	67
	Noviembre	25	20		0				62	5	112
	Diciembre	21	15		0				17	5	73
Total año 2021		419	235	0	24	0	0	0	558	66	1.202

Tipos de atenciones de los servicios
1: Reparación del vehículo in situ
2: Remolque del vehículo en panne
3: Panne por falta combustible del vehículo
4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
5: Primeros auxilios
6: Auxilio en accidentes
7: Traslado de usuario a centro asistencial
8: Instalación de señalización preventiva
9: Otros