

CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO LOS VILOS – LA SERENA

ABRIL 2022

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos-La Serena Tipología del Contrato Infraestructura Vial Mandante del Contrato Región de Coquimbo. Provincia de Choapa, Limari y Elqui. Comuna Los Vilos, Canela Ovalle, Coquimbo y La Serena, Presupuesto Proyecto y Obra Presupuesto Proyecto Tramo Urbano : 16 Kms. Tramo Interurbano: 229 Kms. Nombre del Concesionario Ruta del Elqui S.A. Sacyr Concesiones Chile S.A. (199%). Sacyr Chile S.A. (199%). Sacyr Chile S.A. (199%). Sacyr Chile S.A. (199%). Plazo de la Concesión Plazo máximo 360 meses Inicio de Ejecución de las Obras Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras				
Mandante del Contrato Ministerio de Obras Públicas Región de Coquimbo. Provincia de Choapa, Limarí y Elqui. Comuna Los Vilos, Canela Ovalle, Coquimbo y La Serena, Presupuesto Proyecto y Obra UF 13.399.900 + IVA Tramo Urbano : 16 Kms. Tramo Interurbano: 229 Kms. Nombre del Concesionario Ruta del Elqui S.A. Accionistas del Concesionario Decreto de Adjudicación Decreto Supremo MOP N° 47 de 30 abril de 2019, publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2019 Plazo de la Concesión Plazo máximo 360 meses Inicio de Ejecución de las Obras Desde aprobación de los Proyectos (20 meses aprox.) Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción Modificaciones al Contrato No tiene Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Subsidios No tiene	Nombre del Contrato			
Emplazamiento del Proyecto Emplazamiento del Proyecto Provincia de Choapa, Limarí y Elqui. Comuna Los Vilos, Canela Ovalle, Coquimbo y La Serena, Presupuesto Proyecto y Obra UF 13.399.900 + IVA Superficie del Proyecto Tramo Urbano : 16 Kms. Tramo Interurbano: 229 Kms. Nombre del Concesionario Ruta del Elqui S.A. Sacyr Concesiones Chile S.A. (99 %). Sacyr Chile S.A. (1 %). Decreto de Adjudicación Decreto Supremo MOP N° 47 de 30 abril de 2019, publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2019 Plazo de la Concesión Plazo máximo 360 meses Inicio de Ejecución de las Obras Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Término de la Concesión Noviembre de 2049 Inspector Fiscal Jaime Yáñez Urzúa Andrés Caroca Baeza Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción No tiene Estado de Calificación Ambiental del Proyecto de Ingeniería. Subsidios No tiene	Tipología del Contrato	Infraestructura Vial		
Emplazamiento del Proyecto Elqui. Comuna Los Vilos, Canela Ovalle, Coquimbo y La Serena, Presupuesto Proyecto y Obra UF 13.399.900 + IVA Superficie del Proyecto Tramo Urbano : 16 Kms. Tramo Interurbano: 229 Kms. Nombre del Concesionario Ruta del Elqui S.A. Accionistas del Concesionario Decreto de Adjudicación Decreto Supremo MOP N° 47 de 30 abril de 2019, publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2019 Plazo de la Concesión Plazo máximo 360 meses Inicio de Ejecución de las Obras Desde aprobación de los Proyectos (20 meses aprox.) Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Concesión Noviembre de 2049 Inspector Fiscal Inspector Fiscal Suplente Andrés Caroca Baeza Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción Modificaciones al Contrato No tiene Estado de Calificación Ambiental del Proyecto de Ingeniería. Subsidios No tiene	Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas		
Superficie del Proyecto Tramo Urbano : 16 Kms. Tramo Interurbano: 229 Kms. Nombre del Concesionario Accionistas del Concesionario Pecreto de Adjudicación Decreto de Adjudicación Decreto de Incicio de Ejecución de las Obras Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Za octubre 2027 Término de la Concesión Noviembre de 2049 Inspector Fiscal Jaime Yáñez Urzúa Inspector Fiscal Suplente Andrés Caroca Baeza Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción No tiene Estado de Calificación Ambiental del Proyecto de Ingeniería. Subsidios No tiene	Emplazamiento del Proyecto	Provincia de Choapa, Limarí y Elqui. Comuna Los Vilos, Canela Ovalle, Coquimbo y La		
Nombre del Concesionario Ruta del Elqui S.A. Ruta del Elqui S.A. Sacyr Concesiones Chile S.A. (99 %). Sacyr Chile S.A. (1 %). Decreto de Adjudicación Decreto Supremo MOP N° 47 de 30 abril de 2019, publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2019 Plazo de la Concesión Plazo máximo 360 meses Inicio de Ejecución de las Obras Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Puesta en Servicio Provisoria de l	Presupuesto Proyecto y Obra	UF 13.399.900 + IVA		
Accionistas del Concesionario Sacyr Concesiones Chile S.A. (99 %). Sacyr Chile S.A. (1 %). Decreto de Adjudicación Decreto Supremo MOP N° 47 de 30 abril de 2019, publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2019 Plazo de la Concesión Plazo máximo 360 meses Inicio de Ejecución de las Obras Desde aprobación de los Proyectos (20 meses aprox.) Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Término de la Concesión Noviembre de 2049 Inspector Fiscal Jaime Yáñez Urzúa Andrés Caroca Baeza Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción Modificaciones al Contrato No tiene Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Bubsidios No tiene	Superficie del Proyecto			
Accionistas del Concesionario Sacyr Chile S.A. (1 %). Decreto Supremo MOP N° 47 de 30 abril de 2019, publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2019 Plazo de la Concesión Plazo máximo 360 meses Inicio de Ejecución de las Obras Desde aprobación de los Proyectos (20 meses aprox.) Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Término de la Concesión Noviembre de 2049 Inspector Fiscal Jaime Yáñez Urzúa Inspector Fiscal Suplente Andrés Caroca Baeza Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción Modificaciones al Contrato No tiene Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Subsidios No tiene	Nombre del Concesionario	Ruta del Elqui S.A.		
Decreto de Adjudicación de 30 abril de 2019, publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2019 Plazo de la Concesión Plazo máximo 360 meses Inicio de Ejecución de las Obras Desde aprobación de los Proyectos (20 meses aprox.) Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Término de la Concesión Noviembre de 2049 Inspector Fiscal Jaime Yáñez Urzúa Andrés Caroca Baeza Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción Andrés Caroca Baeza Sestado de Calificación Ambiental del Proyecto Este proceso se inicia al término del Proyecto de Ingeniería. Subsidios No tiene	Accionistas del Concesionario	(99 %).		
Inicio de Ejecución de las Obras Desde aprobación de los Proyectos (20 meses aprox.) Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras 28 abril 2027 (90 meses) Puesta en Servicio Definitiva de las Obras Zes octubre 2027 Término de la Concesión Noviembre de 2049 Inspector Fiscal Jaime Yáñez Urzúa Inspector Fiscal Suplente Andrés Caroca Baeza Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción Modificaciones al Contrato No tiene Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Subsidios No tiene	Decreto de Adjudicación	de 30 abril de 2019, publicado en el Diario Oficial el 28 de		
Obras Proyectos (20 meses aprox.) Puesta en Servicio Provisoria de las Obras 28 abril 2027 (90 meses) Puesta en Servicio Definitiva de las Obras 28 octubre 2027 Término de la Concesión Noviembre de 2049 Inspector Fiscal Jaime Yáñez Urzúa Inspector Fiscal Suplente Andrés Caroca Baeza Asesoría a la Inspección Fiscal Zañartu Ingenieros Consultores SPA. Modificaciones al Contrato No tiene Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Este proceso se inicia al término del Proyecto de Ingeniería. Subsidios No tiene	Plazo de la Concesión	Plazo máximo 360 meses		
de las Obras Puesta en Servicio Definitiva de las Obras 28 octubre 2027 Término de la Concesión Noviembre de 2049 Inspector Fiscal Inspector Fiscal Suplente Andrés Caroca Baeza Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción Modificaciones al Contrato Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Subsidios No tiene 28 octubre 2027 Anoviembre de 2049 Ingenieros Caroca Baeza Zañartu Ingenieros Consultores SPA. Modificaciones al Contrato No tiene Este proceso se inicia al término del Proyecto de Ingeniería. Subsidios No tiene	•			
de las Obras Zes octubre 2027 Término de la Concesión Noviembre de 2049 Inspector Fiscal Inspector Fiscal Suplente Andrés Caroca Baeza Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción Modificaciones al Contrato No tiene Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Subsidios No tiene		28 abril 2027 (90 meses)		
Inspector Fiscal Inspector Fiscal Suplente Andrés Caroca Baeza Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción Modificaciones al Contrato Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Subsidios Jaime Yáñez Urzúa Andrés Caroca Baeza Zañartu Ingenieros Consultores SPA. Ingenieros Este proceso se inicia al término del Proyecto de Ingeniería. No tiene		28 octubre 2027		
Inspector Fiscal Suplente Andrés Caroca Baeza Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción Modificaciones al Contrato Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Subsidios Andrés Caroca Baeza Zañartu Ingenieros Consultores SPA. Ingenieros Este proceso se inicia al término del Proyecto de Ingeniería. No tiene	Término de la Concesión	Noviembre de 2049		
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción Modificaciones al Contrato Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Subsidios No tiene Este proceso se inicia al término del Proyecto de Ingeniería. No tiene	Inspector Fiscal	Jaime Yáñez Urzúa		
de Construcción Consultores SPA. Modificaciones al Contrato No tiene Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Subsidios No tiene	Inspector Fiscal Suplente	Andrés Caroca Baeza		
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto Este proceso se inicia al término del Proyecto de Ingeniería. Subsidios No tiene				
Ambiental del Proyecto término del Proyecto de Ingeniería. Subsidios No tiene	Modificaciones al Contrato	No tiene		
		término del Proyecto de		
D' : W 0 ' '				
Página Web de la Concesión No tiene	Subsidios	No tiene		

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Tramo interurbano comprende las obras para la rehabilitación y mejoramiento de la calzada preexistente, además de pavimentos nuevos por rectificación del trazado en planta y/o alzado, así como también obras de recapado. Se cambian algunos puentes tales como: Huentelauquén oriente, Limarí poniente, Quebrada Seca y Almendro oriente, se construyen 6 nuevas pasarelas y un enlace en El Panul de Coquimbo.

El tramo urbano se construirá con tres pistas por sentido en sus 16 kms., esta ampliación considera ejecutar 4 sectores de la ruta 5 en trinchera, incluye calles de servicios en todo el tramo, veredas peatonales, ciclovías, pasarelas peatonales, paraderos de buses, obras de seguridad vial, sistema de iluminación cumpliendo la normativa vigente de contaminación lumínica.

3.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se divide en dos sectores, el primero el tramo Interurbano que se encuentra en operación, tiene una longitud de 229 Km, que pasa por las comunas de Los Vilos, Canela, Ovalle y Coquimbo. El sector urbano que está en proyecto, tiene una extensión de 16 Km en las comunas de Coquimbo y La Serena.

De acuerdo a las Bases de Licitación, para efectos administrativos, el sector urbano se ha sectorizado conforme a la Tabla N°2



Sector	Dm Inicio Aprox.	Dm fin Aprox.	Long. Aprox.
Urbano	457.750,00	468.000,00	10
Urbano	468.000,00	473.640,00	6
			16



<u>CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO LOS VILOS – LA SERENA</u>

ABRIL 2022



4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las que se indican a continuación:

Tramo interurbano:

- Calzadas expresas en cuatro sectores de rectificación de trazado.
- 6 pasarelas peatonales
- 4 puentes nuevos
- 1 estructura a desnivel
- 7 complementación estructural de puentes
- 1 cajón nuevo de retorno
- 3 cajones de reemplazo
- Ampliación de Bermas a 2,5 metros
- Paraderos de Buses nueva normativa
- Cierros de protección lateral
- Cierre en mediana sector pasarelas y enlaces
- Obras de seguridad vial
- Obras del sistema de iluminación actualizada a nueva normativa lumínica Regional
- 2 miradores turísticos
- Defensas fluviales
- Tratamiento de taludes
- Plazas de peaje sistema TAG y Manual
- Edificio de administración

Tramo Urbano:

- 16 Km 2 vías expresas de 3 pistas por sentido, desde km 457.760 al km 473.640
- Nuevos enlaces desnivelados (9) y ampliación de los existentes
- Tramos con soterramiento de calzada expresa (aprox. 3 Km de trinchera)
- Nuevas pasarelas peatonales (4)
- Estructuras a desnivel (9)
- 4 puentes nuevos en estero Culebrón, de 3 pistas en vía expresa y 2 pistas Calle de Servicio
- Calles de servicio
- Paraderos de buses Veredas peatonales y Ciclovías
- Cierros perimetrales laterales y en mediana
- Obras de seguridad vial, incluye señalización variable, demarcación.
- Sistema de Iluminación nueva normativa lumínica regional
- Paisajismo y Riego
- Otras que defina el Proyecto definitivo.



CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO LOS VILOS – LA SERENA

ABRIL 2022

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto el mejoramiento de la Ruta 5 en la Conurbación Coquimbo - La Serena entregando un estándar acorde a las demandas de tránsito y servicios, considerando los siguientes objetivos:

- Mejoramiento de Seguridad Vial, tanto para vehículos y peatones, de modo de reducir los factores de riesgo de accidentes.
- ✓ Eficiencia, en términos de capacidad de la vía y características de la infraestructura para reducir los tiempos de traslado y los costos de operación de los usuarios entre la comuna de Coquimbo y La Serena.
- ✓ Comodidad, generando las condiciones para que los usuarios puedan satisfacer en forma efectiva sus necesidades de conectividad, así como de provisión de servicios complementarios a los viajes (descanso, carga de combustible, atención a usuarios).
- ✓ Mejoramiento de Accesos al puerto y Centro de la ciudad de Coquimbo, además mejor conectividad con Ruta internacional N°41 y comuna de La Serena.
- ✓ Sustentabilidad para el desarrollo turístico y productivo de la Región de Coquimbo, especialmente logrando mejor conectividad local a desnivel con la actual Ruta 5 y las rutas transversales hacia el sector de Playa.
- ✓ Actualización de normativa sobre contaminación lumínica dando cumplimiento a la Resolución N°2475 y DS N°43 del 2012 para la región de Coquimbo.

6.- SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesión son:

Mantener el estándar de la infraestructura y nivel de servicio, manteniendo su conservación, reparación y operación de todas las obras que se encuentren en el área de la concesión.

Servicios especiales obligatorios

La Sociedad Concesionaria se encuentra obligada a otorgar gratuitamente los siguientes servicios:

- Funcionamiento y operación de las áreas de serviciosgenerales.
- √ Áreas de atención de emergencias y miradores turísticos.
- ✓ Servicio de asistencia y atención de usuarios en ruta.
- ✓ Servicio de gestión de cobro y facturación.

Servicios complementarios

 Áreas para Locales Comerciales: La Concesionaria podrá habilitar y explotar áreas para locales comerciales.

7.- HECHOS RELEVANTES

Estudios de Proyectos Viales y Otros Proyectos:

En el mes de abril, el Concesionario hace entrega de los PID del sector 1 y 2 del Tramo Urbano, dando cumplimiento a la Resolución Exenta DGC N°2521 de fecha 24.12.2020 y Resolución Exenta N°0565 de fecha 10.03.2021. Se encuentra en la etapa de revisiones el proyecto vial, tramo Urbano 1 en versión I y el tramo Urbano 2 en versión J.

Con respecto al desarrollo de Otros Proyectos de estructuras, pavimentos, iluminación, seguridad Vial, entre otros, la Concesionaria hizo entrega de la <u>versión E para el tramo urbano 1</u> (desde km 457.750 al km 468.000), y para el tramo urbano 2 (desde km 468.000 al km 473.640) se encuentra entregada la versión F. Esto de acuerdo a lo sancionado en la Resolución Exenta DGC N°1254 de fecha 26 de mayo de 2021.

Respecto al Tramo Interurbano se realizó la primera entrega en versión B del proyecto vial sector 1 km 229.100 al km 457.750. Además, se realizó la entrega en versión A de OtrosProyectos del sector 1 km 229.100 al km 457.750.

Plan Implementación BIM (PID)

En relación al Plan de Implementación BIM (PIB), se recibió el volumen 14 del Proyecto Definitivo del tramo urbano, sector 1 en versión I y el sector 2 en versión J, el cual fue observado en su contenido y modelo. Con ello, la plataforma de ingreso de información de desarrollo de los proyectos viales, no se encuentra aprobada.

Mantenimiento de la infraestructura Vial Urbana

A la fecha, se han realizado obras de limpieza, roce de maleza, limpieza de obras de drenaje, reparaciones de defensas camineras, retiro de basuras, lo más relevante es la reparación de baches, reparación de luminarias en sectores de Peñuelas. Además, en este período se han intensificado los trabajos de demarcación de pavimento en sectores decalzada y cruces de la Ruta 5.

Modificación del Contrato por Obras de Mejoramiento

Se han presentado los documentos necesarios para tramitar una Resolución por parte de la DGC para la elaboración de los proyectos de ingeniería de "Iniciativas de Mejoramiento, Obras Adicionales y eventuales Modificaciones al Proyecto deConcesión".

Las iniciativas corresponden a obras adicionales solicitadas por la comunidad y autoridades regionales. En la actualidad se encuentra aprobada la iniciativa de PID Ingeniería por el MDS y presentado a DIPRES.



CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO LOS VILOS – LA SERENA

ABRIL 2022

8.- AVANCE DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

El proyecto Vial del tramo urbano 1 comuna de Coquimbo y tramo urbano 2 comuna de La Serena, se encuentran en su versión H e I, respectivamente. Los Proyectos de estructuras están en su versión D y F. Se puede estimar un avance en el desarrollo de la ingeniería para el sector urbano, del 45 %, ypara el sector interurbano en un 5 %.

9.- MULTAS PAGADAS POR LA SC EN EL PERÍODO

En el mes de abril, no se da inicio a nuevos procedimientos sancionatorios.

10.- AVANCE DE LA OBRA

A la fecha el avance de las obras es de un 0%. Se estima iniciar las obras en el Sector Urbano Coquimbo-La Serena, durante el primer semestre del año 2023.

11.- CONFLICTOS EN EL CONTRATO

No hay conflictos que mencionar en el período.

12.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

En esta oportunidad se presentan fotos virtuales donde se muestra el estado actual de la Ruta 5 y en ella se encaja el Proyecto ruta 5 en Desarrollo, con ello se puede apreciar lasmejoras en zona de Trincheras Comuna de Coquimbo.





