


1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	:	Hospital Buin - Paine
Concesionaria	:	Sociedad Concesionaria Hospital Buin – Paine S.A.
Decreto de Adjudicación	:	Decreto Supremo N° 164 de 29.12.2020
Publicación Diario Oficial	:	27.03.2021
Región de Emplazamiento	:	Región Metropolitana
Inicio de Concesión	:	27.03.2021
Inicio Etapa Construcción	:	26.05.2021 (Entrega Terrenos)
Inicio de Obras	:	-
Plazo Etapa Construcción	:	Son 1.601 días contados desde el inicio de la concesión.
Plazo de la Concesión	:	30 semestres desde APS
Puesta en Servicio Provisoria (PSP)	:	14 de agosto 2025
Puesta en Servicio Definitiva (PSD)	:	14 de agosto 2026
Modificaciones de Contrato	:	Res. Ex. 1180_29.04.2022_ Amplía Plazo Entrega Proy. Def. Res. Ex. 0176_25.01.2023_ Amplía Plazo Entrega Declaración de Avance y Plazo Máximo de PSP
Presupuesto Oficial (UF)	:	UF 2.944.034
Inspector Fiscal	:	Ignacio Gysling Vidal
Asesoría IF	:	Consultora Zañartu SpA.

Fuente: Elaboración propia.

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO

El terreno donde se construirá este proyecto se ubica en Camino Longitudinal Ruta 5 Sur N°1.649 lote LT F–3B de la Comuna de Buin, Provincia de Maipo.



Gráfica N°1

El terreno de la concesión se ubica 200 metros al sur de la calle Villaseca, conectado directamente con la caletería de la Ruta 5 sur en su deslinde oriente, mientras que en el deslinde poniente conecta con la calle Francisco Núñez. Por el norte se ubican otros propietarios, y al sur se proyecta desarrollo inmobiliario.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de concesión “Hospital Buin - Paine” contempla el desarrollo integral de diseños, ejecución de obras civiles asociadas, implementación integral de equipamiento clínico, administrativo e industrial. Además de la explotación de servicios básicos y especiales obligatorios que se detallan a continuación:

Servicios Básicos:

- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura.
- Administración y mantenimiento de mobiliario no clínico.
- Adquisición y reposición de mobiliario no clínico.

Servicios Especiales Obligatorios:

- Administración y mantenimiento de equipamiento médico y mobiliario clínico.
- Adquisición y reposición de equipamiento médico y mobiliario clínico.

Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone del modelo BIM que permite la integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades. Es destacable la inclusión, de aisladores sísmicos como integrante de la estructura, que disipen la propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, reduciendo así los riesgos de daños.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

El Hospital de Buin – Paine, se estima, beneficiará a más de 170.000 mil habitantes provenientes de las comunas de Buin y Paine. Los beneficios que se pueden destacar son los siguientes:

- Aumenta la capacidad resolutoria del Hospital y aumenta la cartera de servicios clínicos para los usuarios.
- Repone la infraestructura deteriorada y añosa del actual hospital.
- Aumenta la cantidad de recintos de atención para la población de ambas comunas.

Hospital Buin - Paine:

- 105 camas indiferenciadas adultos
- 36 camas ginecológicas y obstétricas
- 16 camas pediátricas
- 4 camas de neonatología
- 12 camas pensionado
- 12 camas UTI
- 15 camas corta estadía salud mental

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes:

- 9 pabellones (6 pabellones cirugía mayor y 3 pabellones cirugía menor)
- 18 sillones diálisis
- 34 box de consultas
- 17 salas de procedimiento

1.3 NUEVAS INVERSIONES

No hubo nuevas inversiones ejecutadas durante el periodo.

1.4 ETAPA DE REVISIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

Durante febrero de 2023, el proyecto en etapa de desarrollo de la Tercera Entrega Parcial del Proyecto Definitivo, se recepción y se envían observaciones a la Sociedad Concesionaria.

2. PRINCIPALES OBRAS

2.1. AVANCES

Avance General de las Obras: **0%**

2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES EN PROGRESO

Continúa ejecución de Instalación de faenas. Además, se inició la excavación masiva en los sectores M1, M2, M3, cercados y aislados de los sectores de arqueología

2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS



Dependencias, en construcción, de la Asesoría a la Inspección Fiscal



Trabajos de excavación masiva y baranda de protección.

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL MES

Estado del Proceso Arqueológico

Existe la autorización del CMN, de fecha 14 de octubre de 2022, para iniciar el Rescate Arqueológico.

Durante febrero de 2023, se continuaron las actividades de Rescate Arqueológico, terminando en la semana del 17 al 28 de febrero, el rescate arqueológico, en el sector Poniente.

La Sociedad Concesionaria efectuó el tercer Pago por Control y Administración del Contrato al 31.01.2023, conforme a las Bases de Licitación.

Se encuentra en proceso de Relicitación de la Adquisición del Grupo 4 de los Equipos y Mobiliarios Médicos Clínicos. También se encuentra en proceso de preparación de las Bases de Licitación para la adquisición del Grupo 3 de los Equipos y Mobiliarios Médicos Clínicos. Además, se encuentra en proceso de Listado y Especificaciones Técnicas, entregados por el Comité Técnico de Adquisiciones y Reposiciones CTAR, correspondiente al Grupo 2 de los Equipos y Mobiliarios Médicos Clínicos.