

#### MES DE MARZO 2023

#### 1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	:	Hospital Buin - Paine
Concesionaria	:	Sociedad Concesionaria Hospital Buin – Paine S.A.
Decreto de Adjudicación	:	Decreto Supremo № 164 de 29.12.2020
Publicación Diario Oficial	:	27.03.2021
Región de Emplazamiento	:	Región Metropolitana
Inicio de Concesión	:	27.03.2021
Inicio Etapa Construcción	:	26.05.2021 (Entrega Terrenos)
Inicio de Obras	:	
Plazo Etapa Construcción	:	Son 1.601 días contados desde el inicio de la concesión.
Plazo de la Concesión	:	30 semestres desde APS
Puesta en Servicio Provisoria (PSP)	:	14 de agosto 2025
Puesta en Servicio Definitiva (PSD)	:	14 de agosto 2026
Modificaciones de Contrato	:	Res. Ex. 1180_29.04.2022_ Amplía Plazo Entrega Proy. Def. Res. Ex. 0176_25.01.2023_ Amplía Plazo Entrega Declaración de Avance y Plazo Máximo de PSP
Presupuesto Oficial (UF)	:	UF 2.944.034
Inspector Fiscal	:	Gonzalo Sepúlveda Sepúlveda
Asesoría IF	:	Consultora Zañartu SpA.

Fuente: Elaboración propia.

#### 1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO

El terreno donde se construirá este proyecto se ubica enCamino Longitudinal Ruta 5 Sur N°1.649 lote LT F–3B dela Comuna de Buin, Provincia de Maipo.



### Gráfica N°1

El terreno de la concesión se ubica 200 metros al sur de la calle Villaseca, conectado directamente con la caletera de la Ruta 5 sur en su deslinde oriente, mientras que en el deslinde poniente conecta con la calle Francisco Núñez. Por el norte se ubican otros propietarios, y al sur se proyecta desarrollo inmobiliario.

#### 1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de concesión "Hospital Buin - Paine" contempla el desarrollo integral de diseños, ejecución de obras civiles asociadas, implementación integral de equipamiento clínico, administrativo e industrial.

Además de la explotación de servicios básicos y especiales obligatorios que se detallan a continuación:

#### Servicios Básicos:

- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura.
- Administración y mantenimiento de mobiliario no clínico. Adquisición y reposición de mobiliario no clínico.

### **Servicios Especiales Obligatorios:**

- Administración y mantenimiento de equipamiento médico y mobiliario clínico.
- Adquisición y reposición de equipamiento médico ymobiliario clínico.

Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone del modelo BIM que permite la integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades. Es destacable la inclusión, de aisladores sísmicos como integrante de la estructura, que disipen la propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, reduciendo así los riesgos de daños.

#### **BENEFICIOS DEL PROYECTO**

El Hospital de Buin – Paine, se estima, beneficiará a más de 170.000 mil habitantes provenientes de las comunas de Buin y Paine. Los beneficios que se pueden destacar son los siguientes:

- Aumenta la capacidad resolutiva del Hospital y aumenta la cartera de servicios clínicos para los usuarios.
- Repone la infraestructura deteriorada y añosa del actual hospital.
- Aumenta la cantidad de recintos de atención para la población de ambas comunas.

### **Hospital Buin - Paine:**

- 105 camas indiferenciadas adultos
- 36 camas ginecológicas y obstétricas
- 16 camas pediátricas
- 4 camas de neonatología
- 12 camas pensionado
- 12 camas UTI
- 15 camas corta estadía salud mental

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes:

9 pabellones (6 pabellones cirugía mayor y 3 pabellones cirugía menor)



# **HOSPITAL BUIN - PAINE**

# MES DE MARZO 2023

# 3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL MES

Actualmente, está pendiente el ingreso por parte de la Sociedad Concesionaría el "Informe Ejecutivo con los resultados del sector poniente, al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Lo anterior en el marco del proceso de rescate autorizado por el Consejo de Monumentos Nacionales a través del Oficio Ord. N°4118 (Ref. 14.10.22).

Estado del Proceso Arqueológico Se encuentran finalizadas las labores de rescate del Sector Poniente

#### 18 sillones diálisis

- 34 box de consultas
- 17 salas de procedimiento

#### 1.3 NUEVAS INVERSIONES

No hubo nuevas inversiones ejecutadas durante el periodo.

# 1.4 ETAPA DE REVISIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE.

Durante marzo de 2023, el proyecto en etapa de desarrollo de la Tercera Entrega Parcial del Proyecto Definitivo, hubo una nueva recepción a la del mes de febrero a la cual se le envían observaciones a la SociedadConcesionaria.

# 2. PRINCIPALES OBRAS

#### 2.1. AVANCES

Avance General de las Obras: 2,14%

# 2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES EN PROGRESO

Avance en Instalación de faenas, excavaciones masivas y proceso arqueológico.

# 2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALESOBRAS



