

RED MAULE: HOSPITAL DE CAUQUENES, HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN Y HOSPITAL DE PARRAL

SEPTIEMBRE 2024

1 ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral	
Mandante	Servicio de Salud del Maule	
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Red Maule S.A.	
Decreto de Adjudicación	N°147, del 01 de diciembre de 2020	
Publicación Diario Oficial	27 de marzo de 2021	
Inicio de Concesión	27 de marzo de 2021	
Plazo de Concesión	30 semestres desde la APS (Autorización de Pago de Subsidios)	
Modificación de Contrato	Resolución N°077, del 19 de octubre de 2022	
Plazo modificado	233 días adicionales	
Inicio Etapa Construcción	27 de marzo de 2021	
Emplazamiento	Comunas: Cauquenes, Parral y Constitución, Región del Maule	
Presupuesto Oficial para la Construcción	UF 6.634.394 (MM USD 244)	
- Hospital de Cauquenes	UF	2.411.071
- Hospital de Constitución	UF	2.112.605
- Hospital de Parral	UF	2.110.718
Adquisición Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico		
	Cauquenes	UF 484.471
	Constitución	UF 435.573
	Parral	UF 422.992
Adquisición Mobiliario No Clínico		
	Cauquenes	UF 21.216
	Constitución	UF 20.332
	Parral	UF 19.947
Inspector Fiscal	Miguel Ara Santana	
IF Subrogante	Ignacio Gysling Vidal	
Asesoría AIF	Prosiga VFH	



Hospital de Cauquenes: Yungay 1111, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule



Hospital de Constitución: Calle Río Maule s/n, comuna de Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule



Hospital de Parral: Camino a Catillo 420, ruta L-128, comuna de Parral, Provincia de Linares, Región del Maule

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO

El lugar de emplazamiento de cada hospital estará ubicado en las ciudades de Cauquenes, Constitución y Parral.

A partir de las coordenadas señaladas en el art. 2.2 del Anexo Complementario de las Bases Técnicas de las Bases de Licitación, se define el área de concesión para cada hospital.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Artículo 2.6, Bases tipo: servicios que debe prestar la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Explotación para los hospitales:

a) Servicios Básicos:

- a.1 Mantenimiento y Operación de Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario.
- a.2 Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico
- a.3 Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico

b) Servicios Especiales Obligatorios:

- b.1 Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- b.2 Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico

c) Servicios Complementarios

- c.1 Instalación y Explotación Máquinas Dispensadoras

La instalación y explotación de máquinas dispensadoras no es obligación, sujeto a la determinación de la SC.

Hospital de Cauquenes	136 camas	40.799 m2
Hospital de Constitución	111 camas	37.514 m2
Hospital de Parral	121 camas	39.253 m2

2 AVANCES DE PROYECTO

Totalidad del Proyecto Definitivo

A la fecha la SCRМ ha cumplido con la obligación de ingresar las versiones en papel de los tres proyectos, las maquetas físicas y digitales de los tres hospitales. Está pendiente resolver aún las observaciones que la IF del contrato hizo a las presentaciones de algunos de los alcances que quedaron señalados en los oficios de aprobación de la totalidad de los proyectos definitivos

Informes de Mitigación Vial

Respecto del reingreso a la SEREMITT de los proyectos de HCQ y HCN la SCRМ informo que está pendiente la respuesta de la SEREMITT y que se están haciendo las gestiones a través del SSM para reunirse y avanzar con esa revisión.

3 AVANCES DE OBRAS

Hospital de Cauquenes

Avance físico de Obras:

La SCRМ presenta el avance de obras para el hospital de Cauquenes, al 27 de septiembre de 2024: 62,8739%.

Vista aérea de las obras en HCQ



Instalación de Especialidades



Estructuras Metálicas de Fachadas



Helipuerto



Recinto con impermeabilización



Fachada Norte



RED MAULE: HOSPITAL DE CAUQUENES, HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN Y HOSPITAL DE PARRAL

SEPTIEMBRE 2024

Hospital de Constitución

Avance Físico de Obras:

SRM presenta el avance de obra para el hospital de Constitución al 27 de septiembre de 2024: 45,6245%. Esta obra debe cumplir con el avance del 60% el 08 de diciembre de 2024



Hospital de Parral

Avance físico de Obras:

La SCRМ presenta el avance de obra para el hospital de Parral, al 27 de septiembre de 2024: 61,9615%.



tabiquería en recintos del nivel 2



EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO

Mediante la carta SCRМ-IF-710 del 30 de agosto 2024, la SCRМ envía resultados del proceso de relicitación Imagenología y Esterilización de EMMC.

Mediante la carta SCRМ-IF-711 del 02 de septiembre 2024, la SCRМ envía consultas de proponentes al proceso de relicitación N°1 del MNC.

Mediante la carta SCRМ-IF-726 del 27 de septiembre 2024, la SCRМ envía borrador de bases de concurso para la relicitación del grupo N°1 de EMMC.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

Se controla algunos puntos: Identificación peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPER), esquemas de señalización de obra, almacenamientos de sustancias peligrosas, requisitos legales, comité paritario de higiene y seguridad.

Operativo de vacunación contra la influenza



Pausas Activas en terreno



Capacitación de Alza Hombre



SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL

Hospital	N° Póliza	Monto Asegurado	Endoso	Compañía	Vencimiento
HCQ	6024375	UF 35.000	15558	Chubb Seg. Chile	14/09/2025
HCN	6024373	UF 30.000	15559	Chubb Seg. Chile	14/09/2025
HPR	6024374	UF 30.000	15550	Chubb Seg. Chile	14/09/2025

SEGUROS POR CATÁSTROFE

Hospital	N° Póliza	Emisora	Monto Asegurado	Vigencia
HCQ	6006512	Chubb Seg. Chile	U. F. 2.411.071	07/07/2025
HCN	6006506	Chubb Seg. Chile	U. F. 2.111.605	07/07/2025
HPR	6006505	Chubb Seg. Chile	U. F. 2.110.718	07/07/2025

BOLETA DE GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN

Hospital	N° de Boletas	Hospital	N° de Boletas	Hospital	N° de Boletas	
HCQ	914650-5	HCN	012879-2	HPR	914601-0	
	914650-2		012879-0		914600-9	
	914650-0		012933-2		914600-8	
	60% avance		35% avance		60% avance	914650-4
	914601-5		012933-1		914649-4	
	UF 10.500		UF 11.500		UF 9.000	914649-1
	914649-9		012932-0		914649-1	
	Aprobadas Memorándum N°412, del 21-10-2024		Aprobadas Memorándum N°, del 21-10-2024		Aprobadas Memorándum N°406, del 16-10-2024	914648-4
	914602-2		012931-9		914648-4	
914601-7	012931-7	914648-6				
914601-6	012931-4	914648-7				
914602-6	012881-6	914648-9				

INFORMACIÓN MEDIAMBIENTAL

Se controlan áreas donde se realizan mejoras en control de residuos no peligrosos y escombros.

Se realiza constante humectación de caminos para reducir el polvo en suspensión.

Mantenimiento permanente de baños, así como el control de plagas de las áreas de obras, administrativas y comedor.

HCN: Autorización Plan de manejo forestal N°2, ingresado a CONAF con fecha 27-12-23. Reingreso a CONAF con fecha 03 de septiembre de 2024.

En hospital de Constitución se realiza monitoreo de ruido al exterior de las obras.

