

## 1. ANTECEDENTES GENERALES

<b>Nombre del Contrato</b>	Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel
<b>Concesionaria</b>	Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones Ruta 160 S.A.
<b>Decreto de Adjudicación</b>	D.S. M.O.P. Nº 411 del 27.06.2008
<b>Publicación Diario Oficial</b>	13.09.2008
<b>Región de Emplazamiento</b>	VIII Región del Biobío
<b>Inicio de la Concesión</b>	13.09.2008
<b>Inicio Etapa Construcción</b>	13.09.2008
<b>Plazo Etapa Construcción</b>	47 Meses
<b>Plazo de la Concesión</b>	480 Meses
<b>Inspector Fiscal</b>	Jorge Muñoz Hermsilla
<b>Puesta en Servicio Provisoria</b>	
	<b>Tramo A</b> 30.09.16 (Res. DGOP N°3497 del 29.09.2016)
	<b>Tramo B</b> 13.08.13 (Res. DGOP N°3267 del 12.08.2013)
<b>Convenios Complementarios</b>	D.S. MOP N°274 del 17.09.2013
<b>Presupuesto Oficial</b>	UF 7.700.000
<b>Inversión Oferta Técnica (ITC)</b>	UF 7.950.000
<b>Asesoría IF</b>	



## 1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


La Concesión, está comprendida entre el Acceso Norte a Coronel y la localidad de Cerro Alto, con una extensión aproximada de 89 km.

El trazado de la Ruta Concesionada, se desarrolla a través de las comunas de Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, y Los Álamos.

El proyecto regulariza el perfil existente, a una doble calzada de dos pistas por sentido, de 3,5 metros de ancho cada una, en toda su extensión

Además incluye obras como: Mejoramiento de Estructuras Existentes, Construcción de Puentes, Pasarelas, Pasos Desnivelados, Nuevos Enlaces, Obras de Saneamiento, Señalización y Seguridad Vial, Iluminación, Paraderos Peatonales, Áreas de Servicios y aprox. 13 km de Calles de Servicio. Igualmente incorpora los baipás de Lota, Laraquete y Villa Los Ríos.

## 1.1 UBICACIÓN DEL CONTRATO



**1.1.1. NUEVAS INVERSIONES**

Proyectos de Ingeniería de Definitivos en desarrollo, de acuerdo a Resolución N° 4848.

**2. PRINCIPALES OBRAS**

- Puente Ramadillas II, Km 68,800 de la Ruta 160.
- Mejoramiento Talud Chivilingo, Lado izquierdo, Km 40,800.(Para PSD)

**2.1. AVANCES**

En base al programa de Construcción presentado por la Sociedad Concesionaria, se comparan los avances programados con los avances reales e hitos del contrato. Al respecto se tiene:

- Puente Ramadillas II: Avance de 33,5%
- Mejoramiento Talud Lado izquierdo sector Chivilingo; Avance de: 81%

**2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES**

- Pilotes de Puente Ramadillas II
- Dados de Amarre de los Pilotes de Puente Ramadillas II
- Elevación de Cepas 3 y 4

**2.3. DESCRIPCION FOTOGRAFICA PRINCIPALES OBRAS**





### 3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS MES 2017

Obras de Mejoramiento Talud Sector Chivilingo Km 48,800, en fase de término.

### 4. OTROS

No hay