

# CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA

FEBRERO 2021

#### 1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato  Concesión de la Obra Pública Embalse La Punilla.  Tipología  Edificación Pública y Equipamiento Urbano  Mandante del Contrato  Ministerio de Obras Públicas  Región de Ñuble Provincia de Punilla Comunas: Coihueco y San Fabián  Presupuesto Oficial Estimado de la Obra  Superficie del Proyecto  2.714,3 há  Nombre del Concesionario  Nombre del Concesionario  Accionistas del Concesionario Alexis Orlando Roa Castillo (0,003%)  Decreto de Adjudicación  Decreto de Adjudicación  Plazo de Concesión  As años (540 meses)  Sin definición por actual situación del contrato.  Puesta en Servicio Provisoria de la Obra (PSP)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  Término de la Concesión  Asseoría a la Inspección Fiscal Titular  Asesoría a la Inspección Provisoria de Construcción  Modificaciones al Contrato  No tiene  Estado de Calificación  Ambiental del Proyecto  Subsidios  Apágina Web de la Concesión  No tiene  Página Web de la Concesión  No tiene		
Mandante del Contrato  Ministerio de Obras Públicas  Región de Ñuble Provincia de Punilla Comunas: Coihueco y San Fabián  Presupuesto Oficial Estimado de la Obra  Superficie del Proyecto  2.714,3 há  Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A.  Actionistas del Concesionario  Actionistas del Concesionario  Decreto de Adjudicación  Decreto de Adjudicación  Deste de Concesión  Inicio de Obras  Puesta en Servicio Provisoria de la Obra (PSP)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  Término de la Concesión  Inspector Fiscal Titular  Inspector Fiscal Subrogante  Asseoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Subsidios  Subsidios  Drava Ministerio de Obras Públicas  Ministerio de Obras (PSP)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  Término de la Concesión  Sr. Alex Leighton González  Sr. Renato Gaete Menéndez  CyD Ingeniería Limitada (Ex Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda.)  Modificaciones al Contrato  No tiene  El proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .	Nombre del Contrato	
Emplazamiento del Proyecto  Región de Ñuble Provincia de Punilla Comunas: Coihueco y San Fabián  Presupuesto Oficial Estimado de la Obra  Superficie del Proyecto  2.714,3 há  Nombre del Concesionario  Nombre del Concesionario  Accionistas del Concesionario  Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile (99,997%) Alexis Orlando Roa Castillo (0,003%)  Decreto de Adjudicación  Decreto de Adjudicación  Descreto de Concesión  Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile (99,997%) Alexis Orlando Roa Castillo (0,003%)  D.S. MOP N° 152 del 21.03.2016, publicado en el Diario Oficial el 22.06.2016.  Plazo de Concesión  45 años (540 meses)  Sin definición por actual situación del contrato.  Puesta en Servicio Provisoria de la Obra (PSP)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  Término de la Concesión  Inspector Fiscal Titular  Sr. Alex Leighton González  Sr. Renato Gaete Menéndez  CyD Ingeniería Limitada (Ex Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda.)  Modificaciones al Contrato  No tiene  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  El proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental RCA N°018/2010.  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .	Tipología	Edificación Pública y Equipamiento Urbano
Emplazamiento del Proyecto Provincia de Punilla Comunas: Coihueco y San Fabián Presupuesto Oficial Estimado de la Obra  Superficie del Proyecto 2.714,3 há  Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A.  Actionistas del Concesionario Accionistas del Concesionario Decreto de Adjudicación Decreto de Adjudicación Decreto de Concesión Accionistas del Concesionario Decreto de Adjudicación Decreto de Adjudicación Decreto de Concesión Decreto de Califocación Decreto de Concesión Decreto de Conces	Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Estimado de la Obra  Superficie del Proyecto  2.714,3 há  Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A.  Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile (99,997%) Alexis Orlando Roa Castillo (0,003%)  Decreto de Adjudicación  Decreto de Adjudicación  Decreto de Concesión  As años (540 meses)  Sin definición por actual situación del contrato.  Puesta en Servicio Provisoria de la Obra (PSP)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  Término de la Concesión  Inspector Fiscal Titular  Inspector Fiscal Subrogante  Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  El proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .	Emplazamiento del Proyecto	Provincia de Punilla
Nombre del Concesionario  Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A.  Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile (99,997%) Alexis Orlando Roa Castillo (0,003%)  Decreto de Adjudicación  Decreto de Concesión  Decreto de Concesión  Plazo de Concesión  Sin definición por actual situación del contrato.  Puesta en Servicio Provisoria de la Obra (PSP)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  Término de la Concesión  Inspector Fiscal Titular  Inspector Fiscal Subrogante  Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidios  Subsidios  Sociedad Concesioni S.R.L. Agencia en Chile (99,997%)  Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile (99,997%)  Alexis Orlando Roa Castillo (0,003%)  D.S. MOP N° 152 del 21.03.2016, publicado en el Diario Oficial el 22.06.2016.  Plazo de Concesión  45 años (540 meses)  Sin definición por actual situación del contrato.  Puesta en Servicio Provisoria del contrato  Subsector Fiscal Situación  Fiscal de Alexa Leighton González  Sr. Renato Gaete Menéndez  CyD Ingeniería Limitada (Ex Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda.)  No tiene  El proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental RCA N°018/2010.  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .	•	UF 9.410.000 + IVA
Accionistas del Accionistas del Concesionario Accionistas del Concesionario Alexis Orlando Roa Castillo (0,003%)  Decreto de Adjudicación Decreto de Concesión Asía (540 meses)  Inicio de Obras  Inicio de Obras  Puesta en Servicio Provisoria de la Obra (PSP)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  Término de la Concesión  Inspector Fiscal Titular  Inspector Fiscal Subrogante  Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidios  Subsidios  Astaldi Concession S.R.L. Agencia en Chile (99,997%)  Alexis (P99,997%)  Alexis (P10,03,03)  Alexis (P99,997%)  Alexis (P99,997%)  Alexis (P10,03,03)  Alexis (P99,997%)  Alexis (P99,997%)  Alexis (P10,03,03)  Alexis (P10,03)  Alexis (P10,03,03)  Alexis (P10,03)  Alexis (P	Superficie del Proyecto	2.714,3 há
Accionistas del Concesionario  Puecreto de Adjudicación  Decreto de Adjudicación  D.S. MOP N° 152 del 21.03.2016, publicado en el Diario Oficial el 22.06.2016.  Plazo de Concesión  As años (540 meses)  Sin definición por actual situación del contrato.  Puesta en Servicio Provisoria de la Obra (PSP)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  Premino de la Concesión  Inspector Fiscal Titular  Inspector Fiscal Subrogante  Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Modificaciones al Contrato  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidios  El proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental RCA N°018/2010.  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .	Nombre del Concesionario	_
Decreto de Adjudicación  publicado en el Diario Oficial el 22.06.2016.  Plazo de Concesión  A5 años (540 meses)  Sin definición por actual situación del contrato.  Puesta en Servicio Provisoria de la Obra (PSP)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  Término de la Concesión  Inspector Fiscal Titular  Inspector Fiscal Subrogante  Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la Obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .		en Chile (99,997%) Alexis Orlando Roa Castillo
Inicio de Obras  Puesta en Servicio Provisoria de la Obra (PSP)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  1 año a contar de la PSP  Término de la Concesión  Inspector Fiscal Titular  Inspector Fiscal Subrogante  Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidio a la Construcción en Scuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la Obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .	Decreto de Adjudicación	publicado en el Diario Oficial el
del contrato.  Puesta en Servicio Provisoria de la Obra (PSP)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  Término de la Concesión  Inspector Fiscal Titular  Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidios  Subsidios  del contrato.  22.06.2026 (120 meses)  1 año a contar de la PSP  22.06.2061  Sr. Alex Leighton González  Sr. Renato Gaete Menéndez  CyD Ingeniería Limitada (Ex Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda.)  No tiene  El proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental RCA N°018/2010.  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .	Plazo de Concesión	45 años (540 meses)
de la Obra (PSP)  Puesta en Servicio Definitiva (PSD)  1 año a contar de la PSP  Término de la Concesión  Inspector Fiscal Titular  Sr. Alex Leighton González  Inspector Fiscal Subrogante  Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidios  El proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental RCA N°018/2010.  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .	Inicio de Obras	· ·
PSD)  Término de la Concesión  Inspector Fiscal Titular  Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidios  Subsidios  Tano a contar de la PSP  22.06.2061  Sr. Alex Leighton González  Sr. Renato Gaete Menéndez  CyD Ingeniería Limitada (Ex Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda.)  No tiene  El proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental RCA N°018/2010.  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .		22.06.2026 (120 meses)
Inspector Fiscal Titular  Inspector Fiscal Subrogante  Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .		1 año a contar de la PSP
Inspector Fiscal Subrogante  Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidios  Subsidios  Sr. Renato Gaete Menéndez  CyD Ingeniería Limitada (Ex Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda.)  No tiene  El proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental RCA N°018/2010.  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .	Término de la Concesión	22.06.2061
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidios  CyD Ingeniería Limitada (Ex Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda.)  No tiene  El proyecto cuenta con Resolución de Calificación Ambiental RCA N°018/2010.  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .	Inspector Fiscal Titular	Sr. Alex Leighton González
Asesoria a la Inspeccion Fiscal de Construcción  Modificaciones al Contrato  Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4 .	Inspector Fiscal Subrogante	Sr. Renato Gaete Menéndez
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4.		Dávila Ingenieros Consultores
Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto  Resolución de Calificación Ambiental RCA N°018/2010.  Subsidio a la Construcción en 5 cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4.	Modificaciones al Contrato	No tiene
cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados desde el pago de la cuota N° 4.		Resolución de Calificación
Página Web de la Concesión No tiene	Subsidios	cuotas de UF1.265.790 c/u, pagadas según el avance de la obra las 3 primeras, la 4.ta cuota a más tardar a los 180 días desde la PSP y, la 5.ta cuota a más tardar a los 365 días contados
	Página Web de la Concesión	No tiene

#### 2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "Concesión de la Obra Pública Embalse La Punilla" se emplaza en la Provincia de Punilla en la recientemente creada Región de Ñuble, específicamente en la cuenca del río Ñuble, emplazado 30 kms. aguas arriba de San Fabián de Alico y su función es mejorar la seguridad del riego para los usuarios del río Ñuble, generando un mayor caudal y controlando las crecidas, y ampliar el riego a nuevos usuarios.



#### 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto denominado "Concesión de la Obra Pública Embalse La Punilla" consiste en la construcción, mantención y explotación de un Embalse de regulación que permitirá asegurar y extender el riego en el valle del Río Ñuble, en las comunas de Chillán, Ñiquén, San Carlos y San Nicolás, y potencialmente en las comunas de San Fabián y Coihueco. Además, en forma paralela, considera la construcción de una Central Hidroeléctrica que alcanzaría a los 525 GWh, como promedio anual, y una capacidad de 94 MW a pie de presa.

La obra consiste en la construcción de una Presa tipo CFRD (Concrete Face Rockfill Dam), que en términos simples se define como un muro de enrocados y/o gravas permeables compactado con una pantalla de hormigón de entre 0,3 y 0,66 metros de espesor, ubicada en el paramento de aguas arriba. La pantalla descansará en su parte inferior sobre una losa de hormigón armado que se apoya sobre la roca. Tendrá una altura de muro aproximada de 137 metros, un volumen de almacenamiento total de 625 millones de m3 (de los cuales, 600 millones de m3 serán útiles) y 1.700 há de superficie inundada.

#### 4. PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Dentro de las obras necesarias que el concesionario deberá realizar para entregar el nivel de servicio



# CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA

**FEBRERO 2021** 

exigido en los documentos que conforman el Contrato de Concesión, se tienen a continuación:

- · Obras del Embalse:
  - Muro de la Presa
  - Obras Anexas a la Presa
    - Obras de Desvío (mínimo: 2 túneles y 2 ataguías)
    - Obras de Evacuación
    - Obras de Toma
    - Obras de Entrega a Riego
    - Obras de Desagüe de Fondo
- Obras Complementarias: Infraestructura Vial, Reposición Línea Eléctrica de Distribución y Obras Circundantes al Área de inundación:
  - Mejoramiento de Trazado Existente Ruta N-31
  - Caminos Perimetrales
  - Miradores
  - Obra de Desvío Quebrada Casa de Piedra
  - Camino de Acceso a la Presa
  - Camino de Acceso a Casa de Válvulas
  - Reposición Línea Eléctrica de Distribución
  - Casa de Control
  - Estación Meteorológica
- Obra Complementaria Estaciones Fluviométricas
- Obra Complementaria Ruta de Nieve Los Coltrohues
- Obra Complementaria Centro del Control del Embalse.

## 5. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Actualmente existen aproximadamente hectáreas con factibilidad de riego (sectores de las comunas de San Carlos, Chillán, Ñiquén, San Nicolás y Coihueco, en la reciente creada Región de Ñuble), pero producto de la disponibilidad natural del río sólo es posible regar con mucho esfuerzo y eficiencia un tercio de dicha superficie potencial, es decir, unas 20.000 hectáreas. Esta obra permitirá aumentar la seguridad de riego de las actuales 60.000 hectáreas con factibilidad de riego y permitirá la incorporación de 10.000 nuevas hectáreas, para posibilitar el riego a un total de aprox. 70.000 hectáreas con al menos un 85% de seguridad de riego. Por lo anterior, la materialización del proyecto permitirá que la actividad agrícola cambie en cuanto al tipo de cultivo y entregue nuevas oportunidades de cultivo, generando un fuerte impulso a comunas como San Carlos, Chillán, Ñiquén, San Nicolás, Coihueco y potencialmente a San Fabián.

Es importante recalcar que la actividad agrícola, es una de las actividades socioeconómicas más importantes de la nueva Región de Ñuble, la cual se verá triplicada con la construcción del embalse considerando:

- El aumento de la superficie efectivamente regada.
- El aumento de servicios de transporte y arriendo de maquinaria agrícola.
- El aumento de venta de insumos y asociados.
- El aumento de empleos disponibles por el incremento de superficies (permanentes y temporales).
- Detener la migración del pequeño agricultor a la ciudad, situación que cada vez es más recurrente.
- En general un desarrollo transversal del sector agropecuario y un aumento de empleos calificados (técnicos, ingenieros, etc.).

Otros beneficios importantes del futuro Embalse conciernen a:

- a) regular las crecidas del Río Ñuble, evitando los daños y costos involucrados, que se originan por inundaciones en las riberas del río, lo cual afecta directamente a los poblados de las riberas.
- b) fuente de acumulación de agua para el enfrentamiento de incendios forestales de la zona.
- desarrollo de otras actividades comerciales, como la turística (Compensaciones de forestación, Área de Protección para el Huemul y la Biodiversidad).

Además, el embalse La Punilla generará beneficios al sector eléctrico, ya que se estima que podría aportar aproximadamente 470 GWh anuales al Sistema Interconectado Central (SIC).

## 6. SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesión están definidos como: Servicios Básicos, Especiales Obligatorios y Complementarios.

#### Servicios Básicos

- Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua: consiste en la entrega de agua regulada a los Usuarios adquirentes del Derecho de Aprovechamiento de Aguas (DAA) del Fisco DOH, y que dará lugar a los contratos para cada tipo de acción que se definen en las BALI del contrato concesión.
- Servicios asociados a la conservación, reparación y operación de todas las obras que se encuentren en el Área de Concesión.

#### **Servicios Especiales Obligatorios**

 Servicios Especiales Obligatorios onerosos: consiste en Entrega Regulada de Aguas Permanentes y es un servicio a aquellos Usuarios que siendo propietarios de derechos de aprovechamiento de aguas de

# Dirección General de Concesiones Ministerio de Obras Públicas

# CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA

FEBRERO 2021

ejercicio permanente, consuntivo del río Ñuble, deseen contratar este servicio, siempre y cuando exista capacidad de almacenamiento en él, no se afecte el derecho de terceros, se respete lo establecido sobre la Regla de Operación y no altere el servicio definido en el punto anterior, estos dos últimos aspectos indicados en las BALI del contrato concesión.

 Servicios Especiales Obligatorios gratuitos: son aquellos servicios de Información al Público y de Sugerencias, Consultas y Reclamos, de acuerdo a lo indicado en las BALI, y el Servicio Especial Obligatorio de Facturación establecido en las mismas bases.

#### **Servicios Complementarios**

Las BALI del contrato señalan que Concesionario podrá proponer Servicios Complementarios en cualquier instante dentro del Plazo de la Concesión, salvo el de Producción de Energía Hidroeléctrica, que debió ser informado en el proceso de Licitación del contrato concesión, aspecto que fue informado por el concesionario, quedando dicho servicio autorizado con la adjudicación del contrato.

Para efectos del presente contrato concesión, se considerarán como Servicios Complementarios posibles de proponer por el Concesionario, los siguientes, teniendo presente las disposiciones legales que sean pertinentes:

a) Explotación Recreacional y Turística del Embalse
El Concesionario podrá habilitar y explotar, dentro
del área de la Concesión, servicios recreacionales,
turísticos u otros relacionados, tales que no se
opongan a la legislación chilena vigente, ni a los
servicios que deba prestar la Concesión
establecidos en las BALI del contrato. No obstante,
no serán permitidas actividades que atenten o
pongan en riesgo la seguridad de las obras, la
seguridad de las personas y los resultados de
calidad física y química del agua.

#### b) Producción de Energía Hidroeléctrica

El Concesionario podrá proponer servicios de producción o generación de energía hidroeléctrica, los cuales estarán siempre supeditados a la prestación prioritaria de los Servicios Básicos y Especiales Obligatorios señalados en las BALI que rigen el contrato concesión, y al cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente en todo momento.

c) Entrega Regulada de Aguas

La Sociedad Concesionaria podrá utilizar las Aguas bajo las condiciones que se señalan en el contrato concesión, debiendo siempre respetar el cumplimiento del Servicio Básico de Entrega Regulada de Agua establecido en las BALI del presente contrato.

El Servicio Complementario de Entrega Regulada de Aguas, consiste en el servicio de entrega de agua que prestará el Concesionario a los Usuarios que lo requieran, conforme a un perfil de entrega a convenir entre las partes.

#### d) Otros

El Concesionario podrá proponer habilitar y/o explotar otros servicios, siempre que ellos sean compatibles con la concesión, se trate de negocios lícitos de comercio, es decir, que no atenten contra la ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público, y, en caso que corresponda, estén de acuerdo con los instrumentos de regulación territorial correspondientes.

#### 7. HECHOS RELEVANTES

- Tercera presentación de Proyectos de Ingeniería de Detalle de las Obras del Embalse: En el período no se han recibido propuestas o comunicaciones relativas a la ingeniería del proyecto, ni se han recibido definiciones en aspectos básicos que permitan subsanar las observaciones, en particular respecto de aspectos de ingeniería básica relevantes, como lo es el comportamiento dinámico de la presa, de igual forma no se han presentado diseños que permitan la operación del embalse con las condiciones exigidas en las Bases de Licitación. Por lo anterior, se está a la espera de las presentaciones que debe efectuar la Sociedad Concesionaria.
- Presentación ante la Honorable Comisión Arbitral de la Declaración de Extinción del Contrato de Concesión: A raíz de los incumplimientos observados, tanto en la restitución de la garantía de construcción como del pago del saldo del capital suscrito, el MOP decidió presentar ante la H. Comisión Arbitral la Declaración de Extinción del contrato. En el intertanto, la Inspección Fiscal continúa en su labor de fiscalización del Contrato de Concesión

Con fecha 08.11.2019, la Comisión Arbitral emite Resolución respecto de la presentación de la Sociedad Concesionaria en que solicita la suspensión

# Dirección General de Concesiones Ministerio de Obras Públicas

# CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA

**FEBRERO 2021** 

del procedimiento por un lapso de 6 meses, invocando como causa el "Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y la República Italiana sobre Promoción y Protección de las Inversiones y su Protocolo" promulgado por D.S. N° 412, de Relaciones Exteriores, de fecha 5 de abril de 1995. En dicha presentación acompañó una carta dirigida a S.E. el Presidente de la República, de fecha 10 de octubre de 2019. En su Resolución, la H. Comisión Arbitral señala que, se niega lugar a la suspensión del procedimiento, en la forma pedida por la SC. En sesión de fines de mayo de 2020, la Comisión Arbitral resolvió recibir la causa a prueba, pero el proceso se encuentra suspendido debido al Régimen Jurídico de Excepción para los procesos judiciales por el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe producto de la enfermedad Covid-19 en Chile (Ley N° 21.226) y sólo podrá restablecerse transcurridos 10 días hábiles después de levantado el Estado de Excepción.

- Actividad de la SC está siendo desarrollada a un nivel mínimo exigible: Desde que la Sociedad Concesionaria (SCAP), reactivó su correspondencia con la Inspección Fiscal, el 07.01.2020, se observa que las actividades que desarrolla están encauzadas al funcionamiento de la Oficina de Asistencia Técnica y Profesional (OATP) con personal de turno en San Fabián y la mayoría del equipo desarrollando las labores a través de teletrabajo, como medida para el resguardo de la salud de sus profesionales y de las familias afectadas por causa de la presencia del Covid-19 en la región. En lo que respecta a la Ruta N-31, ésta ya no pertenece, temporalmente, al contrato y, por tanto, está fuera de las obligaciones de SCAP.

En lo que respecta a la correspondencia remitida por SCAP, informando de actividades realizadas en la ejecución del Plan de Desarrollo Social durante el mes de febrero de 2021, se recibieron sólo 6 cartas relacionadas a las gestiones realizadas por los profesionales de la OATP, aunque no las que corresponden al mes de enero y/o febrero, como tampoco realización de pagos de medidas del PDS.

 Desafectación de la Ruta N-31: De acuerdo a lo establecido en la Resolución DGC N° 2399 (E) que desafecta temporalmente el tramo concesionado en la ruta N-31, entre el Dm 42.720 y el Dm 75.922, y traspasa dicho tramo a la Dirección Regional de Vialidad de la región de Ñuble por el lapso máximo de 6 meses, prorrogable por otros 6 meses por una única vez, la mantención de dicho tramo continúa bajo la responsabilidad de esta última, ya que esta finalizaría sólo una vez que culmine los trabajos de mantención correspondientes, en cuyo caso, dicho tramo será nuevamente entregado a la Concesionaria con la suscripción de un Acta de Entrega.

Sin embargo, en el mes de febrero, la Concesionaria ha continuado programando personal y teniendo equipos disponibles para el mantenimiento de dicha ruta. Por lo que la Inspección Fiscal le remitió oficio ORD N° 2725, de fecha 19.02.2021, señalizándole que la mantención del personal y de los recursos de SCAP para seguir prestando los servicios en la ruta N-31 es una decisión propia, al no ser actualmente el responsable del mantenimiento del tramo desafectado.

#### 8. ESTADO PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

El contrato aún no cuenta con proyectos de ingeniería aprobados.

El Concesionario no ha realizado una nueva presentación de la Ingeniería de Detalle de las obras del embalse que atienda las recomendaciones del Panel Técnico de Concesiones y que permita cumplir con la exigencia del contrato de construir un embalse de 625 Hm3 de capacidad.

### 9. ESTADO AVANCE DE LA OBRA

El contrato aún no inicia obras.

# 10. MULTAS PAGADAS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA EN EL PERÍODO

En el mes de febrero 2021, la Sociedad Concesionaria no ha realizado pago de multas.

## 11. SUBSIDIOS Y COMPENSACIONES

A la fecha no hay subsidios pagados, como tampoco compensaciones. Sin embargo, los subsidios contemplados en el contrato son los que se observan en el cuadro a continuación:

N°	Valor Cuota U.F.	Fecha de Pago
1	1.265.790	A más tardar a los 180 días de aprobado avance 50%.
2	1.265.790	A más tardar a los 180 días de aprobado avance 70%.
3	1.265.790	A más tardar a los 180 días de aprobado avance 90%.



# CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA

**FEBRERO 2021** 

N°	Valor Cuota U.F.	Fecha de Pago
4	1.265.790	A más tardar a los 180 días desde la PSP.
5	1.265.790	A más tardar <b>a los 365 días contados desde el</b> pago de la cuota N° 4.

## 12. CURVA S

En el contrato aún no está presentado el Programa de Obras como tampoco hay inicio de obras. Por tanto, no hay curva S.

## 13. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

A continuación, se observa una foto de la maqueta virtual, ya que aún no hay inicio de obra.

