

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Red Biobío; Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota
Tipología del Contrato	Infraestructura Hospitalaria
Mandante del Contrato	Ministerio de Salud Subsecretaría de Redes Asistenciales Servicio de Salud Concepción Servicio de Salud Biobío
Emplazamiento del Proyecto	Región de Biobío Comunas de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota.
Presupuesto Oficial	UF 7.754.848
Volumen del Proyecto	569 camas.
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Hospitales Red Biobío S.A. (SCRBB)
Accionistas del Concesionario	Obrascón Huarte Lain S.A. Agencia Chile y Senda Infraestructuras S.L.U.
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N°193 de 15 de septiembre de 2021, Publicado en el Diario Oficial el 07 de diciembre de 2021.
Plazo de la Concesión	180 meses. Desde última APS
Inicio de Ejecución de las Obras	Por Definir.
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	04 de Julio de 2026 (correspondiente al Hospital de Nacimiento).
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	04 de julio de 2027
Término de la Concesión	10 de julio de 2041
Inspector Fiscal Titular	Arturo Díaz Palma
Inspector Fiscal Suplente	Jorge Maureira Frasier
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Consorcio R&Q-DRS Ltda.
Modificaciones al Contrato	No hay.
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto. Res.(E) :202208101	Santa Bárbara: Res. (E) N°223 Nacimiento: Res. (E) N°164 Coronel: Res. (E) N°143 Lota: Res. (E) N°144
Subsidios	Subsidio Fijo a la Construcción. Subsidio Fijo a la Operación. Subsidio Variable. Subsidio Fijos por concepto de Adquisición y reposición de Mobiliario NoClínico. Subsidios Fijos por concepto de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO



El proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2.3 de las Bases de Licitación, comprende cuatro Establecimientos de Salud: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota.

a) Hospital de Santa Bárbara

Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 37camas, y se ubicará en Avenida Federico Puga N.º 320, comuna de Santa Bárbara, Región del Biobío.

b) Hospital de Nacimiento

Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 47camas, y se ubicará en Avenida Julio Hemmelmann N.º 711, comuna de Nacimiento, Región del Biobío.

c) Hospital de Coronel

Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 353 camas, y se ubicará en calle Nueva Yobilo N.º 1650, comuna de Coronel, Región del Biobío.

d) Hospital de Lota

Este establecimiento de salud tendrá una capacidad de 132 camas, y se ubicará en calle Ruta 160 Bypass Lota N.º 4200, comuna de Lota, Región del Biobío.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto considera la reposición de 4 hospitales: 2 de baja complejidad (Santa Bárbara y Nacimiento), 1 de mediana complejidad (Lota) y 1 de alta complejidad (Coronel), en la Región de Biobío; ubicados en las comunas homónimas.

El proyecto comprende el desarrollo integral de diseños, ejecución de obras civiles asociadas, implementación integral de equipamiento clínico, administrativo e industrial, además de la explotación de Servicios Básicos y Especiales Obligatorios según lo descrito en el artículo 2.6 letras a) y b) de las Bases de Licitación para los establecimientos de salud de las ciudades de Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota, todas ubicadas en la Región del Biobío.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

El Hospital de Santa Bárbara Este establecimiento de salud tendrá servicios de hospitalización, atención ambulatoria (programada y de emergencia), unidades de apoyo diagnóstico y terapéutico (Imagenología, Laboratorio, Medicina Física, Rehabilitación y

Hemodiálisis), un Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM), un Hogar para la Madre Pehuenche y espacios de apoyo administrativo y logístico. Atenderá a la población correspondiente a las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío. Considerando unos 22 mil habitantes se proyecta una superficie de 12.240 m² aproximados, incluyendo en resumen de: 37 camas; 46 boxes de consultas médicas, dentales y no médicas; 1 pabellón de cirugía menor; y 1 sala de atención parto inminente; y Unidad de Hemodiálisis (6 sillones). Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 665.821

El Hospital de Nacimiento. El Hospital de Nacimiento contará con servicios de hospitalización, atención ambulatoria (programada y de emergencia), un Hospital de Día de Psiquiatría y espacios de apoyo administrativo y logístico. Como anexos tendrá también un jardín infantil. La población beneficiada con este proyecto se estima en unas 36.000 personas, atendiendo a las comunas de Nacimiento y Negrete. Su superficie proyectada es de 12.096 m² conteniendo principalmente: 47 Camas; 50 boxes de consultas médicas, dentales y no Médicas; 1 pabellón Cirugía Menor; 1 sala de Atención de Parto Inminente; Hospital de Día Psiquiatría; y Servicio de Urgencia, entre otros. Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 712.447

El Hospital de Coronel. Este hospital se describe como un centro asistencial de complejidad alta, con dotación de camas de cuidados básicos, medios y de paciente crítico. Dispondrá de quirófanos y salas de atención integral del parto; áreas de procedimientos de especialidades; de consultas médicas; Atención de Salud Mental; unidad de emergencia y de apoyo diagnóstico y terapéutico de Imagenología, Laboratorio, Medicina Física, Rehabilitación, Anatomía Patológica y Farmacia. Se espera absorber la demanda de una población aproximada de 308.000 personas, inscritas en las comunas de Coronel, San Pedro de la Paz, y Santa Juana. Se proyecta una superficie estimada de 81.469 m². Tendrá en general la siguiente capacidad: 353 Camas, de las cuales 60 serán de Cuidados básicos, 257 de paciente medio y 36 de paciente crítico; contará también con 117 boxes de consultas médicas, dentales y no Médicas; 14 Salas de procedimientos; 9 quirófanos; 3 salas de atención integral del parto; Hospital de Día Psiquiatría para 30 pacientes; Unidad de Hemodiálisis con 19 estaciones; y Servicio de Urgencia. Como espacios anexos tendrá sala cuna, auditoria, áreas técnicas, sala eléctrica y grupo electrógeno, sala de calderas, sala de gases clínicos, estanques de acumulación de agua potable, extinción de incendios y agua tratada. Contará también con estanque de combustible, central de traslado y servicios externos. Cuenta con helipuerto para el traslado rápido de pacientes, entre otros. Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 4.217.713

El Hospital de Lota Este proyecto es un establecimiento de salud de complejidad mediana, con dotación de camas de cuidados básicos y medios. Dispondrá de Quirófanos y salas de atención integral de parto; áreas de procedimientos de especialidades; consultas médicas y odontológicas; atención de Salud Mental; hemodiálisis; unidades de emergencia, apoyo de diagnóstico y terapéutico; tales como Imagenología, Laboratorio, Medicina Física y Rehabilitación, Anatomía Patológica y Farmacia. Este programa, dará atención de salud a la población de unas 48.000 personas de la comuna de Lota y aledañas. Se proyecta una superficie estimada de 42.000 m², incorporando 132 Camas; 42 boxes de consultas médicas, dentales y no Médicas; 20 Salas de procedimientos; 5 quirófanos; sala de atención integral del parto;

Hospital de Día Psíquica para 10 pacientes; Unidad de Hemodiálisis con 6 estaciones; y Servicio de Urgencia, entre otros. Cuenta también con un Helipuerto para traslado de pacientes en la cubierta del edificio. Alcanzando un presupuesto estimado de UF. 2.158.867

5.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

La población del área de influencia de los 4 establecimientos involucra un total aproximado de 414 mil beneficiarios.

En estos establecimientos de salud se entregará atenciones de salud de baja a mediana y alta complejidad, tanto en el ámbito hospitalario (Atención Cerrada) como el ambulatorio (Consultas médicas, no médicas, procedimientos y atención de urgencia), con el objeto de mejorar la capacidad resolutive de los mismos, satisfaciendo de manera más integral las necesidades de salud de su área de cobertura, y pudiendo así cumplir de manera oportuna y de calidad con los compromisos que el Estado tiene con sus beneficiarios (GES). Considera el diseño, construcción y mantenimiento de las nuevas dependencias de estos edificios además de la provisión, reposición, montaje y mantenimiento del equipamiento médico y mobiliario.

La reposición de los hospitales resulta necesaria, debido al deterioro por antigüedad de los edificios, al crecimiento de la población beneficiaria, y su no adecuación a las necesidades normativas actuales.

6.- SERVICIOS

- **Servicios Básicos**
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y Mobiliario asociado a la infraestructura.
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico.
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico.
- **Servicios Especiales Obligatorios**
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- **Servicios Complementarios**
- Instalación y explotación de Máquinas Dispensadoras.

7.- HECHOS RELEVANTES

7.1.- Hospital de Santa Bárbara. Hospital de Nacimiento. Hospital de Lota.

- **Primera Entrega Parcial de Ingeniería:** La SCRBB realizó la primera entrega parcial de ingeniería, por medio de la carta N°23 de fecha 25 de febrero de 2022, para los tres hospitales, y su aprobación por parte del IF, con el V°B° de Los Servicios de Salud de Biobío y Concepción fue el 28 de marzo de 2022, mediante los Ord, N° 22, 23 y 24.
- **Segunda Entrega Parcial de Ingeniería:** La SCRBB mediante cartas N°45, 46 y 47, de fecha 27 de abril de 2022, realizó el ingreso de la segunda entrega parcial de la ingeniería. Con fecha 08 de julio de 2022, el Inspector Fiscal, luego de la Rev. B y contando con el V°B° de Los Servicios de Salud de Biobío y Concepción, aprobó la

segunda entrega de la ingeniería, mediante los Ord. N° 37, 39 y 40.

- **Tercera Entrega Parcial de Ingeniería:** La SCRBB por medio de las cartas N°95, 96 y 97 de fecha 26 de agosto de 2022, envió al Inspector Fiscal, la tercera entrega parcial de ingeniería. Esta tercera entrega, ha sufrido diferentes revisiones, a la fecha, el pasado 20 de abril el Inspector Fiscal, envió a la SCRBB por medio de los Ord N°26-27 y 28, las observaciones a la Rev. E, otorgando 60 días para subsanarlas, lo que implica fecha máxima de respuesta el 19-06-2023

El resumen de las entregas parciales de ingeniería, para los recintos de Santa Bárbara, Nacimiento y Lota, se entrega a continuación:

HOSPITALES	HOSPITAL SANTA BARBARA		HOSPITAL NACIMIENTO		HOSPITAL LOTA		
	ITEM	FECHA	N° DOC.	FECHA	N° DOC.	FECHA	N° DOC.
Inicio Concesión		07-12-2021		07-12-2021		07-12-2021	
Ingreso 1a. Entrega. 80 días		25-02-2022	SC 23-2022	25-02-2022	SC 23-2022	25-02-2022	SC 23-2022
Aprobación 1a. Entrega.		28-03-2022	IF 22-2022	28-03-2022	IF 23-2022	28-03-2022	IF 24-2022
Ingreso 2a. Entrega. 30 días.		27-03-2022	SC 45-2022	27-03-2022	SC 46-2022	27-03-2022	SC 47-2022
Observaciones 2a. Entrega		27-04-2022	IF 30-2022	27-04-2022	IF 31-2022	27-04-2022	IF 32-2022
Respuesta a Obs. 2a Entrega		24-06-2022	SC 64-2022	24-06-2022	SC 65-2022	24-06-2022	SC 66-2022
Aprobación 2a. Entrega		08-07-2022	IF 40-2022	08-07-2022	IF 39-2022	08-07-2022	IF 37-2022
Ingreso 3a. Entrega Rev. A 50 días.		27-08-2022	SC 95-2022	27-08-2022	SC 96-2022	27-08-2022	SC 97-2022
Observaciones 3a. Entrega Rev. A		26-08-2022	IF 51-2022	26-08-2022	IF 52-2022	26-08-2022	IF 53-2022
Ingreso 3a. Entrega Rev. B		13-09-2022	SC 110-2022	13-09-2022	SC 111-2022	13-09-2022	SC 112-2022
Observaciones 3a. Entrega Rev. B		30-09-2022	IF 56-2022	30-09-2022	IF 57-2022	30-09-2022	IF 58-2022
Respuesta a Obs. 3a Entrega Rev. C		14-10-2022	SC 131-2022	14-10-2022	SC 132-2022	14-10-2022	SC 133-2022
Observaciones 3a. Entrega Rev. C		11-11-2022	IF 70-2022	11-11-2022	IF 71-2022	11-11-2022	IF 72-2022
Respuesta a Obs. 3a Entrega Rev. D		25-11-2022	SC 162-2023	25-11-2022	SC 163-2023	25-11-2022	SC 164-2023
Observaciones 3a. Entrega Rev. D		24-01-2023	IF 13-2023	24-01-2023	IF 14-2023	24-01-2023	IF 15-2023
Respuesta a Obs. 3a Entrega Rev. E		07-02-2023	SC 197-2023	07-02-2023	SC 198-2023	07-02-2023	SC 199-2023
Observaciones 3a. Entrega Rev. E		06-04-2023	IF 26-2023	06-04-2023	IF 27-2023	06-04-2023	IF 28-2023
Respuesta a Obs. 3a Entrega Rev. F		19-06-2023	19-06-2023*	19-06-2023*	19-06-2023*	19-06-2023*	19-06-2023*
Aprobación de Entregas Parciales		03-07-2023*	03-07-2023*	03-07-2023*	03-07-2023*	03-07-2023*	03-07-2023*

*Fechas proyectadas

7.2.- Hospital de Coronel

El Hospital de Coronel, por su tamaño y calificación, tiene tiempos distintos de desarrollo, a los anteriores hospitales.

- **Primera Entrega Parcial de Ingeniería:** La realizó la SCRBB, mediante carta N°32 de fecha 17 de marzo de 2022. La aprobación del Inspector Fiscal, con el V°B° del Servicio de Salud de Concepción, se realizó mediante Ord. N°25 de fecha 18 de abril de 2022.
- **Segunda Entrega Parcial de Ingeniería:** Entregada por la SCRBB mediante carta N° 56 de fecha 07 de junio de 2022, la Sociedad Concesionaria ingresó la segunda entrega parcial de ingeniería. Mediante Ord. N°46 de fecha 22 de agosto de 2022, el Inspector Fiscal, luego de recibir el visto bueno del Servicio de Salud de Concepción, procedió a "Aprobar con Alcances", indicando a la Sociedad Concesionaria que debe considerarse en forma previa, a la "Tercera Entrega", los alcances enunciados en el adjunto del Ord. Citado.
- **Tercera Entrega Parcial de Ingeniería:** Mediante carta N°124 de fecha 21 de octubre de 2022, la Sociedad Concesionaria ingresó la tercera entrega parcial de ingeniería, la cual se encuentra en revisión por parte de los Servicios de Salud, el MINSAL y la AIF. El pasado 10 de abril, el Inspector Fiscal, en conjunto con el Servicio de Salud de Concepción, emitieron las observaciones a la Rev. C y se enviaron a la SCRBB mediante Ord. N°25, otorgando 60 días para su respuesta, lo que implica fecha máxima de respuesta el 09-06-2023

El resumen de las entregas parciales de ingeniería, para este recinto, se entrega a continuación:

HOSPITALES	HOSPITAL CORONEL		
	ITEM	FECHA	N° DOC.
Inicio Concesión		07-12-2021	
Ingreso 1a. Entrega. 80 días		17-03-2022	SC 32-2022
Aprobación 1a. Entrega.		17-03-2022	IF 25-2022
Ingreso 2a. Entrega. 30 días.		18-04-2022	IF 25-2022
Observaciones 2a. Entrega		07-06-2022	SC 56-2022
Respuesta a Obs. 2a Entrega		07-06-2022	IF 37-2022
Aprobación 2a. Entrega		27-07-2022	SC 87-2022
Ingreso 3a. Entrega Rev. A 50 días.		se complementa con 08-08-2022	se complementa con SC 89-2022
Observaciones 3a. Entrega Rev. A		22-08-2022	IF 46-2022
Observaciones 3a. Entrega Rev. B		21-10-2022	SC 124-2022
Observaciones 3a. Entrega Rev. B		21-10-2022	SC 124-2022
Observaciones 3a. Entrega Rev. A		11-11-2022	IF 65-2022
Observaciones 3a. Entrega Rev. B		10-01-2023	SC 153 - 2023
Observaciones 3a. Entrega Rev. B		24-01-2023	IF 10 - 2023
Observaciones 3a. Entrega Rev. C		24-03-2023	SC 191 - 2023
Observaciones 3a. Entrega Rev. C		10-04-2023	IF 25 - 2023
Observaciones 3a. Entrega Rev. C		09-06-2023*	IF 25 - 2023

*Fechas proyectadas

8.- Proyecto Definitivo

8.1.- Hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento y Lota.

El 03 de octubre de 2022, la Sociedad Concesionaria, dando cumplimiento a lo especificado en las Bases del Contrato, ingresó la primera entrega del proyecto definitivo, de los hospitales de Santa Bárbara, Nacimiento y Lota.

Cabe mencionar que dicha presentación, se hace sin contar a la fecha con la aprobación de la tercera entrega parcial de ingeniería, lo que significa, que esta entrega definitiva del proyecto, no da la certeza de contar con un proyecto acabado en su ingeniería de detalle, lo que conllevará a realizar iteraciones simultáneas con la entrega parcial 3, de estos hospitales.

En mayo, la SCRBB entregó la respuesta a las observaciones hechas por el Inspector Fiscal en Rev. C, a la cual se le realizaron nuevas observaciones, las cuales fueron despachadas por el Inspector Fiscal por medio del Ord. N° 32 de fecha 24-05-2023, otorgando 60 días para su respuesta, lo que implica fecha máxima de respuesta el 23-07-2023

El estado de las entregas del proyecto definitivo, se resume a continuación:

HOSPITALES	HOSPITAL SANTA BARBARA		HOSPITAL NACIMIENTO		HOSPITAL LOTA	
	ITEM	FECHA	N° DOC.	FECHA	N° DOC.	FECHA
PROYECTO DEFINITIVO	300 días		300 días		400 días	
Entrega Proyecto Definitivo	03-10-2022	SC 113-2022	03-10-2022	SC 113-2022	03-10-2022	SC 113-2022
Obs. Proyecto Definitivo	02-11-2022	IF 62-2022	02-11-2022	IF 64-2022	02-11-2022	IF 63-2022
Respuesta Obs. Proyecto Def. Rev. B	01-03-2023	SC 180-2023	01-03-2023	SC 180-2023	01-03-2023	SC 180-2023
Observaciones Proy. Def. Rev. B	16-03-2023	IF 21-2023	16-03-2023	IF 21-2023	16-03-2023	IF 21-2023
Respuesta Obs. Proyecto Def. Rev. C	15-05-2023	SC 218-2023	15-05-2023	SC 218-2023	15-05-2023	SC 218-2023
Observaciones Proy. Def. Rev. C	24-05-2023	IF 32-2023	24-05-2023	IF 32-2023	24-05-2023	IF 32-2023
Respuesta Obs. Proyecto Def. Rev. D	23-07-2023		23-07-2023		23-07-2023	
Aprobación del Proyecto Definitivo	18-07-2023*		18-07-2023*		18-07-2023*	

* Fechas proyectadas

8.2.- Hospital de Coronel

El 11 de enero de 2023, la Sociedad Concesionaria, dando cumplimiento a lo especificado en las Bases del Contrato, ingresó la primera entrega definitiva del proyecto del Hospital de Coronel, para lo cual se establecían 400 días corridos desde la fecha de inicio del contrato, estableciendo esta fecha, como máxima para hacer la presentación.

Cabe mencionar que dicha presentación, se hace sin contar a la fecha con la aprobación de la tercera entrega parcial de ingeniería, lo que significa, que esta entrega definitiva del proyecto, no da la certeza de contar con un proyecto acabado en su ingeniería de detalle, lo que conllevará a realizar iteraciones simultáneas con la entrega parcial 3, de este hospital.

En mayo, la SCRBB hizo entrega de las respuestas a las observaciones, realizadas por el Inspector Fiscal, en Rev. B. Entrega que fue observada y remitida a la SCRBB, por medio del Ord. N° 29 con fecha 24-05-2023, otorgando 60 días para su respuesta, lo que implica fecha máxima de respuesta el 23-07-2023

HOSPITALES	HOSPITAL CORONEL	
	ITEM	N° DOC.
PROYECTO DEFINITIVO	300 días	
Entrega Proyecto Definitivo	11-01-2023	SC 154 - 2023
Obs. Proyecto Definitivo	10-02-2023	IF 16-2023
Respuesta Obs. Proyecto Def. Rev. B	11-05-2023	SC 215 - 2023
Observaciones Proy. Def. Rev. B	24-05-2023	IF 29 - 2023
Respuesta Obs. Proyecto Def. Rev. C	23-07-2023	
Observaciones Proy. Def. Rev. C	06-08-2023	
Respuesta Obs. Proyecto Def. Rev. D	05-10-2023	
Aprobación del Proyecto Definitivo	25-11-2023*	

Otros Hechos Relevantes Ocurridos en el Mes

• Hospital de Santa Bárbara

- Las respuestas a las observaciones realizadas al IMIV del Hospital de Santa Bárbara están siendo puestas en conocimiento, para comentarios y respuestas, por parte de la SEREMITT a los organismos sectoriales pertinentes, para luego resolver y emitir su pronunciamiento.

En relación con este tema, el pasado 4-05-2023, se reunieron por video conferencia los señores: Inspector Fiscal contrato Red Biobío, personal de la Dirección de Transporte Regional, y delegados de la Municipalidad; los cuales concluyeron que respecto al IMIV de los hospitales de Santa Bárbara y nacimiento, no existen grandes observaciones que puedan generar grandes impactos al proyecto

- En el período, y coordinado por el SSRBB, se realizó la ceremonia Mapuche "Nguillatun de Machi", que se traduce "Limpieza de la Tierra", la cual se realizó en las dependencias donde se construirá el Hospital de Santa Bárbara los días sábado 27 y domingo 28 de mayo 2023.
- El pasado 15 de marzo de 2023, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Bárbara, otorgó la Autorización de Obras Preliminares Y/O demolición. El pasado 7-03-2023 Essbio entregó el certificado de factibilidad para conectar instalaciones sanitarias. Por lo anterior el IF, mediante Oficio IF: N°50-2023 de fecha 23.05.2023 autorizó el inicio de obras relacionadas con los trabajos previos, es decir, instalaciones de faenas, escarpes y excavaciones.

• Hospital de Nacimiento

- Las respuestas a las observaciones realizadas al IMIV del Hospital de Nacimiento están siendo puestas en conocimiento, para comentarios y respuestas, por parte de la SEREMITT a los organismos sectoriales pertinentes, para luego resolver y emitir su pronunciamiento.
- El pasado 27-03-2023, la Dirección de Obras Municipales de Nacimiento, otorgó el permiso de edificación Obra Nueva. El 21-03-2023 la Secretaría Regional Ministerial de Salud por medio de la Resolución N° 230898813 otorgó la resolución Sanitaria para este recinto de salud. Por lo anterior, mediante Oficio IF: N°49-2023 de fecha 23.05.2023 el Inspector Fiscal autorizó el inicio de obras relacionadas con los trabajos previos, es decir, instalaciones de faenas definitivas, escarpes y excavaciones, así como del traslado de instalaciones asociadas al Plan de Obras Preliminares en las zonas 1 y 10.

• Hospital de Coronel

- La SCRBB se encuentra trabajando en la respuesta a las observaciones hechas al IMIV. Falta definir criterios de intervención en la Ruta 160, en relación con la dirección de los flujos. Este documento aprobado se requiere para obtener el permiso de construcción.
- Con fecha 04.04.2023 se efectuó el ingreso al portal del CMM del Formulario de Solicitud de Caracterización Arqueológica del proyecto de Coronel, y el Consejo de Monumentos Nacionales ha emitido, dentro del plazo reglamentario, el ORD.: 2334 de fecha 30.05.2023, mediante el cual otorga permiso (con indicaciones) para la caracterización arqueológica en torno a hallazgo no previsto en el sitio denominado "HANP-HC-01".

• **Hospital de Lota**

- Mediante OFICIO IF: N°051-2023 de fecha 24.05.2023, el Inspector Fiscal aprueba el sitio de relocalización de los recursos religiosos propuesto en carta SCRBB/IF/173/2023 (de fecha 29.03.2023), lo que permite iniciar los trabajos de traslado en conformidad a los lineamientos del Plan de relocalización aprobado.
- Se encuentra en estudio la propuesta de acceso provisorio presentada por la SCRBB para el acceso a la obra, por la ruta 160 y camino el Patagual.
- En relación con la duplicidad de área de las concesiones Hospitales Biobío y Ruta 160, se reunieron los dos inspectores Fiscales y acordaron, no intervenir el terreno hasta contar con el estudio de la ingeniería de detalle terminado y aprobado, para definir los pasos a seguir.



Terreno del Hospital de Coronel, con cerramiento perimetral.

9.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA.



Terreno. Hospital de Santa Bárbara. Cerramiento perimetral



Terreno del Hospital de Lota, cerramiento perimetral.



Cerramiento perimetral en el terreno del Hospital de Nacimiento