

1 ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral	
Mandante	Servicio de Salud del Maule	
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Red Maule S.A.	
Decreto de Adjudicación	N°147, del 01 de diciembre de 2020	
Publicación Diario Oficial	27 de marzo de 2021	
Inicio de Concesión	27 de marzo de 2021	
Plazo de Concesión	30 semestres desde la APS (Autorización de Pago de Subsidios)	
Modificación de Contrato	Resolución N°077, del 19 de octubre de 2022	
Plazo modificado	233 días adicionales	
Inicio Etapa Construcción	27 de marzo de 2021	
Emplazamiento	Comunas: Cauquenes, Parral y Constitución, Región del Maule	
Presupuesto Oficial para la Construcción	UF 6.634.394 (MM USD 244)	
- Hospital de Cauquenes	UF	2.411.071
- Hospital de Constitución	UF	2.112.605
- Hospital de Parral	UF	2.110.718
Adquisición Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico	Cauquenes	UF 484.471
	Constitución	UF 435.573
	Parral	UF 422.992
Adquisición Mobiliario No Clínico	Cauquenes	UF 21.216
	Constitución	UF 20.332
	Parral	UF 19.947
Inspector Fiscal	Rodrigo Morales Ortega	
IF Subrogante	Ignacio Gysling Vidal	
Asesoría AIF	Prosiga Faraggi S.A.	

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO

El lugar de emplazamiento de cada hospital estará ubicado en las ciudades de Cauquenes, Constitución y Parral.

A partir de las coordenadas señaladas en el art. 2.2 del Anexo Complementario de las Bases Técnicas de las Bases de Licitación, se define el área de concesión para cada hospital.



Hospital de Cauquenes: Yungay 1111, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule



Hospital de Constitución: Calle Río Maule s/n, comuna de Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule



Hospital de Parral: Camino a Catillo 420, ruta L-128, comuna de Parral, Provincia de Linares, Región del Maule

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Artículo 2.6, Bases tipo: servicios que debe prestar la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Explotación para los hospitales:

a) Servicios Básicos:

a.1 Mantenimiento y Operación de Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario.

a.2 Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico

a.3 Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico

b) Servicios Especiales Obligatorios:

b.1 Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico

b.2 Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico

c) Servicios Complementarios

c.1 Instalación y Explotación Máquinas Dispensadoras

La instalación y explotación de máquinas dispensadoras no es obligación, sujeto a la determinación de la SC.

Hospital de Cauquenes	136 camas	40.799 m2
Hospital de Constitución	111 camas	37.514 m2
Hospital de Parral	121 camas	39.253 m2

2 AVANCES DE PROYECTO

HCQ:

- Se encuentra aprobado la Totalidad del Proyecto Definitivo con alcances, mediante el ORD. HCQ N°295/23 del 17-10-2023.

- La SCRМ presenta la entrega consolidada de especialidades mediante carta SCRМ-HCQ-IF-560 del 23-11-2024.

HCN:

- Se encuentra aprobado la Totalidad del Proyecto Definitivo con alcances, mediante el ORD. HCN N°340/23 del 31-01-2024.

- La SCRМ presenta la entrega consolidada de especialidades mediante carta SCRМ-HCN-IF-612 del 29-11-2024.

HPR:

- Se encuentra aprobado la Totalidad del Proyecto Definitivo con alcances, el ORD. HPR N°274/23 del 17-10-2023.

- La SCRМ presenta la entrega consolidada de especialidades mediante carta SCRМ-HPR-IF-541 del 23-11-2024.

Informes de Mitigación Vial (IMIV)

	Dirección de Tránsito: Proyecto de Señalización y Demarcación	Unidad Operativa de Control de Tránsito: Proyecto de Semaforización	Serviu: Proyecto de Pavimentación, Aceras y Accesos
HCQ	aprobado	aprobado	pendiente
HCN	pendiente	aprobado	pendiente
HPR	aprobado	aprobado	aprobado

3 AVANCES DE OBRAS

Hospital de Cauquenes

El avance físico real al 31 de enero de 2025 es de un 74,2071%



Hospital de Constitución

El avance físico real al 31 de enero de 2025 es de un 64,3035%.



Hospital de Parral

El avance físico real al 31 de enero de 2025 es de un 71,9966%.



4 COMITÉ COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

El día 29 de enero de 2025 se realizó la cuadragésima quinta reunión del Comité de Coordinación de Construcción.

5 COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN

En sesión CTAR N°52, del día 16 de enero de 2025, se revisa el proceso de cotización del Grupo Compra N°1 para la obtención de CNO. Contempla 58 tipos de equipos, de los cuales se recibieron ofertas para 49 tipos de equipos, por lo que 9 del total no cuentan con una cotización en esta entrega de resultados.

En esta sesión se otorgaron un total de 44 CNO, para un total de 34 tipos de equipos. Queda pendiente la validación por parte de los referentes clínicos flexibilizar algunas características de las especificaciones técnicas y realizar un proceso de consultas a los proveedores para un total de 12 tipos de equipos.

En sesión CTAR N°53, del día 28 de enero de 2025 se termina de revisar lo pendiente relativo al proceso de cotización del Grupo de Compra N°1, donde se otorgan 7 CNO para 7 tipos de equipos.

En sesión CTAR N°54, del viernes 7 de febrero de 2025 se lleva a cabo la revisión del proceso de cotización del Grupo de Compra N°4 para la obtención de CON. Este proceso contempla 4 tipos de equipos, de los cuales todos recibieron ofertas.

6 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO

La SCRМ hizo entrega de nuevas órdenes de compra para EMMC (considerar fecha hasta el 30 de enero de 2025). A continuación, se presenta un resumen:

EMMC	Tipos de Equipos	Órdenes de Compra
Cot. Grupo1	84	20
Cot. Grupo2	56	17
Cot. Grupo3	1	1

Para el instrumental, la SCRМ entregó una orden de compra para la caja de instrumental quirúrgico especialidades y para dos cajas de instrumental dental.

7 PREVENCIÓN DE RIESGOS

Se controla el cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos.

Charla de Inducción a trabajadores nuevos



Charla Integrales



Caminata de Seguridad



8 MATERIAS MEDIOAMBIENTALES Y TERRITORIALES

Planes de Gestión Sustentable

Carta	Fecha	Materia	Oficio Aprobación	Fecha Oficio
SCRМ-HCQ-IF-031	10-12-2021	HCQ	ORD HCQ_019	21-12-2021
SCRМ-HCN-IF-025	10-12-2021	HCN	ORD HCN_016	21-12-2021
SCRМ-HPR-IF-022	10-12-2021	HPR	ORD HCN_017	21-12-2021

Se controlan áreas donde se realizan mejoras en control de residuos no peligrosos y escombros.

Se realiza constante humectación de caminos para reducir el polvo en suspensión.

Gestión con Comunidad



9 REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA

El 30.01.2025 se termina la revisión H, que trabajo en jornadas con los equipos referentes del SSM y los Hospitales de la Red; HCN, HCQ y HPR.

El SSM hará entrega de un consolidado (Planilla) con las observaciones y alcances a destacados en la revisión H

10 PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN

Con fecha 09 de enero 2025, mediante Ord N°734 / 2025 el Inspector Fiscal se pronuncia, respecto a los Programas Anuales de Prestaciones de Servicios Rev. A (PPS) y los Planes Anuales de Prestaciones de Servicios Rev. A (PAPS).

Con fecha 24 de enero 2025, mediante carta se remite SCR-M-IF-840 Programas Anuales de Prestaciones de Servicio Rev. B y SCR-M-IF-841 Planes Anuales Prestaciones de Servicio Rev. B.

11 ACREDITACIÓN SANITARIA

El proceso se encuentra en sus etapas iniciales, enfocándose en la priorización de las autorizaciones sanitarias más urgentes y la planificación detallada de los plazos para la revisión y aprobación de las AS de los servicios y unidades hospitalarias. La clave para el éxito de este proceso será la coordinación continua entre todas las partes involucradas, para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos y de las normativas sanitarias vigentes.

12 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL

Hospital	N° Póliza	Monto Asegurado	Endoso	Compañía	Vencimiento
HCQ	6024375	UF 35.000	15558	Chubb Seg. Chile	14/09/2025
HCN	6024373	UF 30.000	15559	Chubb Seg. Chile	14/09/2025
HPR	6024374	UF 30.000	15550	Chubb Seg. Chile	14/09/2025

13 SEGUROS POR CATÁSTROFE

Hospital	N° Póliza	Emisora	Monto Asegurado	Vigencia
HCQ	6006512	Chubb Seg. Chile	U. F. 2.411.071	07/07/2025
HCN	6006506	Chubb Seg. Chile	U. F. 2.111.605	07/07/2025
HPR	6006505	Chubb Seg. Chile	U. F. 2.110.718	07/07/2025

14 BOLETA DE GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN

Hospital	N° de Boletas	Hospital	N° de Boletas	Hospital	N° de Boletas
60% avance UF 10.500	914650-5	35% avance UF 11.500	012879-2	60% avance UF 9.000	914601-0
	914650-2		012879-0		914600-9
	914650-0		012933-2		914600-8
	914601-5		012933-1		914650-4
	914649-0		012932-9		914649-4

RED MAULE: HOSPITAL DE CAUQUENES, HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN Y HOSPITAL DE PARRAL

Enero 2025

Aprobadas Memorándum N°412, del 21-10-2024	914649-9	Aprobadas: pendiente	012932-0	Aprobadas Memorándum N°406, del 16-10-2024	914649-1
	914602-2		012931-9		914648-4
	914601-7		012931-7		914648-6
	914601-6		012931-4		914648-7
	914602-6		012881-6		914648-9