

1 ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral	
Mandante	Servicio de Salud del Maule	
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Red Maule S.A.	
Decreto de Adjudicación	N°147, del 01 de diciembre de 2020	
Publicación Diario Oficial	27 de marzo de 2021	
Inicio de Concesión	27 de marzo de 2021	
Plazo de Concesión	30 semestres desde la APS (Autorización de Pago de Subsidios)	
Modificación de Contrato	Resolución N°077, del 19 de octubre de 2022	
Plazo modificado	233 días adicionales	
Inicio Etapa Construcción	27 de marzo de 2021	
Emplazamiento	Comunas: Cauquenes, Parral y Constitución, Región del Maule	
Presupuesto Oficial para la Construcción	UF 6.634.394 (MM USD 244)	
- Hospital de Cauquenes	UF	2.411.071
- Hospital de Constitución	UF	2.112.605
- Hospital de Parral	UF	2.110.718
Adquisición Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico		
	Cauquenes	UF 484.471
	Constitución	UF 435.573
	Parral	UF 422.992
Adquisición Mobiliario No Clínico		
	Cauquenes	UF 21.216
	Constitución	UF 20.332
	Parral	UF 19.947
Inspector Fiscal	Rodrigo Morales Ortega	
IF Subrogante	Ignacio Gysling Vidal	
Asesoría AIF	Prosiga Faraggi S.A.	

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO

El lugar de emplazamiento de cada hospital estará ubicado en las ciudades de Cauquenes, Constitución y Parral.

A partir de las coordenadas señaladas en el art. 2.2 del Anexo Complementario de las Bases Técnicas de las Bases de Licitación, se define el área de concesión para cada hospital.



1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Artículo 2.6, Bases tipo: servicios que debe prestar la Sociedad Concesionaria durante la Etapa de Explotación para los hospitales:

a) Servicios Básicos:

- a.1 Mantenimiento y Operación de Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento Industrial y Mobiliario.
- a.2 Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico
- a.3 Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico

b) Servicios Especiales Obligatorios:

- b.1 Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- b.2 Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico

c) Servicios Complementarios

- c.1 Instalación y Explotación Máquinas Dispensadoras
- La instalación y explotación de máquinas dispensadoras no es obligación, sujeto a la determinación de la SC.

Hospital de Cauquenes	136 camas	40.799 m ²
Hospital de Constitución	111 camas	37.514 m ²
Hospital de Parral	121 camas	39.253 m ²

2 AVANCES DE PROYECTO

HCQ:

- Se encuentra aprobado la Totalidad del Proyecto Definitivo con alcances, mediante el ORD. HCQ N°295/23 del 17-10-2023.
- La SCRМ presenta la entrega consolidada de especialidades mediante carta SCRМ-HCQ-IF-560 del 23-11-2024.

HCN:

- Se encuentra aprobado la Totalidad del Proyecto Definitivo con alcances, mediante el ORD. HCN N°340/23 del 31-01-2024.
- La SCRМ presenta la entrega consolidada de especialidades mediante carta SCRМ-HCN-IF-612 del 29-11-2024.

HPR:

- Se encuentra aprobado la Totalidad del Proyecto Definitivo con alcances, el ORD. HPR N°274/23 del 17-10-2023.
- La SCRМ presenta la entrega consolidada de especialidades mediante carta SCRМ-HPR-IF-541 del 23-11-2024.

Informes de Mitigación Vial (IMIV)

	Dirección de Tránsito: Proyecto de Señalización y Demarcación	Unidad Operativa de Control de Tránsito: Proyecto de Semaforización	Serviu: Proyecto de Pavimentación, Aceras y Accesos
HCQ	aprobado	aprobado	pendiente
HCN	pendiente	aprobado	pendiente
HPR	aprobado	aprobado	aprobado

3 AVANCES DE OBRAS

Hospital de Cauquenes

El avance físico real al 28 de febrero de 2025 es de un 78%



RED MAULE: HOSPITAL DE CAUQUENES, HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN Y HOSPITAL DE PARRAL

Febrero 2025

Hospital de Constitución

El avance físico real al 28 de febrero de 2025 es de un 66%.



Hospital de Parral

El avance físico de obras al 28 de febrero de 2025 es 76%



4 COMITÉ COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

El 27 de febrero de 2025 se realizó la cuadragésima sexta reunión del Comité de Coordinación de Construcción.

5 COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN

El día 26 de febrero de 2025, se realiza sesión ordinaria de CTAR N°55, con presencia de todos sus integrantes y la participación de profesionales de la AIF.

6 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO

Por carta SCRM-IF-855, la SC propone priorizar la emisión de CNO del CTAR, para Autorización Sanitaria. Consiste en priorizar 43 tipos de equipos: 41 pertenecen al Proceso de Cotización regulado por RES. DGC N°107, dos al Anoscopio, del Grupo N°1 y prueba de evaluación y set de juegos del Grupo de Compra N°2.

Por carta SCRM-IF-856, del 07 -02-2025, se entrega resultados del Proceso Cotización de equipos sin CNO en los Grupos de Compra N°1 y N°2, proceso regulado por la RES. DGC N°107.

Por carta SCRM-IF-865, del 14-02-2025, la SC entrega los resultados del Proceso Cotización de equipos sin CNO en los Grupos de Compra N°1 y N°2, regulado por la RES. DGC N°107, segunda parte de los equipos priorizados (25 tipos de equipos).

Mediante la carta SCRM-IF-869, del 17-02-2025, la SC entrega los resultados del Proceso de Cotización de 11 tipos de equipos sin ofertas del Grupo de Compra N°2.

SCRM hizo entrega de nuevas órdenes de compra para EMMC.

EMMC	HPR	HCQ	HCN
Grupo 1	206	210	206
Grupo 2	171	189	172
Grupo 3	72	72	74
Grupo 4	26	26	28

7 PREVENCIÓN DE RIESGOS

Se controla el cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos.

Charla de Inducción a trabajadores nuevos



Capacitaciones Externas



Caminata de Seguridad

8 MATERIAS MEDIOAMBIENTALES Y TERRITORIALES

Planes de Gestión Sustentable

Carta	Fecha	Materia	Oficio Aprobación	Fecha Oficio
SCRM-HCQ-IF-031	10-12-2021	HCQ	ORD HCQ_019	21-12-2021
SCRM-HCN-IF-025	10-12-2021	HCN	ORD HCN_016	21-12-2021
SCRM-HPR-IF-022	10-12-2021	HPR	ORD HCN_017	21-12-2021

Se controlan áreas donde se realizan mejoras en control de residuos no peligrosos y escombros.

Se realiza constante humectación de caminos para reducir el polvo en suspensión.

RED MAULE: HOSPITAL DE CAUQUENES, HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN Y HOSPITAL DE PARRAL

Febrero 2025

Segregación de residuos Peligrosos



9 REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA

El 30.01.2025 se termina la revisión H, que trabajo en jornadas con los equipos referentes del SSM y los Hospitales de la Red; HCN, HCQ y HPR.

El SSM hará entrega de un consolidado (Planilla) con las observaciones y alcances a destacados en la revisión H

10 PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN

Con fecha 10.02.2025, mediante Ord. 770/2025, cuya materia es: Programas Anuales de Prestación de Servicio Rev. B y Planes Anuales de Prestación de Servicios Rev. B., la Inspección Fiscal adjunta las planillas de revisión, con las observaciones para ambos programas, por lo que se solicita a la SCRМ proceda con las indicaciones a los PPS y PAPS de acuerdo con los pronunciamientos adjuntos.

Con fecha 24 de enero 2025, mediante carta se remite SCRМ-IF-840 Programas Anuales de Prestaciones de Servicio Rev. B y SCRМ-IF-841 Planes Anuales Prestaciones de Servicio Rev. B.

11 ACREDITACIÓN SANITARIA

El proceso se encuentra en sus etapas iniciales, enfocándose en la priorización de las autorizaciones sanitarias más urgentes y la planificación detallada de los plazos para la revisión y aprobación de las AS de los servicios y unidades hospitalarias. La clave para el éxito de este proceso será la coordinación continua entre todas las partes involucradas, para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos y de las normativas sanitarias vigentes.

Gestión de residuos reciclables



Talud en Obra Vial Hospital de Constitución



Reunión en sala de Audiencia con dirigentes junta de vecinos y Director de Dideco



RED MAULE: HOSPITAL DE CAUQUENES, HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN Y HOSPITAL DE PARRAL

Febrero 2025

12 SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL

Hospital	N° Póliza	Monto Asegurado	Endoso	Compañía	Vencimiento
HCQ	6024375	UF 35.000	15558	Chubb Seg. Chile	14/09/2025
HCN	6024373	UF 30.000	15559	Chubb Seg. Chile	14/09/2025
HPR	6024374	UF 30.000	15550	Chubb Seg. Chile	14/09/2025

13 SEGUROS POR CATÁSTROFE

Hospital	N° Póliza	Emisora	Monto Asegurado	Vigencia
HCQ	6006512	Chubb Seg. Chile	U. F. 2.411.071	07/07/2025
HCN	6006506	Chubb Seg. Chile	U. F. 2.111.605	07/07/2025
HPR	6006505	Chubb Seg. Chile	U. F. 2.110.718	07/07/2025

14 BOLETA DE GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN

Hospital	N° de Boletas	Hospital	N° de Boletas	Hospital	N° de Boletas
HCQ 60% avance UF 10.500 Aprobadas Memorándum N°412, del 21-10- 2024	914650-5	HCN 35% avance UF 11.500 Aprobadas: Memorándum N°60, del 24-01- 2025	012879-2	HPR 60% avance UF 9.000 Aprobadas Memorándum N°406, del 16-10- 2024	914601-0
	914650-2		012879-0		914600-9
	914650-0		012933-2		914600-8
	914601-5		012933-1		914650-4
	914649-0		012932-9		914649-4
	914649-9		012932-0		914649-1
	914602-2		012931-9		914648-4
	914601-7		012931-7		914648-6
914601-6	012931-4	914648-7			
914602-6	012881-6	914648-9			