

### 1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

<b>Nombre del Contrato</b>	<b>Concesión Teleférico Bicentenario</b>
<b>Tipología del Contrato</b>	Edificación Pública y Transporte
<b>Mandante del Contrato</b>	Ministerio de Obras Públicas
<b>Emplazamiento del Proyecto</b>	Comuna de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba. RM
<b>Presupuesto Oficial del Proyecto</b>	Oficial : UF 1.948.603 + IVA
<b>Superficie del Proyecto</b>	Superficies: E. Santa Clara – 2.929,5 m <sup>2</sup> E. Canal San Carlos – 675,13 m <sup>2</sup> E. P. Metropolitano – 1240,37 m <sup>2</sup> Punto de Quiebre – 28,32 m <sup>2</sup>  Longitud aproximada de 3.4 k m
<b>Superficie Concesionada</b>	Superficie Expropiación (sin BNUP) Huechuraba – 16.414 m <sup>2</sup> Las Condes – 652 m <sup>2</sup> Providencia – 248 m <sup>2</sup> Vitacura – 4.392 m <sup>2</sup>
<b>Nombre del Concesionario</b>	Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario S.A.
<b>Accionistas del Concesionario</b>	10% Ciudad Empresarial S.A. 42,5% Icafal Inversiones S.A. 42,5% Doppelmayr Chile Holding SpA 5% Teleférico Bicentenario SpA
<b>Decreto de Adjudicación</b>	D.S. MOP 27 del 01.03.2018, publicado en Diario Oficial el 19.05.2018
<b>Inicio de la Concesión</b>	19 de mayo de 2018
<b>Plazo de la Concesión</b>	420 meses Máximo o 100% ITC ofertado
<b>Fecha Llamado a licitación</b>	11 de julio 2017
<b>Apertura Ofertas Técnicas</b>	15 de diciembre 2017
<b>Apertura Ofertas Económicas</b>	12 de enero 2018
<b>Valor ITC (Ingresos Totales Concesión)</b>	UF 5.759.970 (87,3% del ITC oficial)
<b>Inicio de Ejecución de las Obras</b>	14 de octubre 2024
<b>Puesta en Servicio Definitiva de las Obras</b>	2do. Trimestre 2027 (estimado)
<b>Término de la Concesión</b>	10 de diciembre de 2054 máximo ó 100% del ITC
<b>Inspector Fiscal Titular</b>	Romina Segura Villalobos Res. Ex. N°0671 de 08.03.2024
<b>Inspector Fiscal Suplente</b>	Felipe Gajardo Jiménez Res. Ex. N°0671 de 08.03.2024
<b>Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción</b>	R&Q Ingeniería S.A. Res. DGC N°0112 del 19.11.2021
<b>Estado de Calificación Ambiental del Proyecto</b>	El proyecto no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

### 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO



El proyecto se sitúa en la Región Metropolitana de Santiago, abarcando las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba.

### 3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Teleférico Bicentenario, tiene como objetivo la implementación, a través del Sistema de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, de un Teleférico Urbano en la ciudad de Santiago, que permitirá la conexión entre las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba, a través de un tendido de aproximadamente 3.4 kilómetros con 19 torres de apoyo, que se inicia en las cercanías del Mall Costanera Center, con una estación de retorno denominada Canal San Carlos (Tobalaba), ubicada a un costado de Avenida Nueva Tajamar y Avenida Vitacura, siguiendo luego hacia el poniente, con un edificio técnico denominado Punto de Quiebre, enfilando desde éste hacia la estación motriz ubicada en el Parque Metropolitano, que mantiene el mismo nombre, para finalmente el Teleférico terminar en la Ciudad Empresarial de Huechuraba, en la estación de retorno denominada Santa Clara.

La Concesión del Teleférico Bicentenario ha sido adjudicada a la empresa "Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario S.A.", la cual está desarrollando el Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID), como parte de la Etapa de Construcción e Implementación de la Obra.

El Teleférico Bicentenario está constituido por las siguientes obras:

**Obras del Teleférico Bicentenario**

Obra	Comuna(s)
Estación Canal San Carlos	Providencia y Las Condes
Punto de Quiebre	Las Condes
Torres: T1 y T2	Las Condes
Torres : T3, T4, T5, T6	Providencia
Torres : T7, T8, T9, T10, y T11	Vitacura
Estación Parque Metropolitano	Vitacura
Torre : T12	Vitacura
Torres : T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19	Huechuraba
Estación Santa Clara	Huechuraba



Ubicación Estación Parque Metropolitano



Ubicación Estación Canal San Carlos



Ubicación Punto de Quiebre



Ubicación Estación Santa Clara

**4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO**

Las principales obras que desarrolla el proyecto son las que se indican a continuación:

- 3 estaciones (una motriz y dos de retorno).
- 1 punto de Quiebre.
- 1 almacén de Cabinas.
- Torres necesarias para la realización de la línea del Teleférico (incluida su instalación).
- Construcción de la infraestructura y sus instalaciones de apoyo.
- Accesos a las estaciones.
- Ampliación de las subestaciones eléctricas y/o construcción de nuevas subestaciones, necesarias para la operación del Teleférico.
- Cierros perimetrales y de seguridad.
- Habilitación de acceso a las torres.
- Obras exteriores para la habilitación del espacio público y paisajismo de las estaciones.
- Obras asociadas a la instalación de equipamiento electromecánico, ascensores, escaleras mecánicas, equipamiento del Teleférico.
- Demolición, reubicación o reinstalación de aquellas obras preexistentes para dar cabida a las nuevas obras del Teleférico.
- Otras obras, definidas en los Antecedentes Referenciales entregado por el MOP y las obras que se consideren dentro de los Proyectos de Ingeniería de Detalle aprobados por el Inspector Fiscal.

**5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO**

Este sistema de transporte contribuye a mejorar la conectividad y tránsito vehicular y peatonal de uno de los sectores más congestionados de la capital, ofreciendo un modo de transporte eficiente y sustentable.

- Disminuir los tiempos de viaje.  
Se podrá efectuar el recorrido entre Providencia y Huechuraba en 13 minutos, lo que es un avance significativo ya que actualmente dicho trayecto puede demorar unos 40 a 45 minutos en transporte público.
- En términos de capacidad, el Teleférico Bicentenario podrá transportar máximo 3.000 pasajeros por hora, por sentido. Es decir, en total 6.000 pasajeros por hora

- No contaminante: El Teleférico es un medio de transporte eléctrico con cero emisiones de gases de efecto invernadero CO2, CO Y PM10. Contará con un sistema de soporte en caso de cortes de energía para permitir que los pasajeros puedan bajar sin problemas del sistema.
- Disminución de los costos de operación y flota del transporte público.
- Disminución de costos de combustible, neumáticos, lubricantes, etc.
- Se puede prever que debido a la existencia de este teleférico los usuarios prefieran este mecanismo y no tanto el uso vehicular, por lo tanto, se mejore los tiempos de desplazamiento en el Túnel San Cristóbal, principalmente en horas punta.
- Contribución a la certidumbre en los tiempos de viaje de las personas.
- Acceso directo al Parque Metropolitano para las personas de la comuna de Huechuraba.
- Contribución a la ciudad como parte del primer hito urbano en transporte sustentable no tradicional.
- Contribución a una mayor conectividad de la comuna de Huechuraba, entre el sector oriente y norte de Santiago, sorteando grandes diferencias de altura, donde el acceso por carretera resulta difícil e insuficiente en horas punta.
- Fomento de la intermodalidad y el uso de otros modos de transporte sustentable.
- Minimización de las expropiaciones y aportes del estado. (Proyecto no requiere de subsidio).

Se trata de un Teleférico que será construido, operado y mantenido con los más elevados estándares internacionales en materias de servicio, seguridad y confort para el transporte por cable urbano, donde sus beneficiarios directos serán aquellas personas que diariamente deben trasladarse a la Ciudad Empresarial por motivos laborales, y los habitantes de la comuna de Huechuraba que deben trasladarse hacia el sector céntrico de la capital (Comunas de Santiago, Providencia) quienes podrán hacerlo de forma expedita, además de combinar con estaciones de Metro hacia otros destinos.

**5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS**

Los trabajadores que laboran en sector Ciudad Empresarial podrán acceder en poco tiempo desde y hacia la comuna de Providencia y conectar con la Estación Metro Tobalaba y sus combinaciones. Se estiman como beneficiarios, según número de personas residentes del área de influencia directa (Las Condes, Providencia, Huechuraba y Vitacura): **620.972** (Censo 2017). Más usuarios del sector norte de Santiago podrán acceder al Parque Metropolitano.

**6. TARIFAS**

Tarifa Base Máxima: \$600 CLP del 31 de diciembre de 2014, establecidos por Bases de Licitación en el acápite 1.13.1. Actualizado a la fecha por IPC resulta una TBM de \$950 CLP.

**7. SUBSIDIOS**

Las Bases de Licitación no consideran subsidios al Concesionario. Sí contempla Ingresos Mínimos Garantizados (IMG.)

**8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA  
PROYECTO DE INGENIERÍA PID MODIFICADO 2**

Con fecha 27.09.2024 la Sociedad Concesionaria ha realizado la tercera entrega del PID en Rev. 0 formato digital de acuerdo a D.S. MOP N°173-2023. Con fecha 18 de octubre 2024, la Inspección Fiscal envía oficio ORD. 1156 SCTB 381, con la revisión del PID Rev.0 digital aprobado, con instrucciones para su entrega final para firmas de documentos y planos.

**Avance del PID Modificado 2.**

Avance de Ejecución del PID (%):	100%
Avance de Aprobación del PID* (%):	100%

Nota \*. De acuerdo a entregables aprobados.

**9. INICIO DE OBRA**

BALI	Estimado	Autorizado	Documento de autorización Fecha y N° (Libro de obra, oficio)	Tramos
1.9.2.6	4to. trimestre 2024	14.10.2024	Libro de Obra N°1, Folio 27 14.10.2024	1 y 2

**10.- AVANCE DE LA OBRA**

Se dio inicio a las obras con fecha 14 de octubre 2024

Mes-Año	Avance Físico de la Obra (%)		
	Anterior	Mensual	Acumulado
01-2025	18,64%	4,74%	23,37%

Nota\*\*\*. Avance informado por la Sociedad Concesionaria

**11.- MANO DE OBRA**

Mano de obra Ingeniería y Construcción, empleo indirecto

Total	Mes Enero-2025
Mano de Obra Ingeniería	0
Mano de Obra Construcción	197
Empleos Indirectos	184

**12.- HECHOS RELEVANTES**

**OBRAS CONVENIO PARQUOMET-MOP-SERVIU**

La IF solicitó a la SCTB cotización por la ingeniería del nuevo estanque Los Gemelos mediante oficio 1222 SCTB 424 de fecha 13.12.2024. La SCTB solicitó aumento de plazo de 16 días hábiles para responder. Mediante Carta GG 2025 01 21-3 de 21.01.2025 la SCTB entregó una cotización para ejecutar el Proyecto del nuevo Estanque Los Gemelos.

**DESVÍOS DE TRÁNSITO**

Con fecha 09.01.2024, la Sociedad Concesionaria envía Oficio 388/2025 SRM-RM emitido por el SEREMI Metropolitano del

Ministerio de Transportes, correspondiente a la aprobación del Desvío de Tránsito de la Pila 15.

Con fecha 09.01.2024, la Sociedad Concesionaria envía Oficio 387/2025 SRM-RM emitido por el SEREMI Metropolitano del Ministerio de Transportes, correspondiente a la aprobación del Desvío de Tránsito de la Pila 4.

Con fecha 24.01.2024, la Sociedad Concesionaria envía carta respondiendo todos los puntos planteados por AVO para la implementación del Desvío de Tránsito de la Pila 15.

Con fecha 27.01.2024, la Sociedad Concesionaria envía carta respondiendo la minuta de observaciones de AVO para la implementación del Desvío de Tránsito de la Pila 4.

**CONVENIO CANALISTAS DE MAIPO – SCTB - MOP**

Con fecha 23.01.2025, la Sociedad Concesionaria envía a la Inspección Fiscal para revisión y posterior envío a la Sociedad de Canalistas del Maipo, los proyectos de sostenimiento y entibación para las Torres 1 y 2.

**CAMBIOS DE SERVICIOS**

El reporte de avance informado por la SCTB es de 65,59% al 31.01.2025. Agregar que el traslado de la LAT de SAESA en PMET acusa avance de 60%.

**13.- LLEGADA EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO**

Las próximas llegadas de equipamiento electromecánico declaradas por la SC son las siguientes:

- Equipamiento Punto de Quiebre: Llegaba a fines de diciembre 2024
- Estructuras Torres completas: Llegaban a principios de noviembre 2024.
- Punto de Quiebre: Llegada para fines de diciembre 2024.
- Vehículos desembragables: Llegada a fines de mayo de 2025.
- Equipo Eléctrico de todas las estaciones y línea: Llegada a fines de enero de 2025.
- Equipo Periféricos (herramientas y repuestos, etc.): Llegada a fines de enero de 2025.


**14.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA  
PROYECTO VIGENTE (PID MODIFICADO 2 rev 0 digital)**



Estación Parque Metropolitano



Estación Canal San Carlos



Estación Santa Clara



Punto de Quiebre



Torre típica



Cabina 10 pasajeros

**DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA**

**AVANCES OBRAS TELEFERICO BICENTENARIO**

**ESTACION CANAL SAN CARLOS (PROVIDENCIA – LAS CONDES)**

ESTACIÓN CANAL SAN CARLOS				
Nº	Fecha	Ubicación	Descripción	Registro Fotográfico
01	03.02.25	Estación Canal San Carlos	Sin Actividad (se refuerza cerco perimetral)	
02	23.01.25	Estación Canal San Carlos	Reunión con Geoservice. Medición de Vs del suelo sistema MASW. Para validar mediciones de la SCTB.	

**EDIFICIO TECNICO PUNTO DE QUIEBRE (LAS CONDES)**

EDIFICIO PUNTO DE QUIEBRE				
Nº	Fecha	Ubicación	Descripción	Registro Fotográfico
01	03.02.25	Punto de Quebre	Sin actividad	

**ESTACION PARQUE METROPOLITANO (VITACURA)**

ESTACIÓN PARQUE METROPOLITANO				
Nº	Fecha	Ubicación	Descripción	Registro Fotográfico
01	03.02.25	Parque Metropolitano.	Armado de moldajes fundaciones sector AC2	
02	03.02.25	Parque Metropolitano.	Avance armado de enfierradura muros núcleo central edificio	
03	03.02.25	Parque Metropolitano.	Trabajos de excavación con maquinaria frente muro con protección de taludes Soil Nailing.	
04	03.02.25	Parque Metropolitano.	Aumento de caudal de filtraciones estanque existente.	
05	04.02.25	Parque Metropolitano.	Se mantienen los trabajos con andamios en altura en mástiles edificio central	
06	04.02.25	Parque Metropolitano.	Avance emplentillado sector fundaciones AC2	
07	06.02.25	Parque Metropolitano.	Hormigonado fundaciones entre ejes C2, D1 / 5, 6	

**ESTACION SANTA CLARA (HUECHURABA)**

ESTACIÓN SANTA CLARA				
Nº	Fecha	Ubicación	Descripción	Registro Fotográfico
01	03.02.25	Estación Santa Clara	Colocación de moldajes pilares ejes 2 y 3 / Bc más fundaciones eje 5/B	
02	05.02.25	Estación Santa Clara	Avance enfierradura (canastillo) inferior ejes D, G / 2, 6a	
03	05.02.25	Estación Santa Clara	Avance excavación masiva edificio B Cocheras soterradas.	
04	06.02.25	Estación Santa Clara	Hormigonado pilares ejes 2, 3/Bc más fundaciones eje 5/B	

**AVANCES TORRES DEL SISTEMA ELECTROMECHANICO**

Nº	Fecha	Ubicación	Descripción	Registro Fotográfico
01	04.02.25	Parquemet	Torre N°7 Sin avance. Falta hormigón de pedestal.	
02	04.02.25	Parquemet	Torre N°8 Sin avance. Falta hormigón de pedestal.	
03	04.02.25	Parquemet	Torre N°9 Sin Actividad. Falta hormigonado de zapata y pedestal.	
04	04.02.25	Parquemet	Torre N°10 Fundación y pedestal terminados	
05	04.02.25	Parquemet	Torre N°13 y N°14 Sin Actividad	
06	06.02.25	Ciudad Empresarial	Torre N°16 Revisión de moldajes y detalles de enfierradura.	

Nº	Fecha	Ubicación	Descripción	Registro Fotográfico
07	06.02.25	Ciudad Empresarial	Torre N°17 Avance enfierradura canastillo inferior y superior fundaciones	
08	05.02.25	Ciudad Empresarial	Torre N°18 Revisión de moldajes y detalles de enfierradura, más hormigonado fundación	
09	03.02.25	Ciudad Empresarial	Torre N°19 Sin actividad	

- Torres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 no iniciadas sin avance durante enero 2025.
- Torres 7, 8, 9, 15 y 19 iniciadas y sin avance durante enero 2025.
- Torres 10, 11 y 12 con sus fundaciones y pedestales terminados.