

SISTEMA NORTE-SUR AGOSTO 2025

1. ANTECEDENTES GENERALES

Autopista Central formó parte del primer programa de Concesiones Urbanas, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas en 1995. En Diciembre de 2004, comenzó su operación, transformándose en la primera autopista urbana concesionada de la Región Metropolitana. Posee una extensión de **61,91 km**, divididos en dos ejes principales: a) Eje Ruta 5, su longitud es de **41,25 km** y se extiende desde el sector El Recurso al sur del Río Maipo por el sur, hasta la Circunvalación Américo Vespucio, por el norte, en el sector de Quilicura y b) Eje General Velásquez, su longitud aproximada es de **20,66 km**, extendiéndose desde la Ruta 5 Sur sector Las Acacias en San Bernardo por el sur, hasta su empalme con la Ruta 5 Norte, el cortijo comuna de Conchalí. Este proyecto vial atraviesa un total de 15 comunas del Gran Santiago.

El 1 de diciembre de 2004, se dio inicio a la operación con la Puesta en Servicio de los tramos A - B1 - C2 - D y E.

El 8 de mayo de 2006, fueron inaugurados los últimos tramos pendientes del Eje General Velásquez y con ello, Autopista Central quedó habilitada en toda su extensión.

Nombre del Contrato	Sistema Norte - Sur.
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
Decreto de Adjudicación	D.S. MOP N° 4153, de 14-09-2000.
Inicio de Concesión	03.07.2001
Plazo de Concesión	30 años original+12 meses DS150+25 meses DS153
Kilómetros Concesionados	61,9 kilómetros
kilómetro de: inicio termino	Eje Ruta 5, Tramo A, Km 16,53 / Tramo B, Km 16,18 / Tramo C, Km 8,54. Eje Gral. Velásquez, Tramo D, Km 8,90 / Tramo F, Km 6,0 / Tramo G, Km 0,83 / Tramo E, Km 4,93.
Puesta en Servicio Provisionaria	Tramos D – E; Res. DGOP (Exenta) N° 2379, de 09-09-2004. Tramos A - C2; Res. DGOP (Exenta) N° 2458, de 21-09-2004. Tramo B1; Res. DGOP (Exenta) N° 3158, de 30-11-2004. Tramos B2 - C1; Res. DGOP (Exenta) N° 984, de 19-04-2005. Tramos F1 - F2 – G; Res. DGOP (Exenta) N° 1462, de 08-05-2006.
Puesta en Servicio Definitiva	Res. DGOP N° 1124, de 10-04-2007.
Inversión Oferta Oficial Materializada	UF 16.616.690 UF 30.404.086
Convenios Complementarios	CC 1 D.S. MOP N° 558, de 30-05-2003. CC 2 D.S. MOP N° 104, de 16-02-2004. CC 3 D.S. MOP N° 284, de 29-04-2005. CC 4 D.S. MOP N° 213, de 26-03-2007.
Convenio Ad-Referéndum	-Convenio Ad-Referéndum N°1 "Obras Mejoramiento Enlace Vivaceta" y "Obras De Mejoramiento Conexión Avenida General Velásquez y Sistema Oriente Poniente". D.S MOP N° 239, de 01-08-2013. -Convenio Ad-Referéndum N°2 – N°3. "Obras nuevo Puente Maipo y sus Accesos" y "Pid Nudo Quilicura, Nuevo Pórtico PA1 y SGT". D.S MOP N° 3341, de 14-08-2013. -Convenio Ad-Referéndum N°4 "Construcción vial locales sector San Bernardo y Sus accesos" DS MOP N°28, de 02-03-2017 -Convenio Ad-Referéndum N°5 "Obras Mitigación Vial y provisorio sector Nudo Quilicura. DS N°22 19-02-2019. - Convenio Ad-Referéndum N°6, "Modificación de Geometría de Jabalcones". - Convenio Ad-Referéndum N°7, "Cambios de - Servicios Car N°10 DS N°138 del 25-07-2023 -Convenio Ad-Referéndum N°8, DS N°150 27-12-19 -Convenio Ad Referéndum N°9, DS N°217 27-10-21 - DS MOP N°133 de 13-06-2020, incorpora "Obras de Mitigación Walmart" -DS DGC N°106, de 22-06-2022, PID modificación del saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5 que descargan en canal Lo Espejo - DS MOP N° 153, de fecha 29 de octubre de 2024 Túnel Lo Ruiz
Accionistas y su participación	-Vías Chile S.A. 57.999.999 acciones -Gestora de Autopistas SpA, Titular 1 acción
Asesoría Inspección Fiscal Fono Emergencia – Call Center	CyD Ingeniería Limitada. 600 4000 600 / (2) 27318163 / *7882 (*ruta)
Centro(s) Atención Clientes	*San Bernardo : San José # 1135 *Santiago : San Diego # 634 *Mall Plaza Vespucio: Avda. Vicuña Mackenna Oriente N°7110, local 46, La Florida. *Mall Plaza Norte: Américo Vespucio N°1737, piso -1, pasillo Boulevard, local BL 161, Huechuraba.

	*Mall Arauco Maipú: Avda. Américo Vespucio N°399, 2° piso, Sector acceso Ripley, Maipú. *Mall Marina Arauco: Calle 14 norte N°880, oficina 01 B, Boulevard Marina Arauco, Viña del Mar.	
Centro(s) Atención de Emergencia	CAE Norte : Ruta 5 Norte km 9.450 CAE Sur : Ruta 5 Sur km 18.560	
N° Postes SOS	Cantidad	155
Mensajería Variable Total = 71	Paneles de Mensajería Variable Banderolas de entrada Aspa Flecha	36 20 15
Página WEB Concesionaria	www.autopistacentral.cl	
Cámaras de Vigilancia	Cantidad	126



Esquema de la Autopista
Fuente: Autopista Central

SISTEMA NORTE-SUR AGOSTO 2025

2. INFORMACION DE TRANSACCIONES (flujo vehicular)





Gráfico 1: Transacciones Mensuales, Comparativo 2025 – 2021
Fuente: Ministerio de Obras Públicas (Concesiones). Reporte 28, SICE.

Transacciones Vehiculares por Tipología de Vehículo



CATEGORÍA	CLASIFICACIÓN	FLUJO	FLUJO TOTAL
C1	Autos y Camionetas con/sin Remolque	43.060.965	49.756.712
C2	Buses y Camiones	3.853.615	
C3	Camiones con Remolque	1.925.072	
C4	Motos y Motonetas	917.060	

C1: Autos, Camionetas, Autos y Camionetas con remolque
C2: Buses y Camiones
C3: Camiones con Remolque
C4: Motos y Motonetas

Gráfico 2: Transacciones Vehiculares del Mes, por categoría vehicular.
Fuente: Autopista Central.




Gráfico 3: Distribución de Transacciones Vehiculares por Pórtico de Cobro.
Fuente: Ministerio de Obras Públicas (Concesiones). Reporte 29, SICE.

El flujo vehicular corresponden a las pasadas que realizan los vehículos bajo cada uno de los 32 puntos de cobro emplazados en la autopista, este mes de fue de 49.756.712.

Los flujos vehiculares durante mes informado, disminuyó porcentualmente en un 1,07% respecto al mes anterior y aumentó un 1,81% con respecto a agosto de 2024.

Durante el mes informado, el 88,39% del tránsito de vehículos corresponde a la categoría N°1 y N°4 vehículos livianos (Autos, Camionetas y Motos), mientras que el 11,61% corresponde a la categoría N°2 y N°3, vehículos pesados (buses y camionessegún Reporte 29 SICE)

Transacciones Históricas últimos 5 años

CUADRO DE FLUJOS VEHICULARES AL MES INFORMADO													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2021	44.776.441	43.604.745	45.242.551	37.253.498	43.513.720	42.477.208	50.004.942	51.788.018	50.779.583	53.026.105	52.891.882	55.737.068	571.095.761
2022	51.306.503	45.298.587	52.967.300	50.047.250	51.445.712	47.442.394	49.143.872	50.352.179	48.759.783	50.493.840	49.476.371	52.745.798	599.479.589
2023	49.782.756	44.707.686	51.826.283	47.587.636	49.824.531	45.187.430	48.152.722	47.972.512	46.421.685	48.914.708	48.735.211	50.717.323	579.830.483
2024	49.171.742	45.011.326	48.568.227	47.975.069	46.240.954	44.304.128	48.848.778	48.871.468	46.091.279	51.491.642	50.344.536	53.340.389	580.259.538
2025	50.774.727	44.989.267	51.044.321	49.081.261	49.317.247	47.581.289	50.295.235	49.756.712					392.840.059


Fuente: Reporte 28 SICE.

SISTEMA NORTE-SUR AGOSTO 2025

3. INFORMACION DE INGRESOS

Ingresos Recaudados

Durante agosto del año 2025 la Sociedad Concesionaria recaudó UF 513.050 por concepto de peajes, esto quiere decir, Peaje, Habilitación Tardía e Indemnización por TAG. Los ingresos de agosto de 2025 disminuyeron un 10,0% respecto de igual mes de 2024.



Reporte Ingresos Devengados, Comparativo 2021 - 2024.

Ingresos (UF*)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Año 2021	516.142	507.130	568.884	440.180	487.598	491.067	530.420	558.580	574.581	575.525	579.143	566.851	6.396.101
Año 2022	566.916	548.786	651.316	590.821	609.612	538.602	599.392	568.264	554.457	553.038	543.636	550.981	6.875.821
Año 2023	555.600	522.097	587.684	509.303	642.418	534.703	593.461	551.707	569.265	539.871	540.787	549.220	6.696.115
Año 2024	593.745	519.879	613.858	564.844	574.310	518.758	563.126	570.141	534.206	572.272	504.532	525.955	6.655.627
Año 2025	593.045	589.002	622.941	453.097	555.870	532.756	568.289	513.050					4.428.049
Var % 2025/2024	-0,1%	13,3%	1,5%	-19,8%	-3,2%	2,7%	0,9%	-10,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-33,5%

Nota: * Con UF al cierre de cada mes Informado.

4.- ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2025 - 2024




Gráfico 5: Comparativo Accidentes 2025-2024, Accidentes con y sin Lesionados

Durante el mes de agosto ocurrieron 208 accidentes, donde no hubo personas fallecidas; con 15 lesionados graves; 15 menos graves y 117 lesionados leves. El total de accidentes experimentó un aumento de un 9,5% respecto del mismo mes del año anterior, el cual registró 190 accidentes. Asimismo, el mes informado experimentó un aumento de un 4,5% respecto al mes inmediatamente anterior en la cantidad de accidentes, pasando de 199 a 208 accidentes en la ruta.

Distribución de Lesionados




Gráfico 6: Distribución de Lesionados
Fuente: Reportes MOP (Fichas Ovu).

Distribución de lesionados

Ilesos	61
Fallecidos	-
Graves	15
Menos graves	15
Leves	117
Total	208

Distribución Tipos de Accidentes




Gráfico 7: Distribución de tipos de Accidentes Mensual
Fuente: Reportes MOP (Fichas Ovu).

Distribución tipo accidente

Atropello	1
Volcadura	11
Colisión	136
Choque	60
Otros	0
Total	208

SISTEMA NORTE-SUR AGOSTO 2025

Accidentes con Lesionados y sin Lesionados año 2025 y 2024

	ENE 2024	ENE 2025	FEB 2024	FEB 2025	MAR 2024	MAR 2025	ABR 2024	ABR 2025	MAY 2024	MAY 2025	JUN 2024	JUN 2025	JUL 2024	JUL 2025	AGO 2024	AGO 2025	SEP 2024	SEP 2025	OCT 2024	OCT 2025	NOV 2024	NOV 2025	DIC 2024	DIC 2025
Con Lesionados	74	81	64	80	73	93	68	92	66	85	67	85	68	89	72	93	73	0	80	0	90	0	113	0
Sin Lesionados	109	101	102	91	92	105	136	115	123	110	125	105	132	110	118	115	111	0	100	0	112	0	126	0
Total Acc.	183	182	166	171	165	198	204	207	189	195	192	190	200	199	190	208	184	0	180	0	202	0	239	0

Reporte 33 SICE.

Accidentes Acumulados Anuales (últimos 5 años 2021-2025)


Años	Accidentes		Victimas				Total Lesionados	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves		Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2021	2286	914	20	127	170	1022	1339	17		83	652	162		
2022	2156	912	16	148	168	1020	1352	30		61	613	208		
2023	2095	867	23	106	141	993	1263	27		68	599	173		
2024	2294	908	16	79	160	1071	1326	19		79	610	198		2
2025	1550	698	18	95	109	855	1077	19		70	463	146		

Nota: Reporte SICE 35. Año 2025 acumulado, al mes informado.

5.- RECLAMOS DE USUARIOS

- A) El total de los reclamos de usuarios del mes de agosto 2025 fue de 84.248.
- B) Los Reclamos representaron un total de 5,42% del total de atenciones reportadas en el mes en comento.


Motivo	Cantidad
Denuncias	1.485
Emergencias	198
Recl. Comerciales	2.687
Recl. Daños	112
Recl. Generales	149
Recl. Obras	0
Recl. Técnicos	41
Total	4.672



6.- ASISTENCIA A USUARIO

Reparación de vehículo in situ	1
Remolque de vehículo en panne	2
Panne por falta combustible	3
Detecta falla y solicita servicio	4
Primeros auxilios	5
Auxilio en accidentes	6
Traslado de usuario a centro asistencial	7
Instalación de señalización preventiva	8
Otros	9

Tabla 1: Atenciones mensuales y acumuladas.
 Fuente: Autopista Central.



Durante el mes informado se efectuaron 3.974 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros, representando una disminución de un 4,26% en comparación del mismo mes del año anterior (4.151).

SISTEMA NORTE-SUR AGOSTO 2025

7.- HECHOS RELEVANTES.

Esquema Tarifario

A contar del 1° de enero de 2025 comenzó a regir el nuevo tarifario cuya vigencia se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025.


Proyecto del Túnel Lo Ruiz

Durante el mes se realizó:

- Excavaciones de los portales norte y sur
- Construcción de pilotes de Est. Av. El Cerro
- Excavación y relleno estructural de la Est. E-3
- Sondajes


El avance general de la obra:

AVANCE FINANCIERO		Avance Periodo Anterior	Avance Actual	Avance Acumulado
		UF	UF	UF
Total, Anexos 10.1 y 10.2 (UF)		7.038,91	29.209,38	36.248,29
Gastos Generales	39,02 %	2.746,79	11.398,37	14.145,16
Utilidades	10,73 %	754,93	3.132,73	3.887,66
Total, UF		10.540,64	43.740,48	54.281,11
Avance	%	0,14 %	0,59 %	0,74 %



SISTEMA NORTE-SUR AGOSTO 2025

Registro Fotográfico

 AXIOMA T.L.R. Dispositivo de malla tramo 3, boca sur-oriental 29.08.2025, 12:23 CH 431.603.0304509 Via San Simón, Benca	
Portal Sur Oriente, fortificación	Portal Sur Oriente, Vista General
 AXIOMA T.L.R. Emplantillado 29.08.2025, 11:31 1991.341952.6304401 Av. Apóstol 2653, 8641470 Benca	 AXIOMA T.L.R. Relocalización de fauna 29.08.2025, 11:31 1991.341952.6304401 Av. Apóstol 2653, 8641470 Benca
F Estructura E-3 Emplantillado	Av. Américo Vespucio, Sondaje Relocalización de fauna

Expropiaciones

Mediante el Ordinario N° 1084/25, de fecha 19 de agosto de 2025, la Inspección Fiscal dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 1.1.2 del D.S. MOP N° 153, efectuando la entrega del 100% del total de 55 lotes de terreno a la Sociedad Concesionaria.

Cambios de Servicios

Durante agosto de 2025 se mantuvo diversas gestiones con distintas empresas de servicios básicos y telecomunicaciones, en el marco del traslado de infraestructura existente que interfiere con el trazado de las obras. No se reportan problemas hasta el momento.

Inversión

Al mes de agosto se encuentran validado hasta el mes de junio 2025:

Período	Saldo Acumulado de Inversiones, Anterior (UF)	Avance Mensual de Inversiones (UF)	Interés del mes (UF)	Saldo Acumulado de Inversiones (UF)
junio 2025	-483.216,12	-11.149,95	-2.352,08	-496.718,15

El Informe de Montos de Inversión, costos y gastos N°07 correspondiente a la información del mes de julio 2025, fue entregado mediante carta AA7867, el cual fue observado por la DEAF mediante MEMO N°15 de fecha 28 de agosto, dicho informe se encuentra en proceso de revisión.

SISTEMA NORTE-SUR AGOSTO 2025

Ambiental

Numeral RCA	Compromisos Ambientales Voluntarios descritos en RCA 279/2020	ESTADO
13.1	Compromiso ambiental voluntario 1: Integración paisajística de los portales de entrada y salida al túnel	Pendiente, debe ejecutarse como parte del proyecto de Paisajismo de los portales N y S del TLR.
13.2	Compromiso ambiental voluntario 2: Mejoramiento de las canchas de fútbol existentes y mantención de las mismas	Pendiente, debe ejecutarse como parte del proyecto de Parque Cerros de Renca.
13.3	Compromiso ambiental voluntario 3: Construcción de una Pasarela de conexión con las canchas de fútbol	Pendiente.
13.4	Compromiso ambiental voluntario 4: Mejoramiento de acceso.	En cumplimiento, información subida al SNIFA.
13.5	Compromiso ambiental voluntario 5: Mejora del área de uso común en el sector Lo Campino (Filomena Gárate).	En gestión actual para coordinación de recuperación de área expropiada con participación del municipio de Quilicura.
13.6	Compromiso ambiental voluntario 6: Área Recreativa en el sector Quilicura// Control de Taludes	Pendiente, es parte del desarrollo de la ingeniería con participación ciudadana del proyecto (año 2028)
13.7	Compromiso ambiental voluntario 7: Plan de trabajo con el Comité de Vivienda Aída González	Se encuentra en ejecución el Plan Comunicacional, en especial con el Comité de Aída González.
13.8	Compromiso ambiental voluntario 8: Plan Comunicacional	En cumplimiento y en ejecución actual según los avances de la obra.
13.9	Compromiso ambiental voluntario 9: Plan de Contratación mano de obra local, comuna de Renca.	En cumplimiento y en ejecución actual con los avances de la obra.
13.10	Compromiso ambiental voluntario 10: Materialización de 3 Km de ciclovías en Av. Dorsal.	Anteproyecto aprobado. A la espera de pronunciamiento Seremitt
13.11	Compromiso ambiental voluntario 11: Catastro del estado de los edificios	En cumplimiento parcial se subió al SNIFA un documento donde faltan las fichas de las unidades catastradas.
13.12	Compromiso ambiental voluntario 12: Aumento de la vereda en la estructura E-3.	Pendiente.
13.13	Compromiso ambiental voluntario 13: Implementación infraestructura Parque Las Palmeras.	Obra terminada, pendiente formalización en el SNIFA.
13.14	Compromiso ambiental voluntario 14: Control de plagas.	En Cumplimiento y Ejecución actual.
13.15	Compromiso ambiental voluntario 15: Resguardo de Sitio Ceremonial Mapuche en Parque Las Palmeras, comuna de Renca.	En Cumplimiento, pendiente formalización en el SNIFA.
13.16	Compromiso ambiental voluntario 16: Construcción de sendero peatonal con acceso a las animitas del cerro Lo Ruiz	Pendiente por Ejecución, este compromiso se abordó en el diseño del Parque Cerros de Renca.
13.17	Compromiso ambiental voluntario 17: Plan de Coordinación y ejecución de rogativa mapuche en el cerro Lo Ruiz.	En Cumplimiento y formalizado en el SNIFA.
13.18	Compromiso ambiental voluntario 18: Diseño de ciclovía en la avenida El Cerro, en el área directa de interferencia del Proyecto	Pendiente por formalizar en el SNIFA
13.19	Compromiso ambiental voluntario 20: Plan de Coordinación con Cuasimodistas e Interesados.	Pendiente por desarrollar.
13.20	Compromiso ambiental voluntario 21: Traslado de animitas	En Ejecución Actual, se encuentra en coordinación para el traslado y retiro de animitas en coordinación con los Municipios vinculados según protocolo.
13.21	Compromiso ambiental voluntario 21: Plan de Manejo del Suelo Fértil	En Ejecución actual, parte del movimiento de tierras y Plan de manejo específico.
13.22	Compromiso ambiental voluntario 22: Seguimiento del estado de los edificios	Aplicable en Fase de Operación

Territorio y Comunicaciones

En el ámbito territorial y comunitario, se consolidó la relación con el Condominio Aída González y las Juntas de Vecinos de los Lotes 1 y 2 de Cerros de Renca, con fecha 21/08/2025 se presentaron propuestas de rediseño de espacios comunes, reposición de estacionamientos y definición del nuevo quincho comunitario. Asimismo, se alcanzó un acuerdo para extender el plan de control de plagas a todos los lotes afectados, lo que fue valorado positivamente por la comunidad. Junto con ello, se abordaron coordinaciones con la Municipalidad de Quilicura en relación con el Lote 42, definiendo plazos y mecanismos para la toma de posesión de terrenos, mientras que con la Municipalidad de Renca se avanzó en materias vinculadas al Parque Las Palmeras, al traslado de animitas y al proyecto de ciclovías.