


1. ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto:	Hospital de Antofagasta
Presupuesto Estimativo Neto:	UF 5.300.000
Organismo Administrador:	Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP
Mandantes:	Ministerio de Salud Subsecretaría Redes Asistenciales Servicio Salud Antofagasta
Nombre del Concesionario:	Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI S.A.
Decreto de Adjudicación:	Decreto Supremo Nº 141 de 26.02.2013
Fecha de Inicio Concesión:	21 de junio de 2013
Plazo de Concesión:	30 semestres corridos desde la autorización de pagos de subsidios
Desarrollo Proyecto Definitivo:	300 días desde el inicio de la concesión
Inicio de Obras	2º trimestre de 2014
Plazo de la Puesta en servicio provisoria de la obra (PSP):	2º trimestre de 2017
Puesta en Servicio Definitiva (PSD):	2º semestre año 2018
Inspector Fiscal:	Hernán Marambio Monteverde
Asesoría a la Inspección Fiscal:	Zañartu Ingenieros Consultores SpA

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO



Emplazamiento Área de Concesión



(Foto de ubicación)

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de concesión "Hospital de Antofagasta" comprende la construcción de un establecimiento de alta complejidad en el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 671 camas, y se ubicará en la II Región, en la ciudad de Antofagasta.

El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios Complementarios.

1.3 NUEVAS INVERSIONES.

Al mes de julio de 2017 no existen nuevas inversiones

2. PRINCIPALES OBRAS

Considera la construcción de tres edificios principales, Torre de Hospitalización (TH) de 9 pisos, Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) de 4 pisos y Unidad de Pacientes Críticos (UPC) de 4 pisos, además considera la construcción de una Cafetería, un Auditorio, un Jardín Infantil, un Helipuerto, Estacionamientos subterráneo y exterior y una Multicancha entre otros. También se incluye en el proyecto la Adquisición y Reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico (EM y MC) y Mobiliario No Clínico (MNC).

2.1. AVANCES

- **Avance General de las Obras:** al 27 de julio de 2017 es de 97,21%.
- **Avance General del Contrato:**
 - ✓ Edificios Principales (TH, CDT y UPC): 97,7%
 - ✓ Cafetería: 99,6%
 - ✓ Auditorio: 98,8%
 - ✓ Jardín Infantil: 99,5%
 - ✓ Marquesina: 100,0%
 - ✓ Estacionamiento subterráneo: 100,0%
 - ✓ Estanques agua subterráneo: 100,0%
 - ✓ Estacionamiento Exterior y Multicancha: 93,8%
 - ✓ Helipuerto: 99,7%
 - ✓ Instalación del EM y MC: 79,7%
 - ✓ Instalación del MNC: 69,8%

2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES

Las siguientes partidas fueron las que tuvieron los principales avances respecto del mes anterior:

- I. Obras Exteriores: 10,47%; llegando a un 81% acumulado.

Las principales obras obedecen a Estructura Estacionamiento Exterior, Cierre del área de concesión, Pavimentos de Hormigón, Jardinería y Mobiliario.

- II. Obras Asociadas al EISTU: 10,00%; llegando a un 85% acumulado.

Las principales obras corresponden a Alumbrado calle Azapa, Vallado zona Ferrocarril, Alumbrado en calles Cobija y Víctor Jara y Semaforización en calle Azapa.

- III. Cerrajería: 9,00%, llegando a un 88,63% acumulado.

Las principales obras obedecen a colocación de quincallería e Instalación y Pintado de Barandas.

- IV. Señalización: 8,00%, llegando a un 60% acumulado.

2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS



Torre Hospitalización TH



Unidad de Pacientes Críticos UPC



Centro de Atención Terapéutica CDT



Avance estructura vestidores sector de multicancha




Estacionamientos exteriores



Acceso Principal



Hall central, acceso principal



Auditorio, Escenario, Sala Público y Sala Técnica



Puerta de Acceso principal



Sala Auditorio



Fachada Oriente, calle Azapa



Fachada Norte, calle Montegrande



Fachada Poniente a calle P.A Cerda



Fachada Sur, a calle Víctor Jara

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS JULIO 2017

I. Solicitud de Informe que acredite la ejecución de las Obras

La Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1.10.3 letra a) de las Bases de Licitación, mediante carta GG-IF N° 2754, de 13 de julio de 2017, solicita a la Inspección Fiscal un informe que acredite la ejecución de las obras correspondientes. La Inspección Fiscal a través de oficio N° 3022, de 26 de julio de 2017, envía a la Sociedad Concesionaria un informe elaborado por la AIF donde se da cuenta que aún quedan obras por ejecutar en el Hospital de acuerdo al Proyecto Definitivo aprobado con oficio N° 362, de 06 de noviembre de 2014. La Inspección Fiscal también remitió dicho informe a la DGOP mediante oficio N° 3021, de 26 de julio de 2017.