

ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO EN CONCESION

Nombre del Contrato : Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos – Acceso Norte a Coronel Concesionaria : Acciona Concesiones Ruta 160 S.A. Decreto de Adjudicación : D.S. MOP N° 411 de fecha 27 de junio de 2008 Publicación Diario Oficial : 13 de septiembre de 2008. Región : VIII Región del Bío Bío Inicio Concesión : 13 de septiembre de 2008 Inicio Etapa Construcción : 13 de septiembre de 2008 Inicio Fase de Ingeniería : 13 de Septiembre de 2008 Plazo Fase de Construcción : 47 meses Plazo máx. de la Concesión : 480 meses Presupuesto Oficial Obra : UF 7.700.000 Ingreso Total Concesión : UF 7.950.000 (Valor Ofertado) Inspector Fiscal : Lester Poblete Godoy Asesoría : Zañartu Ingenieros Consultores	Descripción del Proyecto: La Concesión, está comprendida entre el Acceso Norte a Coronel y la localidad de Cerro Alto, con una extensión aproximada de 89 km. El trazado de la Ruta Concesionada, se desarrolla a través de las comunas de Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, y Los Álamos. El proyecto regulariza el perfil existente, a una calzada de dos pistas por sentido, de 7 metros de ancho cada una, en toda su extensión. Además incluye obras como: Mejoramiento de Estructuras Existentes, Construcción de Puentes, Pasarelas, Pasos Desnivelados, Nuevos Enlaces, Obras de Saneamiento, Señalización y Seguridad Vial, Iluminación, Paraderos Peatonales, Áreas de Servicios y aproximadamente 13 km de Calles de Servicio. Igualmente incorpora los baipás de Lota, Laraquete y Villa Los Ríos.
--	---

El proyecto considera la incorporación de tres Plazas de Peaje Troncales (Chivilingo, Curanilahue y Pilpilco). La ubicación de cada una de las tres Plazas de Peaje Troncales en el territorio donde se desarrolla el proyecto de concesión, según comuna, se presenta en el siguiente gráfico y tabla que indica las tarifas para los tipos de vehículos más usuales.



Tarifa			
Clase de Vehículo	Chivilingo	Curanilahue	Pilpilco
Autos y camionetas	1.700	0	400
Buses de más de dos ejes	1.700	0	1.400
Camiones de más de dos ejes	8.700	7.250	7.250

El pago de peaje en Plaza de Curanilahue y/o Pilpilco, dará derecho al usuario a pasar en forma gratuita por la otra plaza troncal, por una sola vez, y dentro de las 3 horas siguientes.

PRINCIPALES HITOS CONTRACTUALES

Licitación.	05 de Enero de 2007
Apertura Técnica.	04 de marzo de 2008
Apertura Económica.	04 de abril de 2008
Resolución de Calificación Ambiental del E.I.A.	19 de agosto de 2008
Publicación Decreto Adjudicación e Inicio de la Concesión.	13 de septiembre de 2008
Constitución de la Sociedad Concesionaria.	11 de noviembre de 2008
I.F. entrega de infraestructura preexistente.	09 de enero de 2009
Inicio Fase de Construcción	30 de septiembre de 2010

IMÁGENES DE LA OBRA: (Marzo 2015)



Hormigonado de Emplantillado para Colocación de Cimbra Dintel Cepa N° 3 Tramo A Sector II Viaducto las Cruces km: 44.429,40.



Colocación de Binder Sector Área de servicio Tramo A Sector II By Pass de Laraquete Eje N°95 km: 0,010 – 0,085.



Hormigonado Columnas 1-2-3 Cepa N° 3 Tramo A II Sector By Pass Laraquete Viaducto las Cruces km: 44. 429,40.



Instalación Cerco Línea de Expropiación Sector Cementerio Tramo A Sector II Lado derecho km: 58.120-58.300.



Movimiento de Tierra Retaluzado Terraza N°1 Corte Sector Cementerio
Tramo A Sector II Lado Derecho km: 58.120-58.300.



Fresado y Reparación de Pavimentos Deteriorados Eje N° 107 Tramo A
Sector II Enlace celulosa Arauco Lado Derecho km: 0,200 – 0,224.



Instalación Moldajes y Cimbra para Dintel Cepa N°3 Viaducto las Cruces
Tramo A Sector II By Pass de Laraquete, km: 44.429,40.



Descabezado Pilotes N°1-2-3-4-5-6-7-8 Cepa N°1 Viaducto las Cruces Tramo A Sector II lado Izq/der By Pass de Laraquete km: 44. 353,1.



de Cuneta en Terrazas N°2 Corte Retaluzado sector Cementerio Tramo A Sector II km: 58,120-58,300.

HECHOS RELEVANTES DURANTE MARZO DE 2015

- Mediante carta SCR160-IF0167/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal el proyecto de atraveso predial ubicado en el Dm 58.760, correspondiente al Tramo All-C, en revisión 2.
- Mediante carta SCR160-IF0177/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de mejoramiento de seguridad vial en el acceso al parque industrial Coronel.
- Mediante carta SCR160-IF0178/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de complementación del circuito peatonal en el Enlace Lagunillas.
- Mediante carta SCR160-IF0179/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de elementos de seguridad vial para mitigación de neblina en el by-pass Coronel.

- Mediante carta SCR160-IF0180/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de reposición del pasaje San Francisco de Asís.
- Mediante carta SCR160-IF0181/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de elementos de seguridad vial para mitigación de neblina en el by-pass Lota.
- Mediante carta SCR160-IF0182/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de medidas de seguridad adicionales en escuela Valle Colcura, de la comuna de Lota.
- Mediante carta SCR160-IF0183/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de mejoramiento de la vía de evacuación para tsunamis del sector Escuela – Callejón Zapata, de la localidad de Laraquete.
- Mediante carta SCR160-IF0184/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de obras para evitar deslizamientos del talus de un terraplén sobre una vivienda del sector Escuela, en la localidad de Laraquete.
- Mediante carta SCR160-IF0185/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de acceso adicional al área de servicios desde Laraquete para las Palomitas.
- Mediante carta SCR160-IF0186/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto complementario de obras viales y de saneamiento en el enlace Carampangue.
- Mediante carta SCR160-IF0187/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de calles e servicio y conexiones en la localidad de Pitrileo, comuna de Arauco..
- Mediante carta SCR160-IF0188/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de conectividad en el atraveso predial construido en el Dm 66.310.
- Mediante carta SCR160-IF0189/15 de fecha 05 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de empalme a la ruta troncal de la calle de servicio oriente en la localidad de Cerro Alto.
- Mediante carta SCR160-IF0210/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de habilitación de retorno al norte en el enlace Coronel Sur.
- Mediante carta SCR160-IF0211/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de muros de contención en el sector El Pueblito, de la comuna de Coronel.

- Mediante carta SCR160-IF0212/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de habilitación de retorno al norte en el enlace Coronel Sur.
- Mediante carta SCR160-IF0213/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de habilitación de ramales en atraveso Patagual – Lota.
- Mediante carta SCR160-IF0214/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de cambio de ubicación de la pasarela y paraderos de buses en el sector El Pueblito, de la comuna de Coronel.
- Mediante carta SCR160-IF0215/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de habilitación de una conexión peatonal de Colcura con la Ruta O-850.
- Mediante carta SCR160-IF0216/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de habilitación de mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias en el sector El Boldo, de la localidad de Laraquete.
- Mediante carta SCR160-IF0217/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de habilitación de mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias en el sector Escuela, de la localidad de Laraquete.
- Mediante carta SCR160-IF0218/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de habilitación de mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias en el sector Planta de Tratamiento, de la localidad de Laraquete.
- Mediante carta SCR160-IF0219/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de incorporación de paraderos de buses y sendas peatonales en el sector Rinconada de Chivilingo.
- Mediante carta SCR160-IF0220/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de habilitación de nuevas vías de evacuación para tsunamis en varios sectores de la localidad de Laraquete.
- Mediante carta SCR160-IF0221/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de habilitación de un vía de evacuación peatonal para tsunamis en el sector El Boldo de la localidad de Laraquete.
- Mediante carta SCR160-IF0222/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de calle de servicio norponiente en sector puente el Molino.
- Mediante carta SCR160-IF0223/15 de fecha 11 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la revisión C de fase 1 del proyecto de enlace Cementerio, de la localidad de Carampangue.

- Mediante carta SCR160-IF0225/15 de fecha 12 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de pasarela peatonal y paraderos en el sector Los Maitenes de Carampangue.
- Mediante carta SCR160-IF0227/15 de fecha 12 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto calle de servicio Carampangue sur poniente.
- Mediante carta SCR160-IF0228/15 de fecha 12 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de pasarela peatonal y paraderos en el sector El Aromo de la comuna de Arauco.
- Mediante carta SCR160-IF0229/15 de fecha 12 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de complementación del enlace Ramadillas.
- Mediante carta SCR160-IF0230/15 de fecha 12 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de paradero y pistas de circulación en el lado oriente del sector puente El Bar y conexión a Carampangue.
- Mediante carta SCR160-IF0231/15 de fecha 12 de Marzo de 2015, la Sociedad Concesionaria ingresa para revisión por parte de la Inspección Fiscal la fase 1 del proyecto de pasarela peatonal en acceso a la localidad de Cerro Alto.
- Mediante oficio Ord.Nº2498 de fecha 10 de Marzo de 2015, el Departamento de Proyectos de Estructuras, perteneciente a la División de Ingeniería, de la Dirección de Vialidad emite observaciones al proyecto de estructuras correspondiente a los muros TEM del paso inferior Horcones, revisión A.
- Mediante oficio Ord.Nº2532 de fecha 10 de Marzo de 2015, el Departamento de Proyectos de Estructuras, perteneciente a la División de Ingeniería, de la Dirección de Vialidad emite observaciones al proyecto de estructuras correspondiente al paso inferior Cementerio, revisión A.
- Mediante oficio Ord.Nº2572 de fecha 10 de Marzo de 2015, el Departamento de Proyectos de Estructuras, perteneciente a la División de Ingeniería, de la Dirección de Vialidad emite observaciones al proyecto de estructuras correspondiente a los muros TEM del paso inferior Cementerio, revisión A.
- Mediante oficio Ord.Nº2686 de fecha 10 de Marzo de 2015, el Departamento de Proyectos de Estructuras, perteneciente a la División de Ingeniería, de la Dirección de Vialidad emite observaciones al proyecto de estructuras correspondiente al paso inferior Horcones, revisión A.