

AUTOPISTA SANTIAGO SAN ANTONIO, RUTA 78 JULIO 2022

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Autopista Santiago San Antonio, Ruta 78						
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial Interurbana						
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas (MOP)						
Emplazamiento del Proyecto	Región: Metropolitana y de Valparaíso Comunas de: Cartagena, Cerrillos, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Maipú, Melipilla, Padre Hurtado Pedro Aguirre Cerda, Padre Hurtado, Peñaflor, Santiago, San Antonio y Talagante						
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 21.287.000						
Extensión del Proyecto	131,2 kilómetros						
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio Santiago S.A.						
Accionistas del Concesionario	Sacyr Concesiones Chile SpA (99,00%) Sacyr Chile S.A. (1,00%)						
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N°10 de 19 enero 2022, publicado en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2022						
Plazo de la Concesión	384 meses ó VPI _m ≥ ITC (UF 25.757.777)						
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Fase 1	Resolución N°0760 del 18 marzo 2022						
Término de la Concesión	21 de marzo de 2054						
Inspector Fiscal Titular	Marco González Baraona						
Inspector Fiscal Suplente	Nicole Albornoz González						
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	PIDDO Ingeniería						
Subsidios	No tiene						
Página Web de la Concesión	www.autopistaruta78.cl						

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

Autopista Santiago-San Antonio (Ruta 78), comprende dos sectores los cuales a su vez están divididos en subsectores que se describen a continuación:

Sector 1) Troncal, desde Santiago hasta Enlace Reuss en San Antonio con una extensión de 109 kms. en doble calzada, está divido en los siguientes subsectores:

- A) Desde Santiago eje Autopista Central de Ruta 5 hasta Enlace Rinconada con 14,5 kms.
- B) Desde Enlace Rinconada hasta Talagante con 24,6 kms.,
- C) Desde Talagante hasta Melipilla con 27,4 kms,
- D) Desde Melipilla hasta Enlace Reuss con 42,5 kms.,
- E) Ramal Ruta G-82 con 3,6 kms. de calzada bidireccional y F)Ramal Leyda-Santo Domingo Ruta G-904de 16 kms. de

calzada bidireccional.

Sector 2) Comprende el nuevo Acceso al Puerto de San Antonio, y corresponde al subsector

G) Desde el Enlace Reuss hasta llegar al límite del área perteneciente al puerto Exterior de San Antonio con 4,2 kms. de calzada bidireccional que se proyectará en doble calzada de tres pistas por sentido. La concesión incluye, además el mantenimiento de las nuevas obras ejecutadas y de las preexistentes, en los estándares fijados para el período de concesión.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Ruta 78 comprende tanto a la RM como la V Región, beneficiando a las Provincias de Santiago, Talagante, Melipilla y San Antonio. Favoreciendo el tránsito para el transporte de carga entre la capital y el puerto de San Antonio, así como los viajes a las zonas turísticas costeras de la V Región. En su tramo urbano, ha mejorado considerablemente la conectividad de las comunas de la zona sur poniente de Santiago con la Ruta 5, esto a través del trazado de la autopista en su acceso a Santiago. La Autopista ha rebajado más de 50% los tiempos de viaje entre la capital y el puerto de San Antonio, ha otorgado conectividad a las localidades aledañas, reduciendo los accidentes, la congestión y la contaminación, y se han implementado en su longitud altos estándares de seguridad y confort a los usuarios.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

En forma paralela a la etapa de explotación del contrato se ha iniciado la etapa de Construcción que contempla:

Fase de Ingeniería (1.9.1.2)

Sector	subsector	Plazo Máximo entrega Proyecto Vial (meses)	Plazo Máximo entrega Otros Proyecto (meses)
	AYB	15	17
1	CYD	13	15
	F	6	9
2	G	12	14



AUTOPISTA SANTIAGO SAN ANTONIO, RUTA 78 JULIO 2022



Sector	Subsector		Porcentaje Mínimo de Avance Plazo Máximo en meses							
		4%	30%	50%	80%					
	А	56	63	69	79					
	В	56	63	69	79					
1	С	54	61	67	77					
	D	54	61	67	77					
	F	20	24	30	35					
2	G	25	29	35	39					

Las Principales Obras del Sector 1: **Mejoramiento de la Infraestructura Actual.**

Actualización de la geometría y elementos de seguridad, rectificando curvas, normalización de señalización, demarcaciones y sistemas de contención, ensanche de plataforma en diferentes tramos entre otros.

Ampliación a terceras pistas tramo Talagante hasta Melipilla.

Mejoramiento de 8 enlaces con conexiones expresa – expresa en movimientos principales, según corresponda, en los enlaces de General Velázquez, Américo Vespucio, Rinconada N°1, Padre Hurtado, El Paico, Pomaire, Malvilla y Aguas Buenas.

Contempla el mejoramiento o reparación de puentes y pasarelas, como así mismo de paraderos y construcción de bahías de estacionamientos.

Ampliación y remodelación de áreas de Servicios generales y áreas de Atención de Emergencias, ensanche de áreas de Detención para Teléfonos S.O.S. e intervención en cruces de ferrocarril existentes.

Las Principales Obras del Sector 1: Nuevas Obras

Par vial a desnivel en ambas direcciones que cruzan las intersecciones de Ruta 78 con Bascuñán Guerrero y Club Hípico. Conexión expresa -expresa para los movimientos principales en el enlace con Ruta 5



Nuevo puente Manuel Rodríguez y dos puentes sobre Zanjón de La Aguada (Tres Poniente 1 y Tres Poniente 2)

Construcción de 10 nuevos enlaces con conexión expresa – expresa en movimientos principales y nuevos retornos y atraviesos con rutas existentes.

Construcción de nuevas pasarelas peatonales, paraderos, bahías de buses, veredas, facilidades peatonales y sendas peatonales.

Implementación de elementos de seguridad, bordes alertadores, vallas de segregación en mediana, defensas de hormigón y defensas de contención, reductores de velocidad, calles de servicios, señalización variable, etc.

Nuevas Áreas de Servicios Generales Malvilla Sur y Norte, además Fase de Construcción (1.9.2.6)

Implementación del Sistema Multi Lane Free Flow en troncal de la Ruta

Obras como Área de Control, Relocalización de Plaza de Pesaje, Nuevas Ciclovías, Instalación de Pantallas Acústicas, Cámaras de Vigilancia (CCTV), Iluminación y Paisajismo, construcción de conexiones de calzada expresa con calles de servicios, Mejoramiento de Empalme Camino Coresa, en Ruta G-904.

Las Principales Obras del Sector 2:

Rectificación del trazado, normalización de la señalización, demarcación y sistema de contención, ensanche de plataforma en diferentes tramos entre otros

Ampliación a terceras pistas tramo Enlace Reuss hasta Ramales de Accesos Viales a Puertos, además del Mejoramiento del Enlace Barrancas y ampliación del Paso Inferior La Playa.

Mejoramiento calle de Servicio Lado Oriente Nuevo Acceso a Puertos, Ampliación de las rotondas Curicó y Rotonda Pablo Neruda.

Mejoramiento de la ventilación e iluminación de actual Trinchera Barros Luco, y construcción de una Nueva Trinchera Barros Luco aledaña a la existente.

Nuevas pasarelas peatonales Colinas del Mar, paraderos y Veredas Peatonales. Estructuras de cajón y ramales de conexión, ambos de acceso a puertos existentes y Puerto Exterior. Nuevo Paso Superior Aníbal Pinto.

Instalación de Pantallas Acústicas en distintos tramos, Cámaras de Vigilancia (CCTV), Iluminación y Paisajismo





AUTOPISTA SANTIAGO SAN ANTONIO, RUTA JULIO 2022

5.- CONSIDERACIONES:

Esta es la primera concesión que se relicita y traspasa con cobro de peaje electrónico en operación, que está tercerizado en una parte y que debe mantener la operación del sistema desde su entrada en operación a las 00:00 horas del 22 de marzo de 2022.

La nueva concesión tiene la obligatoriedad de mantener el servicio de Alimentación, bebidas y Venta de combustible en el Área de Servicio de Malloco (DM 31.70), desde la entrada en operaciones.

La concesionaria tiene la opción de reemplazar el Viaducto Centenario (DM1.000 - Dm 2.500) por una solución subterránea de acuerdo con lo indicado en el núm. 1.9.1.1.1 acondicionado por:

- Desarrollo de Ingeniería de Detalle para ambas opciones
- Desarrollo de Participaciones Ciudadanas
- Desarrollo de EIAs con ambas opciones

Es obligación contractual que al mes 18 deben estar construidas las conexiones adicionales a calzada expresa – calle de servicio

También en el mes 18 debe estar completamente implementado el sistema Free Flow en el troncal de la Ruta.



6.- DIAGRAMA DE LA RUTA





AUTOPISTA SANTIAGO SAN ANTONIO, RUTA JULIO 2022

7.- Información de Flujos de la Concesión

Los flujos informados por la Sociedad Concesionaria en el mes de julio de 2022, clasificados por Plaza de Peaje y por categoría de vehículos son:


Flujos por Plaza de Peaje iulio

PLAZA	Flujos
A. Vespucio	697.077
Rinconada	701.195
Malloco	667.462
Padre Hurtado	537.956
Talagante	374.951
El Monte	91.215
El Paico	85.820
Pomaire	69.831
Variante Melipilla	155.413
Melipilla 1	477.897
Melipilla 2	281.909
Melipilla 3	88.008
Puangue	47.018
TOTAL	4.275.752

Flujos por Categoría de Vehículo iulio


Categoría de Vehículo	Flujos
Motos	30.095
Autos y camionetas	3.877.784
Camión de dos ejes	179.491
Camión más de dos ejes	138.698
Bus de dos ejes	42.415
Bus de más de dos ejes	2.244
Autos con remolque	5.025
TOTAL	4.275.752

Flujos Julio 2022 Fuente: Sociedad Concesionaria San Antonio Santiago S.A.




Flujos por Categoría de Vehículo Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos

> Distribución de transacciones por Plaza de Peaje Autopista Santiago - San Antonio JULIO-2022



Flujos Mensuales Comparativos 2021 - 2022 Fuente: Reporte 28 SICE Flujo mensuales comparativos entre años.



Distribución de Flujos por Plaza de Peaje Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos

El flujo vehicular en el mes de **julio** alcanzó a un total de **4.275.752** vehículos, que pasaron por las distintas plazas de peajes de la Autopista del Sol, esta cantidad es un **12.3%** mayor que la registrada en el mismo mes de 2021, esta variación se debe al bajo flujo del año anterior, y dado que se está recuperando la movilidad a través del paulatino desconfinamiento producto de la pandemia del COVID-19 que ha afectado a todo el país y ha impedido el libre desplazamiento de las personas.

A su vez, el flujo acumulado de los últimos doce meses alcanza la cantidad de 49.819.639 vehículos que representa un 27,8%, más que lo registrado en el mismo período del año 2021.

Asimismo, el flujo acumulado del año, a julio 2022, alcanzó a 29.066.842 vehículos, lo que corresponde a un incremento de 27,4% respecto del mismo periodo acumulado del año 2021

Los flujos vehiculares registrados durante los últimos cinco años se presentan en el siguiente cuadro, en él se puede apreciar cómo ha crecido el flujo vehiculas en los últimos meses.

Flujos (transacciones) históricos de los últimos 5 años

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2017	3.843.137	3.319.042	3.597.896	3.345.737	3.401.398	3.247.467	3.486.413	3.510.795	3.524.431	3.742.222	3.732.005	3.987.848	42.738.391
2018	3.972.810	3.478.251	3.766.278	3.611.985	3.623.469	3.496.374	3.552.098	3.709.527	3.581.345	3.895.275	3.842.523	4.102.269	44.632.204
2019	4.079.599	3.597.528	3.886.742	3.663.551	3.661.755	3.463.861	3.618.650	3.729.587	3.551.505	2.805.907	1.284.651	1.464.092	38.807.428
2020	1.753.441	1.646.075	1.290.780	1.471.886	1.444.880	1.738.961	1.911.460	2.642.569	3.018.611	3.308.350	3.594.914	3.618.094	27.440.021
2021	3.435.337	3.378.550	3.172.964	2.650.023	3.259.651	3.101.998	3.808.062	3.945.158	3.966.333	4.255.929	4.078.841	4.506.536	43.559.382
2022	4.264.318	3.883.454	4.360.208	4.318.216	3.858.051	4.106.843	4.275.752						29.066.842

Tabla 1 Flujos Históricos

Fuente: Reporte 30 SICE Flujo históricos por contrato



AUTOPISTA SANTIAGO SAN ANTONIO, RUTA JULIO 2022

8.- Información de Ingresos de la Concesión

Los ingresos registrados en las siguientes tablas corresponden a los ingresos por pago en plaza de peaje Manual y los ingresos devengados por paso en pórticos Free Flow

Ingresos por Plaza de Peaje julio

PLAZA	Ingresos
A. Vespucio	510.303.000
Rinconada	520.419.600
Malloco	574.413.400
Padre Hurtado	458.813.200
Talagante	583.483.800
El Monte	141.826.000
El Paico	157.264.200
Pomaire	150.018.400
Variante Melipilla	350.593.100
Melipilla 1	2.079.535.700
Melipilla 2	647.425.300
Melipilla 3	120.385.600
Puangue	69.457.600
TOTAL	6.363.938.900


Ingresos por Categoría de Vehículo julio


Categoría de Vehículo	Ingresos
Motos	8.430.900
Autos y camionetas	4.742.294.900
Camión de dos ejes	456.885.700
Camión más de dos ejes	1.016.979.500
Bus de dos ejes	118.223.700
Bus de más de dos ejes	12.813.200
Autos con remolque	8.311.000
TOTAL	6.363.938.900

Ingresos Julio 2022 Fuente: Sociedad Concesionaria San Antonio Santiago S.A.

Ingresos Plaza de Peaje

Fuente: Reporte 32 SICE Distribución ingresos mensual entre plazas de un contrato





Comparativo de Ingresos Mensuales 2021 - 2022 Fuente: Sociedad Concesionaria San Antonio Santiago S.A.

9.- ACCIDENTABILIDAD

En el mes de julio se produjeron un total de 127 accidentes, de los cuales 22 accidentes resultaron con personas lesionadas o muertas y 105 accidentes con personas ilesas.

Él detalle de los accidentes que registraron lesionados indica que: 22 personas resultaron con lesiones leves, 3 personas con lesiones menos graves y 10 persona con lesiones graves, 1 persona fallecida.

								ABR 2022																
Con Lesionados	32	44	27	31	19	34	21	31	25	23	25	28	28	22	28	0	29	0	47	0	32	0	38	0
Sin Lesionados	111	134	119	118	90	113	93	92	92	94	84	95	116	105	127	0	127	0	142	0	136	0	150	0
Total Acc.	143	178	146	149	109	147	114	123	117	117	109	123	144	127	155	0	156	0	189	0	168	0	188	0

Comparativo de accidentes

Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de accidentes

	Accidentes Victimas						Total	Total Tipos de Accidentes con lesionados							
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros	
2020	1360	289	13	50	92	283	438	3	7	43	120	63	9	44	
2021	1738	351	11	68	117	361	557	10	27	31	176	62	1	44	
2022	837	191	10	40	62	195	307	8	15	11	94	40	1	22	


Comparativo de Accidentes entre años Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de Accidentes entre años

Dirección General de Concesiones Ministerio de Otras Públicas


AUTOPISTA SANTIAGO SAN ANTONIO, RUTA 78

JULIO 2022

Distribución de Lesionados Autopista Santiago - San Antonio JULIO-2022




Sin Lesionados Con Lesionados



Distribución de Lesionados

Fuente: Reporte 64 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo consecuencia

Distribución Tipos de Accidentes Autopista Santiago - San Antonio JULIO-2022




Comparativo de Accidentes entre años

Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de Accidentes entre año

Distribución de Tipos de Accidentes

Fuente: Reporte 63 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo

10.- RECLAMO DE LOS USUARIOS






Reclamo de los Usuarios acumulado anual

Fuente: Sociedad Concesionaria San Antonio Santiago S.A.

11.- ASISTENCIA A USUARIOS

Mes		Tipo y Nº de atenciones												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias				
Enero														
Febrero														
Marzo	104	109	14	0	2	1	0	0	1	231				
Abril	298	351	67	1	2	5	0	0	16	740				
Mayo	338	296	63	2	3	1	0	0	11	714				
Junio	302	296	71	1	2	3	0	0	8	683				
Julio	350	359	63	0	7	3	0	2	14	808				
Agosto														
Septiembre														
Octubre														
Noviembre														
Diciembre														
Total	1.042	1.052	215	4	9	10	0	0	36	2.368				



Fuente: Sociedad Concesionaria San Antonio Santiago S.A.