

1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Contrato	: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría
Concesionaria	: Consorcio de Salud Santiago Oriente S.A. Sociedad Concesionaria
Decreto de Adjudicación	: Decreto Supremo N° 141 de 11.02.2014
Publicación Diario Oficial	: 28.05.2014
Región de Emplazamiento	: Región Metropolitana
Inicio de Concesión	: 28.05.2014
Inicio Etapa Construcción	: 29.07.2016 (Entrega Terrenos Primera Etapa)
Inicio de Obras	: 09.01.2017 (Obras Preliminares) 21.06.2019 (Obra Gruesa)
Plazo Etapa Construcción	: Son 1.625 días contados de acuerdo a lo señalado en DS MOP N°120.
Plazo de la Concesión	: 30 semestres desde APS
Puesta en Servicio Provisoria (PSP)	: 10 de mayo 2023
Puesta en Servicio Definitiva (PSD)	: 09 de mayo 2024
Modificaciones de Contrato	: 1. DS MOP N°242 de fecha 20 de agosto de 2015. 2. DS N°243 de fecha 20 de agosto de 2015. 3. DS N°322 de fecha 03 de diciembre de 2015. 4. DS N°120 de fecha 01 de agosto de 2018
Presupuesto Oficial (UF)	: UF 6.714.000
Inspector Fiscal	: Roberto Ibaceta Prieto
Asesoría IF	: CyD Ingeniería Ltda.

1.1 UBICACIÓN DE CONTRATO

El terreno donde se construirá este proyecto corresponde al polígono delimitado por:

- Avenida Salvador por el poniente,
- Calle Dr. Hernán Alessandri por el norte,
- Calle José Manuel Infante por el oriente, y
- Capilla del Hospital Salvador.



1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de concesión "Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría" comprende la construcción de un establecimiento de alta complejidad en el que se entregará atención hospitalaria y ambulatoria. Tendrá una capacidad de 641 camas, y se ubicará en la comuna de Providencia, RM. El proyecto comprende: desarrollo del Proyecto Definitivo, construcción de las obras definidas en dicho Proyecto Definitivo, provisión de Mobiliario Clínico y No Clínico, Equipamiento Médico, Equipamiento Industrial y mobiliario asociado a la infraestructura, y la explotación de Servicios Básicos, Servicios Especiales Obligatorios, y Servicios Complementarios que se indican a continuación:

Servicios Básicos:

- Aseo y Limpieza General
- Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
- Control Sanitario de Vectores
- Gestión de Ropería
- Alimentación de Pacientes y Funcionarios
- Mantenimiento y Operación de la Infraestructura
- Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico
- Administración y Mantenimiento de Mobiliario No Clínico

Servicios Especiales Obligatorios:

- Cafetería
- Seguridad y Vigilancia
- Estacionamiento de Funcionarios y Visitas
- Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico
- Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica

Servicios Complementarios

- Alimentación a Público en General
- Estacionamiento para Público en General
- Instalación y Explotación de Máquinas Dispensadoras
- Área Multiservicio.

Para el desarrollo y revisión del proyecto definitivo, se dispone del modelo BIM que permite la integración tridimensional de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades. Es destacable la inclusión, de aisladores sísmicos como integrante de la estructura, que disipen la propagación de energía, ante sismos de gran magnitud, reduciendo así los riesgos de daños.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

El Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría está orientado, principalmente a la población adulta del área oriente de Santiago, con una población beneficiaria aproximada de 500 mil habitantes provenientes de 8 comunas, a la que se agrega la demanda de referencia nacional para ambas entidades. Además, este centro cuenta con Unidades de Referencia Nacional, como la Unidad de Oftalmología (con la única Unidad de Trauma Ocular del País), la Unidad de Trasplantes y el único Hospital Geriátrico de Chile. El centro hospitalario tendrá una dotación de 641 camas, repartidas de la siguiente manera:

Hospital del Salvador:

- 360 Camas Indiferenciadas adultos
- 44 Camas Pensionado
- 71 Camas U.P.C. Adultos
- 30 Camas de Pacientes Agudos
- 24 Camas Psiquiatría

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes:

- 26 Pabellones (incluye 2 de Angiografía)
- 122 Box médicos (incluye 14 box en psiquiatría)
- 117 Box de procedimientos (incluye 3 salas de toma de muestras)
- 62 Box profesionales
- 18 Box dentales

Instituto Nacional de Geriatría:

- 100 Camas Indiferenciadas adultos
- 12 Camas Pensionado

Contendrá, además, los siguientes recintos relevantes:

- 12 Box médicos
- 16 Box de procedimientos
- 28 Box profesionales

1.3 NUEVAS INVERSIONES

No hubo nuevas inversiones ejecutadas durante el periodo.

2. PRINCIPALES OBRAS

2.1. AVANCES

Avance General de las Obras : 16,76%

2.2. PRINCIPALES OBRAS DEL MES

- Se encuentran ejecutadas obras de: Cercado del terreno; Letreros de Identificación; Limpieza y escarpe de la superficie; Instalación de faenas; Empalmes provisionales; Demoliciones; Retiro de escombros y residuos, excavación masiva y anclajes, fundaciones, colocación de aisladores en edificio ING, pilares y losa de cielo subterráneo 3.
- En edificio Atención Abierta – HDS se encuentran en desarrollo las siguientes actividades:
 - Colocación de enfierraduras y hormigones en pilares y muros de subterráneos 2 y 1, losas de cielo Subterráneos 2 y 1 y piso 1, vigas de cielo Subterráneo 2.
 - Colocación de aisladores sísmicos.
- En edificio INGER se encuentran en desarrollo las siguientes actividades:
 - Colocación de enfierraduras y hormigones en muros y vigas de cielo en Subterráneo 1 y piso 1.

2.3. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA PRINCIPALES OBRAS



Area 1, Atención Abierta (Trabajos en pilares de nivel 1)



Área 3, Hospital del Salvador (Trabajos en vigas bajo aisladores en nivel -2)



Área 5, Hospital del Salvador (Trabajos en moldajes de vigas bajo aisladores, Nivel -2)



Área 8, Hospital del Salvador (Trabajos en losa y pilares en nivel -1)

3. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEL MES

- Respecto del riesgo de contagio por COVID19, la Sociedad Concesionaria mantiene un protocolo y una serie de medidas de prevención de contagio para todo su personal en oficinas y de obras en terreno (contratista y subcontratistas), el cual se ha reforzado y se mantiene hasta la fecha.
- A partir del 02 de septiembre, la comuna de Providencia entró en Fase 3, en la cual no existen restricciones de desplazamiento diurno durante la semana de Lunes a Domingo (excepto en horario de toque de queda), sin embargo se mantuvieron las restricciones en otras comunas de la Región Metropolitana.
- Durante el mes de octubre la cantidad de personal continuó en aumento, llegando a 840 personas para el final del mes.