

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial Interurbana
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del Proyecto	Región Metropolitana
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 6.100.000
Longitud del Proyecto	9,17 km
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Conexión Vial 68-78
Accionistas del Concesionario	Grupo Costanera SpA 99,996875 % Gestión Vial S.A. 0,003125 %
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N.º 33 de fecha 05 de marzo de 2018, publicado en el Diario Oficial el 21 de abril 2018
Inicio de la Concesión	21 de abril de 2018
Plazo de la Concesión	Cuando se cumpla la condición de $VPI_m \geq ITC$, o el plazo de máximo de 540 meses, lo que ocurra primero
Fecha Llamado a licitación	12 de septiembre de 2017
Apertura Ofertas Técnicas	11 de enero de 2018
Apertura Ofertas Económicas	1 de febrero de 2018
Valor ITC (Ingresos Totales Concesión)	UF 11.734.800
Inicio de Ejecución de las Obras	11 de Noviembre de 2025
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	11 de Noviembre de 2027
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	Plazo máximo 6 meses después de la PSP (11 de mayo 2028)
Inspector Fiscal Titular	Carlos A. Letelier Rodríguez, Resolución de designación N°1789 de fecha 18.06.2026.
Inspector Fiscal Suplente	Jazmine C. Pizarro Opazo Resolución de designación N°1789 de fecha 18.06.2026.
Término de la Concesión	Abril del 2063
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Consorcio Ing. de Proyectos y Asesoría Ltda./RFA Ings Ltda. Adjudicación RES DGC N°100
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	Con fecha 15 de febrero de 2022, se ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el Estudio de Impacto Ambiental, el cual obtuvo su aprobación mediante la Resolución Exenta N.º 202513001106, emitida por dicho organismo con fecha 14 de marzo de 2025.

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto emplaza en el sector Poniente de Santiago, entre las Comunas de Pudahuel y Maipú, próximo al río Mapocho, entre el Enlace del “Sistema Oriente – Poniente” con la “Interconexión Vial Santiago – Valparaíso – Viña del Mar” por el norte, y el empalme con la “Autopista Santiago – San Antonio, Ruta 78” por el sur”.



En rojo, emplazamiento en Región Metropolitana

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto considera la habilitación de un corredor vial expreso de aproximadamente 9,17 km de longitud, permitiendo mejorar la conectividad de las comunas involucradas. Asimismo, proporcionará una vía expedita desde y hacia los principales puertos del país, generándose una infraestructura vial estratégica que permitirá conectar periféricamente las dos vías de mayor importancia en la accesibilidad a Valparaíso y San Antonio.

El trazado está diseñado especialmente para una velocidad de 100 a 120 km/hr. El proyecto es complementado con la incorporación de calles de servicio al costado oriente del trazado, permitiendo mantener la conectividad entre los predios del sector.

Esta vía expresa, para efectos de diseño, ha sido dividida en los tramos descritos a continuación:

Tramo	Descripción	Dmi aprox.	Dmf aprox.	Longitud aprox. (km)
1	INICIO: Área de Servicio - Enlace Ruta 68	0	586	0,59
2	Enlace Ruta 68 - Enlace Callejón de Los Perros	586	3.457	2,87
3	Enlace Callejón de Los Perros - Camino La Farfana	3.457	6.592	3,14
4	Camino La Farfana - Enlace Ruta 78 (calle Asunción)	6.592	8.692	2,1
5	FIN: Enlace Ruta 78 - Rinconada	8.692	9.161	0,47
			Total	9,17

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Tramo central:

- Corredor vial expreso de aproximadamente 9,2 kilómetros de longitud.
- Tres pistas 3,5 metros cada una, bermas exteriores de 2,5 metros y segregada por una mediana de 3,02 metros, que incluyen bermas interiores de 1,2 m por ambas calzadas
- Dos tramos de calles de servicio, (Bidireccional), para otorgar conectividad a los predios del sector y al Sector Santa María de Maipú.

Enlaces:

- Enlace Ruta 68: Nuevo lazo (en sentido Sur-Poniente), dos ramales (sentido Poniente-Sur y el movimiento Suroriente), dos ramales (sentido Poniente-Norte y el movimiento Norte-Poniente).
- Enlace Callejón De Los Perros: Enlace intermedio tipo diamante para dar mayor conectividad al trazado, especialmente a calle Callejón de los Perros con calle La Farfana.
- Enlace Ruta78: Dos ramales de conexión sentido Oriente-Norte y el movimiento Norte-Oriente y dos ramales de conexión sentido Poniente-Norte y Norte-Poniente

Principales Obras:



5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

La conexión vial entre las Rutas 78 y 68 es el inicio de lo que será el primer tramo de un segundo anillo para Santiago. Es un proyecto trazado hace años para dar conectividad a comunas como Pudahuel y Maipú y a toda la zona exterior al anillo Américo Vespucio que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, y que busca descongestionar los accesos y salidas hacia las regiones colindantes a la Región Metropolitana, brindando una conexión directa en la zona poniente hasta ahora inexistente.

5.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS

300.000 personas pertenecientes a parte de las comunas Pudahuel y Maipú se verán beneficiadas por el proyecto.

6. TARIFAS

La Tarifa Base, al 31 diciembre 2016, según Bases de Licitación se indica en la siguiente tabla:

Tramo con Punto de Cobro Autorizado	Descripción	Tarifa Base Máxima (\$) 2016	Tarifa Base Máxima (\$) 2024
2	Enlace Ruta 68 – Enlace Callejón de Los Perros	228	405
3	Enlace Callejón de Los Perros – Camino La Farfana	207	368
4	Camino La Farfana – Enlace Ruta 78	170	302

El valor de la Tarifa Base Máxima se reajustará a partir del 1º de enero de cada año de explotación o cada vez que se compruebe una inflación acumulada desde la última revisión tarifaria igual o superior al 15%.

7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

A la fecha, se ha alcanzado la aprobación definitiva de la Ingeniería de Detalle del proyecto. Este hito se concreta tras completar satisfactoriamente la revisión de los componentes finales, incluidos los ajustes del "Proyecto Vial" derivados de la Resolución 0096 (ratificada por DS N.º 256) y la totalidad de los "Otros Proyectos".

Avance de Ejecución del PID (%):	100%
Avance de Aprobación del PID (%):	100%

8.- AVANCE DE LA OBRA

Al cierre de mes de junio de 2026 el avance es de 18,66%. Se destacan a continuación avances en la ejecución de las siguientes estructuras:

Paso Superior General Bonilla avance de 10,19%
Paso Superior Ruta 68 avance de 9,92%
Paso Superior Lo Aguirre avance de 68,28%
Paso Interpredial San Pedro avance de 37,91%
Paso Interpredial San Francisco avance de 28,05%
Paso Superior Canal Ortuzano avance de 23,70%
Paso Superior Callejón Los Perros avance de 75,36%
Paso Superior Interpredial Santa Adriana avance de 45,27%
Paso Superior Descarga La Farfana un avance de 69,50%
Paso Interpredial San Antonio un avance de 45,80%
Paso Superior Avda. La Farfana Poniente avance de 16,74%
PS Costanera Norte Zanjón de la Aguada avance de 43,37%
Paso Superior Viejo Limite un avance de 60,77%
Puente Zanjón de la Aguada Norte un avance de 56,54%
Puente Superior Ruta 78 un avance de 1,08%
PS Aguas Lluvias Canal La Farfana un avance de 47,34%
Paso Soterrado Ruta 68 un avance de 8,39%
Viaducto Ruta 78 un avance de 12,58%
Cajón Ruta 78 Oriente un avance de 2,89%
Viaducto Zanjón de la Aguada un avance de 32,59%
Ensanche Puente Zanjón de la Aguada un avance de 7,56%
Puente PTAS La Farfana un avance de 88,11%

9.- MANO DE OBRA

Mano de Obra	F	M	TOTAL Junio
Ingeniería	31	8	39
Construcción	464	22	486
Operación	0	0	0
Empleos indirectos	22	3	25
TOTAL	517	33	550

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA


Paso Soterrado R68

P.S. Lo Aguirre.

PS Bonilla

P.S. Callejón de los perros


V.Z.A. E. Entrada.

Viejo limite – E. Salida.

PTE.Ptas. La Farfana.