

## Concesión Aeropuerto Chacalluta de Arica FEBRERO 2020

### 1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

|  |  |
|--|--|
| Nombre del Contrato  | Concesión Aeropuerto Chacalluta de Arica.  |
| Tipología del Contrato   | Edificación Pública  |
| Mandante del Contrato  | Dirección General de Aeronáutica Civil.  |
| Emplazamiento del Proyecto   | 15° Región de Arica y Parinacota. Ciudad de Arica.   |
| Presupuesto Oficial del Proyecto                                     | UF 2.031.000 (sin IVA)   |
| Inicio de la Concesión   | 20 de Marzo de 2019  |
| Nombre del Concesionario   | Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Arica S.A.  |
| Accionistas del Concesionario  | 61,5% Sacyr Concesiones Chile SP.A.<br>37,5% Agencias Universales S.A.<br>1,0% Sacyr Chile S.A.                        |
| Decreto de Adjudicación  | D.S. M.O.P. N° 11 del 04.02.2019, publicado en el Diario Oficial el 20.03.2019   |
| Plazo de la Concesión  | 180 Meses Máximo (15 años)   |
| Inicio de Ejecución de las Obras                                     | En cuanto se otorgue conformidad al Art. 1.9.3 de las BALI.  |
| Puesta en Servicio Provisoria Fase 1                                 | Abril de 2019  |
| Puesta en Servicio Provisoria Fase 2                                 | Octubre de 2020  |
| Término de la Concesión  | 18 Abril 2034  |
| Inspector Fiscal Titular   | Juan Carlos Figueroa Quezada   |
| Inspector Fiscal Suplente  | Jorge Pacheco De La Fuente   |
| Asesoría a la Inspección Fiscal, Etapa de Construcción y Explotación | Adjudicada por Resolución ex DGC N° 30 del 24.06.2019 a VFH Ingeniería Civil E.I.R.L. (tramitada con fecha 12.07.2019) |
| Modificaciones al Contrato   | No existen modificaciones.   |
| Estado de Calificación Ambiental del Proyecto                        | Con observaciones a la documentación que debe presentarse a SEMAT. Resolviendo Sociedad Concesionaria.                 |
| Subsidios  | A la construcción 8 cuotas de UF 100.000.  |
| Página Web de la Concesión   | <a href="https://aeropuertoarica.cl/">https://aeropuertoarica.cl/</a>  |

### 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se sitúa a 18,5 Km al noroeste de la ciudad de Arica en la Ruta Panamericana, lo que supone un viaje de aproximadamente 20 minutos hasta la ciudad.



### 3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste principalmente en la ampliación, reparación, conservación y reposición de la infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto Chacalluta de Arica, dentro del área de concesión, con todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del Aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con carácter internacional.

### 4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras son las que se indican a continuación:

- Ampliación y mejoramiento del edificio terminal de pasajeros. Incluye provisión e instalación de 5 nuevos puentes de embarque, obras civiles e instalaciones necesarias para el servicio, confort y seguridad a usuarios del aeropuerto.
- Construcción de instalaciones aeronáuticas (DGAC), torre de control, edificio SEI, edificio logístico, edificio administrativo, subestación eléctrica, etc.
- Ampliación y modificación vialidad vehicular y peatonal.
- Ampliación y redistribución de estacionamientos.
- Ampliación de plataforma comercial.
- Nuevas instalaciones eléctricas y ayudas visuales.
- Nueva subestación eléctrica.
- Construcción de nuevo terminal de carga.

- Renovación sistema obtención y distribución de agua.
- Reemplazo señalética existente.
- Obras de normalización lado aire, pavimentos y ayudas visuales e instalaciones eléctricas.
- Obras de paisajismo.

## 5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

- Fortalecer la oferta de vuelos desde y hacia la Región de Arica y Parinacota, mediante la operación sin restricciones en el Aeropuerto en cuanto a su capacidad de atención.
- Mejoras en el transporte de carga y pasajeros integrando en mayor grado a la región y con el resto del país.
- Ampliar oportunidades económicas locales y regionales.
- Generación de empleo ya sea en etapa de construcción como en etapa de operación, de acuerdo a dato de RCA 23/2018, se contempla un total en mano de obra de 180 personas en etapa de construcción y durante la operación 450 personas.
- Integración con el resto de la Región de Sudamérica.

## 6.- SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesión son:

- Servicios aeronáuticos: embarque y desembarque, manejo equipaje, servicios plataforma, servicios aeronáuticos general.
- Servicios no aeronáuticos no comerciales:
  - Conservación
  - Aseo
  - Mantención Áreas verdes.
  - Gestión basura y residuos
  - Señalización
  - Transporte de equipaje
  - Información a usuarios FIS y PAS

Servicios aeronáuticos comerciales:

- Alimentación
- Comunicaciones
- Counter y oficinas apoyo
- Estacionamientos

## 7.- HECHOS RELEVANTES

- 03.02.2020, se recepciona Libro de Construcción de Obras Folio N° 31, Informe del Estado del Arte de los usos del BIM, Enero 2020 Rev.-A.

## Concesión Aeropuerto Chacalluta de Arica FEBRERO 2020

- 17.02.2020, se reemplazan boletas de garantías de seriedad de la oferta, por Garantías de Construcción
- 28.02 2020, Se encuentran observación a Propuesta de Salón VIP, y se da un plazo de 10 días

## 8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA

- **Ingeniería de detalles (PID)**  
No se producen cambios a la fecha
- **8.1.- INSTALACION DE FAENA BALI PUNTO 1.9.11**
  - 13.02.2020. IF no aprueba por tener observaciones importantes

## 9.- AVANCE DE LAS OBRAS


No se han iniciado las obras.

## 10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

## Concesión Aeropuerto Chacalluta de Arica FEBRERO 2020



Vista general del Edificio Terminal del Aeropuerto



Vista interior 2do piso del Edificio Terminal del Aeropuerto



Vista interior 1er piso del Edificio Terminal del Aeropuerto