


### 1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Ruta 5 tramo Talca – Chillán.
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial Interurbana.
Mandante del Contrato	Dirección General de Concesiones – MOP.
Emplazamiento del Proyecto	<b>Región de Maule:</b> Comunas de Río Claro, San Rafael, Pelarco, Talca y Maule, en la provincia de Talca; de San Javier, Villa Alegre, Yervas Buenas, Linares, Longaví, Retiro y Parral, en la provincia de Linares. <b>Región de Ñuble:</b> Niquén, San Carlos y San Nicolás, en la provincia de Punilla; y de Chillán y Chillán Viejo, en la provincia de Diguillín.
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 19.180.000 / MM USD 804
Superficie del Proyecto	193,31 kms., incluido Baipás de Talca de 55,8 kms.
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Survias Maule -Ñuble S.A.
Accionistas del Concesionario	60% CRCC Intern. Investment Co. 40% CHINA RAILWAY Construction Corporation (International) Limited.
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N°5 de 07-01-2021, publicado en el Diario Oficial el 13-03-2021.
Plazo de la Concesión	Plazo Variable máximo igual a 384 meses (32 años).
Inicio de Ejecución de las Obras	“No se han iniciado obras”.
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	<b>PSP FASE 1 Obras Preexistentes:</b> 01.04.2021 a las 00:00 horas por Resolución DGC (E) N°0816 de 31-03-2021.
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	-----
Término de la Concesión	Plazo Máximo 13 de marzo del 2053 a las 24:00 hrs.
Inspector Fiscal Titular	Ing. Ricardo Oyarzo Cárcamo.
Inspector Fiscal Suplente	Ing. Alex Leighton González.
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción y Explotación	<b>Consorcio Creaxxon - Gauss - Mab Aif Talca Chillán.</b>
Modificaciones al Contrato	No hay a la fecha.
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	Sin RCA, pero se debe presentar Consulta de Pertinencia al SEIA por obras relevantes que signifiquen modificación sustantiva.
Subsidios	No hay.
Página Web de la Concesión	<a href="https://www.survias.cl/">https://www.survias.cl/</a>

### 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mejoramiento de la Ruta 5 entre las ciudades de Talca y Chillán que comienza aproximadamente entre el km 219,49 (sector norte de Río Claro) y el km 412,80 (sector sur de Chillán Viejo), con una extensión aproximada de 193,31 km para un trazado que comprende las Regiones de Maule y Ñuble.

La obra incluye el desarrollo de estructuras como puentes, pasos FFCC, enlaces, retornos, atravesos y pasarelas. Además, considera la incorporación de un baipás con una extensión aproximada de 55,8 km para una velocidad de diseño de 120 km/h (bidireccional con dos pistas por sentido). Está prevista la ampliación a terceras pistas en el sector entre las inmediaciones de San Carlos y Chillán Viejo, rehabilitación de calzadas existentes, rectificaciones de curvas y pendientes para velocidad de 120 km/hr, habilitación de nuevos puentes, enlaces, pasarelas, atravesos, retornos, calles de servicio y la implementación progresiva de un Sistema de Cobro mediante Pórticos de telepeaje en todo su trazado tipo Free Flow.



### 3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Talca-Chillán recorre las comunas de Río Claro, San Rafael, Pelarco, Talca y Maule, en la Provincia de Talca; de San Javier, Villa Alegre, Yerbos Buenas, Linares, Longaví, Retiro y Parral, en la Provincia de Linares, en la Región del Maule. En tanto, en la Región de Ñuble considera las comunas de Ñiquén, San Carlos y San Nicolás, en la Provincia de Punilla; y de Chillán y Chillán Viejo, en la Provincia de Diguillín.

La concesión, en el caso particular del Troncal Ruta 5, se plantea 30 km de ampliación a terceras pistas, en tramos comprendidos entre las comunas de San Carlos y Chillán Viejo, la construcción de 12 enlaces, 3 atravesos, 2 retornos, más de 39 km de calles de servicios, 39 km de ciclovías y 32 pasarelas con sus respectivos paraderos y 19 puentes nuevos. A lo anterior se suman obras de iluminación, paisajismo, paraderos de buses y aceras peatonales, paneles de mensajería variable, actualización de los sistemas de seguridad vial, rectificación de curvas y pendientes para una velocidad de proyecto de 120 km/h con restricciones puntuales, y nuevas áreas de servicio.

Respecto al mejoramiento de estructuras preexistentes se intervendrán 9 enlaces, 9 atravesos y 12 puentes y se rehabilitarán 44 pasarelas (accesibilidad universal) con sus respectivos paraderos.

El Baipás Talca, en tanto, tendrá un diseño de doble calzada por sentido, que atravesará las comunas de San Rafael, Pelarco, Talca, Maule, San Javier y Villa Alegre, en la Región del Maule. Entre las estructuras que se desarrollarán un nuevo puente sobre el Río Maule de 1,3 kilómetros de longitud, 7 puentes, 13 enlaces, 6 atravesos, 1 pasarela peatonal y soluciones peatonales en los enlaces con sus respectivos paraderos. Asimismo, se incluyen obras de seguridad, iluminación, paisajismo, calles de servicio y una nueva Área de Servicios Generales y de Atención de Emergencias.

La obra considera la implementación paulatina de un sistema Free Flow, lo que permitirá a los usuarios ahorrar tiempos de desplazamiento.

El contrato también incluye la operación y conservación rutinaria, periódica y mayor de los kilómetros 219,5 a 412,8 de la Ruta 5, durante toda su vigencia. En proyectos de infraestructura vial sectorizado, considera lo siguiente:

Sector	Subsector	Descripción	Dm inicio – Dm fin aproximadamente	Longitud (km)
1	A	Inicio Concesión San Rafael	219.490 – 229.750	10,26
	B	San Rafael – San Javier	229.750 – 277.000	47,25
	C	San Javier – Sur de San Carlos	277.000 – 377.200	100,2
	D	Sur de San Carlos – Fin Concesión	377.200 – 412.800	35,6
2	E	Baipás Talca	225.400 – 281.200	55,8

### 4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que abarca la concesión, se resumen como sigue:

#### a) Troncal Ruta 5: Obras de Rehabilitación

- Rectificación de curvas y pendientes para una velocidad de 120 km/hr con restricciones puntuales.
- Rehabilitación de Pavimentos.
- Actualización de la señalización, demarcación y sistema de contención de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo señalización variable.
- Rehabilitación de 9 enlaces, 9 atravesos y 12 puentes preexistentes.
- Rehabilitación de 44 pasarelas con sus respectivos paraderos (accesibilidad universal y adecuación a terceras pistas).
- Ampliación y remodelación de 3 Áreas de Servicios Generales y Atención de Emergencias preexistentes.
- Rehabilitación y obras nuevas de saneamiento.
- Ampliación de bermas y sobreanchos de plataforma.
- Ensanche de Áreas de Detención para Teléfonos S.O.S.

#### b) Troncal Ruta 5. Nuevas Obras

- 30 km de ampliación a terceras pistas (Tramos comprendidos entre los Dm 377.200-401.000 y 407.000-412.800).
- 12 enlaces, 3 atravesos y 2 retornos.
- 39 km de calles de servicio.
- Mejoramiento de 36 km de calles de servicio preexistentes.
- 32 pasarelas peatonales con sus respectivos paraderos.
- 19 puentes.
- Obras de paisajismo.
- 39 km de ciclovías aproximadamente.
- 13 zonas de cobros que incluyen pagos mediante sistema de telepeaje.
- Construcción 3 Áreas Servicios Generales y Atención de Emergencias (2 solo para transportistas y cargas peligrosas).
- Construcción Plaza de Pesaje fija con dos estaciones que permita controlar los pesos máximos y dimensiones de los vehículos en ambos sentidos del tránsito de la Ruta 5.

#### c) Baipás Talca (Norte km 225,4 y Sur km 281,2 - Ruta 5)

Esta obra contempla el desarrollo de una autopista de doble calzada de aproximadamente 55,8 km de longitud para una velocidad de diseño de 120 km/hr., con las siguientes obras:

- 8 puentes. Incluye un nuevo puente sobre Río Maule de 1.300 m de longitud aproximada.
- 13 enlaces (Todos con solución peatonal y paraderos).
- 6 atravesos.
- 1 pasarela peatonal con su respectivo paradero.
- 5 km de calles de servicio.



### 5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Esta obra tiene por objetivo mejorar los niveles de servicios de la infraestructura, atendido los cambios que se han generado en el territorio y el sistema de actividades que lo componen. Estas obras beneficiarán a las comunidades de San Rafael, Pelarco, Talca, Maule, San Javier y Villa Alegre, y entre sus principales beneficios podemos indicar:

- Genera capacidad vial en atención a los niveles de tránsito que presenta este sector.
- Permite minimizar las fricciones entre la ruta 5 y las dinámicas propias de la zona urbana de Talca.
- Mejora las actuales condiciones de servicio y seguridad de tránsito.
- Permitirá que el trazado actual pase a servir principalmente los flujos locales, mitigando así el impacto que los camiones y flujos de larga distancia generan sobre la población del entorno de la vía actual. Es decir, permitirá descongestionar la ruta 5 actual de las comunas de San Rafael, Talca, Maule y San Javier.
- Permite generar una red estratégica más robusta en casos de emergencias particularmente con la construcción de un nuevo puente sobre el río Maule, dando mayor resiliencia a la red. Es decir, aumenta la infraestructura crítica y la capacidad de la vía de contener, responder, rehabilitar y afrontar condiciones desfavorables como catástrofes naturales que pudiesen producir, por ejemplo, suspensiones temporales de la operación.
- Permitirá la evacuación del tránsito de camiones pesados de paso internacional Pehuenche a través de Ruta 5.
- Disminuirá tiempos de viajes. Si bien la longitud del baipás es superior el tiempo de viaje es menor debido a que el baipás permitirá circular a una mayor velocidad.
- Mejora de la conectividad y del concepto de ruta 5 como eje estructurante del territorio nacional.
- Con esta nueva concesión, se proyecta generar una red de transporte segura y resiliente, que mejorará la conectividad y desarrollo del país.

### 6.- SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesión son:

- Servicio de Conservación, Mantenimiento, Reparación y Operación de las Obras.
- Gestión de Tráfico.
- Centro de Control.
- Funcionamiento y Operación del Área de Atención de Emergencias.
- Servicio de Asistencia en Ruta permanente.
- Servicio de Atención a Usuarios.
- Servicios de Áreas de Estacionamiento de Camiones

### 7.- HECHOS RELEVANTES

Durante este mes de Concesión, se inicia el periodo denominado de "Transición", donde se logró dar cumplimiento a las exigencias administrativas establecidas en las BALI, boletas de garantía, pólizas de seguro, constitución de la sociedad, protocolización y otras, y en especial aquellas que permitieran dar cumplimiento a las señaladas en el Art. 1.8.22 relativas a dar continuidad en la operación del contrato de Concesión. Con ello, se pudo establecer con fecha 31.03.2021 que estaban dadas las condiciones para otorgar la PSP Fase 1 o de Obras Preexistentes del sector 1 de la Concesión. Por Resolución DGC (E) N°0816 de esta fecha, se autoriza dicha

puesta en servicio provisoria a la Sociedad Concesionaria "SURVIAS MAULE-ÑUBLE SA."

Junto con lo anterior, la nueva concesión presentó conforme a las BALI, el cuadro tarifario para el año 2021, significando al inicio de este contrato de concesión, una disminución del 10% aproximadamente respecto de tarifas aplicadas en la anterior concesión. Las nuevas tarifas vigentes a partir del 01 de abril de 2021, son las siguientes:

CLASE DE VEHICULO	TIPO VEHICULO O CATEGORIA	VALOR PEAJE VIGENTE **		VALOR PEAJE ANTERIOR	
		TRONCAL	LATERAL	TRONCAL	LATERAL
Motos, cuatrimotos y motonetas	1	700	200	800	200
Autos y camionetas	2	2.300	600	2.600	600
Autos con remolque y camionetas con remolque	3	3.400	900	3.900	1.000
Buses de dos ejes y casas rodantes	4	4.100	1.000	4.800	1.100
Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción de dos ejes	5	4.100	1.000	4.800	1.100
Buses de más de dos ejes	6	7.300	1.800	8.400	2.000
Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola de más de dos ejes, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobredimensión	7	7.300	1.800	8.400	2.000

\*\* Tarifa corresponde a la que aplica por la concesión Ruta 5 TACHI DS MOP N°05 / 2021

Con el inicio de la concesión comienza el desarrollo de la Ingeniería Definitiva, lo que debiera permitir iniciar las obras de construcción, conforme a lo programado, salvo interferencias no previstas a la fecha.

Las labores en terreno más significativas se asocian a la demolición, desmantelamiento y reposición de pavimentos de calzada, de las Plazas de Peaje Varolli km 253,1 y El Tabaco km 255,5 ambas ubicadas en el lado oriente de la Ruta 5 Sur, que regulaban el ingreso a la ciudad de Talca en la concesión anterior, y a partir de la PSP de Obras Preexistentes o Fase 1 de esta nueva Concesión, se eliminan. Las obras han sido ejecutadas durante el mes de abril, y se trabaja en su demarcación definitiva, dándose cumplimiento a los plazos establecidos.

### 8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

De acuerdo a lo establecido en el Art. 1.9.1.2 de las BALI, el Concesionario deberá realizar los Proyectos de Ingeniería de Detalle de todas las obras que conforman el Contrato de Concesión de acuerdo a lo señalado en Art. 1.9.1.1 y ajustados a lo señalado en Art. 2.2, ambos artículos de las presentes Bases de Licitación.

Tabla N°1: Plazos máximos de entrega de los Proyectos de Ingeniería de Detalle <sup>(1)</sup>

Sector	Subsector	Plazo Máximo de entrega del Proyecto Vial (meses)	Plazo Máximo de entrega de otros Proyectos (meses)
1	A y C	14	16
	B y D	15	17
2 **	E	17	19

Notas: \*\* (Baipás Talca)

Los plazos indicados en Tabla N°1, se contabilizarán a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial del DS MOP N°05 que adjudica el Contrato de Concesión, dentro de los plazos máximos indicados allí y a partir de su inicio. La

Sociedad Concesionaria deberá hacer entregas parciales cada 3 (tres) meses previos a la entrega final. A esta fecha, aún no contabilizan avances de los proyectos de ingeniería.

### 9.- AVANCE DE LA OBRA


A la fecha, no hay inicio de construcción de las obras.

Mes - Año	Avance Físico de la Obra (%)		
	Anterior	Mensual	Acumulado
Abril 2021	0,00	0,00	0,00
Mayo 2021	0,00	0,00	0,00

### 10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA



Pasarela PUTAGÁN (Km 291.810)



Puente PUTAGÁN (Km 294.067)



Pasarela GUADANTÚN (Km 296.244) Ruta 5 Sur



Plaza de Peaje Lateral de Linares (Km.300,700)



Plaza de Peaje Troncal Retiro (Km.322,560)

### 11.- OPERACIÓN DE LAS OBRAS PREEXISTENTES O DE LA FASE 1

#### a) INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR




Gráfico 1: Flujo Mensual Comparativos 2020 - 2021.  
Fuente: Reporte 28 - SICE




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje.  
Fuente: Reporte 29 - SICE




Gráfico 2: Distribución de Flujos por categoría de vehículos.  
Fuente: Reporte 29 - SICE

El flujo vehicular mensual fue de 2.494.099 vehículos distribuidos en las 7 categorías existentes.

De este flujo el 78,34% corresponde a vehículos livianos, y el 21,66% restante a vehículos pesados.

El flujo vehicular aumento un 27,17% respecto del mes anterior, y aumentó un 54,66% respecto del mismo mes del año anterior.

#### Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2017	3.028.980	3.145.321	2.629.280	2.481.889	2.374.587	2.241.134	2.588.483	2.376.396	2.572.839	2.616.417	2.497.881	2.844.138
2018	3.188.208	3.317.619	2.810.859	2.631.736	2.570.726	2.351.091	2.672.558	2.470.938	2.672.463	2.610.468	2.638.634	2.831.677
2019	3.201.959	3.364.358	2.849.661	2.719.204	2.595.759	2.363.696	2.797.640	2.611.912	2.770.416	2.474.346	2.393.160	2.948.525
2020	3.277.464	3.519.571	2.243.829	1.213.672	1.612.607	1.599.357	1.846.113	2.187.621	2.068.494	2.560.654	2.792.729	3.023.185
2021	2.883.476	2.864.864	2.760.919	1.961.220	2.494.099							

Fuente SICE (Reporte 30)

#### b) INFORMACIÓN DE INGRESOS

Comparativos años 2020 – 2021.

El ingreso mensual registró un aumento de un 2,86% respecto del mes anterior, de la misma forma presentó un aumento de un 22,87% respecto del mismo mes del año anterior.




Gráfico 4: Ingresos Mensuales Comparativos 2020 - 2021.

El ingreso mensual fue de \$ 5.491.353.800, equivalentes a UF 185.436 al 31 de mayo de 2021.

El mayor aporte a dichos ingresos los hizo la Plaza de Peaje RIO CLARO con MM\$ 2.686 (48,91%). (Considera sólo ingresos en plazas de peajes).




Gráfico 5: Distribución de Ingresos por Plaza de Peajes.

Fuente: Reporte 31 - SICE

Fuente: Reporte 32 - SICE

## c) ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2020 - 2021




Gráfico 6: Comparativo Accidente 2020-2021, Accidentes con lesionados y sin lesionados.  
Fuente: Reporte 33 - SICE

Distribución de Lesionados  
Ruta 5 Tramo Talca - Chillán MAYO-2020




Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados y Fallecidos.  
Fuente: Reporte 34 - SICE

Distribución Tipos de Accidentes  
Ruta 5 Tramo Talca - Chillán MAYO-2020




Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes.  
Fuente: Reporte 34 - SICE

Respecto del origen de los **88 accidentes** ocurridos durante el mes de mayo, el **94,32%** de ellos es atribuido a posible “Falla humana”; un **2,27%** por “Animal u obstáculo en la vía”; un **1,14%** por “Falla mecánica”; un **1,14%** por “Reventón neumático” y un **1,14%** por “Peatón en la Vía”.

De las **60 personas** que se vieron involucradas en los **88 accidentes** registrados durante el mes, un **70,00%** resultó ileso, un **23,33%** con lesiones leves, un **5,00%** resultó con lesiones menos graves, un **0,00%** con lesiones graves. Este mes se registró 1 víctima fatal (1,67%) como consecuencia de estos accidentes

	ENE 2020	ENE 2021	FEB 2020	FEB 2021	MAR 2020	MAR 2021	ABR 2020	ABR 2021	MAY 2020	MAY 2021	JUN 2020	JUN 2021	JUL 2020	JUL 2021	AGO 2020	AGO 2021	SEP 2020	SEP 2021	OCT 2020	OCT 2021	NOV 2020	NOV 2021	DIC 2020	DIC 2021
Con Lesionados	37	31	34	31	23	26	15	24	12	33	17	0	13	0	20	0	16	0	18	0	27	0	29	0
Sin Lesionados	48	36	41	41	15	30	15	28	20	55	28	0	23	0	30	0	11	0	16	0	27	0	40	0
Total Acc.	85	67	75	72	38	56	30	52	32	88	45	0	36	0	50	0	27	0	34	0	54	0	69	0

Fuente: Reporte 33 - SICE

### Accidentes Acumulados Anuales (últimos 5 años)

Mes	Accidentes		Víctimas				Total Lesionados	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	c/lesionados	Muertos	Graves	M. Graves	Leves		Atropello	Caída	Volcadura	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2017	639	312	47	23	33	442	545	26	1	93	134	56	1	1
2018	759	330	39	29	22	510	600	31		79	146	70	2	2
2019	724	314	36	41	31	429	537	25		95	135	55	4	
2020	575	261	46	13	36	303	398	15		67	123	49	3	4
2021	247	112	14	11	7	153	185	7		29	57	19		

### d) RECLAMOS DE USUARIO

SERVICIOS	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Total
Calidad de Servicio	6	5	3	0	6	20
Comercial	4	4	1	2	10	21
Disponibilidad de Información	0	0	0	0	1	1
Estado de las Instalaciones e Infraestructura	3	2	0	2	8	15
Factores de Accidentabilidad	4	3	2	2	6	17
Solicitudes de Información	0	0	0	15	15	30
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>104</b>

Gráfico 9: Tabla con reclamos del mes versus mes anterior.  
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Maule S.A.

Los reclamos de usuarios se clasifican en 5 grandes grupos. En los últimos 3 meses del año, la mayoría de los reclamos se concentran en temas referentes a Calidad de Servicio, Factores Comerciales, Estado de las Instalaciones e Infraestructura y de Factores de Accidentabilidad.




Gráfico 10: Distribución de reclamos por Área Temática – mayo 2021.  
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Maule S.A.

### e) ASISTENCIA AL USUARIO

Mes	TIPO Y N° DE ATENCIONES									Total Asistencias
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ene	117	411	0	58	11	115	10	136	8	866
Feb	157	482	1	70	9	162	16	209	12	1.118
Mar	120	375	0	68	9	128	27	222	3	952
Abr	88	290	0	93	4	210	2	135	3	825
May	400	339	27	4	4	0	4	10	220	1.008
Jun										0
Jul										0
Ago										0
Sep										0
Oct										0
Nov										0
Dic										0
<b>Total</b>	<b>882</b>	<b>1.897</b>	<b>28</b>	<b>293</b>	<b>37</b>	<b>615</b>	<b>59</b>	<b>712</b>	<b>246</b>	<b>4.769</b>

Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas. Mayo 2021  
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Maule S.A.




Gráfico 12: Cantidad de Asistencias por tipo mayo 2021 versus Acumulado.  
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Maule S.A.

#### Tipos de atenciones de los servicios

- 1: Reparación del vehículo in situ
- 2: Remolque del vehículo en panne
- 3: Panne por falta combustible del vehículo
- 4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
- 5: Primeros auxilios
- 6: Auxilios en accidentes
- 7: Traslado de usuario a centro asistencial
- 8: Instalación de señalización preventiva
- 9: Otros

Durante el mes de mayo producto de **1.008** solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: **citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros**; se realizaron **848** atenciones por parte de la Sociedad Concesionaria (para una solicitud puede ser necesario proporcionar más de un servicio o atención a la vez).

El principal requerimiento fue **“Reparación de vehículo in situ”** con un **36,68%**; le siguen **“Remolque de vehículos en panne”** con un **33,63%**; **“Otros”** con un **21,83%**; **“Panne por falta combustible del vehículo”** con un **2,68%**; **“Instalación de señalización preventiva”** con un **0,99%**; **“Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio”** con un **0,40%**; **“Primeros auxilios”** con un **0,40%** y **“Traslado de usuario a centro asistencial”** con un **0,40%** de las atenciones.

### f) HECHOS RELEVANTES

#### a) Explotación:

La ruta no ha tenido inconvenientes en su operación, se mantiene expedita en general, salvo obras de mantenimiento rutinarias especialmente obras de limpieza de faja y otras de saneamiento. Las Plazas de Peaje Rio Claro y Retiro, han operado en forma normal pese a las restricciones que impone el Toque de Queda y a las disposiciones implementadas por la autoridad sanitaria frente al desarrollo de la cuarentena.

#### b) Obras de Construcción:

Las obras de la etapa de Construcción, a la fecha no ha iniciado, de acuerdo con programa señalado en las BALI.