

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Red Aeroportuaria Austral. • Aeropuerto PUQ. • Aeródromo BBA.
Tipología del Contrato	Edificación Pública
Mandante del Contrato	Dirección General de Aeronáutica Civil
Emplazamiento del Proyecto	Región de Aysén, provincia de General Carlos Ibáñez del Campo, comuna de Coyhaique. Región de Magallanes, provincia de Magallanes, comuna de Punta Arenas.
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 3.965.000
Superficie del Proyecto	• Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas considera ampliar el Terminal desde 6.471 m ² a 12.368 m ² . • Aeródromo de Balmaceda considera un nuevo terminal de 12.391 m ² .
Nombre del Concesionario	Red Aeroportuaria Austral Sociedad Concesionaria S.A.
Accionistas del Concesionario	• Cointer Chile S.A. (30%). • Concesionaria de Aeropuerto del Sur SpA (70%).
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N°8 de 22 enero de 2021, publicado en el Diario Oficial el 22 de marzo de 2021
Inicio de la Concesión	22 de marzo de 2021
Plazo de la Concesión	Plazo máximo de concesión 384 meses.
Fecha Llamado a licitación	17 de agosto de 2018
Apertura Ofertas Técnicas	20 de noviembre de 2020
Apertura Ofertas Económicas	22 de diciembre de 2020
Valor ITC (Ingresos Totales Concesión)	UF 3.887.400
Inicio de Ejecución de las Obras Aeródromo de Balmaceda	Estimada: 11 de mayo de 2023 Otorgada: 26 de mayo de 2023
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	12 meses después de PSP de la totalidad de las obras
Término de la Concesión	Marzo 2053
Inspector Fiscal Titular	Juan Carlos Parada Aliste
Inspector Fiscal Suplente	Resolución Exenta DGC N°2059 de 11 de julio de 2022 Romina Segura Villalobos
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Resolución Exenta DGC N°197 de 19 de enero de 2024 CyD Ingeniería Ltda.
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	Resolución DGC N°0027 de 31 de julio de 2023 El proyecto no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo está ubicado a 19 km al noroeste de la ciudad de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, y corresponde a su tercera concesión.



El Aeródromo Balmaceda se encuentra ubicado a 55 km al sureste de la capital regional Coyhaique, en la Región de Aysén, y corresponde a su primera concesión.



3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de Concesión Red Aeroportuaria Austral considera la ampliación, reparación, conservación y reposición de la infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y del Aeródromo Balmaceda, con todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con carácter internacional.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo:

- Ampliación y remodelación del Edificio Terminal de Pasajeros. Incluye la provisión e instalación de 5 (cinco) nuevos Puentes de Embarque.
- Construcción Nuevo Edificio Terminal de Carga.
- Construcción de Instalaciones Aeronáuticas DGAC.
- Ampliación plataforma aviación comercial.
- Construcción camino aeronáutico.
- Ampliación y modificación de la vialidad vehicular y peatonal de circulación interior del aeropuerto.
- Ampliación y redistribución del área de estacionamientos vehiculares. Construcción estacionamientos taxis, buses, minibuses, custodia, Rent a car, servicios públicos, sociedad concesionaria, carga y DGAC.

- Renovación, modificación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable, de alcantarillado, red de gas.

Aeródromo Balmaceda:

- Construcción de nuevo Edificio Terminal de Pasajeros e instalación de 5 (cinco) nuevos Puentes de Embarque.
- Nueva Subestación Eléctrica.
- Construcción de nueva vialidad de acceso y salida del nuevo terminal de pasajeros.
- Construcción de nuevo Edificio de estacionamientos y estacionamientos en superficie.
- Construcción de estacionamientos para minibuses exterior en superficie.
- Remodelación y/o mejoramiento del Edificio Terminal actual para albergar el Terminal de Carga e Instalaciones Aeronáuticas DGAC.
- Construcción de un nuevo acceso vial hacia el Área de Movimiento de Aeronaves.
- Ampliación de la plataforma comercial de aeronaves hacia el Oriente, con una nueva área de estacionamiento destinada a aeronaves comerciales.
- Adaptación y rehabilitación de la actual plataforma comercial para la aviación general.
- Construcción de nueva calle de rodaje de acceso y circulación en plataforma.
- Construcción de helipuerto adyacente a plataforma actual
- Instalación de estanque de abastecimiento de agua potable y sistema de extinción de incendios.
- Nuevo sistema de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y colector de aguas servidas.
- Construcción de nuevos tramos de cierres perimetrales y portones de acceso.
- Construcción de obras de paisajismo y señalética
- Construcción de puesto de control acceso a Edificios DGAC.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Esta concesión permitirá ampliar y modernizar el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas y el Aeródromo de Balmaceda en Coyhaique. Los principales beneficios del complejo serán:

- Asegurar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con carácter internacional.
- Disminuir los tiempos de espera.
- Asegurar la mantención y conservación de la nueva infraestructura.
- Mejorar la imagen país para turistas que ingresan a Chile.
- Contar con nuevos y mejores servicios para los usuarios.

5.1.- BENEFICIARIOS DIRECTOS

Con las nuevas obras civiles a ejecutar en ambos Aeropuertos, y las nuevas instalaciones se espera atender un total de 2.100.000 personas en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y 1.200.000 personas en el Aeródromo de Balmaceda.

6. TARIFAS

- Tarifa por Pasajero Embarcado (Art. 1.14.1.1.1 letra b):

	Tarifa Vigente	Tarifa Anterior
Valor Tarifa	\$5.609	\$5.502
Resolución Reajuste	RES EX DGC N°2742 del 08.08.2025	RES EX DGC N°439 del 06.02.2025
Período Vigencia	10.07.2025 a 09.01.2026	10.01.2025 a 09.07.2025

- Tarifa máxima Estacionamientos Públicos (Art. 1.10.9.3.1.4 cap. 8):

	Tarifa Vigente	Tarifa Anterior
Valor Tarifa	\$52	\$48
Período Vigencia	10.01.2025 a 09.01.2026	11.01.2023 a 09.01.2024

7. SUBSIDIO Art. 1.14.1.2

N° de Cuota	Valor Cuota [UF]	Total [UF]	Tipo
No hay		166.000	Subsidio Fijo a la Construcción

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

En el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo no se ha dado ninguna de las condiciones indicadas en el art. 1.9.22 letra a) de las BALI para el inicio de la Etapa de Construcción.

La medición de avance de ejecución del PID se determina mediante el procedimiento detallado en el Memorandum N°0205 del Jefe de División de Construcción, de fecha 30 de septiembre de 2021, donde se desprende lo siguiente, para el Aeródromo de Balmaceda:

Etapa I del PID	90,00%
Etapa II del PID	93,32%
Etapa III del PID	93,83%

9. INICIO DE OBRA

BALI	Autorizado	Documento de autorización Fecha y N° (Libro de obra, oficio)	Aeropuerto
1.9.3	26.05.2023	ORD. IFC BBA N°0298/2023 de 26.05.2023	Aeródromo Balmaceda

10.- AVANCE DE LA OBRA

En Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo no se ha dado ninguna de las condiciones indicadas en el art. 1.9.22 letra a) de las BALI para el inicio de la Etapa de Construcción.

En el Aeródromo Balmaceda, durante este periodo, se registraron avances en la construcción del Edificio Terminal de Pasajeros, se continúa con la colocación de la cubierta del Terminal de Pasajeros y se ejecuta la colocación de UMAS y bandejas eléctricas en el entepiso del segundo nivel. También se realiza la colocación del muro cortina en las fachadas laterales del Terminal de Pasajeros y se lleva a cabo la instalación de la

estructura metálica de la caja de ascensores e instalación de tabiquería en las oficinas del segundo piso.

En el edificio de estacionamientos cubiertos, se avanza con la colocación de estructura metálica de cubierta, se completa la ejecución de losa cubierta y se inicia la instalación de la caja de ascensores y se instala el grupo generador en la subestación eléctrica.

Se desarrolla la colocación de la estructura metálica en el edificio de control de acceso.

Finalmente, en el estanque de agua potable se ejecutan labores de enfierradura y en la central térmica se realiza la instalación de las bombas de calor.

El avance mensual acumulado de la obra es el siguiente:

Mes-Año	Avance de la Obra (%)		
	Anterior	Mensual	Acumulado
Oct-2025	56,32%	5,52%	61,84%

11.- MANO DE OBRA

Total	Octubre 2025
Mano de Obra Ingeniería	38
Mano de Obra Construcción	462
Mano de Obra Operación	88
Empleo Indirecto	51

12.- HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes durante el periodo.

13.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

		
Vista general Aeródromo Balmaçeda		
		
Instalación de cubierta Edificio Terminal de Pasajeros.		
		
Estanque de Agua Potable		

RED AEROPORTUARIA AUSTRAL

Octubre 2025


14.- ETAPA DE EXPLOTACIÓN RAA

14.1.- INFORMACIÓN DE PASAJEROS EMBARCADOS (PAX)

Conforme a los Estados de Pago que entrega la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), se tiene para el mes de octubre de 2025:


Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo (PUQ):

Mes/Año	2023	2024	2025	Var. % año anterior	Var. % 12 meses
Enero	60.070	60.967	66.659	9,34%	9,34%
Febrero	52.949	59.911	58.620	-2,15%	3,64%
Marzo	40.053	45.007	46.463	3,63%	3,64%
Abril	34.855	34.061	32.457	-4,71%	2,22%
Mayo	31.027	29.513	28.608	-3,07%	1,54%
Junio	29.131	24.805	26.273	5,92%	1,96%
Julio	39.544	34.111	32.549	-4,58%	1,19%
Agosto	31.193	29.237	28.351	-0,03%	0,80%
Septiembre	33.877	31.193	32.441	4,00%	1,09%
Octubre	37.307	32.717	37.764	15,43%	2,32%
Noviembre	45.891	46.044			
Diciembre	52.307	55.816			
Total	488.204	483.382	390.365		



Aeródromo de Balmaceda (BBA):

Mes/Año	2023	2024	2025	Var. % año anterior	Var. % 12 meses
Enero	32.581	35.237	35.556	0,91%	0,91%
Febrero	32.864	36.231	34.594	-4,52%	-1,84%
Marzo	28.813	28.799	32.299	12,15%	2,18%
Abril	22.780	24.338	23.197	-4,69%	0,84%
Mayo	20.586	22.711	20.379	-10,27%	-0,88%
Junio	18.872	16.521	16.996	2,88%	-0,50%
Julio	23.643	22.515	18.456	-18,03%	-2,62%
Agosto	20.485	19.826	17.953	-9,45%	-3,27%
Septiembre	22.931	22.247	25.025	12,49%	-1,74%
Octubre	23.677	27.070	26.093	-3,61%	-1,94%
Noviembre	25.288	28.430			
Diciembre	27.574	30.700			
Total	300.094	314.625	250.548		




14.2.- INFORMACIÓN DE INGRESOS

Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo (PUQ):

		Ingresos PAX Embarcados			Ingresos Comerciales Aeronáuticos		Ingresos Totales (UF)
Valor UF	Mes	Total (\$)	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	Total, año 2025
38.384,41	Ene	300.680.792	7.833,41	47,68%	8.595,10	52,32%	16.428,51


		Ingresos PAX Embarcados			Ingresos Comerciales Aeronáuticos		Ingresos Totales (UF)
Valor UF	Mes	Total (\$)	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	Total, año 2025
38.647,94	Feb	364.591.218	9.433,65	60,94%	6.046,66	39,06%	15.480,31
38.894,11	Mar	322.527.240	8.292,44	56,62%	6.352,44	43,38%	14.644,89
39.075,41	Abr	255.639.426	6.542,21	54,56%	5.448,85	45,44%	11.991,06
39.189,45	May	178.578.414	4.556,80	47,83%	4.970,10	52,17%	9.526,90
39.267,07	Jun	157.401.216	4.008,48	43,56%	5.193,99	56,44%	9.202,47
39.179,01	Jul	144.554.046	3.689,58	42,45%	5.001,28	57,55%	8.690,86
39.383,07	Ago	181.426.079	4.606,70	50,27%	4.556,70	49,73%	9.163,40
39.485,65	Sep	159.020.759	4.027,31	35,81%	7.220,26	64,19%	11.247,57
	Oct						
	Nov						
	Dic						
Acum. 2025		2.064.419.190	52.990,58	48,86%	53.385,38	51,14%	106.375,96



		Ingresos PAX Embarcados			Ingresos Comerciales Aeronáuticos		Ingresos Totales (UF)
Año		Total (\$)	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	Total, año
Año 2022		2.222.599.442	63.302,12	51,32%	60.046,80	48,68%	123.348,92
Año 2023		2.438.539.843	66.283,83	53,68%	57.204,84	46,32%	123.488,67
Año 2024		2.539.263.577	67.741,23	46,81%	75.889,80	53,19%	143.631,03
Año 2025		2.064.419.190	52.990,58	48,86%	53.385,38	51,14%	106.375,96

Aeródromo de Balmaceda (BBA):

		Ingresos PAX Embarcados			Ingresos Comerciales Aeronáuticos		Ingresos Totales (UF)
Valor UF	Mes	Total (\$)	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	Total, año 2023
38.384,41	Ene	165.380.900	4.308,54	65,51%	2.267,96	34,49%	6.576,50
38.647,94	Feb	194.735.827	5.038,71	68,10%	2.360,43	31,90%	7.399,15
38.894,11	Mar	190.336.188	4.893,70	68,12%	2.290,68	31,88%	7.184,38
39.075,41	Abr	179.024.076	4.581,50	65,13%	2.452,47	34,87%	7.033,97
39.189,45	May	127.629.894	3.256,74	61,86%	2.008,38	38,14%	5.265,12
39.267,07	Jun	112.125.258	2.855,45	59,41%	1.951,15	40,59%	4.806,60
39.179,01	Jul	93.511.992	2.386,79	55,07%	1.947,22	44,93%	4.334,01
39.383,07	Ago	102.873.790	2.612,13	59,62%	1.769,17	40,38%	4.381,30
39.485,65	Sep	100.698.377	2.550,25	54,58%	2.122,25	45,42%	4.672,50
	Oct						
	Nov						
	Dic						
Acum. 2025		1.266.316.302	32.483,83	61,93%	19.169,71	38,07%	51.653,54



Año	Ingresos PAX Embarcados			Ingresos Comerciales Aeronáuticos		Ingresos Totales (UF)
	Total (\$)	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	Total (UF)	Part. % Ing. Totales	
Año 2022	1.426.499.946	40.628,31	64,23%	22.630,94	35,77%	63.259,26
Año 2023	1.513.311.172	41.134,48	63,18%	23.968,32	36,82%	65.102,80
Año 2024	1.650.132.503	43.970,65	61,28%	27.516,44	38,72%	71.487,09
Año 2025	1.266.316.302	32.483,83	61,93%	19.169,71	38,07%	51.653,54

14.3.- INFORMACIÓN DE RECLAMOS RECIBIDOS

Punta Arenas (PUQ): Información anual de reclamos desde el mes de enero 2024 a octubre de 2025 son los siguientes:

CRS dirigido a:	2024	2025
Concesionaria	3	6
Subconcesiones	12	9
Líneas Aéreas	0	2
Organismos públicos	3	1
Otros	0	0
Sugerencias	4	2
Felicitaciones	27	37
Total	49	57

Balmaceda (BBA): Información anual de reclamos desde el mes de enero 2024 a octubre de 2025 fueron los siguientes:

CRS dirigido a:	2024	2025
Concesionaria	8	10
Subconcesiones	4	1
Líneas Aéreas	18	12
Organismos públicos	2	1
Otros	2	0
Sugerencias	2	2
Felicitaciones	7	8
Total	43	34

15.- NIVEL DE SERVICIOS EN EL AEROPUERTO

15.1.- NIVELES DE SERVICIOS MES OCTUBRE PUQ

Servicio	Descripción	Indicador
Servicios Aeronáuticos	Sistema de embarque y desembarque de pasajeros	Cumple
Servicios Aeronáuticos	Cinta transportadora de equipaje	Cumple

Servicio	Descripción	Indicador
Servicios Aeronáuticos	Áreas para Servicios en Plataforma	Cumple
Servicios no Aeronáuticos no comerciales	Servicio de Conservación de la Obra	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	De la infraestructura Horizontal	Cumple (Se efectúa toma de muestra para Informe PCI)
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Iluminación	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de aseo de áreas públicas	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicios Higiénicos	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de mantención de áreas verdes	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de retiro de basuras	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de Señalización	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de transporte de equipaje	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de información a los Usuarios	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de agua potable y alcantarillado	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de Vigilancia	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de Entretención	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de Conexión Inalámbrica a internet	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de Asistencia a pasajeros con movilidad reducida (PMR)	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Áreas para servicios comerciales de ámbito financiero	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de primeros auxilios	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Servicio de alimentación y bebida	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Áreas para servicios de comunicaciones	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Estacionamientos públicos para vehículos en general	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Counters y oficinas de apoyo para Compañías Aéreas	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Oficinas de apoyo a Counters para Compañías Aéreas	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Servicios de Gestión de la Infraestructura asociada al Transporte Público	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales	Servicios de Gestión de terminales de carga	Cumple

Servicio	Descripción	Indicador
obligatorios		
Servicios no aeronáuticos comerciales Facultativos	Áreas para Locales Comerciales	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales Facultativos	Áreas para Publicidad y Propaganda	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales Facultativos	Servicios de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipajes.	Este servicio de custodia, sellado y embalaje de equipajes no se encuentra disponible actualmente
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Servicios de Pasajeros de Primera Clase y Ejecutivos.	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Estacionamiento para Vehículos de Arriendo (Rent- Car).	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Oficinas en General	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Otros	No hay
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Servicio de áreas e infraestructura para la instalación de antenas de comunicaciones y telecomunicaciones dentro del área de concesión	Cumple Habilitado

Servicios	Nivel de Operación		
	Enero-Abril	Mayo-Agosto	Octubre
Estacionamientos públicos para vehículos en general	100%	100%	100%
Counters y oficinas de apoyo para Compañías Aéreas	100%	100%	100%
Oficinas de apoyo a Counters para Compañías Aéreas	100%	100%	100%
Servicios de Gestión de la Infraestructura asociada al Transporte Público	100%	100%	100%
Servicios de Gestión de terminales de carga	100%	100%	100%
Áreas para Locales Comerciales	100%	100%	100%
Áreas para Publicidad y Propaganda	100%	100%	100%
Servicios de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipajes.	100%	100%	100%
Servicios de Pasajeros de Primera Clase y Ejecutivos.	100%	100%	100%
Estacionamiento para Vehículos de Arriendo (Rent- Car).	100%	100%	100%
Oficinas en General	100%	100%	100%
Otros	*	*	*
Servicio de áreas e infraestructura para la instalación de antenas de comunicaciones y telecomunicaciones dentro del área de concesión	100%	100%	100%

15.2.- NIVELES DE SERVICIO AÑO 2025 (PUQ)

Servicios	Nivel de Operación		
	Enero-Abril	Mayo-Agosto	Octubre
Sistema de embarque y desembarque de pasajeros	100%	100%	100%
Cinta transportadora de equipaje	100%	100%	100%
Áreas para Servicios en Plataforma	100%	100%	100%
Servicio de Conservación de la Obra	100%	100%	100%
De la infraestructura Horizontal	100%	100%	100%
Iluminación	100%	100%	100%
Servicio de aseo de áreas públicas	100%	100%	100%
Servicios Higiénicos	100%	100%	100%
Servicio de mantención de áreas verdes	100%	100%	100%
Servicio de retiro de basuras	100%	100%	100%
Servicio de Señalización	100%	100%	100%
Servicio de transporte de equipaje	100%	100%	100%
Servicio de información a los Usuarios	100%	100%	100%
Servicio de agua potable y alcantarillado	100%	100%	100%
Servicio de Vigilancia	100%	100%	100%
Servicio de Entretención	100%	100%	100%
Servicio de Conexión Inalámbrica a internet	100%	100%	100%
Servicio de Asistencia a pasajeros con movilidad reducida (PMR)	100%	100%	100%
Áreas para servicios comerciales de ámbito financiero	100%	100%	100%
Servicio de primeros auxilios	100%	100%	100%
Servicio de alimentación y bebida	100%	100%	100%
Áreas para servicios de comunicaciones	100%	100%	100%

15.3.- NIVELES DE SERVICIOS MES OCTUBRE BBA

Servicio	Descripción	Indicador
Servicios Aeronáuticos	Sistema de embarque y desembarque de pasajeros	Cumple
Servicios Aeronáuticos	Cinta transportadora de equipaje	Cumple
Servicios Aeronáuticos	Áreas para Servicios en Plataforma	Cumple
Servicios no Aeronáuticos no comerciales	Servicio de Conservación de la Obra	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	De la infraestructura Horizontal	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Iluminación	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de aseo de áreas públicas	En la última semana de julio, el 80% de las partidas inspeccionadas deben tener un Prom. EVA ≥ 4, sin áreas con nota inferior a 2, con medición semestral.
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicios Higiénicos	En la última semana de julio, el 80% de las partidas inspeccionadas deben tener un Prom EVA ≥ 4, sin áreas con nota inferior a 2, con medición semestral.
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de mantención de áreas verdes	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de retiro de basuras	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de Señalización	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de transporte de equipaje	Cumple

RED AEROPORTUARIA AUSTRAL

Octubre 2025

Servicio	Descripción	Indicador
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de información a los Usuarios	Mantener disponibilidad ≥ 98% de los sistemas PAS y web, con servicio de información al público y telefónico, verificado semestralmente.
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de agua potable y alcantarillado	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de Vigilancia	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de Entretención	No se encuentra disponible
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de Conexión Inalámbrica a internet	No se encuentra disponible
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de Asistencia a pasajeros con movilidad reducida (PMR)	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Áreas para servicios comerciales de ámbito financiero	Cumple
Servicios no aeronáuticos no comerciales	Servicio de primeros auxilios	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Servicio de alimentación y bebida	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Áreas para servicios de comunicaciones	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Estacionamientos públicos para vehículos en general	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Counters y oficinas de apoyo para Compañías Aéreas	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Oficinas de apoyo a Counters para Compañías Aéreas	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Servicios de Gestión de la infraestructura asociada al Transporte Público	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios	Servicios de Gestión de terminales de carga	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Áreas para Locales Comerciales	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Áreas para Publicidad y Propaganda	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Servicios de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipajes.	Este servicio de custodia, sellado y embalaje de equipajes no se encuentra disponible actualmente
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Servicios de Pasajeros de Primera Clase y Ejecutivos.	No se encuentra disponible
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Estacionamiento para Vehículos de Arriendo (Rent-Car).	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Oficinas en General	Cumple
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Otros	No hay
Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos	Servicio de áreas e infraestructura para la instalación de antenas de comunicaciones y telecomunicaciones dentro del área de concesión	Cumple Habilitado

15.4.- NIVELES DE SERVICIO AÑO 2025 (BBA)

74182Servicios	Nivel de Operación		
	Enero-Abril	Mayo-Agosto	Octubre
Áreas para Servicios en Plataforma	100%	100%	100%

74182Servicios	Nivel de Operación		
	Enero-Abril	Mayo-Agosto	Octubre
Servicio de Conservación de la Obra	100%	100%	100%
De la infraestructura Horizontal	100%	100%	100%
Iluminación	100%	100%	100%
Servicio de aseo de áreas públicas	100%	100%	100%
Servicios Higiénicos	100%	100%	100%
Servicio de mantención de áreas verdes	100%	100%	100%
Servicio de retiro de basuras	100%	100%	100%
Servicio de Señalización	100%	100%	100%
Servicio de transporte de equipaje	100%	100%	100%
Servicio de información a los Usuarios	100%	100%	100%
Servicio de agua potable y alcantarillado	100%	100%	100%
Servicio de Vigilancia	100%	100%	100%
Servicio de Entretención	*	*	*
Servicio de Conexión Inalámbrica a internet	*	*	*
Servicio de Asistencia a pasajeros con movilidad reducida (PMR)	100%	100%	100%
Áreas para servicios comerciales de ámbito financiero	100%	100%	100%
Servicio de primeros auxilios	100%	100%	100%
Servicio de alimentación y bebida	100%	100%	100%
Áreas para servicios de comunicaciones	100%	100%	100%
Estacionamientos públicos para vehículos en general	100%	100%	100%
Counters y oficinas de apoyo para Compañías Aéreas	100%	100%	100%
Oficinas de apoyo a Counters para Compañías Aéreas	100%	100%	100%
Servicios de Gestión de la Infraestructura asociada al Transporte Público	100%	100%	100%
Servicios de Gestión de terminales de carga	100%	100%	100%
Áreas para Locales Comerciales	100%	100%	100%
Áreas para Publicidad y Propaganda	100%	100%	100%
Servicios de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipajes.	*	*	*
Servicios de Pasajeros de Primera Clase y Ejecutivos.	*	*	*
Estacionamiento para Vehículos de Arriendo (Rent-Car).	100%	100%	100%
Oficinas en General	100%	100%	100%
Otros	100%	100%	100%
Servicio de áreas e infraestructura para la instalación de antenas de comunicaciones y telecomunicaciones dentro del área de concesión	100%	100%	100%

* Nota: Conforme a las Bases de Licitación estos servicios se entregarán después de la PSP de la totalidad de las obras.

16.- HECHOS RELEVANTES

No hay hechos relevantes para informar en el presente mes.