CONCESIÓN VIAL MEJORAMIENTO RUTA G-21

MARZO 2023

1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

Nombre del Contrato	Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21
Tipología del Contrato	Infraestructura Vial Urbana
Mandante del Contrato	Ministerio de Obras Públicas
Emplazamiento del Proyecto	Región Metropolitana Provincia de Santiago Comuna de Lo Barnechea
Presupuesto Oficial del Proyecto	UF 2.308.000 + IVA
Longitud del Proyecto	31,48 km
Nombre del Concesionario	Sociedad Concesionaria Ruta G-21 S.A.
Accionistas del Concesionario	Constructora Conpax Spa (50%). Icafal Inversiones S.A (50%).
Decreto de Adjudicación	Decreto Supremo MOP N° 19 de 19 febrero de 2019, publicado en el Diario Oficial el 02 de Abril de 2019
Plazo de la Concesión	Plazo Máximo 540 Meses (45 años a contar del 02-04-2019)
Inicio de Ejecución de las Obras	Segundo Semestre del 2023
Puesta en Servicio Provisoria de las Obras	- Sector 1A, 1B y 1C: 24 meses (Estimativo fin de año 2025). - Sector 2: 60 meses (Estimativo fin de año 2028). - Sector 3: 72 meses (Estimativo fin de año 2029).
Puesta en Servicio Definitiva de las Obras	6 meses después de la PSP de la totalidad de las obras (Estimativo Abril 2030)
Término de la Concesión	02 de Abril año 2064
Inspector Fiscal Titular	Miguel Gallardo Aravena
Inspector Fiscal Suplente	Nicole Albornoz González
Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción	Ingelog S.A.
Modificaciones al Contrato	Modificación Curva 3 en Sector 2 de acuerdo a Resolución DGC N°1980 (Exenta) de fecha 16/10/2020 informada en Ordinario del IF N°267/2020 de fecha 17/12/2020
Estado de Calificación Ambiental del Proyecto	Se informa que con fecha 27 de enero de 2023 se envió carta GG 2023 01 27-01 informando el Ingreso de la Adenda Excepcional al Servicio de Evaluación Ambiental RM SEA.
Subsidios	UF 326.087 aportado por Anglo American S.A. Convenio aporte de fecha 23/10/17 suscrito entre ésta y la DGOP
Página Web de la Concesión	http://rutag21.cl

2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de mejoramiento de la Ruta G-21 se emplaza en la provincia de Santiago, de la Región Metropolitana, desarrollando su trazado a través de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, iniciándose en la intersección de Avenida Del Monte con la Ruta G-21 y finalizando en la Bifurcación a los Centros Invernales, correspondiente a la curva 40 de la Ruta, lo que abarca una longitud de 30 km aproximadamente.

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato "Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21" considera realizar el mejoramiento y ensanche de la plataforma vial y rectificaciones de trazado y curvas, así como el mejoramiento del sistema de seguridad vial de la Ruta G-21, desde el Dm 0, en la intersección con la Avenida Del Monte, hasta la intersección con la Ruta G-251, bifurcación a Valle Nevado en la comunidad de Farellones. Además, se incorpora la rehabilitación de la Ruta G-245 en una longitud de 1,1 km, desde la intersección con la Ruta G-21 en dirección hacia la Mina Los Bronces. Se consideran obras tales como: intersecciones a nivel, rehabilitación y mejoramiento de la calzada preexistente, mejoramientos geométricos de la calzada preexistente, obras de saneamiento, señalización y seguridad vial, iluminación, paraderos de buses, teléfonos de emergencias S.O.S. y otras obras que permitirán mitigar las principales deficiencias que presenta actualmente la ruta.

4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Las principales obras que desarrolla el proyecto, son las que se indican a continuación:

- Mejoramientos de trazado y rehabilitación del pavimento preexistente de la Ruta G-21, entre las inmediaciones de Avenida Las Condes y Corral Quemado, entre el Dm 0 y el Dm 15.575 aproximadamente, y la construcción de una tercera pista continua entre el Dm 8.100 y el Dm 11.000.
- Construcción de una calzada de tres pistas totalmente nueva en Ruta G-21 entre el Dm 15.575 y el Dm 29.974 aproximadamente, entre Corral Quemado y la intersección con la Ruta G-251, bifurcación a Valle Nevado.

- Mejoramientos de trazado y rehabilitación del pavimento existente de la Ruta G-245, Dm 0 al Dm 1.100 desde la intersección con la Ruta G-21 en dirección a la Mina Los Bronces.
- Construcción de los puentes Yerba Loca e Isla que se emplazan en la Ruta G-245, en el Dm 300 y en el Dm 865, respectivamente, y el puente El Manzanito emplazado en el Dm 23.430 de la Ruta G-21.
- Mejoramiento de todas las curvas horizontales que presentan un radio inferior a 60 metros (R<60 m) ampliándolos a un radio mínimo de 60 metros (R >= 60 m) en la Ruta G-21, Dm 0 al Dm 15.575 aproximadamente.
- Construcción de sobre ancho en todas aquellas curvas horizontales que presentan un radio inferior a 100 m (R < 100 m) en la Ruta G-21, Dm 0,000 al Dm 15.575 y entre el Dm 15.575 al Dm 29.974 aproximadamente.
- Mejoramiento y/o construcción de los sistemas de contención de taludes en la Ruta G-21.
- Implementación de 5.000 (cinco mil) metros cuadrados de pantallas estáticas y/o dinámicas en los sectores de corte para evitar y/o contener la caída de rocas hacia la calzada.
- Construcción de Área de Atención de Emergencias.
- Construcción de la infraestructura necesaria para la implementación de dos Puntos de Cobro.
- Construcción de un Área de Arriendo y Venta de Cadenas.
- Construcción de cierros perimetrales o cercos de deslindes.
- Obras de Iluminación.
- Mejoramiento, construcción y ampliación de los Sistemas de Saneamiento y Drenaje en conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle.
- Mejoramiento y construcción del Sistema de Señalización, Demarcación y Seguridad Vial de conformidad al Proyecto de Ingeniería de Detalle.
- Mejoramiento y construcción de las intersecciones y de los accesos privados a nivel y de los accesos a caminos públicos que acceden a las rutas.
- Obras de Paisajismo en las áreas que se definan en el Proyecto de Ingeniería de Detalle.
- Construcción de Miradores en el tramo comprendido entre Corral Quemado y la bifurcación a Valle Nevado.
- Implementación del Sistema de Cobro por Derecho de Paso, con Tecnología de Telepeaje en modalidad Free Flow.
- La conservación o mantenimiento de las obras, incluyendo infraestructura, instalaciones, equipamiento y sistemas, según corresponda, tanto preexistentes como nuevas, emplazadas en el Área de Concesión durante toda la Concesión.

5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

- El proyecto beneficiará directamente a cerca de cuatro millones y medio de habitantes correspondientes a la provincia de Santiago.
- El mejoramiento de la Ruta G-21 permitirá un mayor desarrollo de las actividades productivas de la zona y el acceso a la montaña, otorgando una serie de beneficios sociales, deportivos y culturales, con el fin de fortalecer la oferta turística de la comuna de Lo Barnechea y de la Región Metropolitana.

6.- SERVICIOS

Los servicios que contempla el contrato de concesión son:

- Servicio de Gestión de Tráfico
- Servicio Asistencia en Ruta
- Atención de Emergencias
- Servicio de Gestión de Nieve y Hielo
- Servicio de Gestión de Cobro y Facturación
- Servicio de Atención de Usuarios (Plataforma de Atención a Clientes)
- Mantención Ruta y Áreas de Servicios
    - Áreas verdes
    - Miradores
    - Paraderos
    - Luminaria
    - Desechos
    - Señalética
    - Área de Arriendo y Venta de Cadenas
    - Áreas Concesionaria

7.- HECHOS RELEVANTES

Con fecha 19 de enero de 2023, la Sociedad Concesionaria invocó y ejerció el derecho de extinción anticipadamente la Concesión, conforme a lo establecido en el artículo 1.11.2.8 de las Bases de Licitación del Contrato de Concesión.

8.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

Las labores más relevantes realizadas durante el mes se resumen a continuación:

Administrativas:
No se han presentado en el periodo informado.

Ingeniería:

Durante el periodo se ha realizado la recepción y entrega de los siguientes documentos:

- El día 02/03/23 se recibe Ord N°823 con la Revisión de los Proyectos de Ingeniería Complementarios.
- El día 02/03/23 se envía Carta GT 2023 03 02 – 01 con Entrega Informe N°46 Estados del Arte.
- El día 03/03/23 se recibe Ord N°825 con informe estado Plan de Mantenimiento.
- El día 13/03/23 se recibe Ord N°828 con la Aprobación condicionada del Informe N°46 Estados del Arte y se indica que las observaciones al informe anterior fueron subsanadas.
- El día 14/03/23 se envía Carta GT 2023 03 14 – 01 con la Entrega del informe Mensual de obra N°47 (Feb 2023).
- El día 15/03/23 se envía Carta GG 2023 03 15 – 04 con Respuesta Ord N°820, Revisión del Proyecto de Ingeniería Vial Integrado.
- El día 20/03/23 se envía Carta GG 2023 03 20 – 01 Informando sobre reuniones realizadas en el marco del Estudio de Impacto Ambiental y su Adenda Complementaria Excepcional.
- El día 22/03/23 se recibe Ord N°835 con recepción de Consulta de Don Rolando Garcés N, a través de Ley de Transparencia.
- El día 22/03/23 se envía Carta GG 2023 03 22 – 01 con Respuesta Ord N°786, Actualización del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Preexistente.
- El día 23/03/23 se recibe Ord N°836 con Revisión de los Proyectos de Ingeniería Complementarios.
- El día 24/03/23 se recibe Ord N°837 con Respuesta a presentación del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Preexistente.
- El día 29/03/23 se envía Carta GG 2023 03 29 – 01 con Respuesta Ord N°835, Consulta de Don Rolando Garcés, a través de Ley de Transparencia.
- El día 29/03/23 se recibe Ord N°840 donde se Solicita acciones correctivas al Plan de mantenimiento.
- El día 29/03/23 se recibe Ord N°841 donde se Solicita Actualización de planos de lotes a expropiar sectores PTL1 y PTL2.

Medio Ambiente:

- Reunión con el Director del Servicio de Evaluación Ambiental el día 17 de marzo de 2023.
- Publicación del Informe Consolidado de Evaluación el día 30 de marzo de 2023.

9.- AVANCE DE LA OBRA

Los trabajos de mantenimiento y conservación desarrollados durante el periodo son los siguientes:

- Limpieza faja
- Limpieza señales verticales
- Limpieza paraderos
- Inspección iluminación
- Reemplazo poste Omega
- Limpieza de faja (corte de ramas)
- Retiro piedras costado Ruta
- Descarga y reparación mallas de fortificación
- Limpieza de alcantarillado
- Reparación de barreras mixtas
- Limpieza cuneta revestida
- Limpieza solera zarpa

10.- DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen N°1
Limpieza faja

Imagen N°2
Limpieza señales verticales

Imagen N°3
Limpieza paraderos

Imagen N°4
Inspección iluminación

Imagen N°5
Limpieza de faja

Imagen N°6
Reemplazo poste Omega

Imagen N°7
Limpieza de faja (corte de ramas)

Imagen N°8
Retiro piedras costado Ruta

Imagen N°9
Descarga y reparación mallas de fortificación

Imagen N°10
Descarga y reparación mallas de fortificación

Imagen N°11
Descarga y reparación mallas fortificación

Imagen N°12
Limpieza de alcantarillado

Imagen N°13
Reparación de barreras mixtas

Imagen N°14
Limpieza cuneta revestida

Imagen N°15
Limpieza solera zarpa