



REF: Modifica, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral".

SANTIAGO, 14 MAR 2024

0019

RESOLUCIÓN DGC N° \_\_\_\_\_ / (Exenta)

MINISTERIO DE HACIENDA  
 OFICINA DE PARTES  
 12 ABR 2024  
 RECIBIDO

VISTOS:

CONTRALORIA GENERAL  
 TOMA DE RAZON  
 RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEPT. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U. y T.		
SUB. DEPTO. MUNICIP.		

REFRENDACION

REF. POR \$ \_\_\_\_\_  
 IMPUTAC. \_\_\_\_\_  
 ANOT. POR \$ \_\_\_\_\_  
 IMPUTAC. \_\_\_\_\_  
 DEDUC. DTO. \_\_\_\_\_

TRAMITADA  
 02 MAY 2024  
 OFICINA DE PARTES  
 DIREC. GRAL. DE CONCESIONES

- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.
- El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 19°.
- El Decreto Supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 69°.
- La Ley N°19.300, sobre bases generales del medio ambiente.
- El Decreto Supremo MOP N° 8, de fecha 22 de enero de 2021, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral".
- La Ley N° 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El DFL MOP N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La Resolución Exenta N° 089, de 30 de diciembre de 2019, de la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén.

Proceso N°: 17888353



OF DE PARTES DIPRES  
 12.04.2024 15:00


03652/2024



- La Carta GG RAA N°28/2022, de fecha 6 de mayo de 2022, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio ORD. IFC BBA N°095/2022, de fecha 30 de mayo de 2022, del Inspector Fiscal.
- La Consulta de Pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, de ingreso al SEIA "Modificación al proyecto ampliación y mejoramiento Aeródromo Balmaceda", de fecha 11 de septiembre de 2023.
- La Resolución Exenta N° 202311101210, de fecha 19 de diciembre de 2023, de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén.
- La Carta GG RAA EXT N°0005/2023, de fecha 27 de diciembre de 2023, de la Sociedad Concesionaria.
- La Carta GT RAA N° 235/2024, de fecha 7 de marzo de 2024, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. N° 00015, de fecha 11 de marzo de 2024, del Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El Oficio (O) N° 14/1/2787, de fecha 12 de marzo de 2024, del Director General de Aeronáutica Civil.
- El Oficio Ord. IFC BBA N° 0602/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, del Inspector Fiscal.
- La Carta GT BBA N° 0240/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. IFC BBA N° 0606/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 00017, de fecha 14 de marzo de 2024, del Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó normas sobre exención del trámite de la Toma de Razón.

#### **CONSIDERANDO:**


- 1º Que el artículo 19º de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio de Obras Públicas, en adelante el "MOP", podrá modificar las características de las obras y servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público debidamente fundadas, debiendo, como consecuencia, compensar económicamente al concesionario cuando corresponda, por los costos adicionales en que éste incurriere por tal concepto.
- 2º Que el artículo 69º del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en su N° 4 que el Director General de Concesiones de Obras Públicas, con el visto bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.



- 3º Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.3 de las Bases de Licitación, el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", en adelante e indistintamente el "contrato de concesión", considera la ampliación, reparación, conservación y reposición de la infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y del Aeródromo Balmaceda dentro del Área de Concesión, con todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con carácter internacional. En el caso particular del Aeródromo de Balmaceda, dicho recinto se encuentra ubicado a 55 km al sureste de la capital regional Coyhaique, en la Región de Aysén, y fue incorporado al régimen de concesión integrado conjuntamente con el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25º de la Ley de Concesiones.
- 4º Que, mediante carta GG RAA N°28/2022, de fecha 6 de mayo de 2022, la Sociedad Concesionaria hizo entrega del Programa de Ejecución de Obras Rev.0, aprobado por el Inspector Fiscal mediante Oficio Ord. IFC BBA N°095/2022, de fecha 30 de mayo de 2022, documento en el cual se establecieron las fechas para las declaraciones de avance del 20%, 40%, 60% y 80%, así como el de la Puesta en Servicio Provisoria Parcial, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.9.5 y 1.9.6 de las Bases de Licitación.
- 5º Que, conforme con lo establecido en el artículo 1.4.2 de las Bases de Licitación, forman parte de dichas Bases, entre otros, los siguientes documentos: Doc. N°16: DÍA denominada "Ampliación y Mejoramiento Aeródromo Balmaceda", de enero de 2019, y sus Adendas; y Doc. N°18: RCA N°089/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, que califica ambientalmente el proyecto "Ampliación y Mejoramiento Aeródromo Balmaceda".
- 6º Que, en el considerando 4.3.1 "Partes y obras de la fase de construcción" de la RCA N°089/2019, se declara la cantidad de 19.508 m<sup>3</sup> de áridos adicionales a los contenidos en asfalto y hormigón para los Edificios proyectados y pavimentación, que serán destinados para toda la infraestructura horizontal y vertical del Proyecto que así lo requiera.
- 7º Que, sin embargo, en el marco del desarrollo de los proyectos de ingeniería de detalle del Aeródromo Balmaceda y conforme con el Programa de Ejecución de Obra aprobado por el Inspector Fiscal, se constató que los áridos declarados en la Resolución (Exenta) N° 089, de fecha 30 de diciembre de 2019, no permiten alcanzar las cantidades de obras comprometidas en las declaraciones de avance referidas en los artículos 1.9.5 y 1.9.6 de las Bases de Licitación. En efecto, los áridos necesarios para ejecutar las obras del Terminal de Pasajeros, Plataforma, Edificios de Estacionamiento y otras menores, sólo para el cumplimiento del hito del 20%, según dicho Programa, corresponde a la cantidad de 100.000 m<sup>3</sup> aproximadamente.
- 8º Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, inciso final, de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la Sociedad Concesionaria, durante la fase de construcción y ejecución del mismo, deberá someterse estrictamente al contenido de la resolución de calificación ambiental respectiva.
- 9º Que, a mayor abundamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.8.12.1 de las Bases de Licitación "*el Concesionario no podrá iniciar la ejecución de las obras y/o actividades asociadas, en tanto no se obtenga (n) la (s) correspondiente (s) RCA (s) favorable (s) de aquellas obras del proyecto y/o actividades, según corresponda, que requieran ingresar al SEIA, debiendo acreditar la obtención de dicho documento ante el Inspector Fiscal*". Para tales

efectos, el mismo artículo establece que la Sociedad Concesionaria proponga cualquier alternativa de modificación del proyecto, nuevas obras o cualquier otra actividad asociada al proyecto objeto de la concesión, conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, deberá realizar la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA.


- 10° Que, en virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, la Sociedad Concesionaria, en su calidad de titular ambiental, con fecha 11 de septiembre de 2023, presentó una Consulta de Pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, de ingreso al SEIA "Modificación al proyecto ampliación y mejoramiento Aeródromo Balmaceda", oportunidad en la cual se informaron los antecedentes y se solicitó un pronunciamiento respecto a la modificación y/o ajuste de la cantidad de áridos necesarios para la ejecución de las actividades informadas en el proyecto, como asimismo, lo que conlleva a flexibilizar las rutas que se establecieron en el proyecto original con su RCA.
- 11° Que, mediante Resolución Exenta N° 202311101210, de fecha 19 de diciembre de 2023, la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén, declaró la "inadmisibilidad" de la Consulta de Pertinencia toda vez que, a su juicio, dicha consulta presentaba una manifiesta falta de fundamento al no considerar obras o acciones constitutivas de un nuevo proyecto o la modificación de uno en ejecución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° letra g) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual delimita el alcance de una modificación de proyecto para efectos del SEIA.
- 12° Que, en virtud de lo anterior, con fecha 27 de diciembre de 2023, la Sociedad Concesionaria interpuso, a través de la Carta GG RAA EXT N°0005/2023, un recurso jerárquico en contra de la Resolución Exenta N°202311101210, solicitando a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental dejar sin efecto la resolución impugnada y, en consecuencia, emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la Consulta de Pertinencia, el que se encuentra pendiente de resolución.
- 13° Que, a la fecha, el recurso jerárquico en contra de la Resolución Exenta N°202311101210 individualizado en el considerando precedente, continúa pendiente de resolución por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.
- 14° Que, por otra parte, durante el desarrollo del proyecto de ingeniería definitiva del Aeródromo Balmaceda, el Director General de Aeronáutica Civil (DGAC), mediante los Oficios (O) N° 14/1/9173 y ORD. IFC BBA N° 380/2023, de fecha 6 de septiembre de 2023, con el objetivo de aumentar el estándar técnico así como la seguridad de las operaciones del Aeródromo, ha solicitado incorporar al proyecto Aeródromo Balmaceda las obras adicionales que allí se indican, las cuales están siendo analizadas por las partes para una eventual posterior incorporación al contrato de concesión, las cuales en adelante se denominarán "Obras adicionales DGAC".
- 15° Que, en virtud de lo señalado en los considerandos precedente, la Sociedad Concesionaria, mediante Carta GT RAA N° 235/2024, de fecha 7 de marzo de 2024, solicitó al Inspector Fiscal, y a través de su intermedio al MOP, suspender transitoriamente la obligación relacionada con la ejecución de parte de las obras del Aeródromo Balmaceda descritas en el artículo 1.3 de las Bases de Licitación, tales como el Edificio de Estacionamientos, vialidades y Plataforma de movimiento de aeronaves, y el consiguiente cumplimiento de las declaraciones de avance según lo dispuesto en los artículos 1.9.5 y 1.9.6 de las Bases de Licitación, por un plazo de 120 días contados desde la fecha del pronunciamiento definitivo de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la consulta de pertinencia presentada por dicha



Sociedad Concesionaria, en su calidad de titular ambiental del proyecto, con el objeto de que las partes, durante ese plazo, acuerden los términos, plazos y condiciones de las medidas que eventualmente se deban implementar con motivo de dicho pronunciamiento.

Al respecto, la Sociedad Concesionaria hizo presente que, en caso de prosperar la modificación solicitada en su citada Carta GT RAA N° 235/2024, aquella estaría dispuesta a renunciar a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido para reclamar del MOP la compensación de cualquier costo que se derive única y exclusivamente de la suspensión transitoria solicitada en la citada carta.

- 16° Que, en atención a las consideraciones antes señaladas, el Ministerio de Obras Públicas ha estimado de interés público y urgencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido de suspender transitoriamente la ejecución de las obras asociadas a las obras del Edificio de Estacionamientos, vialidades y Plataforma de movimiento de aeronaves del Aeródromo Balmaceda, y el consiguiente cumplimiento de las declaraciones de avance según lo dispuesto en los artículos 1.9.5 y 1.9.6 de las Bases de Licitación, por un plazo de 120 días contados desde la fecha del pronunciamiento definitivo del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la consulta de pertinencia presentada por la Sociedad Concesionaria, en su calidad de titular ambiental del proyecto denominado "Modificación al proyecto ampliación y mejoramiento Aeródromo Balmaceda". Las razones de interés público y urgencia que fundan la modificación antes señalada dicen relación con que, a la fecha, no se ha resuelto el recurso jerárquico individualizado en el considerando 12° del presente acto administrativo y que mientras no exista un pronunciamiento definitivo de la autoridad ambiental sobre la materia, se complejiza continuar con las actividades de organización de recursos y de la logística asociada al transporte de áridos, dificultando así el cumplimiento de la programación de actividades y labores asociadas principalmente a las obras asociadas al Edificio de Estacionamientos, vialidades y Plataforma de movimiento de aeronaves, las que forman parte de la ruta crítica del Programa de Ejecución de obras vigente. Por su parte, las razones de urgencia que fundan la suspensión transitoria que se propone, se refieren al riesgo que implica la ejecución de obras en cantidad superior a lo evaluado ambientalmente versus la proximidad en el cumplimiento de las declaraciones de avance previstas en el programa de ejecución de obra vigente y a que actualmente el MOP se encuentra estudiando la posibilidad de incorporar las denominadas "Obras adicionales DGAC", con el objetivo de aumentar el estándar técnico así como la seguridad de las operaciones del Aeródromo Balmaceda, a efectos de no ejecutar obras que tuvieran que ser corregidas o demolidas posteriormente para su materialización.
- 17° Que, mediante el Oficio Ord. N° 00015, de fecha 11 de marzo de 2024, el Jefe de División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas informó al Director General de Aeronáutica Civil, la necesidad de modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión, con la finalidad de sentido de suspender transitoriamente la ejecución de las obras del edificio de estacionamientos, vialidades y plataforma de movimiento de aeronaves del Aeródromo Balmaceda, y el consiguiente cumplimiento de los hitos de avance de las obras del Aeródromo Balmaceda. En virtud de lo anterior, el Jefe de División solicitó al Director General de Aeronáutica Civil su pronunciamiento favorable, en su calidad de Mandante, respecto de los términos y condiciones en los cuales se modificarán las características de las obras y servicios del contrato de concesión, informados en el "Modelo de Resolución que se dictará al efecto" que adjuntó al citado Oficio.
- 18° Que mediante el Oficio (O) N° 14/1/2787, de fecha 12 de marzo de 2024, el Director General



de Aeronáutica Civil emitió su informe favorable respecto de las modificaciones informadas por el Jefe de División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas en su Oficio Ord. N° 00015, de fecha 11 de marzo de 2024.


19° Que de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación que se ha venido realizando sobre esta materia, mediante Oficio Ord. IFC BBA N° 0602/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, el Inspector Fiscal informó formalmente a “Red Aeroportuaria Austral Sociedad Concesionaria S.A.” que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, el Director General de Concesiones de Obras Públicas, por razones de interés público y urgencia, modificará las características de las obras y servicios del contrato de concesión, de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” que se adjuntó al citado Oficio Ord. IFC BBA N° 0602/2024.

Para efectos de lo anterior, en el Oficio Ord. IFC BBA N° 0602/2024, el Inspector Fiscal adjuntó el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto”; y solicitó a la Sociedad Concesionaria: i) manifestar expresamente su aceptación respecto de la modificación a las características de las obras y servicios del contrato de concesión informadas, en los términos y condiciones señalados en su Oficio y en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” que adjuntó a aquel; y ii) ratificar que no existen costos ni perjuicios que deban ser indemnizados por el MOP y/o la DGAC y que, por tanto, la Sociedad Concesionaria renuncia a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido para demandar la compensación de cualquier costos que se derive única y exclusivamente de la suspensión transitoria solicitada en su Carta GT RAA N° 235/2024, de fecha 7 de marzo de 2024.

20° Que mediante Carta GT BBA N° 0240/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión, informadas por la Inspectora Fiscal en su Oficio Ord. IFC BBA N° 0602/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, en los términos y condiciones que allí se indican, y ratificar que no existen costos ni perjuicios que deban ser indemnizados por el MOP y/o la DGAC, y que, por tanto, renuncia expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido para demandar la compensación de cualquier costo que se derive única y exclusivamente de la suspensión transitoria solicitada en su Carta GT RAA N° 235/2024, de fecha 7 de marzo de 2024.

21° Que mediante Oficio Ord. IFC BBA N° 0606/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, el Inspector Fiscal informó formalmente al Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, su opinión favorable con respecto a las modificaciones de las características de las obras y servicios señaladas en su Oficio Ord. IFC BBA N° 0602/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, recomendando la dictación del acto administrativo correspondiente en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento, atendidas las razones de interés público y urgencia que expuso.

22° Que mediante Oficio Ord. N° 00017, de fecha 14 de marzo de 2024, el Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, luego de ponderar los antecedentes, dando su aprobación a estos, solicitó al Director General de Concesiones de Obras Públicas, de manera excepcional, las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión referida precedentemente, dictando al efecto la resolución correspondiente, atendidas las razones de interés público y urgencia que fueron señaladas por la Inspectora Fiscal en su Oficio Ord. IFC BBA N° 0606/2024, de fecha 13 de marzo de 2024.



23° Que por las razones de interés público y urgencia expresadas precedentemente, y teniendo en consideración que la tramitación de un Decreto Supremo sobre la materia implica tiempos superiores a los requeridos, es que se ha hecho necesaria la dictación del presente acto administrativo.

#### RESUELVO:


1. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", en el sentido de suspender transitoriamente la ejecución de las obras del Edificio de Estacionamientos, vialidades y Plataforma de movimiento de aeronaves del Aeródromo Balmaceda, y el consiguiente cumplimiento de las declaraciones de avance según lo dispuesto en los artículos 1.9.5 y 1.9.6 de las Bases de Licitación, por un plazo de 120 días contados desde la fecha del pronunciamiento definitivo del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la consulta de pertinencia presentada por la Sociedad Concesionaria, en su calidad de titular ambiental del proyecto "Modificación al proyecto ampliación y mejoramiento Aeródromo Balmaceda". Lo anterior, con el objeto de que el MOP y la Sociedad Concesionaria, durante ese plazo, acuerden los términos, plazos y condiciones de las modificaciones a las características de las obras y servicios que se pudiesen requerir conforme a dicho pronunciamiento, lo que será materia de un acto administrativo posterior en caso de corresponder.
2. **DÉJASE CONSTANCIA** que para los efectos de la presente resolución, se entiende que son días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos establecidos en la presente resolución, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el día hábil siguiente.
3. **DÉJASE CONSTANCIA** que la modificación que trata la presente resolución no modifica ninguno de los demás plazos, condiciones económicas ni obligaciones del contrato de concesión.
4. **DÉJASE CONSTANCIA** que, mediante Carta GT BBA N° 0240/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con la modificación a las características de las obras y servicios del contrato de concesión, informadas por la Inspectoría Fiscal en su Oficio Ord. IFC BBA N° 0602/2024, de fecha 13 de marzo de 2024, en los términos y condiciones que allí se indican, y ratificar que no existen costos ni perjuicios que deban ser indemnizados por el MOP y/o la DGAC, y que, por tanto, renuncia expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido para demandar la compensación de cualquier costo que se derive única y exclusivamente de la suspensión transitoria solicitada en su Carta GT RAA N° 235/2024, de fecha 7 de marzo de 2024, la que se dispone en el N°1 de la presente resolución.
5. **ESTABLÉCESE** que el Ministerio de Obras Públicas deberá dictar un Decreto Supremo que contenga la modificación a las características de las obras y servicios materia de la presente resolución, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la total tramitación de la



presente resolución.

6. **DENTRO DEL PLAZO** de 10 días hábiles contados desde la total tramitación de la presente resolución, tres transcripciones de ésta serán suscritas ante notario por "Red Aeroportuaria Austral Sociedad Concesionaria S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán ser entregadas para su archivo, una a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada. Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en representación de la Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia autorizada de la escritura pública en que conste dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.
7. **COMUNÍQUESE** la presente resolución a "Red Aeroportuaria Austral Sociedad Concesionaria S.A.", a la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al Inspector Fiscal y demás servicios que corresponda.

#### ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

  
JUAN EDUARDO CHACKIEL TORRES  
Director General de Concesiones  
de Obras Públicas (S)

  
REPUBLICA DE CHILE  
MINISTRO  
MINISTERIO DE HACIENDA  
Vº Bº Ministro de Hacienda



  
Vº Bº Ministra de Obras Públicas

Jessica López Saffie  
Ministra de Obras Públicas



**INUTILIZADO**

INUTILIZADO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



**CONTRALORIA GENERAL  
TOMA DE RAZON  
NUEVA RECEPCION**

Con Oficio N°

DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		
<b>REFRENDACION</b>		
REF. POR	\$	_____
IMPUTAC.		_____
ANOT. POR	\$	_____
IMPUTAC.		_____
DEDUC DTO:		_____

**JAVIER SOTO MUÑOZ**  
Jefe División Jurídica (S)  
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

**Víctor Neira Rivas**  
Jefe División de Construcción  
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas

**Departamento de Análisis de Contratos**  
**Dirección General de Concesiones**

Proceso N°: 17888353

**Jefa Departamento de Construcción  
de Obras de Edificación Pública  
División de Construcción  
Dirección General de Concesiones**

