

REF: Modifica las características de las obras y servicios, por razones de interés público y urgencia que indica, del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Diego Aracena de Iquique".

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
29 ENE 2024
RECIBIDO

SANTIAGO, 20 DIC 2023

RESOLUCIÓN DGC N°: 0138 / (EXENTA)

VISTOS:


- El DFL MOP N° 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.
- El Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 19°.
- El Decreto Supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 69°.
- La Ley N° 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- EL DFL MOP N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El Decreto Supremo MOP N° 82, de fecha 24 de julio de 2017, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Diego Aracena de Iquique".

CONTRALORIA GENERAL	
TOMA DE RAZON	
RECEPCION	
DEPART. JURIDICO	
DEPT. T. R. Y REGISTRO	
DEPART. CONTABIL.	
SUB. DEP. C. CENTRAL	
SUB. DEP. E. CUENTAS	
SUB. DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.	
DEPART. AUDITORIA	
DEPART. V. O. P., U. y T.	
SUB. DEPTO. MUNICIP.	
REFRENDACION	
REF. POR \$	
IMPUTAC.	
ANOT. POR \$	
IMPUTAC.	
DEDUC. DTO.	

TRAMITADA

15 FEB 2024

OFICINA DE PARTES
DIREC. GRAL. DE CONCESIONES



N° de proceso: 17657076

00924/2024




OF DE PARTES DIPRES
29.01.2024 11:10



- La Resolución DGC (Exenta) N° 1365, de fecha 8 de junio de 2021.
- La Resolución DGC (Exenta) N° 3185, de fecha 17 de diciembre de 2021.
- La Resolución DGC (Exenta) N° 0018, de fecha 6 de abril de 2022.
- El Decreto Supremo MOP N° 94, de fecha 18 de abril de 2022.
- La Resolución DGC (Exenta) N°0037, de fecha 18 de julio de 2022.
- El Decreto Supremo MOP N° 68, de fecha 28 de abril de 2023.
- El Oficio (O) N° 14/1/14108, de fecha 11 de diciembre de 2023, del Director General de Aeronáutica Civil.
- La Carta IQQ/0698/2023, de fecha 13 de diciembre de 2023, de la Sociedad Concesionaria
- El Oficio Ord. IF IQQ N° 6862/2023, de fecha 14 de diciembre de 2023, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 6863/2023, de fecha 15 de diciembre 2023, del Inspector Fiscal.
- El Oficio (O) N° 14/1/14485, de fecha 18 de diciembre de 2023, de la Dirección de Aeropuertos del MOP.
- El Oficio Ord. N° 6873/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, del Inspector Fiscal.
- La Carta IQQ/706/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. IF IQQ N° 6879, de fecha 19 de diciembre de 2023, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 00087, de fecha 20 de diciembre de 2023, del Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó normas sobre exención del trámite de la Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

- 1°. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 21.044 de 2017, desde la fecha de inicio de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas fijada en el DFL MOP N° 7 de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL MOP N° 850 de 1997, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y por tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, la Dirección General de Obras Públicas tenía a su cargo.
- 2°. Que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio de Obras Públicas podrá modificar las características de las obras y servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público debidamente fundadas.




- 3°. Que el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en su N° 4 que el Director General de Obras Públicas, con el visto bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.
- 4°. Que mediante el Oficio (O) N° 14/1/14108, de fecha 11 de diciembre de 2023, el Director General de Aeronáutica Civil comunicó al Inspector Fiscal que desde la habilitación, en el mes de mayo de 2023, de los nuevos Equipos de Rayos X en el sector de control de seguridad de los pasajeros denominados AVSEC (Aviation Security) por parte de dicha Institución, para la inspección de pasajeros y su equipaje de mano, se ha comprobado que en el diseño del actual Terminal de Pasajeros, se han presentado situaciones que impactan en el normal funcionamiento de los procesos de control de revisión y embarque en el aeropuerto, tales como personas que llegan tarde a sus vuelos, pasajeros sin ticket de embarque, pasajeros que quieren acceder con elementos que no pueden ingresar a la Sala de Embarque, como carros o maletas de gran tamaño, pasajeros que son desembarcados de aeronaves por situaciones comerciales, entre otros, que pueden transformarse en pasajeros complejos y que afecten la seguridad del aeropuerto, y que han permitido identificar la necesidad de ajustes en la operación del sector. En consecuencia, se requieren obras para mejorar el control de los pasajeros y el nivel de servicio del Terminal de Pasajeros.

Ante lo indicado, y para fortalecer la seguridad aeroportuaria de dicho sector, evitando que se generen impactos en la operación del terminal de pasajeros y su nivel de servicio, el Director General de Aeronáutica Civil solicitó al Inspector Fiscal, incorporar al contrato de concesión una obra adicional que permita separar el área de control de pasajeros y equipaje de mano, del área de espera de pasajeros (área de fila para acceso al Puesto de Control de Seguridad), permitiendo así un mejor control de los pasajeros que puedan presentar problemas disruptivos, aislando los procedimientos que deban efectuar el personal de seguridad aeroportuaria y las policías en el área de control, lo que permitirá mitigar los efectos de estas situaciones y con ello mejorar la seguridad de los pasajeros y usuarios que transitan diariamente en el terminal de pasajeros.

Finalmente, el Director General de Aeronáutica Civil solicitó al Inspector Fiscal realizar las gestiones pertinentes, a efectos que dichas obras sean incorporadas a la brevedad posible por la Sociedad Concesionaria, con el fin de contar con esta infraestructura antes de la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las obras, y así mejorar las condiciones de seguridad aeroportuarias y de confort para los pasajeros y usuarios del citado aeropuerto.

Para efectos del presente acto administrativo, las obras señaladas en el presente considerando, se denominarán como "Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros".

- 5°. Que, por otra parte, mediante la Carta IQQ/0698/2023, de fecha 13 de diciembre de 2023, la Sociedad Concesionaria informó al Inspector Fiscal que, desde la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1 hasta la fecha, se han producido situaciones complejas de afectación de salud de pasajeros que han requerido atenciones de urgencia y/o emergencia en aeropuerto. En dichas ocasiones han debido ser atendidos en el hall público y puentes de acceso al terminal. En vista de lo anterior, y tomando en cuenta la cantidad, flujo y concentración de pasajeros que está moviendo el terminal, en promedio



150.000 pasajeros totales/mes, además de la distancia a la cual se encuentra el Aeropuerto Diego Aracena de la ciudad de Iquique y del centro de salud más cercano, se estima de la mayor importancia y urgencia disponer de una infraestructura de primeros auxilios habilitada para la atención y resguardo de los pasajeros y usuarios ante emergencias médicas y/o sanitarias.

Al respecto, y con la finalidad de disponer una infraestructura de primeros auxilios, la Sociedad Concesionaria identificó la necesidad de realizar las obras, en adelante denominadas "Edificio Sala de Primeros Auxilios", que deberán considerar características como sala de atención de al menos 14 m², piso lavable, servicios higiénicos, sala de espera, climatización, entre otros. Junto con ello, deberá habilitarse a efectos de incorporar todos los elementos necesarios para su utilización.

Además, la Sociedad Concesionaria informó al Inspector Fiscal que dentro del recinto aeroportuario se ha determinado como lugar más adecuado para incorporar la infraestructura de primeros auxilios, la ubicación de la edificación existente denominada "SAR y Ex - APP" perteneciente a la DGAC, que hoy es parte del área concesionada y se ubica en el área de estacionamientos públicos para vehículos en general, y cuya demolición estaba contemplada originalmente como parte de las obligaciones del contrato de concesión según se dispone en el artículo 2.5 de las Bases de Licitación.

En virtud de lo anterior, y a efecto de dar cabida a la obra "Edificio Sala de Primeros Auxilios", la Sociedad Concesionaria informo que se deberán ejecutar las obras denominadas "Adecuaciones de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas", que contemplan un acceso vial y 2 estacionamientos para ambulancia en Edificio Sala de Primeros Auxilios para espera de los servicios de emergencia correspondiente (SAMU u otros); adecuación a las vialidades de ingreso y salida a los estacionamientos públicos, aceras, entre otros.

En vista de lo anterior, la Sociedad Concesionaria identificó la necesidad de eliminar de su obligación dispuesta en las Bases de Licitación, parte de la demolición de la instalación aeronáutica preexistente denominada "SAR y Ex - APP" de la DGAC, a objeto de habilitar la infraestructura de primeros auxilios. Las obras señaladas en el presente considerando, para efectos del presente acto administrativo, se denominarán como "Disminuciones de obras SAR y Ex - APP de la DGAC".

- 6°. En base con lo señalado en los considerandos precedentes, mediante Oficio Ord. IF IQQ N° 6862/2023, de fecha 14 de diciembre de 2023, el Inspector Fiscal adjuntó al Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas una minuta explicativa y un programa impactado e informó la necesidad de incorporar las obras denominadas "Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros", "Edificio Sala de Primeros Auxilios" y "Adecuaciones de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas", antes de otorgar la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las obras (PSP2), dado el impacto que generaría su construcción si es que éstas se realizan cuando las obras de ampliación y mejoramiento del Edificio Terminal de Pasajeros estén en operación, lo que conllevaría serios problemas de seguridad para los usuarios del aeropuerto, afectando con ello unos de los aspectos más importantes asociados a la Calidad de Servicio que la obra pública está obligada a prestar a los usuarios del Edificio Terminal.
- 7°. Que en virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, el Ministerio de Obras Públicas ha estimado de interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Diego

Aracena de Iquique”, en el sentido de: i) disponer el desarrollo de los proyectos de ingeniería definitiva para las obras denominadas “Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros”, “Edificio Sala de Primeros Auxilios” y “Adecuaciones de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas”, y la ejecución de las obras respectivas; ii) eliminar la obligación de la Sociedad Concesionaria de ejecutar las “Disminuciones de obras SAR y Ex - APP de la DGAC” y iii) ampliar el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2 que se establece en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación, modificado anteriormente por Resoluciones DGC (Exentas) N° 1365 y N° 3185, ambas de 2021, y N° 0018 de 2022, y por los Decretos Supremo MOP N° 94, de fecha 18 de abril de 2023, N° 134 de fecha 17 de agosto de 2022, y N° 68, de fecha 28 de abril de 2023. Lo anterior, toda vez que las obras “Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros”, “Edificio Sala de Primeros Auxilios” y “Obras adecuación de estacionamientos e instalaciones” permitirán: a) mejorar el nivel de servicio del terminal y la seguridad de los usuarios que transitan diariamente en el terminal de pasajeros; y b) contar con una infraestructura de primeros auxilios habilitada para la atención y resguardo de los pasajeros y usuarios ante emergencias médicas y/o sanitarias, cuando entre en plena operación el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, una vez obtenida la Puesta en Servicio de la Totalidad de las Obras o PSP 2.


Las razones de urgencia se fundan en la necesidad de disponer, a la brevedad, de los proyectos de ingeniería definitiva y de la ejecución de las obras que se modifican, con la finalidad de no afectar en gran medida los plazos establecidos para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2, en consideración a que las nuevas obras exigidas se requieren en forma previa a la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2, de modo tal de poder otorgar un óptimo nivel de servicio y seguridad en el nuevo Terminal de Pasajeros y poder contar con dependencias que permitan condiciones de seguridad aeroportuaria, acorde al crecimiento que tendrá el Terminal de Pasajeros, una vez que entre en plena operación el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, una vez obtenida la PSP 2.

- 8°. Que, mediante el Ord. N° 6863/2023, de fecha 15 de diciembre de 2023, el Inspector Fiscal informó al Director General de Aeronáutica Civil, que el Ministerio de Obras Públicas modificará las características de las obras y servicios del contrato de concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley de Concesiones y 69° N°4 de su Reglamento, para lo cual se dictará una resolución que contendrá las regulaciones que se detallan en el modelo que adjuntó al citado Oficio. En virtud de lo anterior, el Inspector Fiscal solicitó al Director General de Aeronáutica Civil su pronunciamiento, en su calidad de Mandante, respecto de los términos, condiciones, montos y plazos en los cuales se modificarán las características de las obras y servicios del contrato de concesión, informados en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” que adjuntó al citado Oficio.
- 9°. Que mediante el Oficio (O) N° 14/1/14485, de fecha 18 de diciembre de 2023, el Director General de Aeronáutica Civil emitió su informe favorable respecto de las modificaciones informadas, en los términos, condiciones, montos y plazos indicados por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 6863/2023, de fecha 15 de diciembre de 2023.
- 10°. Que de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación que se ha venido realizando sobre esta materia, mediante Oficio Ord. N° 6873/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, el Inspector Fiscal informó formalmente a “Sociedad Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena de Iquique S.A.” que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, el Director General de Concesiones de Obras Públicas modificará las características de las obras y servicios del contrato de concesión, de

acuerdo con los términos, plazos, condiciones y valorizaciones señalados en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” que se adjuntó al citado Oficio Ord. N° 6873/2023.

Para efectos de lo anterior, en el Oficio Ord. N° 6873/2023, el Inspector Fiscal adjuntó los siguientes documentos: a) los respectivos Términos de Referencia; y b) los presupuestos de las nuevas inversiones, elaborados conforme al trabajo de coordinación realizado por las partes; y solicitó a la Sociedad Concesionaria: i) ratificar los presupuestos de las nuevas inversiones; ii) manifestar expresamente su aceptación respecto de las modificaciones de las características de las obras y servicios del contrato de concesión informadas, en los términos, montos, plazos y condiciones señalados en su Oficio y en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” que adjuntó a aquel; y iii) ratificar que no existen costos ni perjuicios que deban ser indemnizados por el MOP y/o la DGAC y que, por tanto, la Sociedad Concesionaria renunciará expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con las modificaciones informadas en su Oficio Ord. N° 6873/2023.

- 11°. Que mediante Carta IQQ/706/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión, informadas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 6873/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones que allí se indican, y ratificó que no existen costos ni perjuicios que deban ser indemnizados por el MOP y/o la DGAC, y que, por tanto, renuncia expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con las modificaciones informadas en su Oficio Ord. N° 6873/2023.
- 12°. Que mediante Oficio Ord. IF IQQ N° 6879, de fecha 19 de diciembre de 2023, el Inspector Fiscal informó formalmente al Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, su opinión favorable con respecto a las modificaciones de las características de las obras y servicios señaladas en su Oficio Ord. N° 6873/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, recomendando la dictación del acto administrativo correspondiente en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento, atendidas las razones de interés público y urgencia que expuso.
- 13°. Que mediante Oficio Ord. N° 00087, de fecha 20 de diciembre de 2023, el Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, luego de ponderar los antecedentes y revisar los presupuestos, dando su aprobación a estos, solicitó al Director General de Concesiones de Obras Públicas que, de manera excepcional, modifique las características de las obras y servicios del contrato de concesión referida precedentemente, k, atendidas las razones de interés público y urgencia señaladas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. IF IQQ N° 6879, de fecha 19 de diciembre de 2023.
- 14°. Que por las razones de interés público y urgencia expresadas precedentemente, y teniendo en consideración que la tramitación de un decreto supremo sobre la materia implica tiempos superiores a los requeridos, es que se ha hecho necesaria la dictación del presente acto administrativo.



RESUELVO:

1. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Aeropuerto Diego Aracena de Iquique", en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá desarrollar los proyectos de ingeniería definitiva para las obras denominadas "Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros", "Edificio Sala de Primeros Auxilios" y "Adecuación de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas", de acuerdo con los términos, plazos máximos y condiciones que se indican a continuación:
 - 1.1 La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar los proyectos de ingeniería definitiva, a que se refiere el presente N° 1, conforme con la normativa que se indica en los antecedentes referenciales del contrato de concesión y los Términos de Referencia adjuntos al Oficio Ord. N° 6873/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, del Inspector Fiscal, los que se entienden forman parte integrante de la presente resolución.
 - 1.2 La Sociedad Concesionaria deberá entregar los proyectos de ingeniería definitiva, para la revisión del Inspector Fiscal, en el plazo máximo de 20 días, contados desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Obra u Oficio, de la total tramitación de la presente resolución.

El Inspector Fiscal tendrá un plazo máximo de 10 días para revisar los proyectos de ingeniería definitiva, contado desde la fecha de su recepción. En caso de no existir observaciones, el Inspector Fiscal aprobará los proyectos de ingeniería definitiva respectivos dentro del plazo antes señalado. En el evento de existir observaciones por parte del Inspector Fiscal, éstas serán comunicadas por escrito por el Inspector Fiscal a la Sociedad Concesionaria, y deberán ser corregidas por la Sociedad Concesionaria dentro del plazo máximo de 10 días, contado desde la comunicación de las mismas por parte del Inspector Fiscal.

Una vez que la Sociedad Concesionaria presente las correcciones a los proyectos de ingeniería definitiva, el Inspector Fiscal deberá revisarlos en el plazo máximo de 5 días, contado desde su recepción.

En caso de no existir observaciones, el Inspector Fiscal aprobará los proyectos de ingeniería definitiva respectivos dentro del plazo antes señalado. Si, en definitiva, y en el caso de que los antecedentes presentados por la Sociedad Concesionaria no cumplieren con la suficiencia técnica, y, por tanto, no fuere aprobado por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá presentarlos nuevamente para su revisión, en cuyo caso regirá el procedimiento antes descrito, hasta la obtención de su respectiva aprobación.

Se deja constancia que, para la aprobación del proyecto de ingeniería definitiva de la obra denominada "Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros", por parte del Inspector Fiscal, se deberá contar con el visto bueno previo de la DGAC.

- 1.3 El incumplimiento de los plazos establecidos en el presente N° 1, por causas que le sean imputables, tanto para la entrega de los proyectos de ingeniería como para las correcciones que fueren requeridas por el Inspector Fiscal, hará incurrir a la Sociedad

Concesionaria en una multa de 5 UTM, por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

2. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Diego Aracena de Iquique”, en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar las obras denominadas “Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros”, “Edificio Sala de Primeros Auxilios” y “Adecuación de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas”, de conformidad con los proyectos de ingeniería definitiva que apruebe el Inspector Fiscal acorde a lo establecido en el N° 1 precedente.

La ejecución de las obras señaladas en el párrafo precedente podrá iniciarse una vez que el Inspector Fiscal haya aprobado los proyectos de ingeniería definitiva correspondientes dispuestos en el resuelvo N°1 precedente.

- 2.1 La ejecución de las obras denominadas “Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros”, “Edificio Sala de Primeros Auxilios” y “Adecuación de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas”, deberán cumplir con la normativa que se indica en los términos de referencia del contrato de concesión y con los estándares de calidad y requisitos exigidos en la presente resolución, en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del contrato de concesión.

- 2.2 Las obras denominadas “Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros”, “Edificio Sala de Primeros Auxilios” y “Adecuación de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas” deberán estar cubiertas por el Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y Seguro por Catástrofe para la Etapa de Construcción de las Obras actualmente vigente, cuyas pólizas obran en poder del MOP conforme lo dispuesto en el literal a) del artículo 1.8.7 y del artículo 1.8.8 de las Bases de Licitación, respectivamente.

Será obligación de la Sociedad Concesionaria modificar las pólizas de seguro vigentes en caso que sus alcances impidan que aseguren las referidas obras.

- 2.3 La garantía de construcción vigente, cuyas boletas obran en poder del MOP, servirán para caucionar las obligaciones relativas a la ejecución de las obras dispuestas en la presente resolución.
- 2.4 Será obligación de la Sociedad Concesionaria realizar la conservación, mantención y operación de las obras de “Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros”, “Edificio Sala de Primeros Auxilios” y “Adecuación de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas”, en los mismos términos establecidos en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del contrato, en relación con las restantes obras contempladas en el contrato de concesión.
3. **ESTABLÉCESE** que las obras denominadas “Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros”, “Edificio Sala de Primeros Auxilios” y “Adecuación de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas” que trata el N° 2 de la presente resolución, serán requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2 que se establece en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación.

4. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Diego Aracena de Iquique”, en particular el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2 que se establece en el literal b) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación, modificado anteriormente por Resoluciones DGC (Exentas) N° 1365 y N° 3185, ambas de 2021; y N° 0018 de 2022; y los Decretos Supremo MOP N° 94, de fecha 18 de abril de 2023, N° 134, de fecha 17 de agosto de 2022, y N° 68, de fecha 28 de abril de 2023, en el sentido que el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2 vencerá el 21 de agosto de 2024.
5. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Aeropuerto Diego Aracena de Iquique”, en el sentido que se elimina la obligación de la Sociedad Concesionaria, que se dispone en el artículo 2.5 de las Bases de Licitación, de realizar las obras de desarme y/o demolición de parte de las obras preexistentes, denominadas “Disminuciones de obras SAR y Ex - APP de la DGAC”.
6. **ESTABLÉCESE** que las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión que trata la presente resolución, de acuerdo a lo ratificado por la Sociedad Concesionaria en su Carta IQQ/706/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, han sido valorizadas de acuerdo a lo siguiente:
- 6.1. El monto total y definitivo que reconocerá el MOP por concepto del desarrollo de los proyectos de ingeniería definitiva para las obras denominadas “Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros”, “Edificio Sala de Primeros Auxilios” y “Adecuación de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas” que trata el N°1 de la presente resolución, se fija en la cantidad, a suma alzada, de UF 114,80 (ciento catorce coma ochenta Unidades de Fomento), neta de IVA.
- 6.2. Los montos totales y definitivos que reconocerá el MOP por concepto de la ejecución de las obras denominadas “Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros”, “Edificio Sala de Primeros Auxilios” y “Adecuación de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas”, que trata el N° 2 de la presente resolución, incluyendo todos los costos y gastos necesarios para la total y correcta ejecución de las obras, se fijan en las cantidades, a suma alzada, neta de IVA, que se señalan en la siguiente Tabla N°1:

Tabla N°1: Montos de Obras

Obra	Monto (UF)
“Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros”	328,86
“Edificio Sala de Primeros Auxilios”	1.315,04
“Adecuación de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas”	17,09
Total	1.660,99




- 6.3. Como consecuencia de lo dispuesto en el N°5 de la presente resolución, por concepto de ahorro de costos por la no ejecución de las obras denominadas “Disminuciones de obras SAR y Ex - APP de la DGAC”, se fija la cantidad única y total, a favor del Fisco, a suma alzada, de UF 1.358,89 (mil trescientas cincuenta y ocho coma ochenta y nueve Unidades de Fomento), neta de IVA.
- 6.4. Se deja constancia que el MOP y la DGAC no reconocerán costos ni perjuicios asociados, directa o indirectamente, por concepto de conservación, mantención y operación de las obras denominadas “Mejoramiento de Instalaciones AVSEC Terminal de Pasajeros”, “Edificio Sala de Primeros Auxilios” y “Adecuaciones de vialidades, estacionamientos públicos e instalaciones asociadas”, que trata el numeral 2.4 de la presente resolución.
- 6.5. Se deja constancia que el MOP y la DGAC no reconocerán costos ni perjuicios asociados, directa o indirectamente, a la ampliación del plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2 que trata el N°4 de la presente resolución.
7. **ESTABLÉCESE** que la diferencia entre la sumatoria de los valores que se fijan en los numerales 6.1 y 6.2 de la presente resolución y la cantidad que se fija en el numeral 6.3 de la presente resolución, será de entero cargo y costo de la Sociedad Concesionaria y no corresponderá desembolso alguno del MOP o de la DGAC por dicha diferencia, conforme lo ratificado por la Sociedad Concesionaria en su Carta IQQ/706/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023.
8. **ESTABLÉCESE** que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de las obras y servicios a que se refiere la presente resolución, recibirá el mismo tratamiento que contempla el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación para dicho impuesto, en relación con las restantes obras contempladas en el Contrato de Concesión.
9. **DÉJASE CONSTANCIA** que los plazos de días establecidos en la presente resolución, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el día hábil siguiente. Para estos efectos se entiende que son días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos.
10. **DÉJASE CONSTANCIA** que la presente resolución no modifica ninguno de los demás plazos ni demás obligaciones del Contrato de Concesión.
11. **DÉJASE CONSTANCIA** que, mediante Carta IQQ/706/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión, informadas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 6873/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones que allí se indican, y ratificó que no existen costos ni perjuicios que deban ser indemnizados por el MOP y/o la DGAC, y que, por tanto, renuncia expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con las modificaciones informadas en su Oficio Ord. N° 6873/2023, las cuales se disponen en la presente resolución. Finalmente, la Sociedad Concesionaria ratificó que la diferencia entre la sumatoria de los valores que se fijan en los numerales 6.1 y 6.2 del “Modelo de Resolución que se dictara al efecto” y la cantidad que se fija en el numeral 6.3 del referido modelo, será de entero cargo y costo de la Sociedad Concesionaria y no

corresponderá desembolso alguno del MOP o de la DGAC por dicha diferencia, lo que se establece en el N°7 de la presente resolución.

12. **ESTABLÉCESE** que el Ministerio de Obras Públicas deberá dictar un decreto supremo que contenga las modificaciones a las características de las obras y servicios materia de la presente resolución, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la total tramitación de la presente resolución.
13. **DENTRO DEL PLAZO** de 10 días hábiles contados desde la total tramitación de la presente resolución, tres transcripciones de esta serán suscritas ante notario por "Sociedad Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán entregarse, una en la Oficina de Partes de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra en la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada. Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en representación de la Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia autorizada de la escritura pública en que conste dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.
14. **COMUNÍQUESE** la presente resolución a "Sociedad Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena S.A.", a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a la División de Construcción, al Inspector Fiscal y demás servicios que corresponda.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE


Juan Manuel Sánchez Medioli
Director General
Dirección General de Concesiones
de Obras Públicas



V° B° Ministro de Hacienda


V° B° Ministra de Obras Públicas

Jessica López Saffie
Ministra de Obras Públicas



**CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON
NUEVA RECEPCION**


Con Oficio N°

DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U y T.		
SUB. DEP. MUNICIPAL		


REFRENDACION

REF. POR	\$	_____
IMPUTAC.		_____
ANOT. POR	\$	_____
IMPUTAC.		_____
DEDUC. DTO.		_____


Proceso N°: 17657076



JAVIER SOTO MUÑOZ
Jefe División Jurídica (S)
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas



Víctor Neira Rivas
Jefe División de Construcción
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas



Alejandro González Bustamante
Jefe Departamento de Análisis de Contratos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas



Jessica Lopez Salazar
Mínistera de Obras Públicas

