



REF: Modifica por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta".

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
09 ABR 2024
RECIBIDO

SANTIAGO, 11 MAR 2024

0018

RESOLUCIÓN DGC N° _____ / (EXENTA)

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEPT. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U. y T.		
SUB. DEPTO. MUNICIP.		

REFRENDACION


REF. POR \$ _____
 IMPUTAC. _____
 ANOT. POR \$ _____
 IMPUTAC. _____
 DEDUC. DTO. _____

TRAMITADA
02 MAY 2024
OFICINA DE PARTES
DIREC. GRAL. DE CONCESIONES

VISTOS:

- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
- El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en particular su artículo 19°.
- El Decreto Supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 69°.
- La Ley N° 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El DFL MOP N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El Decreto Supremo MOP N° 137, de fecha 15 de febrero de 2010, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta".

Proceso N°: 17880401



OF DE PARTES DIPRES
09.04.2024 16:25



03509/2024

- Las Resoluciones Exentas N° 163, N° 952 y N° 1.360, de fechas 5 de marzo de 2008, 19 de junio de 2017 y 26 de septiembre de 2018, respectivamente, todas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Antofagasta.
- El Oficio Ord. (E) N° 096, de fecha 24 de agosto de 2022, de la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El Oficio N° 594/2022, de fecha 14 de octubre de 2022, del Jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Las Resoluciones Exentas N° 1.165 y N° 1.198, de fechas 12 y 26 de octubre de 2023, respectivamente, ambas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Antofagasta.
- El Oficio Ord. EX 05324, de fecha 29 de febrero de 2024, del Inspector Fiscal.
- La Carta N° EX007202, de fecha 5 de marzo de 2024, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. N° EX 05333, de fecha 6 de marzo de 2024, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. (E) N° 039, de fecha 6 de marzo de 2024, de la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

- 1° Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 21.044 de 2017, desde la fecha de inicio de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas fijada en el DFL MOP N° 7 de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL N° 850 de 1997, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y por tanto, está encargada especialmente de continuar la gestión de los contratos de estudios, asesorías y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, la Dirección General de Obras Públicas tenía a su cargo.
- 2° Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, debiendo compensar al concesionario con las indemnizaciones necesarias en caso de perjuicio, acordando con aquél indemnizaciones que podrán expresarse en el plazo de la concesión, en las tarifas, en los aportes o subsidios o en otros factores del régimen económico de la concesión pactados, pudiendo utilizar uno o varios factores a la vez.
- 3° Que el artículo 69° N° 4 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas agrega que el Director General de Concesiones de Obras Públicas, con el visto bueno del Ministro




de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.

- 4° Que, atendida la accidentabilidad registrada en Avenida Salvador Allende Gossens, de la ciudad de Antofagasta, debido a la operación de vehículos de alto tonelaje que provienen desde la Ruta 26 y otros que ingresan desde el entorno urbano a la mencionada vía a exceso de velocidad y sumado a la pronunciada inclinación que presenta la ruta, la elevada afluencia vehicular, la circulación de vehículos que prestan servicios de transporte público de pasajeros y la necesidad de disponer una medida clara que permitiera una eficiente y eficaz fiscalización por parte de las autoridades correspondientes, se dictó la Resolución Exenta N° 163, de 2008, modificada posteriormente por las Resoluciones Exentas N° 952, de 2017, y N° 1.360, de 2018, todas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Antofagasta, las que establecieron la prohibición de ingreso a la ciudad de los vehículos motorizados que indica, en los términos expuestos en los referidos actos administrativos, con el fin de velar por la seguridad de la población.
- 5° Que, existiendo un inminente riesgo y amenaza para la vida e integridad física y psíquica de la población de ser objeto de siniestros viales en la Ruta 26 y en la Avenida Salvador Allende, dada su accidentabilidad; preocupación que fuere encausada por la comunidad en general, las organizaciones sociales y juntas vecinales cercanas, el Centro de Salud Familiar de la población Corvallis, la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, Carabineros de Chile, Bomberos, y demás órganos del Estado competentes en la materia, resultaba del todo recomendable, en vista de los graves y fatales accidentes ocurridos por el incumplimiento de la prohibición vigente cometida por vehículos de alto tonelaje no autorizados, y que es posible contrastar con el considerable número de infracciones detectadas, todo lo cual se detalla en el "Informe de Justificación de Bajada en Avenida Salvador Allende y Ruta N° 26 comuna de Antofagasta", con fecha 12 de octubre de 2023 la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Antofagasta dictó la Resolución Exenta N° 1.165, la cual fue modificada mediante Resolución Exenta N° 1.198, de fecha 26 de octubre de 2023. En dichas Resoluciones, entre otras materias, se prohibió la circulación de todo tipo de vehículos en la Ruta 26, en el sentido Oriente al Poniente, a partir del kilómetro 4.5 hasta el límite urbano de la ciudad de Antofagasta y de vehículos de peso bruto vehicular sobre 3.86 toneladas en Avenida Salvador Allende en sentido Oriente-Poniente a partir de la intersección de Avenida General Óscar Bonilla, todo ello con las excepciones que se señalan en dichos actos administrativos.
- 6° Que, para el cumplimiento de dicha normativa actualmente existe un control de Carabineros de Chile, Inspectores Municipales e Inspectores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en el Km. 5 de la Ruta 26, quienes detienen y ordenan retornar a los vehículos que buscan acceder por la ruta contraviniendo la normativa vigente. No obstante, debido a que los accesos alternativos significan, en algunos casos, distancias mayores, varios camiones intentan igualmente acceder por este camino infringiendo la normativa de paso; sin embargo, al observar la presencia del control policial o por instrucciones de éstos, deben retornar en el sector industrial de la Ruta 26, en circunstancias que ni la geometría del camino, ni la seguridad vial permiten un giro con seguridad en ese sector, sumando esta situación un nuevo factor de riesgo a los vehículos que hacen caso omiso a la restricción de paso y continúan accediendo a la ciudad por esta Ruta, afectando a la población, la propiedad pública y la propiedad privada.


- 7° Que, atendido lo expuesto en los considerandos precedentes, el MOP ha estimado de interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión en el sentido de disponer, a la brevedad, el desarrollo de un proyecto de ingeniería, en adelante denominado "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26", con el objeto de estudiar la mejor alternativa para implementar una solución a la problemática expuesta precedentemente, que permita efectuar, de manera segura, un control físico que impida que se incumpla la normativa establecida mediante la Resolución Exenta N° 1.165, de fecha 12 de octubre de 2023, modificada mediante Resolución Exenta N° 1.198, de fecha 26 de octubre de 2023. Por su parte, la urgencia en el desarrollo de dicho proyecto radica en que, frente a la constante ocurrencia de accidentes en el sector, resulta necesario definir, lo antes posible, una solución que minimice los accidentes en la zona en la cual se efectúa el control para hacer cumplir la normativa establecida mediante la Resolución Exenta N° 1.165, de fecha 12 de octubre de 2023, modificada mediante Resolución Exenta N° 1.198, de fecha 26 de octubre de 2023.
- 8° Que, al respecto, mediante Oficio Ord. (E) N° 096, de fecha 24 de agosto de 2022, la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas remitió al Jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia el informe de pre inversión del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26" para su revisión y pronunciamiento. Posteriormente, mediante Oficio N° 594/2022, de fecha 14 de octubre de 2022, el Jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia envió a la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas el informe del resultado del análisis técnico-económico respecto al Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26 "Concesión Autopistas de la Región de Antofagasta", en el cual se resolvió autorizar la realización del estudio de ingeniería de detalle, para la solución conceptual propuesta, indicando que una vez terminado el análisis de alternativas tecnológicas y de equipamiento del proyecto se debe presentar sus resultados al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para validar la alternativa seleccionada y, adicionalmente, una vez terminado el estudio de ingeniería se deben presentar sus resultados para tener el presupuesto detallado de la obra para pasar a ejecución.
- 9° Que, de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación que se ha venido realizando sobre esta materia, mediante Oficio Ord. EX 05324, de fecha 29 de febrero de 2024, el Inspector Fiscal informó a la Sociedad Concesionaria que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, el MOP modificará las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido que "Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A." deberá desarrollar el "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26", de acuerdo a los Términos de Referencia adjuntos al citado Oficio.

Para efectos de lo anterior, mediante el Oficio antes señalado el Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad Concesionaria ratificar expresamente su acuerdo con las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión, informadas en su Oficio Ord. EX 05324, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones que se señalan en el citado Oficio; y ratificar que no existen perjuicios adicionales, distintos de las valorizaciones que expresamente se indican en su Oficio Ord. EX 05324, que deban ser indemnizados por el MOP, y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribirán las partes, que establezca las modalidades de compensación por concepto de las



valorizaciones indicadas en su Oficio Ord. EX 05324, la Sociedad Concesionaria renunciará expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con las modificaciones informadas en el citado Oficio.

- 10° Que mediante Carta N° EX007202, de fecha 5 de marzo de 2024, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones informadas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. EX 05324, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones que allí se indican, y ratificó que no existen costos ni perjuicios adicionales a los conceptos valorizados expresamente en el citado Oficio, que deban ser indemnizados por el MOP, y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribirán las partes, que establezca las modalidades de compensación de los conceptos valorizados en el Oficio Ord. EX 05324 del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria renunciará expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con las modificaciones informadas en el citado Oficio.
- 11° Que mediante Oficio Ord. N° EX 05333, de fecha 6 de marzo de 2024, el Inspector Fiscal informó formalmente a la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas su opinión favorable respecto a las modificaciones informadas en su Oficio Ord. EX 05324, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones allí señalados, recomendando disponer su implementación en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento, atendidas las razones de interés público y urgencia expuestas en el citado Oficio, las cuales dicen relación con la necesidad de estudiar la mejor alternativa para implementar una plaza de control de pesaje que permita efectuar, de manera segura, un control físico que impida que los vehículos que hacen caso omiso a la restricción de paso continúen accediendo a la ciudad por la Ruta 26, afectando a la población, la propiedad pública y la propiedad privada. Las razones de urgencia se fundan en que resulta necesario definir, lo antes posible, una solución que minimice los accidentes en la zona en la cual se efectúa el control para hacer cumplir la normativa establecida mediante la Resolución Exenta N° 1.165, de fecha 12 de octubre de 2023, modificada mediante Resolución Exenta N° 1.198, de fecha 26 de octubre de 2023, ambas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Antofagasta.
- 12° Que mediante Oficio Ord. (E) N° 039, de fecha 6 de marzo de 2024, la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, luego de ponderar los antecedentes y presupuestos, entregando su visto bueno a ellos, solicitó al Director General de Concesiones de Obras Públicas que disponga, de manera excepcional, la modificación del contrato de concesión referida precedentemente, dictando al efecto la Resolución correspondiente, atendidas las razones de interés público y urgencia señaladas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° EX 05333, de fecha 6 de marzo de 2024.
- 13° Que, por las razones de interés público y urgencia expresadas precedentemente, y teniendo en consideración que la tramitación de un Decreto Supremo sobre la materia implica tiempos superiores a los requeridos, se hace necesaria la dictación del presente acto administrativo.



RESUELVO

- MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta", en el sentido que "Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A." deberá desarrollar el proyecto de ingeniería denominado "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26", de acuerdo a los términos, plazos y condiciones que se fijan en la presente Resolución y en los Términos de Referencia adjuntos al Oficio Ord. EX 05324, de fecha 29 de febrero de 2024, del Inspector Fiscal, los que se entienden forman parte integrante de la presente Resolución.

El desarrollo del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26", deberá cumplir con la normativa vigente a la fecha de la total tramitación de la presente Resolución, y con los estándares de calidad y requisitos exigidos en la presente Resolución, en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del contrato de concesión. Asimismo, sólo se entenderá terminado, para todos los efectos legales y contractuales a que hubiere lugar, una vez que el Inspector Fiscal apruebe el "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26" de conformidad a lo señalado en la presente Resolución.

Se deja constancia que la presente resolución sólo se refiere al desarrollo del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26", por lo que la posterior y eventual ejecución de las obras que de éste se deriven podrá disponerse en otro acto administrativo, de conformidad a las normas que establece la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento.

- ESTABLÉCESE** que el plazo máximo para el desarrollo del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26", será el indicado a continuación:

Tabla N° 1: Fases y Plazos para el desarrollo del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26".

N° Fase	Fase	Plazo de Entrega (días)	Plazo de Revisión 1 (días)	Plazo de Corrección 1 (días)	Plazo de Revisión 2 (días)	Plazo de Corrección 2 (días)	Plazo de Revisión 3 (días)
1	Ingeniería Básica y Análisis de Alternativas	45	30	15	10	5	5
2	Ingeniería de Detalles	45	30	15	10	5	5
3	Estudio de Expropiaciones	45	30	15	10	5	5
4	Informe Final de Estudio Definitivo	15	15	5	5	5	5

- Los plazos máximos para la entrega, por parte de la Sociedad Concesionaria, de los informes de cada una de las Fases del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26" al Inspector Fiscal, serán los que se fijan en la columna "Plazo de Entrega" de la Tabla N° 1 precedente, los que se contarán de acuerdo a lo siguiente:

- Respecto del Informe de la Fase 1: El plazo se contará desde la fecha en que el Inspector Fiscal apruebe las cotizaciones presentadas por la




Sociedad Concesionaria conforme lo establecido en el numeral 4.1 de la presente Resolución.

- ii. Respecto del Informe de la Fase 2: El plazo se contará desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u Oficio, el pronunciamiento favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, respecto de la alternativa seleccionada, conforme lo señalado en la letra (i) del presente N° 2.
 - iii. Respecto del Informe de la Fase 3: El plazo se contará desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u Oficio, el pronunciamiento favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, respecto de la alternativa seleccionada, conforme lo señalado en la letra (i) del presente N° 2.
 - iv. Respecto del Informe de la Fase 4: El plazo se contará desde lo último que ocurra entre: i) la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u Oficio, la aprobación de la Fase 2, y ii) la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u Oficio, la aprobación de la Fase 3.
- (b) Sin perjuicio de lo anterior, el Inspector Fiscal podrá autorizar, con acuerdo previo de la Sociedad Concesionaria, el inicio de la Fase siguiente, cuyo plazo de entrega regirá a partir de dicha autorización, aun cuando no esté aprobada la Fase inmediatamente anterior, si razones fundadas lo hacen necesario para una mejor ejecución del trabajo, lo que en ningún caso implicará la aprobación de la Fase anterior.
- (c) Cada uno de los informes señalados en la Tabla N° 1 anterior, deberán ser revisados por el Inspector Fiscal en los plazos máximos que se singularizan en la columna del título "Plazo de Revisión 1", contados desde la entrega de los mismos por parte de la Sociedad Concesionaria. En caso de no existir observaciones, el Inspector Fiscal deberá aprobar la respectiva Fase dentro del mismo plazo. En caso de existir observaciones, la Sociedad Concesionaria tendrá el plazo máximo indicado en la columna del título "Plazo de Corrección 1", para corregir el informe respectivo, a contar de la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito y en una misma oportunidad la totalidad de las observaciones efectuadas. Las correcciones deberán ser presentadas al Inspector Fiscal en un "Informe de Correcciones", el que deberá referirse sólo a las materias observadas, debiendo ser autosuficiente para efectuar su revisión.
- (d) El Inspector Fiscal deberá revisar el "Informe de Correcciones" en los plazos máximos que se singularizan en la columna del título "Plazo de Revisión 2", contados desde la entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria. En caso que la Sociedad Concesionaria haya subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, éste deberá aprobar la Fase correspondiente dentro del mismo plazo. En caso contrario, esto es, que persistan observaciones que habiendo sido comunicadas conforme a lo establecido en la letra (c) precedente, éstas no hubieren sido subsanadas en el "Informe de Correcciones" también referido en la señalada letra, la Sociedad

Concesionaria deberá corregir el informe respectivo en los plazos máximos que se singularizan en la columna del título "Plazo de Corrección 2", contados desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito las observaciones no subsanadas. Las correcciones deberán ser presentadas al Inspector Fiscal en un "Informe de Correcciones 2", el que deberá referirse sólo a las observaciones pendientes, debiendo ser autosuficiente para efectuar su revisión.

- (e) El Inspector Fiscal deberá revisar el "Informe de Correcciones 2" en los plazos máximos que se singularizan en la columna del título "Plazo de Revisión 3", contados desde la entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria. En caso que la Sociedad Concesionaria haya subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, éste deberá aprobar la Fase correspondiente dentro del mismo plazo. En caso contrario, esto es, que la Sociedad Concesionaria no haya subsanado la totalidad de las observaciones pendientes, el respectivo "Informe de Correcciones 2" será rechazado y se aplicará la multa establecida en la letra (h) del presente N° 2.
- (f) Una vez aprobada cada una de las Fases por parte del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá emitir un "Informe Refundido" que incluya todos los aspectos tratados para aprobar la respectiva Fase. Este informe deberá ser entregado al Inspector Fiscal en un plazo no superior a 30 días, contado desde la fecha en que este último comunique a la Sociedad Concesionaria la aprobación de la Fase respectiva. En caso de atraso en la entrega, se aplicará a la Sociedad Concesionaria la multa establecida en la letra (g) del presente N° 2.
- (g) En caso que las fechas de entrega de los informes de cada una de las Fases superen los plazos máximos indicados en el presente N° 2, o en caso de atraso en la entrega de los informes de correcciones, o en caso de atraso en la entrega de los informes refundidos, se aplicará una multa de 2 UTM a la Sociedad Concesionaria, por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.
- (h) En caso que la Sociedad Concesionaria no haya subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal en los términos indicados en la letra (e) del presente N° 2, se aplicará a ésta una multa de 2 UTM por cada día o fracción de día que medie entre la fecha en que el Inspector Fiscal comunique a la Sociedad Concesionaria el rechazo del respectivo "Informe de Correcciones 2" y la fecha en que dichas observaciones sean subsanadas en su totalidad, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación. Se deja constancia que para la aplicación de la multa señalada precedentemente, no se considerará el tiempo de revisión que tome el Inspector Fiscal.
- (i) De conformidad a lo indicado por el Jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en su Oficio N° 594/2022, de fecha 14 de octubre de 2022, dentro del plazo máximo de 5 días hábiles, contado desde la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal de la Fase 1 del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26", el Ministerio de Obras Públicas deberá remitir al Ministerio de Desarrollo Social y Familia el respectivo Estudio de Evaluación Social y los antecedentes correspondientes, para que dicho organismo se pronuncie respecto de la alternativa seleccionada. Posteriormente, dentro del plazo máximo de 5 días hábiles, contado desde la fecha de aprobación por parte del Inspector Fiscal de



la Fase 4 del citado estudio, el Ministerio de Obras Públicas deberá remitir al Ministerio de Desarrollo Social y Familia el respectivo Estudio de Evaluación Social y los antecedentes correspondientes, para que dicho organismo verifique los indicadores y se pronuncie respecto a la futura ejecución de las obras.


Sin perjuicio del procedimiento de revisión y aprobación establecido en los literales precedentes del presente N° 2, en caso que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia solicite correcciones o aclaraciones al Estudio de Evaluación Social del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26", ya sea en la primera o segunda presentación según lo señalado en el párrafo precedente, el Inspector Fiscal lo comunicará a la Sociedad Concesionaria mediante anotación en el Libro de Explotación u oficio, debiendo fijar un plazo conforme a la envergadura de las correcciones o aclaraciones que solicite el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el que no podrá ser inferior a 3 días hábiles, para que la Sociedad Concesionaria presente las aclaraciones correspondientes o los documentos corregidos, según corresponda. Una vez aprobada la documentación por parte del Inspector Fiscal, el MOP la remitirá al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para su pronunciamiento. El procedimiento antes señalado será iterativo hasta obtener el pronunciamiento del Ministerio de Desarrollo Social Familia.

En el caso que la Sociedad Concesionaria no cumpla con lo establecido en la presente letra (i), en el plazo que el Inspector Fiscal otorgue para ello, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 3 UTM por cada día o fracción de día de atraso que medie entre la fecha en que el Inspector Fiscal comunique a la Sociedad Concesionaria de la solicitud del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la fecha en que dicha corrección o aclaración, según corresponda, sea aprobada por el Inspector Fiscal, sin considerar el tiempo que dure la revisión del Inspector Fiscal, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

- 3. ESTABLÉCESE** que, dentro del plazo máximo de 15 días, contado desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u Oficio, la total tramitación de la presente Resolución, la Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal una boleta de garantía bancaria a la vista, o bien, una póliza de seguro de garantía de ejecución inmediata para concesiones de obras públicas, depositada en la Comisión para el Mercado Financiero, que se encuentre vigente y aprobada por el MOP; por un monto de UF 200, con el objeto de asegurar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume en relación al desarrollo del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26".

La garantía antes señalada deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal dentro del plazo de 5 días de recibida por éste, y tendrá un plazo de vigencia igual al plazo máximo de desarrollo del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26", o hasta que se haya verificado la aprobación del mismo, lo que ocurra último, más tres meses. Transcurrido el plazo de vigencia el MOP hará devolución de ella a la Sociedad Concesionaria, lo que efectuará dentro del plazo de 15 días contado desde que ésta lo solicite por escrito al Inspector Fiscal.

La garantía deberá ser tomada por la Sociedad Concesionaria, pagadera a la vista, emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un banco de la plaza, a nombre del Director General



de Concesiones de Obras Públicas y, en lo demás, deberá cumplir con las demás exigencias y requisitos establecidos en las Bases de Licitación, en todo lo que le sea aplicable.

La garantía podrá ser cobrada por el MOP en caso de incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria estipuladas en la presente Resolución y en las Bases de Licitación en relación al desarrollo del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26". En el caso que el MOP hiciera efectiva la garantía, la Sociedad Concesionaria deberá reconstituirla en el plazo máximo de 15 días, contado desde la fecha de su cobro, de modo de mantener permanentemente a favor del MOP una garantía equivalente en Unidades de Fomento al monto señalado en el primer párrafo del presente N° 3.


En caso de no entrega oportuna de la garantía antes referida, de su no reconstitución o no renovación si correspondiere, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 2 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

4. ESTABLÉCESE que los montos que reconocerá el MOP por el desarrollo del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26", serán los que se indican a continuación:

4.1 El monto máximo que reconocerá el MOP por concepto del desarrollo del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26" dispuesto en la presente Resolución, se fija en la cantidad de UF 4.000 (Cuatro Mil Unidades de Fomento), neta de IVA.

El valor definitivo por este concepto será el menor valor de, al menos, tres cotizaciones de empresas que se encuentren inscritas en Categoría Primera Superior del Registro de Consultores del MOP, Especialidad 4.9 Obras Viales (Urbanas y Rurales) del Área Ingeniería Civil, de las cuales, sólo una podrá ser persona relacionada con la Sociedad Concesionaria, en los términos del artículo 100° de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores. La Sociedad Concesionaria deberá presentar dichas cotizaciones al Inspector Fiscal dentro del plazo máximo de 30 días, contado desde la fecha en que éste comunique por escrito a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u Oficio, la total tramitación de la presente Resolución. Las tres cotizaciones señaladas precedentemente deberán ser necesariamente comparables, es decir, que se ajusten a las indicaciones señaladas en los Términos de Referencia adjuntos al Oficio Ord. EX 05324, de fecha 29 de febrero de 2024, del Inspector Fiscal, y contener o considerar las siguientes condiciones mínimas: i) detalle de los precios; ii) cronograma de elaboración y desarrollo del proyecto; iii) declaración jurada del representante legal de la empresa, en la cual declare que ésta tuvo pleno conocimiento de las condiciones técnicas que debe cumplir su cotización; iv) que la cotización tenga una vigencia de al menos seis meses; y v) una boleta de garantía para caucionar la seriedad de la cotización y la suscripción del respectivo contrato, equivalente al 2% de la cantidad máxima señalada en el presente numeral 4.1, la que deberá tener al menos la misma vigencia de su oferta, más 30 días.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la Sociedad Concesionaria, por razones fundadas y no imputables a ella, no pudiere presentar las tres cotizaciones antes señaladas, el Inspector Fiscal podrá aceptar la presentación de un número menor de




cotizaciones, sólo en caso que la Sociedad Concesionaria hubiere solicitado cotización a un mínimo de 5 empresas, lo que deberá acreditar ante el Inspector Fiscal.

El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 10 días, contado desde la recepción de las cotizaciones, para aprobarlas o rechazarlas mediante anotación en el Libro de Explotación u Oficio. En caso de rechazo, por parte del Inspector Fiscal, de la totalidad de las cotizaciones presentadas, se repetirá el proceso señalado precedentemente, para lo cual la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo adicional máximo de 15 días para entregar nuevas cotizaciones y el Inspector Fiscal tendrá 10 días para aprobarlas o rechazarlas, hasta obtener la aprobación del Inspector Fiscal.


En caso de atraso en la entrega de las cotizaciones por parte de la Sociedad Concesionaria, se aplicará a ésta una multa de 2 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación. No será causal de aplicación de multas la circunstancia de no haberse obtenido nuevas cotizaciones, no obstante las invitaciones que hubiere realizado la Sociedad Concesionaria.

En el caso que en el segundo proceso de cotización: i) no se presentaran cotizaciones, no obstante las invitaciones que hubiere realizado la Sociedad Concesionaria; o ii) la totalidad de las cotizaciones presentadas superen el monto máximo establecido en el primer párrafo del presente numeral 4.1; o iii) la totalidad de las cotizaciones presentadas por la Sociedad Concesionaria sean rechazadas por el Inspector Fiscal por incumplir los requisitos referidos en el párrafo segundo del presente numeral; la Sociedad Concesionaria quedará liberada de la obligación de desarrollar el "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26" y no podrá reclamar perjuicio alguno al MOP. En este caso, el MOP podrá disponer otra forma de contratación de dicho proyecto de ingeniería, según las estipulaciones que convendrá con la Sociedad Concesionaria al efecto, lo que se formalizará mediante la dictación del acto administrativo correspondiente.

- 4.2 El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto de administración y control del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26", se fija en la cantidad única y total de UF 400 (cuatrocientas Unidades de Fomento), neta de IVA.
 - 4.3 Por concepto de garantía durante el desarrollo del "Estudio de Habilitación Punto de Control de Vehículos Pesados, Ruta 26", se fija el monto máximo de UF 10 (Diez Unidades de Fomento), neto de IVA, el que se reconocerá según su valor proforma, es decir, según los desembolsos que efectivamente realice la Sociedad Concesionaria por el monto efectivo que cobre la institución financiera correspondiente por la emisión de la boleta de garantía, o bien, por el monto efectivo que cobre la compañía de seguros correspondiente por la emisión de la póliza de seguro de garantía de ejecución inmediata para concesiones de obras públicas, lo que deberá ser acreditado por la Sociedad Concesionaria ante el Inspector Fiscal mediante las boletas o facturas correspondientes y los comprobantes de pago correspondientes.
5. **ESTABLECESE** que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de las obras y servicios a que se refiere la presente Resolución, será materia del convenio que suscribirán las partes conforme lo establecido en el N° 9 de la presente Resolución.




6. **DÉJASE CONSTANCIA** que, para los efectos de la presente Resolución, se entiende que son días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos establecidos en la presente Resolución, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el día hábil siguiente.
7. **DÉJASE CONSTANCIA** que mediante Carta N° EX007202, de fecha 5 de marzo de 2024, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones informadas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. EX 05324, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones que allí se indican. Asimismo, en la citada Carta, la Sociedad Concesionaria ratificó que no existen costos ni perjuicios adicionales a los conceptos valorizados expresamente en el Oficio Ord. EX 05324 del Inspector Fiscal, que deban ser indemnizados por el MOP, y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribirán las partes, que establezca las modalidades de compensación de los conceptos valorizados en el citado Oficio, la Sociedad Concesionaria renunciará expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con las modificaciones informadas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. EX 05324, de fecha 29 de febrero de 2024, y que se disponen en la presente Resolución.
8. **ESTABLÉCESE** que las modificaciones que trata la presente Resolución no modifican ninguno de los demás plazos ni obligaciones del contrato de concesión.
9. **ESTABLÉCESE** que las modalidades de compensación a la Sociedad Concesionaria, por concepto de las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión que trata la presente Resolución, serán materia de un convenio que al efecto suscribirán las partes del contrato de concesión en el plazo indicado en el N° 10 siguiente.
10. **ESTABLÉCESE** que el Ministerio de Obras Públicas deberá dictar un Decreto Supremo que contenga las modificaciones a las características de las obras y servicios materia de la presente Resolución, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de total tramitación de ésta. En dicho Decreto Supremo se deberá consignar que el plazo máximo que dispondrán las partes para suscribir un convenio que establezca las modalidades de compensación que correspondan, por los perjuicios derivados de las modificaciones de las características de las obras y servicios dispuestas en la presente Resolución, será de 3 meses contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial de dicho Decreto Supremo. Las controversias que se susciten entre el Concesionario y el Ministerio de Obras Públicas acerca de las modalidades de dicha compensación se resolverán en conformidad con lo señalado en el artículo 36° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.
11. **DENTRO DEL PLAZO** de 10 días hábiles contados desde la total tramitación de la presente Resolución, tres transcripciones de ésta serán suscritas ante notario por "Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán entregarse, una en la Oficina de Partes de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra en la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada. Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en representación de la Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia autorizada de la escritura pública en que conste dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.





12. **COMUNÍQUESE** la presente Resolución a “Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A.”, a la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al Inspector Fiscal y demás servicios que corresponda.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE


EDUARDO CHACKIEL TORRES
Inspector General de Concesiones
de Obras Públicas (S)


REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
V° B° Ministro de Hacienda


V° B° Ministra de Obras Públicas
Jessica López Saffie
Ministra de Obras Públicas




DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
DIRECTORA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
DIVISIÓN FINANZAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE HACIENDA

[Faint, illegible text]


DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
MSHC
SECTOR PASIVOS
CONTINGENTES
Y CONCESIONES
MINISTERIO DE HACIENDA



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS
DGC

CONTRALORIA GENERAL		
TOMA DE RAZON		
NUEVA RECEPCION		
Con Oficio N°		
DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P. U y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		
REFRENDACION		
REF. POR	\$	_____
IMPUTAC.		_____
ANOT. POR	\$	_____
IMPUTAC.		_____
DEDUC DTO.		_____


JAVIER SOTO MUÑOZ
 Jefe División Jurídica (S)
 Dirección General de Concesiones de Obras Públicas


MARIA DE LOS ANGELES VARGAS M.
 Jefa de División de Operaciones de Obras Concesionadas
 Dirección General de Concesiones

Proceso N° 17880401


Alejandro González Bustamante
 Jefe Departamento de Análisis de Contratos
 Dirección General de Concesiones

