



Gobierno de Chile
Ministerio de Obras Públicas

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
20 FEB. 2009
RECIBIDO

Ref.: Modifica por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios que indica en el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región".

SANTIAGO, 17 FEB 2009

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y. BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V.O.P,U y T		
SUB. DEP. MUNICIP.		

REFRENDACION

REF. POR IMPUTAC. \$ _____

ANOT. POR IMPUTAC. \$ _____

DEDUC. DTO. _____

Asesoría Jurídica
DGO P
2698454

- VISTOS: - El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
- El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en particular su artículo 19°.
- El Decreto Supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, en particular su artículo 69°.
- El Decreto Supremo MOP N° 273, de fecha 27 de abril de 2005, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región".
- El Oficio DOH N° 5877, de fecha 17 de diciembre de 2007, del Director Nacional de Obras Hidráulicas.
- La Resolución CNR (E) N° 3687 de fecha 10 de noviembre de 2008, de la Comisión Nacional de Riego.
- La Carta de fecha 16 de septiembre de 2008, de los representantes de la mesa de trabajo dispuesta por el Comité de Ministros de la Comisión Nacional de Riego.

- La Carta de de fecha 28 de octubre de 2008, de los representantes de los regantes.
- El Oficio Ord. N° 1198 de fecha 27 de noviembre de 2008, de la Ministra de Agricultura.
- La Resolución DGOP (E) N° 019 de fecha 9 de enero de 2009.
- El Oficio Ord. N° IF-CV-EX N° 015/09 de fecha 22 de enero de 2009 del Inspector Fiscal.
- La Carta CV-MOP 521/09 de fecha 22 de enero de 2009 de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. N° IF-CV- 898/09 de fecha 26 de enero de 2009 del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 0038 de fecha 27 de enero de 2009 del Jefe de la División de Construcción de Obras Concesionadas (S).
- El Oficio Ord. N°187, de fecha 28 de enero de 2009 del Coordinador de Concesiones de Obras Públicas (S).
- La Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fijó normas sobre la exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

- Que las Bases de Licitación del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región", establecen los plazos máximos para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras de la Fase 2 "Obras Complementarias", entre las que se incluye la del artículo 2.2.3.1 denominada Canal Matriz Nilahue, que comprende los tramos singularizados como "Inicio – descarga cruce estero Las Toscas" y Cruce Estero Las Toscas – Túnel La Lajuela".
- Que los artículos 19 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69 de su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados.
- Que el artículo 69 N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.
- Que con fecha 17 de diciembre de 2007, el Director Nacional de Obras Hidráulicas, mediante Oficio DOH N° 5877, informó a la Junta de Vigilancia del Estero Chimbarongo que, en respuesta a su presentación de fecha 12 de noviembre de 2007 dirigida al Ministro de Obras Públicas, el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego realizaría un análisis en profundidad de los requerimientos de esos regantes
- Que a partir de lo anterior, el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, en su sesión N° 135 del 01 de febrero de 2008, acordó la formación de una mesa de trabajo para abordar los requerimientos de los regantes.
- Que mediante Resolución CNR (Exenta) N° 3687 de fecha 10 de noviembre de 2008, se ratificó el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego en su sesión N° 138 de fecha 24 de octubre de 2008, en cuanto aprobar la propuesta realizada a los regantes, contenida en Carta de fecha 16 septiembre de 2008 de los representantes de la mesa de trabajo que dispuso. Dicha propuesta en términos generales considera la gratuidad por dos temporadas de riego de un volumen máximo de 32 millones de metros cúbicos y a contar del tercer año subsidio de 50% de la tarifa

ofertada por la Sociedad Concesionaria, reduciéndose gradualmente hasta eliminarse en el año 2017.


- Que mediante carta de fecha 28 de octubre de 2008, los representantes de los regantes informaron sobre la no aceptación a la Propuesta de fecha 16 de septiembre de 2008, solicitando que el planteamiento expuesto en dicha carta sea elevado al Comité de Ministros de la Comisión Nacional de Riego.
- Que mediante Ord. N° 1198 de fecha 27 de noviembre de 2008, la Ministra de Agricultura, Presidenta del Consejo de la Comisión Nacional de Riego, les informo a los representantes de los regantes que la propuesta formulada corresponde al máximo esfuerzo adicional a los subsidios ya otorgados que el sector público puede hacer para apoyar a los regantes, con el fin que puedan adaptarse a las nuevas condiciones de costo del agua que impone la concesión de obra pública fiscal denominada "Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región", reafirmando su interés en apoyar a los regantes para lograr un acuerdo lo antes posible.
- Que mediante Resolución DGOP (E) N° 019 de fecha 9 de enero de 2009 se dispuso, por razones de interés público y urgencia, la modificación de las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región", en el sentido de implementar una parte de la propuesta realizada a los regantes con fecha 16 de septiembre de 2009 a fin de evitar una emergencia agrícola, de modo de garantizar un caudal mínimo y hasta un volumen máximo de 32.000.000 m3.
- Que atendido al hecho que a la fecha no ha sido posible lograr un acuerdo respecto a la propuesta realizada mediante Carta de fecha 16 de septiembre de 2008, por parte de los representantes de la mesa de trabajo dispuesta por el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, y habiéndose iniciado la temporada de riego junto con la verificación de la disminución de los caudales afluentes al Embalse Convento Viejo, se ha estimado de interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios del contrato en los términos que consta en la parte resolutive de la presente resolución y que considera la habilitación anticipada al uso de una parte de la obra singularizada en el artículo 2.2.3.1 de las Bases de Licitación, a fin de evitar una emergencia agrícola en el sector de Las Toscas, permitiendo entregar un volumen de agua de conformidad a la propuesta realizada con fecha 16 de septiembre de 2008.
- Que mediante Oficio Ord. N° IF-CV-EX N° 015/09 de fecha 22 de enero de 2009, el Inspector Fiscal del contrato le informo formalmente a la Sociedad Concesionaria que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69 de su Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas está evaluando modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Concesión Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región", en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá, a contar de la total tramitación del acto administrativo que se dicte al efecto, habilitar y operar anticipadamente y hasta el 31 de marzo de 2009 las obras del Canal Matriz Nilahue en el tramo singularizado en el artículo 2.2.3.1 de las Bases de Licitación como "Inicio - descarga cruce Estero Las Toscas". Adicionalmente le solicita que informe las condiciones para la habilitación anticipada de la obra.
- Que mediante carta CV-MOP 521/09 de fecha 22 de enero de 2009, la Sociedad Concesionaria, con el propósito de atender el requerimiento formulado por el Inspector Fiscal del Ord. N° IF-CV-EX N° 015/09, solicitó excluir las obras que indicó para efectos de lo dispuesto en los artículos 1.9.8 y 1.9.15 de las Bases de Licitación, esto es las Declaraciones de Avance y la Puesta en Servicio Provisionaria de las Obras, en particular de las obras de la Fase 2. En esa misma carta la Sociedad Concesionaria declaró que el eventual beneficio financiero que pudiera obtener la Concesionaria por la anticipación en la fecha de pago del Subsidio Fijo a la Construcción de las Obras Complementarias sea contabilizado junto a los mayores costos de operación de las obras habilitadas anticipadamente, de manera tal que su efecto neto sea incorporado en el acto

administrativo que regule su solicitud. En el mismo sentido la Sociedad Concesionaria declaró que la habilitación anticipada no importará para el MOP mayores costos de construcción, y que los eventuales costos asociados a los mayores plazos de ejecución de las obras excluidas serán asumidos por esa sociedad, en los términos que indicó, otorgando un finiquito respecto de ellos.

- Que mediante Oficio Ord. N° IF-CV-898/09 de fecha 26 de enero de 2009, el Inspector Fiscal informó al Jefe de la División de Construcción de Obras Concesionadas (S) sobre su pronunciamiento favorable a la solicitud de la Sociedad Concesionaria por las razones que expuso, informando, además, del compromiso de la autoridad respecto a disponer de la habilitación anticipada de un tramo del Canal Matriz Nilahue lo que permitirá evitar una emergencia agrícola en el sector de Las Toscas, optimizando la entrega de agua de que trató la Resolución DGOP (E) N° 019 de fecha 9 de enero de 2009.
- Que mediante Oficio Ord. N° 0038 de fecha 27 de enero de 2009, el Jefe de la División de Construcción de Obras Concesionadas (S) informó al Coordinador de Concesiones de Obras Públicas (S) sobre la necesidad de solicitar a la Directora General de Obras Públicas tramitar la presente Resolución atendidas las razones de interés público y urgencia que expuso.
- Que mediante Oficio Ord. N° 187 de fecha 28 de enero de 2009, el Coordinador de Concesiones de Obras Públicas (S) solicitó a la Directora General de Obras Públicas, que la modificación a las características de las obras y servicios que indica, se funde, excepcionalmente, en el N° 4 del Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, atendidas las razones de interés público y urgencia que expuso.
- Que la solicitud planteada por la Sociedad Concesionaria no importa mayores costos para el MOP, y se estima de interés público toda vez que permite obtener para el MOP un finiquito respecto de los mayores costos de construcción por la habilitación anticipada de las obras que dispone la presente Resolución, así como de los eventuales costos asociados a los mayores plazos de ejecución de las obras que solicita excluir.
- Que por las razones de interés público y urgencia expresadas precedentemente y teniendo en consideración que la tramitación de un Decreto Supremo sobre la materia implica tiempos superiores a los requeridos, es que se ha hecho necesaria la dictación del presente acto administrativo.

RESUELVO:

DGOP N° 580 / (Exento)



1. **MODIFÍCANSE** por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región", en el sentido que "Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A." deberá, dentro del plazo de 2 días contados desde la fecha de total tramitación de la presente Resolución, habilitar y operar anticipadamente por el período que dispone la Resolución DGOP (Exenta) N° 019, esto es, hasta el 31 de marzo de 2009, las obras del Canal Matriz Nilahue en el tramo singularizado en el artículo 2.2.3.1 de las Bases de Licitación como "Inicio - descarga cruce estero Las Toscas", de modo de permitir el riego en el sector del estero Las Toscas.

- El Riego en el sector del estero Las Toscas se regulará de conformidad a lo estipulado en la Resolución DGOP (Exenta) N° 019 de fecha 9 de enero de 2009.

2. **MODIFÍCANSE** por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Embalse Convento Viejo II Etapa, VI Región", en el sentido que no será requisito para la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase 2, Obras Complementarias, las obras que se singularizan en el cuadro N° 1 siguiente.

Cuadro N° 1

Obra	Plazo Máximo
Pasos Interprediales Canal Matriz Nilahue, del artículo 2.2.3.1 de las Bases de Licitación	30 de junio de 2009.
Mejoramiento Bocatomas, del artículo 2.2.2.2 de las Bases de Licitación	30 de junio de 2009.
Mejoramiento red de riego Sector Rinconadas, del artículo 2.2.2.1 de las Bases de Licitación.	Esta obra será eliminada como requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase 2, pues será objeto de sustitución mediante la aplicación de la facultad dispuesta en el artículo 1.9.18 de las Bases de Licitación.


Las obras que se excluyen deberán ser ejecutadas dentro del plazo máximo fijado en el cuadro N° 1 precedente, modificándose en consecuencia el plazo máximo para dar cumplimiento al avance del 100% de las obras de la Fase 2, Obras Complementarias, dispuesto en el artículo 1.9.8 de las Bases de Licitación.


3. **DÉJASE CONSTANCIA** que "Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.", mediante carta CV-MOP 521/09 de fecha 22 de enero de 2009, debidamente representada, declaró que el eventual beneficio financiero que pudiera obtener la Concesionaria por la anticipación en la fecha de pago del Subsidio Fijo a la Construcción de las Obras Complementarias sea contabilizado junto a los mayores costos de operación de las obras habilitadas anticipadamente, de manera tal que su efecto neto sea incorporado en el acto administrativo que regule su solicitud. En el mismo sentido la Sociedad Concesionaria declaró que la habilitación anticipada no importará para el MOP mayores costos de construcción, y que los eventuales costos asociados a los mayores plazos de ejecución de las obras excluidas serán asumidos por esa sociedad, en los términos que indicó, otorgando un finiquito respecto de ellos.
4. **ESTABLÉCESE** que las modificaciones de las características de las obras y servicios de que trata la presente Resolución, no alteran los demás plazos y obligaciones del contrato de concesión.
5. **ESTABLÉCESE** que las compensaciones a la Sociedad Concesionaria, por concepto de indemnización de los mayores costos de operación de las obras que se habilitan anticipadamente, serán materia del convenio o acuerdo que al efecto suscribirán las partes del contrato de concesión, según el resuelvo N° 6 de la presente Resolución. En ese mismo convenio o acuerdo deberá incorporarse el eventual beneficio financiero que pudiera obtener la Sociedad Concesionaria por la anticipación en la fecha de pago del Subsidio Fijo a la Construcción de las Obras Complementarias producto de la exclusión de las obras que trató su solicitud.
6. **ESTABLÉCESE** que el Ministerio de Obras Públicas deberá dictar un Decreto Supremo que contenga las modificaciones a las características de las obras y servicios materia de la presente Resolución, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la total tramitación de la presente resolución. En dicho Decreto Supremo se consignará que el plazo máximo que dispondrán las partes para acordar las compensaciones que pudieran corresponder, será de 6 meses contados desde la fecha de total tramitación de la Resolución DGOP (Exenta) N° 019.

7. DENTRO DEL PLAZO de 10 días hábiles contados desde la total tramitación de la presente Resolución, tres transcripciones de ésta serán suscritas ante notario por "Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán entregarse, una en la Oficina de Partes de la Dirección General de Obras Públicas y otra en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada.
8. COMUNÍQUESE la presente Resolución a "Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.", a la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, al Inspector Fiscal, a la Dirección de Obras Hidráulicas, a la Comisión Nacional de Riego y demás servicios que corresponda.

~~ANÓTESE Y COMUNÍQUESE~~

JORGE NORAMBUENA HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL OBRAS PUBLICAS
SUBROGANTE


V° B° Sr. Ministro de Obras Públicas
JUAN EDUARDO SALDIVIA MEDINA
Ministro de Obras Públicas
Subrogante


V° B° Sr. Ministro de Hacienda

