

## PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO 2 JUNIO 2022

### 1. ANTECEDENTES GENERALES

El Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-2", comprende la Habilitación de la infraestructura y la Explotación de los Establecimientos Penitenciarios emplazados en las ciudades de Antofagasta y Concepción.

El Grupo-2 de Explotación de Infraestructura Penitenciaria fue adjudicado mediante Decreto Supremo N°119, de fecha 02 de febrero de 2010 al proponente Sodexo Chile S.A., una vez publicado en el Diario Oficial el 17 de abril de 2010 se inicia la Concesión, habiéndose constituido la Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A. La ubicación del Establecimiento Penitenciario de Antofagasta es el Sector La Negra Salar El Carmen SN, Ruta 5 Norte Km 1376, Sector Nudo Uribe, Antofagasta; mientras que el Establecimiento Penitenciario de Concepción es Camino a Penco N°450, Concepción.

Con fecha 20 de Abril de 2022, se publica en Diario Oficial N°43.232, el Decreto Supremo MOP N°248, de fecha 07 de diciembre de 2021, que modifica por razones de interés público, las características de las obras y servicios del contrato de concesiones de la obra pública fiscal denominada "Programa de concesiones de infraestructura penitenciaria grupo 2" y aprueba el convenio Ad Referéndum N°3, del señalado decreto supremo N°248.CCP Concepcion, área anexada El Manzano, que se encuentra en fase de habilitación, desde su publicación en Diario Oficial. Diseñada para una capacidad de 1.608 internos e internas, con una superficie total de 43.843,7 Mts<sup>2</sup>, ubicado en el Sector El Manzano de la comuna de Concepción.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
<b>Decreto de Adjudicación</b>	DS MOP N° 119, del 02 de febrero de 2010 DS MOP N° 248, del 07 de diciembre de 2021 (Habilitación El Manzano)
<b>Inicio de Concesión</b>	17 de abril de 2010 20 de abril de 2022 DS MOP N° 248 (Habilitación CCP Concepción)
<b>Plazo de la Concesión</b>	30 semestres desde la última autorización de A.P.S.
<b>Término de la Concesión</b>	Segundo semestre año 2028
<b>Superficie de la Concesión</b>	EP Concepción 34.869 m <sup>2</sup>
	EP Antofagasta 35.518 m <sup>2</sup>
	CCP Concepción 43.803,7 m <sup>2</sup>
<b>Entrega de infraestructura a la Sociedad Concesionaria</b>	EP Concepción, primera entrega en Libro de Explotación N° 1, folios 24 y 25, de fecha 08/02/2011. EP Concepción, segunda entrega en Libro de Explotación N° 1, folio N° 34, de fecha 13/06/2011. EP Concepción, tercera entrega en Libro de Explotación N° 1, folio N° 36, de fecha 08/07/2011. EP Antofagasta, entrega en Libro de Explotación N° 2, folio N° 6, de fecha 06/03/2012. CCP Concepción, entrega en Libro de Explotación N° 10, folio N° 41, de fecha 09/05/2022.
<b>Término de la Habilitación</b>	EP Concepción, fecha 30 de septiembre de 2011, Libro de Explotación N°1, folio N° 44, y Resolución DGOP N° 3892, del 29/09/2011. EP Antofagasta, fecha 02 de julio de 2013, Libro de Explotación N°2, folio N° 23, y Resolución Exenta N° 2667, del 28/06/2013.
<b>Fecha de Poblamiento de los Establecimientos Penitenciarios</b>	EP Concepción 30/09/2011 EP Antofagasta 23/08/2013
<b>Presupuesto Oficial Estimado</b>	UF 400.000 (Art. 1.4.2 de las BALI). UF 209.113,16 (Habilitación CCP Concepción).
<b>Modificaciones el Contrato</b>	Decreto Supremo N° 177, del 20 de marzo del 2011.
	Decreto Supremo N° 235, del 29 de julio del 2013.
	Decreto Supremo N° 340, del 07 de julio del 2014.
	Decreto Supremo N° 292- Ad Referéndum N° 2, del 26 de octubre de 2015.
	Decreto Supremo N° 248- Ad Referéndum N° 3, del 07 de diciembre de 2021.
<b>Accionistas y Participación</b>	Sodexo Chile S.A.: 99% Sodexo Inversiones S.A.: 1 %
<b>Inspector Fiscal Titular</b>	Sr. Yair Varas Rojas, según Resolución Exenta DGC N° 0749, de fecha 18 de marzo de 2022.
<b>Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas</b>	<b>INCON</b> Ingenieros Consultores Luis Alejandro Brulé E.I.R.L.

Actualizado a junio de 2022.

Fuente: Asesoría Inspección Fiscal de Explotación

Establecimiento Penitenciario	Grupo 2	
	Concepción	Antofagasta
<b>Clasificación de seguridad</b>	<b>Alta</b>	<b>Mediana</b>
<b>Total por género</b>	Hombres	Hombres
<b>Capacidad Máxima Internos</b>	1.189	1.160
<b>Total Población Penal al 30-06-22, DS 119, del 17/04/2010.</b>	1.313	1.354
<b>Promedio Quincenal</b>	1ra quincena	1.242
	2da quincena	1.291
<b>N° días con sobrepoblación</b>	0	0
<b>% Ocupación al último día del mes</b>	110,43%	116,72 %


Fuente: Información entregada por cada Administración Penitenciaria.

Nota 1) De acuerdo con lo establecido en el DS N°119/2010, las capacidades de diseño inicial de ambos Establecimientos Penitenciarios son de 1.189 internos para el caso de Concepción y 1.160 internos en el caso de Antofagasta.

Nota 2) Se considera como sobrepoblación cuando se supera el 20% de la capacidad máxima de internos.

### OCUPACIÓN PROMEDIO MENSUAL AÑO 2022

2022	Concepción		Antofagasta	
	cantidad	Porcentaje ocupación	cantidad	Porcentaje ocupación
Ene	1.164	97,90%	1.343	115,78%
Feb	1.153	96,97%	1.346	116,03%
Mar	1.179	99,16%	1.358	117,07%
Abr	1.235	103,87%	1.355	116,81%
May	1.187	99,83%	1.363	117,50%
Jun	1.267	106,56%	1.348	116,21%
<b>Promedio Acumulado</b>	<b>1.198</b>	<b>100,71%</b>	<b>1.352</b>	<b>116,57%</b>



Fuente: Información Asesoría Inspección Fiscal de Explotación

### Emplazamientos Establecimientos Penitenciarios Grupo 2 Establecimiento Penitenciario Antofagasta



### Establecimiento Penitenciario Concepción



## 2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS

### a) Servicio Penitenciario de Alimentación:

El Servicio de Alimentación es gestionado por el Concesionario en forma diaria, entregando alimentación a la totalidad de los internos y de los funcionarios de Gendarmería. Su objetivo es el suministro de la Alimentación Institucional con estándares de calidad alimentario-nutricional, sanitaria y gastronómica, establecidos en las Bases de Licitación y en la normativa vigente del Ministerio de Salud.

## PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO 2 JUNIO 2022

### ESTADÍSTICAS DEL PRESENTE MES

ESTADÍSTICAS SERVICIO			
Establecimiento Penitenciario	Internos	Gendarmería	Total
E.P. Antofagasta	10.407	153.351	163.758
E.P. Concepción	14.067	107.607	121.674
Total, mes junio 2022	24.474	260.958	285.432
Total mes anterior mayo 2022	1.095.602	103.450	1.199.052
<b>Total, acumulado año 2022</b>	<b>1.120.076</b>	<b>364.408</b>	<b>1.484.484</b>

Servicios: Desayuno, Almuerzo y Cena.  
Los servicios entregados a Gendarmería corresponden a los solicitados a la Sociedad Concesionaria por las Administraciones Penitenciarias de cada Establecimiento Penitenciario del Grupo 2.  
Los servicios entregados a Internos se calculan en base al desencierro diario.

RESUMEN INDICADORES		
Indicador	Establecimiento Penitenciario	
	EP Antofagasta	EP Concepción
Requerimientos Nutricionales	N/A	N/A
Análisis Proximal	N/A	N/A
Gramaje	N/A	N/A
Resultados Microbiológicos	N/A	N/A
Encuesta de Satisfacción	Aplicado	Aplicado
Entrega Oportuna	%	%
Test Nutricional	Aplicado	Aplicado

### b) Servicio Penitenciario de Lavandería:

El Servicio de Lavandería tiene por objetivo satisfacer la necesidad de lavado como aporte al proceso de reinserción social, bajo la premisa de que la formación de hábitos de higiene y la presentación personal son aspectos de gran relevancia para lograr una verdadera reinserción, por lo anterior, disponer de ropa limpia se torna un requisito fundamental. Para esto, la Concesionaria pone a disposición de los internos un completo Servicio de Lavandería que, semanalmente, atiende sus necesidades dentro de lo establecido en las Bases de Licitación en los numerales 1.12.7.3, 2.4.2.4.2. Este servicio contempla el retiro de las prendas de vestir y de cama de los internos desde los módulos de reclusión y su posterior devolución desde la unidad de lavandería. En dicha unidad las prendas son sometidas a un proceso de lavado, secado y planchado, según corresponda.

KG LAVADOS DE ROPA PERSONAL			
Establecimiento Penitenciario	Kilos Mes	Número Promedio de Internos	Kg ropa/interno semanal
E.P. Antofagasta	6.082	415	3,38
E.P. Concepción	9.945	544	4,22
Total, mes Junio	16.027	959	7,6
Total, acumulado año 2022	73.420	4.251	46,71

Datos estadísticos Junio 2022.

KG LAVADOS EN TOTAL				
Establecimiento Penitenciario	Kg Ropa Personal	Kg Ropa Fiscal	Kg Ropa de Cama	Kg Ropa ASA
Antofagasta	6.082	N/A	1.686	170
Concepción	9.945	N/A	380	210
Total, Mes Junio	16.027	N/A	2.066	380

### c) Servicio de Aseo y Control de Plagas:

El Servicio de aseo y control de plagas es la actividad que tiene por finalidad mejorar las condiciones de vida de los internos y del personal que labora en los Establecimientos Penitenciarios que conforman el Grupo 2, liberando de agentes contaminantes y suciedad de toda índole, los lugares y espacios abiertos y/o cerrados.

Antecedentes estadísticos del servicio durante el mes de Junio 2022.

Kilos de residuos retirados en Grupo 2		
Establecimiento Penitenciario	Domiciliario	Hospitalario
E.P. Antofagasta	74.400 kg	46 kg
E.P. Concepción	54.200 kg	10 kg
Total del mes	<b>128.600 kg</b>	<b>56 kg</b>
Total acumulado al año 2022	<b>841.200 kg</b>	<b>236 kg</b>

Conforme lo indicado en las Bases de Licitación en su artículo 2.4.2.4.3

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO 2022			
Establecimiento Penitenciario	Desinsectación	Desratización	Desinfección o sanitización
Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual
E.P. Antofagasta	14, 17 y 30	13 y 14	14, 17 y 30
E.P. Concepción	25, 26 y 27	25, 26 y 27	25, 26 y 27

Fuente: Información entregada por la Sociedad Concesionaria a través del informe de servicios generales del mes de junio de 2022. Los servicios de desinsectación, desratización y sanitización son realizados por la empresa contratista Ecolab. Producto de la pandemia Covid-19 se ha intensificado el servicio de sanitización realizado por el concesionario en ambos establecimientos penitenciarios del Grupo 2.

### d) Servicio Penitenciario de Salud:

El Servicio de Salud tiene como objetivo general de mantener a la población de internos en condiciones normales de salud, brindando una atención oportuna al interior del Penal y promoviendo campañas destinadas a la prevención.

El Servicio cuenta con 3 indicadores y 34 requerimientos mínimos que deberán ser respetados por la Sociedad Concesionaria para la prestación de este servicio para cada Establecimiento Penitenciario.

El primer indicador establece mantener o disminuir el promedio de cinco días de estadía de hospitalización en los Hospitales Externos por motivos de salud. El segundo indicador los internos condenados con un año de permanencia, deben tener realizado el EMPA, dentro de los primeros 60 días de cumplido el año; y el tercer indicador determina que la atención externa no deberá superar de 50 anuales por Unidad Penal.

INDICADOR: PROMEDIO DE 5 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN EN HOSPITALES EXTERNOS							
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO	HOSPITALIZACIÓN ES EXTERNAS		EXCLUSIONES		COMPUTABLES		ESTADO INDICADOR
	Internos	Días cama	Internos	Días cama	Internos	Días cama	
Antofagasta	06	25	06	25	0	0	Cumple
Concepción	06	35	06	35	0	0	Cumple

Finalmente, se presenta un cuadro que indica las atenciones por médicos y especialistas realizadas durante el mes y el acumulado del presente año.

## PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO 2 JUNIO 2022

CANTIDAD ATENCIOPOR MÉDICOS Y ESPECIALISTAS JUNIO 2022				
Prestaciones	Total Junio 2022	% atenciones por especialidad médica respecto Junio 2022	Acumulado Año 2022	% atenciones por especialidad médica acumulado 2022
Medicina General	1.105	44,13%	3.605	25,22%
Psiquiatría	330	13,18%	1.441	10,08%
Traumatología	123	4,91%	578	4,04%
Urología	17	0,68%	179	1,25%
Medicina Interna	66	2,64%	300	2,10%
Dermatología	49	1,96%	187	1,31%
Oftalmología	56	2,24%	902	6,31%
Kinesiología	333	13,30%	1.691	11,83%
Odontología	236	9,42%	1.047	7,32%
Tecnología Médica	60	2,40%	402	2,81%
Nutricionista	129	5,15%	3.962	27,72%
<b>Total de atenciones</b>	<b>2.504</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.294</b>	<b>100,00%</b>

### e) Servicio Penitenciario de Reinserción Social:

El objetivo general de este servicio se orienta a la reinserción del interno en el ámbito social, mediante la educación, la especialización, la disciplina laboral, aplicación de técnicas psicológicas y sociales, el mejoramiento de sus relaciones familiares, formación de hábitos de aseo y presentación personal, la asistencia religiosa voluntaria y las actividades culturales, recreacionales y prácticas deportivas periódicas

El Servicio de Reinserción Social que diseñará y ejecutará la Sociedad Concesionaria, comprenderá todas las acciones dirigidas a procurar a los internos las condiciones físicas, recreativas, psicológicas, sociales y materiales que les permitan tener éxito al egreso del Establecimiento Penitenciario y reinserirse en su familia y comunidad.

El presente informe mensual correspondiente al mes de junio del 2022, da cuenta del desarrollo e implementación del Plan anual del servicio, que corresponde a la ejecución de las actividades de los subprogramas de atención dirigida a los internos de manera permanente en el transcurso del año y con una cobertura asociadas a indicadores de gestión anuales establecidos en las bases de licitación.

PRESTACIONES DE REINSECCIÓN SOCIAL			
Acumulados a	Mes: Junio		
Programa	Establecimiento Penitenciario		
	Antofagasta	Concepción	Total
Diagnósticos Sociales	257	261	518
Atenciones Sociales	1861	2306	4167
Participantes Talleres Sociales	84	99	183
Diagnósticos Psicológicos	257	252	509
Atenciones Psicológicas	1297	620	1917
Participantes Talleres Psicológicos	164	79	243
Participantes Acciones de Prevención Drogas	1089	754	1843
Participantes Difusiones Capacitación Laboral	477	704	1181
Participantes Talleres de Formación para el Trabajo	114	34	148
Participantes Cursos de Capacitación	119	0	119
Participantes Difusiones Actividad Laboral	340	704	1044
Trabajadores Dependientes	111	147	258
Trabajadores Independientes	72	126	198
Participantes Eventos Deportivos - Recreativos	529	2672	3201

### Detalle de internos incorporados al sistema escolar

Detalle de Internos Incorporados al Sistema Escolar Año 2022			
E.P	Antofagasta	Concepción	Total
Internos Educación Básica	196	95	291
Internos Ed. Media Científico Humanista	133	78	211
Internos Ed. Media Técnico-Profesional	73	123	196
Internos Programa Flexible de Estudios	0	0	0
<b>Total Grupo 2</b>	<b>402</b>	<b>296</b>	<b>698</b>
<b>Total Internos Aprobados C.T</b>	<b>287</b>	<b>127</b>	<b>414</b>
<b>Total % incorporado</b>	<b>140%</b>	<b>233%</b>	<b>168%</b>

### f) Servicio de Economato:

El Servicio de Economato tiene como objetivo disponer para la venta a los internos y sus visitas, diferentes productos de uso o consumo habitual, como alimentos, infusiones y bebidas, cigarrillos, productos de aseo personal, productos de papetería, vestuario y otros, que sean autorizados por la Inspección Fiscal y cuenten con el pronunciamiento de la Administración Penitenciaria respecto a si dichos productos atentan contra la seguridad del Establecimiento Penitenciario.

El Servicio de economato está dirigido a la totalidad de los internos y sus visitas, siendo además extensivo a los funcionarios de Gendarmería de Chile.

VENTAS BRUTAS MENSUALES Y TOTALES		
Establecimiento Penitenciario	Mes Junio	Acumulado 2022
Antofagasta	44.264.039	240.081.189
Concepción	59.361.489	333.294.909
<b>Venta Bruta Total Grupo 2</b>	<b>103.625.528</b>	<b>573.376.098</b>


## 3. PROGRAMA DE MANTENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO ESTANDAR Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

ACTIVIDADES PREVENTIVAS EJECUTADAS DEL PACO AÑO 2022				
Estadísticas de Mantenciones Preventivas (Mensual y Acumulado)				
Periodo	Infraestructura	Equipamiento Estándar	Equipamiento de Seguridad	Total
JUNIO	428	66	290	784
Total Acumulado Preventivas	2756	443	1.576	4.775

ACTIVIDADES CORRECTIVAS EJECUTADAS AÑO 2022				
Estadísticas de Mantenciones Correctivas Realizadas (Mensual y Acumulado)				
Periodo	Infraestructura	Equipamiento Estándar	Equipamiento de Seguridad	Total
JUNIO	66	16	9	91
Total Acumulado Correctivas	196	136	44	376

Dentro el mes de Junio, en relación con el Plan Anual de Conservación del Obra 2022, se puede señalar que esta Inspección Fiscal en forma permanente gestiona y fiscaliza el cumplimiento de las diversas actividades comprendidas en el PACO, evaluando su cumplimiento o reprogramación en casos justificados.

## PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO 2 JUNIO 2022



### HECHOS RELEVANTES

Dentro de las actividades relevantes del mes de Junio, en el **EP de Antofagasta**, se pueden mencionar entre otras:

- Se han desarrollado las actividades relacionadas al PACO 2022, de acuerdo con la programación definida, cuidando particularmente aquellas instalaciones y sistemas que son críticos para la operación al interior del Establecimiento.
- Durante este mes, se muestra que el número de atenciones aumenta respecto del mes anterior (de 31 a 50), sobre todo en atenciones asociadas a obstrucciones en red de alcantarillado. Los demás daños se mantienen en el promedio de atenciones.
- Las SAD registradas fueron subsanadas dentro de los plazos establecidos en el contrato, respetando las 24 horas en los casos de instalaciones críticas.

Ahora bien, en consideración a los requerimientos que se han realizado por concepto de obras de reparación y reposición por daños de terceros o por mantenciones no programadas, para la ejecución de trabajos de reparación y reposición conforme a los alcances del **artículo 1.9.6.1.2** de las Bases de Licitación, durante el mes de Junio se recepcionaron las siguientes obras:

- Reposición Equipamiento Estándar (25 colchones funcionarios)
- Reposición de puerta de gabinete de Red Húmeda, 2° piso Módulo 89
- Reposición de lavamanos antivandálico, Baño Común Módulo 87
- Reparación daños en celda N°09 Módulo 87
- Daños en ventana de celda N°07 Módulo 71

De igual forma, y como se ha mantenido, por motivos de falta de recursos públicos adicionales, no se evaluaron iniciativas dentro de los alcances del artículo 1.9.13 de las Bases de Licitación.

Dentro de las actividades relevantes del mes de Junio, en el **EP de Concepción**, se pueden mencionar entre otras:

- No obstante, se han logrado desarrollar las actividades relacionadas al PACO 2022, de acuerdo con la programación definida, cuidando particularmente aquellas instalaciones y sistemas que son críticos para la operación al interior del Establecimiento.
- Durante este mes, se detecta una disminución en el número de atenciones respecto del mes anterior (de 119 a 55). No obstante, los daños más recurrentes son los asociados a la infraestructura y al alcantarillado.
- Las SAD registradas fueron subsanadas dentro de los plazos establecidos en el contrato, respetando las 24 horas en los casos de instalaciones críticas.

Ahora bien, en consideración a los requerimientos que se han realizado por concepto de obras de reparación y reposición por daños de terceros o por mantenciones no programadas, para la ejecución de trabajos de reparación y reposición conforme a los alcances del **artículo 1.9.6.1.2** de las Bases de Licitación, durante el mes de junio finalizan las siguientes obras:

- Reparaciones varias Módulo 86 (IDE 060-2022; 6 WC, 6 Lavamanos, 9 duchas, 3 sprinklers)
- Reparación (16) Equipos Radios Portátiles
- Rep. (25) Celdas Inhabilitadas Agrupación 31-32; 44-45-46
- Rep. (03) Celdas Inhabilitadas Módulo 53

De igual forma, y como se ha mantenido, por motivos de falta de recursos públicos adicionales, no se evaluaron iniciativas dentro de los alcances del artículo 1.9.13 de las Bases de Licitación.

Continúa "Alerta Sanitaria", producto de la Pandemia por COVID-19 (Coronavirus), conservando los protocolos sanitarios correspondientes, de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud, hasta el mes de Septiembre 2022.

Actualmente se realizan las actividades de manera normal, en coordinación con Gendarmería de Chile, quién en caso de ser necesario restringe acciones y/o accesos consideración a la seguridad de los establecimientos.

En lo relativo a las actividades Programadas para el año 2022, cabe señalar, que éstas se han desarrollado de manera normal. En este mismo sentido, la Inspección Fiscal ha llevado un control focalizado de las actividades críticas, y de aquellas medidas que surgen, tanto de la Sociedad Concesionaria como de GENCHI, para los soportes necesarios, que permitan que éstas se materialicen de la mejor manera posible y dentro del marco del contrato de concesión.

Se reciben las Hojas de Vida de los equipos correspondiente al mes de Junio 2022, las que se encuentran en proceso de revisión.

Sin perjuicio de lo anterior, la Inspección Fiscal, mantiene una constante supervisión, tanto de las actividades propias de la mantención como de aquellas que se ejecutan de manera correctiva o extraordinaria, generando informes de avances, registros gráficos de su desarrollo y ejecución, respaldando de manera formal las observaciones levantadas en las fiscalizaciones e informando a la Sociedad Concesionaria de igual manera.

### 4. PAGOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN

El Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo Dos contempla cuatro conceptos de pago que debe realizar el Ministerio de Justicia a la Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A., los que se materializan los días 31 de marzo y 30 de septiembre de cada año o el día hábil posterior, en función de los semestres de pago contemplados en las Bases de Licitación de este Contrato de Concesión.

A continuación, se entregan definiciones en relación con los conceptos de Pago del Contrato de Concesión:

**4.1 Subsidio Fijo a la Habilitación:** El MINJU cancela por cada uno de los EP, en una única cuota, una vez obtenida la Autorización de Pago de Subsidios (APS). El valor de cada cuota es SFH/2, donde el Subsidio Fijo a la Habilitación es el solicitado por el Concesionario en su Oferta Económica, la que se cancela a más tardar 30 días después de obtenida la Autorización de Pago de Subsidios del respectivo EP. Para el caso de Antofagasta inició su derecho de percibir el pago de subsidios mediante Resolución Exenta N° 3327 del 14/08/2013, y para el caso de Concepción fue mediante Resolución DGOP N° 3892, del 29/09/2011.

**4.2 Subsidio Fijo a la Operación:** El MINJU cancela semestralmente al Concesionario, por cada uno de los dos EP, cuotas semestrales anticipadas correspondientes al Subsidio Fijo a la Operación, solicitado por el Concesionario en su oferta Económica. La cuota semestral correspondiente al semestre de pago en curso, es decir, se cancela del 31 de marzo corresponde a la cuota asociada a la operación comprendida entre el 31 de marzo y el 29 de septiembre del mismo año, y el pago del 30 de septiembre corresponde a la cuota asociada a la operación comprendida entre el 30 de septiembre y el 30 de marzo del siguiente año.

**4.3 Pago Variable:** El MINJU cancela en forma semestral por cada uno de los Recintos, cuotas semestrales vencidas como resultado de multiplicar el Número Promedio de Internos (NPI) del Semestre Calendario inmediatamente anterior a la fecha de pago y el Indicador de Pago Variable solicitado por el Licitante en su Oferta Económica, que para el Grupo 2 asciende a UF 12,5.

**4.4 Compensación por Sobrepopulación:** Para cada uno de los EP, si el Número Diario de Internos (NDI) es mayor a un 120%

## PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO 2 JUNIO 2022

de la capacidad de diseño, el MINJU cancela a la Sociedad Concesionaria, por concepto de compensación, la cantidad de 100 UTM por cada día en que se incurra en dicha situación. El pago por este concepto se realiza el Semestre de Calendario siguiente al que se incurrió en dicha situación, considerando el valor de la UTM del mes de ocurrencia del evento. Cabe hacer notar que la Sociedad Concesionaria no ha devengado en su favor pago de Compensación por Sobrepoblación por ninguno de los dos Establecimientos Penitenciarios del Grupo Dos.

**4.5 Pago Adicional:** Corresponde al monto permitido a pago por el Ministerio de Justicia al Concesionario por concepto de todas aquellas obras solicitadas y desarrolladas durante el Semestre Calendario anterior, para Mantenciones o Reposiciones no contempladas en los Programas, siempre que se ejecuten en los plazos permitidos contractualmente.

PAGOS DEL MINJU AL CONCESIONARIO		
Pagos del MINJU al Concesionario	Monto Neto	Monto Pagado en marzo de 2022 en UF
Subsidio Fijo a la Operación	UF 143.206,264 valor neto por Semestre de pago, lo que incluye un ajuste por Ingreso Mínimo Mensual.	<b>143.206,264</b>
Pago Variable	UF 12,5 por semestre de pago, por el Número Promedio de Internos del semestre calendario anterior, que incluye ajustes por IPA, valor neto.	<b>30.468,013</b>
Pago Adicional	Monto Variable para obras en los recintos, según aprobación semestral del MINJU, valor neto.	<b>0</b>
Compensación por Sobrepoblación	Montos en UTM de acuerdo al punto 1.11.3.4 de las BALI.	<b>0</b>
<b>Monto total pagado por el MINJU a la Sociedad Concesionaria (IVA INCLUIDO)</b>		<b>206.672,390</b>

Estos montos corresponden al primer semestre de 2022 de los subsidios fijos a la operación N°19 y 23; y subsidios variables a la operación N°17 y 21 de Antofagasta y Concepción respectivamente.

### 5.- PRENSA O ACTIVIDADES DE INTERES

Durante el mes de junio de 2022, la Sociedad Concesionaria mantiene protocolos producto del COVID-19, que afecta a nivel mundial. Este protocolo se ajusta a las normativas de la SEREMI, dentro de ello se capacita a los internos para prevenir el contagio, así como también la implementación de medidas adoptadas por las distintas Unidades de Salud siguiendo las directrices del MINSAL y de protocolos para el manejo del personal.

#### 5.1.- Actividad relevante en Antofagasta

Durante el mes de junio se realizan las siguientes actividades:

Supervisión Curso Capacitación en Oficio de Mueblería



Supervisión Inicio Cursos de Capacitación en Oficio año 2020



Clinica deportiva N° 2: Karate Subprograma DRAC



#### 5.2.- Actividad relevante en Concepción

Durante el mes de junio se realizan las siguientes actividades:

Supervisión Atención Monitor Laboral M41-42,43-44,46,55-56,61-62.



Taller a cargo de Técnico en Adicciones en Comunidad Terapéutica.



Supervisión Inicio Cursos de Capacitación en Oficio año 2022



### 6.- CCP CONCEPCION EL MANZANO

Las principales áreas de la habilitación comprenden, obras de infraestructura y nuevo plan de mantenimiento, obras de infraestructura preexistente, incorporación e instalación de equipamiento, prevención de riesgos y medio ambiente e hitos contractuales.

#### 6.1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y NUEVO PLAN DE MANTENIMIENTO

Durante este mes, se realizaron distintas reuniones Tripartitas con Gendarmería Sociedad Concesionaria e Inspección Fiscal, correspondiente a "Proyecto de Tecnovigilancia". También reuniones técnicas con Sociedad Concesionaria, para coordinar las entregas parciales de los PID de habilitación de obras menores de habilitación, equipamiento estandar y complementario.

## PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO 2 JUNIO 2022

### 6.2.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE

Durante este mes, la principal actividad que se llevo a cabo fue la coordinación junto a Sociedad Concesionaria, de visitas, revisión, verificación y mudanza a nuevas dependencias de la asesoría de CCP Concepcion, la cual se ubica en EP Bio- Bio. Así mismo se trabajo en posibles escenarios en miras de la recepción de informe Pericial de Infraestructura pre existente.

### 6.3.- INCORPORACION E INSTALACIONES DE EQUIPAMIENTO.

Durante este mes se realiza revisión de fichas técnicas del equipo complementario pertenecientes al área de Oficinas de Servicios. Se realizan comparaciones de productos de fichas técnicas del equipamiento estandar, existente en EP Bio-Bio, separándolas por familias de productos.

### 6.4.- HITOS CONTRACTUALES

Durante este mes, se ha llevado a cabo un hito importante, el cual se cumplio en el periodo correspondiente, este es, Nombre del Banco o Institución financiera adjudica tasa de licitacion privada.

Banco que se adjudico la totalidad de las Resoluciones por Valores Devengados, corresponde a Banco Estado, presentando la menor oferta del mercado, para la tasa fija real anual de emisión de la totalidad de las Resoluciones de valores devengados, correspondiente a un 4,45%

También se realizaron y revisaron distintos informes a presentar, durante el mes y realización de reuniones de coordinación con equipo de CCP Concepcion