



REF: Modifica, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral".

SANTIAGO, 17 SEP 2024

0086

RESOLUCIÓN DGC N° _____ / (Exenta)

MINISTERIO DE HACIENDA
 OFICINA DE PARTES
 24 OCT 2024
 RECIBIDO

VISTOS:

- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos, y sus modificaciones.
- El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 19°.
- El Decreto Supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones, en especial su artículo 69°.
- La Ley N°19.300, sobre bases generales del medio ambiente.
- El Decreto Supremo MOP N° 8, de fecha 22 de enero de 2021, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral".
- La Ley N° 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El DFL MOP N° 7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

CONTRALORIA GENERAL
 TOMA DE RAZON
 RECEPCION

DEPART. JURIDICO	
DEPT. T. R. Y REGISTRO	
DEPART. CONTABIL.	
SUB. DEP. C. CENTRAL	
SUB. DEP. E. CUENTAS	
SUB. DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.	
DEPART. AUDITORIA	
DEPART. V. O. P., U. y T.	
SUB. DEPTO. MUNICIP.	

REFRENDACION

REF. POR \$ _____
 IMPUTAC. _____
 ANOT. POR \$ _____
 IMPUTAC. _____
 DEDUC. DTO. _____

TRAMITADA
 23 NOV 2024
 OFICINA DE PARTES
 DIREC. GRAL. DE CONCESIONES



Proceso N°: 18438278



OF DE PARTES DIPRES
 24.10.2024 13:51




11259/2024

- El Oficio (O) N° 14/1/9173, de fecha 14 de agosto de 2023, de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- El Oficio Ord. IFC BBA N° 380/2023, de fecha 6 de septiembre de 2023, del Inspector Fiscal.
- La Resolución Exenta N° 202311101210, de fecha 19 de diciembre de 2023, de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén.
- El Oficio Ord. IFC BBA N° 095/2022, de fecha 30 de mayo de 2022, del Inspector Fiscal.
- La Resolución DGC (Exenta) N° 00019, de fecha 14 de marzo de 2024.
- El Decreto Supremo MOP N° 42, de fecha 15 de abril de 2024.
- La Resolución Exenta N° 202499101421, de fecha 24 de mayo de 2024, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.
- El Oficio (O) N° 00053, de fecha 13 de septiembre de 2024, del Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El Oficio (O) N° 14/1/10456, de fecha 16 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en adelante también denominada "DGAC".
- El Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024, del Inspector Fiscal.
- La Carta GG RAA N°0410/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. IFC BBA N° 0764/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 00055, de fecha 17 de septiembre de 2024, del Jefa (S) de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- La Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó normas sobre exención del trámite de la Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

- 1° Que el artículo 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio de Obras Públicas, en adelante el "MOP", podrá modificar las características de las obras y servicios contratados, a objeto de incrementar los niveles de servicio y estándares técnicos establecidos en las Bases de Licitación, o por otras razones de interés público debidamente fundadas, debiendo, como consecuencia, compensar económicamente al concesionario cuando corresponda, por los costos adicionales en que éste incurriere por tal concepto.
- 2° Que el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados, agregando en su N° 4 que el Director General de Concesiones de Obras Públicas, con el visto bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación



de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.

- 3° Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.3 de las Bases de Licitación, el contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", en adelante e indistintamente el "contrato de concesión", considera la ampliación, reparación, conservación y reposición de la infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y del Aeródromo Balmaceda dentro del Área de Concesión, con todas las obras civiles e instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del aeropuerto, las condiciones de servicio, confort y seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con carácter internacional. En el caso particular del Aeródromo de Balmaceda, dicho recinto se encuentra ubicado a 55 km al sureste de la capital regional Coyhaique, en la Región de Aysén, y fue incorporado al régimen de concesión integrado conjuntamente con el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25° de la Ley de Concesiones.
- 4° Que, mediante Decreto Supremo MOP N° 42, de fecha 15 de abril de 2024, el Ministerio de Obras Públicas, por razones de interés público y urgencia, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, modificó las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido que se suspendió transitoriamente la ejecución de las obras del Edificio de Estacionamientos, vialidades y Plataforma de movimiento de aeronaves del Aeródromo Balmaceda, y el consiguiente cumplimiento de las declaraciones de avance según lo dispuesto en los artículos 1.9.5 y 1.9.6 de las Bases de Licitación, por un plazo de 120 días contados desde la fecha del pronunciamiento definitivo del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre la consulta de pertinencia presentada por la Sociedad Concesionaria, en su calidad de titular ambiental del proyecto "Modificación al proyecto ampliación y mejoramiento Aeródromo Balmaceda". Lo anterior, con el objeto de que el MOP y la Sociedad Concesionaria, durante ese plazo, acuerden los términos, plazos y condiciones de las modificaciones a las características de las obras y servicios que se pudiesen requerir conforme a dicho pronunciamiento, lo que será materia de un acto administrativo posterior en caso de corresponder.
- 5° Que, las razones de interés público que fundaron la modificación antes señalada tuvieron relación con que, a dicha fecha, no se había resuelto el recurso jerárquico que la Sociedad Concesionaria interpuso en contra de la Resolución Exenta N°202311101210, solicitando a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental dejar sin efecto la resolución impugnada y, en consecuencia, emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la Consulta de Pertinencia, el que se encontraba pendiente de resolución.

Al respecto, dicho recurso jerárquico fue resuelto por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental mediante la Resolución Exenta N° 202499101421, de fecha 24 de mayo de 2024; mediante la cual la autoridad ambiental resolvió, en lo principal, que el proyecto "Modificación al Proyecto Ampliación y Mejoramiento Aeródromo Balmaceda" no requiere ingresar obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en base a lo expuesto en lo considerativo del citado acto administrativo.

- 6° Que, en consideración a lo señalado en el considerando anterior, la suspensión transitoria de la ejecución de las obras asociadas a las obras del Edificio de Estacionamientos, vialidades y Plataforma de movimiento de aeronaves del Aeródromo Balmaceda, y el consiguiente cumplimiento de las declaraciones de avance según lo dispuesto en los artículos 1.9.5 y 1.9.6 de las Bases de Licitación, dispuesta en el N° 1 del Decreto Supremo MOP N° 42 de 2024, se



alzará el próximo 21 de septiembre de 2024.

7° Que, adicionalmente, una de las razones de urgencia que fundaron la suspensión transitoria dispuesta en el Decreto Supremo MOP N° 42 de 2024, dice relación con que el MOP se encontraba estudiando la posibilidad de incorporar las "Obras adicionales DGAC", con el objetivo de aumentar el estándar técnico así como la seguridad de las operaciones del Aeródromo Balmaceda, a efectos de no ejecutar obras que tuvieran que ser corregidas o demolidas posteriormente para su materialización.

En dicho sentido, las "Obras adicionales DGAC" surgieron durante el desarrollo del proyecto de ingeniería definitiva del Aeródromo Balmaceda con el objetivo de aumentar el estándar técnico así como la seguridad de las operaciones del Aeródromo Balmaceda. Dichas obras se componen por las siguientes subobras:


- a) Modificación del emplazamiento del Helipuerto.
- b) Aumento de alimentadores para Torres de Iluminación de la Plataforma de Aviación Comercial.
- c) Incorporación de Selector de Circuito que independice la iluminación de la calle de rodaje Alfa de las nuevas calles de rodaje Foxtrot y Golf.
- d) Iluminación del borde poniente de la Calle Foxtrot.

8° Que, sumado a la necesidad de ejecutar las "Obras adicionales DGAC" señaladas en el considerando precedente, la Dirección de Aeropuertos del MOP (DAP) inició un proceso de licitación pública (ID: 976-25-0124) para realizar obras de normalización de área de movimiento del Aeródromo Balmaceda, obras que no forman parte del contrato de concesión. No obstante, con la finalidad de mantener la operación del Aeródromo Balmaceda y de resguardar la seguridad operacional, se requiere habilitar y aumentar el estándar técnico de la calle de rodaje alfa con las ayudas visuales que se contemplan en las obras de los literales c) y d) del considerando precedente y que forman parte de las "Obras adicionales DGAC" con anterioridad al inicio de las obras en la pista que realizará la Dirección de Aeropuertos en el Aeródromo Balmaceda.

9° Que, dado que las "Obras adicionales DGAC" resultan ser indispensables para aumentar la seguridad de las operaciones y mantener las operaciones del Aeródromo Balmaceda, es necesario aumentar los plazos de las declaraciones de avances, el plazo de la Puesta en Servicio Provisionaria Parcial de las Obras y el plazo de la Puesta en Servicio Provisionaria de las Obras del Aeródromo Balmaceda.

10° Que, en atención a las consideraciones antes señaladas, el Ministerio de Obras Públicas ha estimado de interés público y urgencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido de:

- i) disponer el desarrollo de los proyectos de ingeniería definitiva para las obras denominadas "Obras adicionales DGAC";
- ii) disponer la ejecución, mantención, conservación y operación de las "Obras adicionales DGAC";
- iii) modificar el artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación, en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá emitir las Declaraciones de Avance del Aeródromo Balmaceda, conforme con nuevos porcentajes requeridos y sus plazos máximos; y
- iv) ampliar el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisionaria de las Obras del Aeródromo Balmaceda y el plazo de la Puesta en Servicio Provisionaria Parcial de las



Obras que se establecen en el literal d) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación.

Las razones de interés público que fundan la modificación antes señalada, dicen relación con aumentar el estándar técnico así como la seguridad de las operaciones del Aeródromo Balmaceda, así como la oportunidad de realizar ajustes y/o modificaciones durante la construcción de las obras del contrato de concesión, minimizando los impactos al usuario, a través de la ejecución de las "Obras adicionales DGAC".

Las razones de urgencia se fundan en que las "Obras adicionales DGAC" deberán ejecutarse previo a la ejecución de las obras en la pista del Aeródromo Balmaceda, a desarrollar por la DAP, y así poder mantener las operaciones del Aeródromo Balmaceda, y, por otro lado, en que la suspensión dispuesta en el N°1 del Decreto Supremo MOP N° 42 de 2024, se alzarán el próximo 21 de septiembre de 2024.

- 11° Que, mediante el Oficio Ord. N° 00053, de fecha 13 de septiembre de 2024, el Jefe de División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas remitió al Director General de Aeronáutica Civil, el "Modelo de Resolución que se dictará al efecto", mediante el cual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas modificará, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", específicamente en el Aeródromo Balmaceda. Al respecto, el Jefe de División solicitó al Director General su pronunciamiento favorable, en su calidad de Mandante, respecto de los términos y condiciones en los cuales se modificarán las características de las obras y servicios del contrato de concesión, informados en el "Modelo de Resolución que se dictará al efecto" que adjuntó al citado Oficio, así como ratificar el financiamiento de dichas obras por parte de esa Dirección General de Aeronáutica Civil.
- 12° Que mediante el Oficio (O) N° 14/1/10456, de fecha 16 de septiembre de 2024, el Director General de Aeronáutica Civil informó al Jefe de División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas que no existen reparos al documento presentado en el Oficio Ord. N° 00053, de fecha 13 de septiembre de 2024, entregando así su pronunciamiento favorable.
- 13° Que de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación que se ha venido realizando sobre esta materia, mediante Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024, el Inspector Fiscal informó formalmente a "Red Aeroportuaria Austral Sociedad Concesionaria S.A." que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, el Director General de Concesiones de Obras Públicas, por razones de interés público y urgencia, modificará las características de las obras y servicios del contrato de concesión, de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el "Modelo de Resolución que se dictará al efecto" que se adjuntó al citado Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024.

Para efectos de lo anterior, en el Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024, el Inspector Fiscal adjuntó los siguientes documentos: a) los respectivos Términos de Referencia; b) los presupuestos de las nuevas inversiones y c) el programa impactado de las obras, todos elaborados conforme al trabajo de coordinación realizado por las partes; y solicitó a la Sociedad Concesionaria: i) ratificar los presupuestos de las nuevas inversiones; ii) manifestar expresamente su aceptación respecto de las modificaciones de las características de las obras y servicios del contrato de concesión informadas, en los términos, montos, plazos y condiciones señalados en su Oficio y



en el "Modelo de Resolución que se dictará al efecto" que adjuntó a aquel; y iii) ratificar que no existen costos ni perjuicios adicionales a los señalados en el "Modelo de Resolución que se dictará al efecto" adjunto al citado Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024, y que se deriven directa o indirectamente por concepto del desarrollo de los proyectos de ingeniería definitiva, por la ejecución, mantención, conservación, reparación y operación de las "Obras adicionales DGAC", así como tampoco por los aumentos de plazos que tratan los N° 4 y N° 5 del citado modelo, que deban ser indemnizados por el MOP y/o la DGAC, y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribirán las partes, la Sociedad Concesionaria renunciará expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle en relación con las modificaciones informadas en el citado Oficio.

14° Que mediante Carta GG RAA N°0410/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión, informadas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones allí señalados. Asimismo, la Sociedad Concesionaria declaró que no existen costos ni perjuicios adicionales a los señalados en el "Modelo de Resolución que se dictará al efecto" adjunto al citado Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024, y que se deriven directa o indirectamente por concepto del desarrollo de los proyectos de ingeniería definitiva, por la ejecución, mantención, conservación, reparación y operación de las "Obras adicionales DGAC", así como tampoco por los aumentos de plazos que tratan los N° 4 y N° 5 del citado modelo, que deban ser indemnizados por el MOP y/o la DGAC. En consecuencia, en el convenio que suscriban las partes, la Sociedad Concesionaria renunciará expresamente a cualquier derecho o acción relacionados exclusivamente con las materias y conceptos antes señalados y que tratará el acto administrativo que se dicte al efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria señaló que dicho acuerdo y renuncia no puede entenderse que comprende materias y conceptos no tratados en el citado "Modelo de Resolución que se dictará al efecto" adjunto al mencionado Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024.

15° Que mediante Oficio Ord. IFC BBA N° 0764/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024, el Inspector Fiscal informó formalmente al Jefe de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, su opinión favorable con respecto a las modificaciones de las características de las obras y servicios señaladas en su Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024, recomendando la dictación del acto administrativo correspondiente en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento, atendidas las razones de interés público y urgencia que expuso.

16° Que mediante Oficio Ord. N° 00055, de fecha 17 de septiembre de 2024, el Jefa (S) de la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, luego de ponderar los antecedentes y presupuestos, dando su aprobación a estos, solicitó al Director General de Concesiones de Obras Públicas, de manera excepcional, las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión referida precedentemente, dictando al efecto la resolución correspondiente, atendidas las razones de interés público y urgencia que fueron señaladas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. IFC BBA N° 0764/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024.

17° Que por las razones de interés público y urgencia expresadas precedentemente, y teniendo en consideración que la tramitación de un Decreto Supremo sobre la materia implica tiempos superiores a los requeridos, es que se ha hecho necesaria la dictación del presente acto administrativo.



RESUELVO:

- 1. MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá desarrollar los proyectos de ingeniería definitiva de las "Obras adicionales DGAC", de acuerdo con los términos, plazos máximos y condiciones que se indican a continuación:

- 1.1** La Sociedad Concesionaria deberá desarrollar los proyectos de ingeniería definitiva, a que se refiere el presente N° 1, conforme con la normativa vigente a la fecha de la presente resolución y los Términos de Referencia adjuntos al Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024, del Inspector Fiscal, los que se entienden forman parte integrante de la presente resolución.

Se hace presente que, los proyectos de ingeniería definitiva, materia del presente N° 1, se deberán desarrollar conforme con el Plan de Ejecución BIM vigente a la fecha de la presente resolución. En vista de lo anterior, la Sociedad Concesionaria deberá coordinar y corregir las distintas interferencias con el resto de los proyectos de especialidad de aquellos edificios o infraestructura del resto de obras del contrato de concesión, que se encuentren aprobados o en proceso de aprobación, a través de una coordinación 3D de uno o más modelos BIM.

- 1.2** La Sociedad Concesionaria deberá entregar los proyectos de ingeniería definitiva para la revisión del Inspector Fiscal, de manera conjunta o separada, en el plazo máximo de 60 días, contados desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito a la Sociedad Concesionaria la total tramitación de la presente resolución.

- 1.3** El Inspector Fiscal tendrá un plazo máximo de 30 días para revisar los proyectos de ingeniería definitiva, contado desde la fecha de su recepción. Para lo cual se deberá contar en forma previa con un informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). En caso de no existir observaciones por parte del Inspector Fiscal, y que la DGAC se pronuncie favorablemente, el Inspector Fiscal aprobará los proyectos de ingeniería definitiva respectivos dentro del plazo antes señalado. En el evento de existir observaciones por parte del Inspector Fiscal y/o la DGAC, éstas serán comunicadas por escrito por el Inspector Fiscal a la Sociedad Concesionaria, y deberán ser corregidas por la Sociedad Concesionaria dentro del plazo máximo de 30 días, contados desde la comunicación de las mismas por parte del Inspector Fiscal.

Una vez que la Sociedad Concesionaria presente las correcciones a los proyectos de ingeniería definitiva, el Inspector Fiscal deberá revisarlos en el plazo máximo de 30 días, contado desde su recepción, para lo cual deberá contar en forma previa con un informe de la DGAC.

En caso de no existir observaciones por parte del Inspector Fiscal, y que la DGAC se pronuncie favorablemente, el Inspector Fiscal aprobará los proyectos de ingeniería definitiva respectivos dentro del plazo antes señalado. Si, en definitiva, y en el caso de que los antecedentes presentados por la Sociedad Concesionaria no cumplieren con la suficiencia técnica, y, por tanto, no fuere aprobado por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria



deberá presentarlos nuevamente para su revisión, en cuyo caso registrará el procedimiento antes descrito, hasta la obtención de su respectiva aprobación.

- 1.4 El incumplimiento de los plazos establecidos en el presente N° 1, por causas que le sean imputables, tanto para la entrega de los proyectos de ingeniería como para las correcciones que fueren requeridas por el Inspector Fiscal, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en una multa de 20 UTM, por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.
2. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá ejecutar, mantener, conservar, reparar y operar las "Obras adicionales DGAC", de conformidad con los proyectos de ingeniería definitiva que apruebe el Inspector Fiscal acorde a lo establecido en el N° 1 precedente.

La ejecución de las obras señaladas en el párrafo precedente podrá iniciarse una vez que el Inspector Fiscal haya aprobado el respectivo proyecto de ingeniería definitiva dispuesto en el resuelvo N° 1 precedente y que se encuentran conformadas por las subobras que se detallan en la siguiente tabla N° 1:

Tabla N° 1: "Obras adicionales DGAC"

N°	Nombre de la Obra
1	Modificación del emplazamiento del Helipuerto
2	Aumento de alimentadores para Torres de Iluminación de la Plataforma de Aviación Comercial
3	Incorporación de Selector de Circuito que independice la iluminación de la calle de rodaje Alfa de las nuevas calles de rodaje Foxtrot y Golf
4	Iluminación del borde poniente de la Calle Foxtrot

- 2.1 La ejecución de las obras denominadas "Obras adicionales DGAC", deberán cumplir con la normativa vigente a la fecha de la presente resolución y con los estándares de calidad y requisitos exigidos en la presente resolución, en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del contrato de concesión.
- 2.2 Las obras denominadas "Obras adicionales DGAC" deberán estar cubiertas por el Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y Seguro por Catástrofe, ambos para la Etapa de Construcción de las Obras actualmente vigente, cuyas pólizas obran en poder del MOP conforme lo dispuesto en el literal a) del artículo 1.8.7 y del artículo 1.8.8 de las Bases de Licitación, respectivamente

Será obligación de la Sociedad Concesionaria modificar las pólizas de seguro vigentes en caso que sus alcances impidan que aseguren las referidas obras.

- 2.3 La garantía de construcción vigente, cuyas boletas obran en poder del MOP, servirán para caucionar las obligaciones relativas a la ejecución de las obras dispuestas en la presente resolución.



2.4 Será obligación de la Sociedad Concesionaria realizar las labores de conservación, mantención, reparación y operación de la obra denominada "Aumento de alimentadores para Torres de Iluminación de la Plataforma de Aviación Comercial" perteneciente a las "Obras adicionales DGAC", en los mismos términos establecidos en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del contrato, en relación con las restantes obras contempladas en el contrato de concesión.

2.5 Se deja constancia que las labores de conservación, mantención, reparación y operación de las obras emplazadas en las instalaciones aeronáuticas (DGAC) y que formen parte de las "Obras adicionales DGAC", con excepción de las "Aumento de alimentadores para Torres de Iluminación de la Plataforma de Aviación Comercial", no serán de cargo de la Sociedad Concesionaria, toda vez que éstas forman parte de las áreas y/o instalaciones que serán de exclusiva responsabilidad y administración de la DGAC, Servicios Públicos y/o gubernamentales conforme con lo establecido en el artículo 2.9.3 de las Bases de Licitación.

3. **ESTABLÉCESE** que la ejecución de las "Obras adicionales DGAC" que trata el N° 2 de la presente resolución, será requisito para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras del Aeródromo Balmaceda que se establece en el literal d) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación.

4. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", en particular el artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación, en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá emitir las Declaraciones de Avance del Aeródromo Balmaceda, conforme con los porcentajes requeridos y sus plazos máximos que se señalan en la siguiente Tabla N° 2:

Tabla N° 2: Plazos Máximos y Porcentajes Mínimos de las Declaraciones de Avance de Obras

Avance	20%	40%	60%	80%
Plazo máximo	16/05/2025	30/08/2025	08/11/2025	13/01/2026

Se deja constancia que, en todo lo no modificado en el presente N° 4, se mantiene plenamente vigente los demás términos, condiciones, plazos y multas que se disponen en el artículo 1.9.6 de las Bases de Licitación.

5. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Red Aeroportuaria Austral", en el sentido que se amplía en 439 días el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras del Aeródromo Balmaceda que se establece en el literal d) del artículo 1.9.7 de las Bases de Licitación.

En virtud de lo anterior, el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras del Aeródromo Balmaceda vence el 28 de junio de 2027.

Por su parte, se amplía en 277 días el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las Obras que se establece en el literal d) del artículo 1.9.7 de las Bases



de Licitación, y dispuesto en el Programa de Ejecución de las Obras aprobado por el Inspector Fiscal mediante Oficio Ord. IFC BBA N° 095/2022, de fecha 30 de mayo de 2022.

Como consecuencia de lo anterior, el plazo máximo para obtener la Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las Obras vence el 25 de mayo de 2026.

6. **ESTABLÉCESE** que las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión que trata la presente resolución, de acuerdo a lo ratificado por la Sociedad Concesionaria en su Carta GG RAA N°0410/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024, han sido valorizadas de acuerdo a lo siguiente:

6.1. Por concepto del desarrollo de los proyectos de ingeniería definitiva de las "Obras adicionales DGAC", a que se refiere el N° 1 de la presente resolución, se fija la cantidad única y total, a suma alzada, de UF 661,25 (seiscientos sesenta y una coma veinticinco Unidades de Fomento), neta de IVA.

6.2. El monto máximo que reconocerá el MOP por concepto de la ejecución de las "Obras adicionales DGAC", a que se refiere el N° 2 de la presente resolución, incluyendo todos los costos y gastos necesarios para la total y correcta ejecución de las obras, sus pruebas y garantías, será de UF 11.756,69 (once mil setecientos cincuenta y seis coma sesenta y nueve Unidades de Fomento), neto de IVA.

El valor definitivo que se reconocerá por este concepto, se determinará multiplicando las cubicaciones que resulten de los proyectos de ingeniería definitiva aprobados por el Inspector Fiscal, por los precios unitarios del Anexo N° 3 de las Bases de Licitación. Los precios unitarios de cada uno de los ítems involucrados en las obras de las nuevas inversiones que no estén en el Anexo N° 3 de las citadas Bases de Licitación, serán determinados de común acuerdo entre la Sociedad Concesionaria y el MOP o, a falta de acuerdo, total o parcial, las discrepancias podrán ser sometidas por las partes a consideración del Panel Técnico, conforme con lo señalado en el artículo 1.14.3.3.2 de las Bases de Licitación.

6.3. Se deja constancia que el MOP no reconocerá monto alguno por concepto de conservación, mantención, reparación y operación de la obra denominada "Aumento de alimentadores para Torres de Iluminación de la Plataforma de Aviación Comercial" perteneciente a las "Obras adicionales DGAC", materia del numeral 2.4 de la presente resolución.

7. **ESTABLÉCESE** que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de las obras y servicios a que se refiere la presente resolución, recibirá el mismo tratamiento que contempla el artículo 1.14.4 de las Bases de Licitación para dicho impuesto, en relación con las restantes obras contempladas en el Contrato de Concesión.

8. **DÉJASE CONSTANCIA** que para los efectos de la presente resolución, se entiende que son días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos. Con todo, los plazos



establecidos en la presente resolución, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el día hábil siguiente.

9. **DÉJASE CONSTANCIA** que la modificación que trata la presente resolución no modifica ninguno de los demás plazos, condiciones económicas ni obligaciones del contrato de concesión.

10. **DÉJASE CONSTANCIA** que, mediante Carta GG RAA N°0410/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con las modificaciones a las características de las obras y servicios del contrato de concesión, informadas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024, de fecha 16 de septiembre de 2024, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones allí señalados. Asimismo, la Sociedad Concesionaria declaró que no existen costos ni perjuicios adicionales a los señalados en el "Modelo de Resolución que se dictará al efecto" adjunto al citado Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024, y que se deriven directa o indirectamente por concepto del desarrollo de los proyectos de ingeniería definitiva, por la ejecución, mantención, conservación, reparación y operación de las "Obras adicionales DGAC", así como tampoco por los aumentos de plazos que tratan los N° 4 y N° 5 del citado modelo, que deban ser indemnizados por el MOP y/o la DGAC. En consecuencia, en el convenio que suscriban las partes, la Sociedad Concesionaria renunciará expresamente a cualquier derecho o acción relacionados exclusivamente con las materias y conceptos antes señalados y que trata el presente acto administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria señaló que dicho acuerdo y renuncia no puede entenderse que comprende materias y conceptos no tratados en el citado "Modelo de Resolución que se dictará al efecto" adjunto al mencionado Oficio Ord. IFC BBA N° 0763/2024.

11. **ESTABLÉCESE** que el Ministerio de Obras Públicas deberá dictar un Decreto Supremo que contenga las modificaciones a las características de las obras y servicios materia de la presente resolución, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de total tramitación de ésta.

En dicho Decreto Supremo se deberá consignar que el plazo máximo que dispondrán las partes para suscribir un convenio que establezca las modalidades de compensación que correspondan, será de 9 meses contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial de dicho Decreto Supremo. Las controversias que se susciten entre la Sociedad Concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas acerca de las modalidades de dicha compensación se resolverán en conformidad con lo señalado en los artículos 36° y 36° bis de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

12. **DENTRO DEL PLAZO** de 10 días hábiles contados desde la total tramitación de la presente resolución, tres transcripciones de ésta serán suscritas ante notario por "Red Aeroportuaria Austral Sociedad Concesionaria S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán ser entregadas para su



archivo, una a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada. Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en representación de la Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia autorizada de la escritura pública en que conste dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.

13. **COMUNÍQUESE** la presente resolución a "Red Aeroportuaria Austral Sociedad Concesionaria S.A.", a la División de Construcción de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al Inspector Fiscal y demás servicios que corresponda.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



Victor Neira Rivas
Director General de Concesiones (S)
Dirección General de Concesiones



REPUBLICA DE CHILE
MINISTRO
MINISTERIO DE HACIENDA

Vº Bº Ministro de Hacienda



MOP
VISADO
AGCA


Vº Bº Ministra de Obras Públicas
Jesica López Saffie
Ministra de Obras Públicas



Vº BP
INSPECCIÓN JURÍDICA



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
DIRECTORA
MINISTERIO DE HACIENDA



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS
DGC

INUTILIZADO

[Faint, illegible text]



CONTRALORIA GENERAL		
TOMA DE RAZON		
NUEVA RECEPCION		
Con Oficio N°		
DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P. U y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		
REFRENDACION		
REF. POR	\$	_____
IMPUTAC.		_____
ANOT. POR	\$	_____
IMPUTAC.		_____
DEDUC DTO:		_____

Proceso N°: 18438278


JAVIER SOTO MUÑOZ
 Jefe División Jurídica (S)
 Dirección General de Concesiones de Obras Públicas


 Jefe División de Construcción (S)
 Dirección General de Concesiones de Obras Públicas


Alejandro González Bustamante
 Jefe Departamento de Análisis de Contratos
 Dirección General de Concesiones

