

3365



MINISTERIO DE HACIENDA
 OFICINA DE PARTES
 21 AGO. 2012
 RECIBIDO

REF: Modifica por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Camino Santiago - Colina - Los Andes".

SANTIAGO, 24 JUL 2012

3365

Nº _____ /

TRAMITADA
 25 SEP 2012
 OFICINA DE PARTES
 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALORIA GENERAL
 TOMA DE RAZON

RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEPT. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U. y T.		
SUB. DEPTO. MUNICIP.		

REFRENDACION

REF. POR \$ _____
 IMPUTAC. _____
 ANOT. POR \$ _____
 IMPUTAC. _____
 DEDUC. DTO. _____

VISTOS:

- El DFL N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
- El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en particular su artículo 19°.
- El Decreto Supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial su artículo 69°.
- El Decreto Supremo MOP N° 1076, de fecha 19 de diciembre de 1996, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Camino Santiago - Colina - Los Andes".
- La Carta GT-IF N° 008/2007, de fecha 18 de enero de 2007, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. N° 000420, de fecha 19 de diciembre de 2011, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 1906/01/2012, de la I. Municipalidad de Huechuraba.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE OOPP
 20 JUL 2012
 OFICINA DE PARTES

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE OOPP


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE OOPP
 DEPTO. DE CONCESIONES

- El Oficio Ord. N° 000018, de fecha 19 de enero de 2012, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 000051, de fecha 24 de enero de 2012, de la Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo.
- El Oficio N° 000225, de fecha 12 de julio de 2012, del Inspector Fiscal.
- La Carta GG-IF N° 135/2012, de fecha 13 de julio de 2012, de Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A.
- El Oficio Ord. N° 000230 de fecha 13 de julio de 2012, del Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. N° 068 de fecha 18 de julio de 2012, del Jefe División de Explotación de Obras Viales.
- La Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.


CONSIDERANDO:

- Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados.
- Que el artículo 69° N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.
- Que el artículo 2.5.8.2.1 de las Bases de Licitación señala que la Sociedad Concesionaria deberá implementar soluciones de control de ruido como pantallas o barreras acústicas en los sectores que indica, dentro de ellos, la Población Escauriaza.
- Que, de conformidad al estudio denominado “Evaluación de efectividad de Barreras Acústicas Autopista Los Libertadores – Población Escauriaza”, la atenuación proporcionada por la implementación de barreras acústicas es despreciable, debido al alto aporte energético efectuado por la vía local oriente, por lo que resultaría inoperante.
- Que, mediante Carta GT-IF N° 008/2007, de fecha 18 de enero de 2007, la Sociedad Concesionaria plantea un eventual reemplazo de las barreras acústicas por medidas mitigatorias, habiéndose estudiado, conforme a los requerimientos de la Población Los Libertadores, un mejoramiento del sector mediante un proyecto de paisajismo.
- Que por Oficio Ord. N° 000420, de fecha 19 de diciembre de 2011, el Inspector Fiscal remitió a la I. Municipalidad de Huechuraba el proyecto y presupuestos de paisajismo.

Que, mediante Oficio Ord. N° 1906/01/2012, la I. Municipalidad de Huechuraba manifestó su aprobación al proyecto de paisajismo y adjuntó un Certificado de fecha 6 de enero de 2012, mediante el cual los representantes de las Juntas de Vecinos Los Libertadores, René Escauriaza, Valle Verde I y Valle Verde II, del Sector Poniente de la Comuna de Huechuraba, “...declaran por el presente instrumento conocer el Proyecto de Paisajismo, sector Km. 0,36 y 1,49 aproximadamente, lado poniente del Contrato de Concesión “Camino Santiago Colina Los Andes”, el cual fue expuesto en detalle tanto en los aspectos técnicos como presupuestarios por profesionales de la Municipalidad de Huechuraba, de manera que apoyamos su ejecución, pues entrega una importante plusvalía además de constituir un nuevo pulmón verde para todo el sector”.



- Que, mediante Oficio Ord. N° 000018, de fecha 19 de enero de 2012, el Inspector Fiscal informó a la Sociedad concesionaria la aprobación al Proyecto de Paisajismo, por parte de la Ilustre Municipalidad de Huechuraba.
- Que, por otra parte, el artículo 2.5.8.1.2 de las Bases de Licitación señala que la Sociedad Concesionaria deberá aplicar el plan de monitoreo de la calidad del aire en los sectores que indica, dentro de ellos, la Población Escauriaza y Los Libertadores y Población Esmeralda.
- Que, debido a la pavimentación de las calles de servicio del contrato y a los resultados obtenidos en las mediciones de la calidad del aire en la Población Escauriaza y Los Libertadores y Población Esmeralda, de conformidad a lo señalado en el Oficio Ord. N° 000051, de fecha 24 de enero de 2012, de la Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo, la aplicación del monitoreo de aire no sería un aporte efectivo como plan de seguimiento de componente del aire.
- Que, de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación que se ha venido realizando sobre esta materia, mediante Oficio Ord N° 000225, de fecha 12 de julio de 2012, el Inspector Fiscal informó formalmente a la Sociedad Concesionaria que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas modificará las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Camino Santiago – Colina – Los Andes”, en el siguiente sentido: i) Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. deberá, a su entero costo, ejecutar e implementar el “Proyecto de paisajismo ubicado en el bandejón oriente de la ruta, entre los Km. 0,36 y Km. 1,49” del Contrato de Concesión, de conformidad al proyecto aprobado por la Ilustre Municipalidad de Huechuraba y que se adjuntó en el Oficio Ord. N° 000225; ii) Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. deberá ejecutar las labores de conservación de las obras del “Proyecto de paisajismo ubicado en el bandejón oriente de la ruta, entre los Km. 0,36 y Km. 1,49”, por un período de 5 meses, contado desde: a) la fecha de ingreso a la Inspección Fiscal de la presentación de la Sociedad Concesionaria de la Solicitud de Recepción Provisoria de las obras indicadas en el punto i) anterior, en el caso que el Inspector Fiscal no formule observaciones mayores dentro del plazo de 20 días corridos contado desde esa misma fecha; o bien, b) contado desde la fecha en que la Sociedad Concesionaria hubiere subsanado las observaciones mayores formuladas por el Inspector Fiscal o desde la fecha en que se hayan habilitado al uso las mismas, lo primero que suceda; iii) Desafectar el área comprendida entre los Km. 0,50 y Km. 1,465 del Contrato de Concesión, de acuerdo a los planos del “Área de Desafectación Bandejón Adyacente C.S. Oriente”, que se adjuntan en Oficio Ord. N° 000225, a partir del vencimiento del plazo de 5 meses contado conforme a lo indicado en el punto ii) anterior; y iv) Eliminar la obligación de la Sociedad Concesionaria de: a) Implementar la solución de control de ruido, referida en el artículo 2.5.8.2.1 de las Bases de Licitación; b) Realizar las mediciones de monitoreo del aire, referida en el artículo 2.5.8.1.2 de las Bases de Licitación; y c) Realizar el mantenimiento y pago del consumo eléctrico de la iluminación de la calle de servicio oriente, entre los Km. 0,200 y Km. 1,350, a partir del mes de mayo de 2013. En el citado Oficio, el Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad Concesionaria informar su aceptación a las modificaciones de las características de las obras y servicios indicados, en los términos y condiciones que indicó, y ratificar los costos por concepto de ejecución e implementación del proyecto de paisajismo, los costos de administración e inspección por parte de la Sociedad Concesionaria, el costo de conservación por el periodo de 5 meses del proyecto de paisajismo y los ahorros en costos de conservación, mantención, operación y explotación, que dicha modificación ocasionaría a la Sociedad Concesionaria, los cuales adjuntó a su Oficio.
- Que, mediante Carta GG-IF N° 135/2012, de fecha 13 de julio de 2012, Sociedad Concesionaria de Los Libertadores S.A., informó al Inspector Fiscal que acepta, a su entero costo: i) Ejecutar e implementar el “Proyecto de paisajismo ubicado en el bandejón oriente de la ruta, entre los Km. 0,36 y Km. 1,49” del Contrato de Concesión de conformidad al proyecto de paisajismo adjunto a su Oficio Ord. N° 000225 y ii) Ejecutar la conservación de dicho proyecto, por el plazo de 5 meses, contado desde: a) la fecha de ingreso a la Inspección Fiscal de la presentación de la Sociedad Concesionaria de la Solicitud de Recepción Provisoria de las obras indicadas en el punto i)




anterior, en el caso que el Inspector Fiscal no formulare observaciones mayores dentro del plazo de 20 días corridos contado desde esa misma fecha; o bien, b) contado desde la fecha en que la Sociedad Concesionaria hubiere subsanado las observaciones mayores formuladas por el Inspector Fiscal o desde la fecha en que se hayan habilitado al uso las mismas, lo primero que suceda. Por otra parte, señala que acepta que las indemnizaciones por los perjuicios derivados de las modificaciones a las características de las obras y servicios que realice el MOP, sea compensada a través de; i) Desafectar el área comprendida entre los Km. 0,50 y Km. 1,465 del Contrato de Concesión, de acuerdo a los planos del “Área de Desafectación Bandejón Adyacente C.S. Oriente”, que se adjuntan en Oficio Ord. N° 000225, a partir del vencimiento del plazo de 5 meses contado conforme a lo indicado en el punto ii) anterior y ii) la eliminación de las siguientes obligaciones de la Sociedad Concesionaria: a) Implementar la solución de control de ruido, referida en el artículo 2.5.8.2.1 de las Bases de Licitación; b) Realizar las mediciones de monitoreo del aire, referida en el artículo 2.5.8.1.2 de las Bases de Licitación; y c) Realizar el mantenimiento y pago del consumo eléctrico de la iluminación de la calle de servicio oriente, entre los Km. 0,200 y Km. 1,350, a partir del mes de mayo de 2013. En la citada Carta, la Sociedad Concesionaria ratificó la valorización de los costos por concepto de ejecución e implementación del paisajismo, los costos de administración e inspección por parte de la Sociedad Concesionaria, el costo de conservación por el periodo de 5 meses del proyecto de paisajismo y los ahorros que dichas modificaciones ocasionarían.

- Que mediante Oficio Ord. N° 000230, de fecha 13 de julio de 2012, el Inspector Fiscal informó al Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas, la aceptación de Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. a la propuesta de modificación de las características de las obras y servicios del contrato de concesión, su ratificación de los costos por concepto de la ejecución e implementación del proyecto de paisajismo, los costos de administración e inspección por parte de la Sociedad Concesionaria, el costo de conservación por el periodo de 5 meses del proyecto de paisajismo y la valorización de los ahorros que se derivan de las modificaciones señaladas. Asimismo, el Inspector Fiscal informó su opinión favorable respecto a la modificación a las características de las obras y servicios indicados, en los términos señalados, considerando las razones de interés público y urgencia que expuso, y que se refieren a mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas a la Ruta y el desarrollo de un nuevo pulmón verde para todo el sector.
- Que, mediante Oficio Ord. N° 068, de fecha 18 de julio de 2012, el Jefe de la División de Explotación de Obras Concesionadas ponderó los antecedentes y le recomendó al Coordinador de Concesiones de Obras Públicas se sirva solicitar al Director General de Obras Públicas tramitar el proyecto de Resolución adjunto, atendidas las razones de interés público y urgencia que fueron señaladas por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 000230, de fecha 13 de julio de 2012.
- Que se ha estimado de interés público y urgencia la pronta ejecución e implementación del “Proyecto de paisajismo ubicado en el bandejón oriente de la ruta, entre los Km. 0,36 y Km. 1,49”, toda vez que dicho proyecto mejorará la calidad de vida de las comunidades aledañas a la Ruta y generará un nuevo pulmón verde para todo el sector.
- Que por las razones de interés público y urgencia expresadas precedentemente y teniendo en consideración que la tramitación de un Decreto Supremo sobre la materia implica tiempos superiores a los requeridos, es que se ha hecho necesaria la dictación del presente acto administrativo.

RESUELVO:

DGOP N° _____/(Exento)

1. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Camino Santiago – Colina – Los Andes”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A.”, deberá, a su entero costo, ejecutar e implementar el “Proyecto de paisajismo ubicado en el bandejón



oriente de la ruta, entre los Km. 0,36 y Km. 1,49” (el “Proyecto”) del Contrato de Concesión, de conformidad al proyecto de paisajismo que el Inspector Fiscal aprueba y adjunta al Oficio Ord. N° 000225, de fecha 12 de julio de 2012, y cuya ejecución e implementación deberá cumplir con la normativa vigente y con los estándares de calidad y requisitos señalados en la presente Resolución, en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del Contrato de Concesión.

Será de cargo y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria garantizar que, en todo momento y hasta la Recepción Definitiva del “Proyecto de paisajismo ubicado en el bandejón oriente de la ruta, entre los Km. 0,36 y Km. 1,49” por parte del Inspector Fiscal, las obras se encuentren cubiertas por pólizas de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros y por catástrofe en los términos y condiciones señaladas en las Bases de Licitación, lo que deberá acreditar ante el Inspector Fiscal.

Para tal efecto, y hasta la fecha de ejecución e implementación de la totalidad de las obras, éstas deberán estar cubiertas por pólizas de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros de UF 3.000 y de seguros por catástrofe de UF 2.000. Para el período de conservación de las obras que es de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, las obras se encontrarán cubiertas por los seguros referidos en los artículos 1.9.3 y 1.95 de las Bases de Licitación.

Adicionalmente, será de cargo, cuenta y responsabilidad de la Sociedad Concesionaria que todas las obras del proyecto denominado “Proyecto de paisajismo ubicado en el bandejón oriente de la ruta, entre los Km. 0,36 y Km. 1,49”, se encuentren caucionadas hasta la fecha de Recepción Definitiva de las mismas, más tres meses.

Para tal efecto, y hasta la fecha de ejecución e implementación de la totalidad de las obras, éstas deberán estar caucionadas por una boleta de garantía de UF 7.300. Para el período de conservación de las obras que es de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, las obras se encontrarán caucionadas por la garantía referida en el artículo 1.7.3 de las Bases de Licitación.


2. **ESTABLÉCESE** que el plazo máximo para la ejecución e implementación del “Proyecto de paisajismo ubicado en el bandejón oriente de la ruta, entre los Km. 0,36 y Km. 1,49” del Contrato de Concesión, de conformidad al proyecto de paisajismo adjunto al Oficio Ord. N° 000225, de fecha 12 de julio de 2012, del Inspector Fiscal, será de 5 meses contado desde los cuarenta días siguientes a la fecha en que se notifique mediante anotación en el Libro de Explotación la total tramitación de la presente Resolución:

Una vez finalizada la ejecución de las obras del proyecto, se procederá de la siguiente forma:

- i. La Sociedad Concesionaria deberá informar por escrito al Inspector Fiscal el término de las obras, solicitando la Recepción Provisoria de las mismas. El Inspector Fiscal deberá inspeccionar y verificar las obras dentro del plazo máximo de 20 días corridos, contado desde la fecha de ingreso a la Inspección Fiscal de la respectiva solicitud por la Sociedad Concesionaria. Si transcurrido dicho plazo (20 días corridos) no se cuenta con un pronunciamiento formal del Inspector Fiscal, las obras se entenderán aprobadas y recepcionadas, fijándose esa fecha como la de Recepción Provisoria de las obras.

Si el Inspector Fiscal, dentro del plazo de los 20 días corridos referidos en el párrafo anterior, constatase la existencia de observaciones menores, que no signifiquen carencias de obras o de elementos contemplados en el Proyecto, otorgará la Recepción Provisional de las obras, indicando a la Sociedad Concesionaria que deberá subsanar las observaciones menores dentro del periodo de 5 meses de conservación de su responsabilidad.

Si el Inspector Fiscal constatase la existencia de observaciones mayores o la carencia de obras o elementos contemplados en el Proyecto, deberá informarlo a la Sociedad Concesionaria mediante anotación en el Libro de Explotación, dentro del plazo de 20 días indicado en el primer párrafo del presente número i., no se recibirá ni habilitará al uso las obras del Proyecto.



entendiéndose como no entregadas, fijando el Inspector Fiscal un plazo para subsanar las observaciones, sin perjuicio de las multas señaladas en número ii. del presente resuelve, salvo que hubiese plazo de ejecución pendiente, que será la fecha límite para terminarlas.

Una vez otorgada la Recepción Provisoria y dentro del plazo de 5 meses de conservación de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, ésta solicitará la Recepción Definitiva de las obras al Inspector Fiscal, quien deberá otorgarla, a más tardar a las 00:00 horas del día en que se cumplan dichos 5 meses, dejando constancia de ello en el Libro de Explotación, y en su silencio se entenderán recepcionadas definitivamente.

En el evento que, existiendo o no observaciones del Inspector Fiscal pendientes de subsanación, se habiliten al uso las obras, éstas se entenderán Recepcionadas Provisoriamente, y desde esa fecha se contarán los 5 meses de mantención de las obras, de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria.


- ii. En caso de no cumplimiento del plazo máximo de ejecución de la totalidad de las obras del proyecto, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa diaria de 2 UTM, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

3. MODIFÍCANSE, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Camino Santiago – Colina – Los Andes”, en el sentido que “Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A.”, deberá ejecutar las labores de conservación de las obras del “Proyecto de paisajismo ubicado en el bandejón oriente de la ruta, entre los Km. 0,36 y Km. 1,49”, en las condiciones contempladas en el Programa de Conservación referido en el artículo 2.5.1.1 de las Bases de Licitación, por un período de 5 meses, contado desde: a) la fecha de ingreso a la Inspección Fiscal de la presentación de la Sociedad Concesionaria de la Solicitud de Recepción Provisoria de las obras en el caso que el Inspector Fiscal no formule observaciones mayores dentro del plazo de 20 días corridos contado desde esa misma fecha; o bien, b) contado desde la fecha en que la Sociedad Concesionaria hubiere subsanado las observaciones mayores formuladas por el Inspector Fiscal o desde la fecha en que se hayan habilitado al uso las mismas, lo primero que suceda.

4. MODIFÍCANSE, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Camino Santiago – Colina – Los Andes”, en el sentido que, a contar del vencimiento del plazo de 5 meses de conservación de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, referido en el resuelve 3 precedente, quedará desafectada del contrato de concesión el área comprendida entre el Km. 0,50 y Km. 1,465, de acuerdo al Plano A de desafectación, entregado por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 000225 de fecha 12 de julio de 2012. Como consta en el Plano A mencionado, se excluye de la desafectación la pasarela “Las Industrias” ubicada en el Km. 0,698 la cual se mantiene dentro del área de concesión. Sin embargo, dado que el MOP contempla reubicar esta pasarela fuera del área donde se ejecutará e implementará el Proyecto, en el evento de modificarse las características de las obras y servicios contratados en tal sentido, quedará desafectada del contrato de concesión el área indicada en el Plano B de desafectación, entregado por el Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 000225, de fecha 12 de julio de 2012, la que actualmente es ocupada por la pasarela.

Cumplido el plazo de 5 meses de conservación de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria, ésta no tendrá obligación alguna respecto de las obras del “Proyecto de paisajismo ubicado en el bandejón oriente de la ruta”, entre los Km. 0,50 y Km. 1,465. Asimismo, modificadas las características de las obras y servicios contratados en el sentido de reubicar la pasarela “Las Industrias”, la Sociedad Concesionaria no tendrá obligación alguna respecto del área indicada en el mencionado Plano B.

Lo indicado en el párrafo anterior será aplicable aún cuando el MOP no hubiere finalizado la tramitación de traspaso a otro Organismo de las áreas señaladas en los Planos A y B, según el caso, del Oficio Ord. N° 000225, de fecha 12 de julio de 2012, del Inspector Fiscal.



5. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Camino Santiago – Colina – Los Andes”, en el sentido que se eliminan las siguientes obligaciones de “Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A.”: i) Implementar las soluciones de control de ruido o barreras acústicas, referidas en el artículo 2.5.8.2.1, Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación, de las Bases de Licitación; ii) Continuar aplicando el Plan de monitoreo de la calidad del aire, referido en el artículo 2.5.8.1.2, Plan de Seguimiento Ambiental: Plan de Monitoreo, de las Bases de Licitación; y iii) Mantener y pagar el consumo eléctrico correspondiente a la iluminación de la calle de servicio oriente, entre los Km. 0,200 y Km. 1,350, a partir del mes de mayo del año 2013.
6. **ESTABLÉCESE** que el valor a suma alzada por la ejecución del “Proyecto de paisajismo ubicado en el bandejón oriente de la ruta, entre los Km. 0,36 y Km. 1,49” del Contrato de Concesión, que trata el resuelto 1 de la presente Resolución, de acuerdo a lo ratificado por la Sociedad Concesionaria en su Carta N° GG-IF N° 135/2012, de fecha 13 de julio de 2012, se fijó en la cantidad de UF 10.311,48 (Diez Mil Trescientas Once Coma Cuarenta y Ocho Unidades de Fomento), netas de IVA. Este monto incorpora los costos por concepto de conservación del paisajismo, por el período de 5 meses referido en el resuelto 3 precedente, los costos de administración e inspección por parte de la Sociedad Concesionaria, así como todo otro costo relacionado directa o indirectamente con su ejecución o conservación.

Las partes acuerdan que el ahorro por concepto de costos de conservación del sector bandejón oriente de la ruta, entre los Km. 0,50 y Km. 1,465, que se desafecta del área de concesión conforme a lo indicado en el resuelto 4 precedente, es la cantidad única y total de UF 331,82 (Trescientas Treinta y Una Coma Ochenta y Dos Unidades de Fomento).


Las partes acuerdan que el ahorro producto de la eliminación de la obligación de la Sociedad Concesionaria de implementar las soluciones de control de ruido o barreras acústicas, conforme a lo indicado en el resuelto 5 precedente, es la cantidad única y total de UF 7.300 (Siete Mil Trescientas Unidades de Fomento).

Las partes acuerdan que el ahorro producto de la eliminación de la obligación de la Sociedad Concesionaria de continuar aplicando el Plan de monitoreo de la calidad del aire, conforme a lo indicado en el resuelto 5 precedente, es la cantidad única y total de UF 1.113,37 (Mil Ciento Trece Coma Treinta y Siete Unidades de Fomento).

Las partes acuerdan que el ahorro producto de la eliminación de la obligación de la Sociedad Concesionaria de mantener y pagar el costo del consumo eléctrico, correspondiente a la iluminación de la calle de servicio oriente, entre los Km. 0,200 y Km. 1,350, a partir del mes de mayo del año 2013, conforme a lo indicado en el resuelto 5 precedente, es la cantidad única y total de UF 1.573,96 (Mil Quinientas Setenta y Tres Coma Noventa y Seis Unidades de Fomento).

7. **DÉJASE CONSTANCIA** que las partes acuerdan que los perjuicios causados por la modificación a las características y servicios que tratan los resueltos 1 y 3 de la presente Resolución, cuyo valor asciende a UF 10.311,48 (Diez Mil Trescientas Once Coma Cuarenta y Ocho Unidades de Fomento), son indemnizados mediante compensación con los ahorros señalados en el resuelto precedente cuyo valor asciende a UF 10.319,15 (Diez Mil Trescientas Diecinueve Coma Quince Unidades de Fomento). El diferencial de ambos valores, que corresponde a la cantidad de UF 7,67 (Siete Coma Sesenta y Siete Unidades de Fomento), deberá ser pagado por la Sociedad Concesionaria al MOP, mediante un Vale Vista a nombre del DGOP, dentro del plazo máximo de 60 días, contado desde que se notifique mediante anotación en el Libro de Explotación la total tramitación de la presente Resolución.

En virtud de dicha indemnización, la Sociedad Concesionaria otorga al MOP el más amplio, completo y total finiquito, y renuncia a efectuar cualquier reclamación respecto de las materias a que se refiere la presente Resolución.



INUTILIZADO




8. **ESTABLÉCESE** que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soporte la Sociedad Concesionaria, en relación con las modificaciones de las características de las obras y servicios a que se refiere la presente Resolución, recibirá el mismo tratamiento que contempla el artículo 1.14.5 de las Bases de Licitación para dicho impuesto, en relación con las restantes obras contempladas en el Contrato de Concesión.
9. **ESTABLÉCESE** que el Ministerio de Obras Públicas deberá dictar un Decreto Supremo que contenga las modificaciones a las características de las obras y servicios materia de la presente Resolución, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de su total tramitación.
10. **DENTRO DEL PLAZO** de 10 días hábiles contado desde que se notifique mediante anotación en el Libro de Explotación la total tramitación de la presente Resolución, tres transcripciones de ésta serán suscritas ante notario por "Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo notario uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, una de las transcripciones referidas precedentemente será entregada para su archivo a la Dirección General de Obras Públicas y la otra en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, ambas deberán acompañarse de una copia autorizada de la protocolización efectuada.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE


Vº Bº Sr. Ministro de Obras Públicas
Laurence Colborne Riveros
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS


Fernando Prat Ponce
 Ingeniero Comercial
 Director General de Obras Públicas


Vº Bº Sr. Ministro de Hacienda


MARCIA RIQUELME ORELLANA
 Abogada Jurídica
 Subdirectora General de Obras Públicas




Fernando Prat Ponce
 Ingeniero Comercial
 Director General de Obras Públicas



CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON
NUEVA RECEPCION

Con Oficio N°

DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P. U y T.		
SUB. DEP. MUNICIPAL		

REFRENDACION

REF. POR	S	_____
IMPUTAC.		_____
ANOT. POR	S	_____
IMPUTAC.		_____
DEDUC DTO.		_____

--	--	--

[Signature]
JIMENA LOPEZ BARREDA
 Jefe Unidad de Obras Viales Interurbanas
 DIVISION DE EXPLOTACION
 DE OBRAS CONCESIONADAS

[Signature]
CRISTIAN ABRAMO ABAROA
 Jefe Unidad Jurídica
 Coordinación de Concesiones
 de Obras Públicas

[Signature]

CARLOS PLASS WAHLING
 Jefe División de Explotación
 de Obras Concesionadas

[Signature]
EMILIO PEU EGRINI MUNITA
 Coordinador de Concesiones
 de Obras Públicas

[Signature]

**UNIDAD DE ANALISIS DE
 CONTRATOS DE CONCESION**
 Coord. de Concesiones de Obras Públicas

[Signature]
MARCELO ROBLES MERY
 Contralor DGOP