

MINISTERIO DE HACIENDA
 OFICINA DE PARTES
 11 FEB 2022
 RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
 TOMA DE RAZON
 RECEPCION

DEPART. JURIDICO		
DEPT. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U. y T.		
SUB. DEPTO. MUNICIPAL		

REFRENDACION

REF. POR \$ _____
 IMPUTAC. _____
 ANOT. POR \$ _____
 IMPUTAC. _____
 DEDUC. DTO. _____

Proceso N° 15670163

REF: Exige la modificación de las características de las obras y servicios, por razones de interés público y urgencia que indica, del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Sistema Norte – Sur".

SANTIAGO, 27 ENE 2022

RESOLUCIÓN DGC N°

0008

TRAMITADA
 10 MAR 2022
 OFICINA DE PARTES
 DIREC. GRAL. DE CONCESIONES

VISTOS:


- El DFL MOP N° 850, de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
- El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial su artículo 19.
- El Decreto Supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial su artículo 69.
- El Decreto Supremo MOP N° 4153, de 14 de septiembre de 2000, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Sistema Norte – Sur".
- La Ley N° 21.044, de fecha 17 de noviembre de 2017, que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El DFL MOP N°7, de fecha 25 de enero de 2018, que fija la planta de personal y fecha de iniciación de actividades de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.



- La Sentencia dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 19 de mayo de 2016, que consta a fojas 884, en autos caratulados “Asociación del Canal Lo Espejo”, rol C-15341-2010.
- La Sentencia dictada por la Novena Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 19 de abril de 2018, en autos caratulados “Asociación del Canal Lo Espejo con Fisco de Chile”, N° Civil 2814-2017.
- El Oficio Ord. N° 15829, de fecha 26 de agosto de 2020, de la Inspector Fiscal.
- La Carta N° D/GIN/CA/20/AA7120-0/MOP, de fecha 11 de septiembre de 2020, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. N° (E) N° 0128, de fecha 7 de septiembre de 2021, de la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.
- El Oficio Ord. N° 051/3407, de fecha 14 de octubre de 2021, de la Jefa de la División de Evaluación Social de Inversiones de la Subsecretaría de Evaluación Social.
- El Oficio Ord. N° 17103, de fecha 25 de enero de 2022, de la Inspector Fiscal.
- La Carta N° D/GIN/CA/22/AA0667-0/MOP, de fecha 26 de enero de 2022, de la Sociedad Concesionaria.
- El Oficio Ord. N° 17110, de fecha 26 de enero de 2022, de la Inspector Fiscal.
- El Oficio Ord. (E) N° 018, de fecha 27 de enero de 2022, de la Jefa de la División de Operaciones.
- La Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijó normas sobre exención del trámite de la Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

- 1° Que, los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados.
- 2° Que, el artículo 69° N° 4 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas agrega que el Director General de Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas, en adelante también el “MOP”, y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.
- 3° Que de conformidad al artículo 2 de la Ley N° 21.044 de 2017, desde la fecha de inicio de las funciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas fijada en el DFL MOP N° 7 de 2018, ésta asumió la totalidad de las competencias, funciones y atribuciones que desempeñaba la Dirección General de Obras Públicas, por sí y a través de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, dispuestas en el DFL MOP N° 850 de 1997, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, relacionadas con la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y por tanto, está encargada especialmente de continuar



la gestión de los contratos de estudios, asesorías y concesión a través de sus etapas de proyecto, construcción y explotación, respecto de todos los contratos que, hasta la fecha de entrada en vigor de esa ley, tenía a su cargo la Dirección General de Obras Públicas.

- 4° Que, mediante sentencia dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago, con fecha 19 de mayo de 2016, que consta a fojas 884, en autos caratulados "*Asociación del Canal Lo Espejo con Fisco de Chile*", rol C-15341-2010, se indica que la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP desarrolló el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias para el Gran Santiago, aprobado por Decreto N° 1900 de 2003, el cual, en su artículo 2°, determina la red primaria para este sector como "los cursos naturales de aguas y los colectores de aguas lluvias de un diámetro igual o superior a los 800 mm". Así, en lo principal, la sentencia determina que el Fisco ha descargado aguas lluvia en el Canal Lo Espejo, mediante los colectores: "Colector Gran Avenida", "Colector Ruta 5 Sur" y "Bomba descarga La Vara", cuyo dominio es privado.


En virtud de lo anterior, en la citada sentencia, se declaró, en lo pertinente, lo siguiente:

- a. Que la demandada debe cesar las descargas de aguas lluvia al canal Lo Espejo.
- b. Que se clausura las obras construidas sobre la servidumbre.
- c. Que se condena a la demandada al pago de los perjuicios causados y que se causen hasta el momento de la ejecución del fallo, los cuales serán determinados en su especie y monto en la ejecución del fallo.

- 5° Que la sentencia individualizada en el considerando 4° anterior, fue confirmada por la Novena Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, rechazando el recurso de apelación deducido por el Consejo de Defensa del Estado, según da cuenta la sentencia dictada con con fecha 19 de abril de 2018, en autos caratulados "*Asociación del Canal Lo Espejo con Fisco de Chile*", N° Civil 2814-2017.

- 6° Que, atendido lo señalado precedentemente, el MOP ha estimado de interés público y urgencia disponer el desarrollo del proyecto de ingeniería definitiva para la modificación del saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo, en adelante denominado "PID Modificación del Saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo". Lo anterior, con el objeto de proyectar nuevas obras que permitan sustituir aquellas construidas sobre la servidumbre del canal Lo Espejo y, con ello, atender las descargas de aguas lluvias que desembocan en dicho canal. En tal sentido, cabe hacer presente que el desarrollo del proyecto y posterior ejecución de obra mediante el sistema de concesiones, permitirá que los desvíos y labores anexas necesarias para la construcción, sean gestionadas por la Sociedad Concesionaria que tiene a su cargo actualmente la explotación de la obra concesionada en el sector; lo que permitirá desarrollar proyectos de desvíos, minimizando -de este modo- la congestión vial, la posibilidad de accidentes en una vía de alto tráfico, y eventuales perjuicios que finalmente puedan ser de cargo del MOP. Por su parte, la urgencia radica en la necesidad de contar con una solución que permita dar cumplimiento, en el más breve plazo, a la sentencia de la causa Rol: C-15341-2010 dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago, y confirmada por la Novena Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

- 7° Que mediante Oficio Ord. N° 051/3407, de fecha 14 de octubre de 2021, la Jefa de la División de Evaluación Social de Inversiones de la Subsecretaría de Evaluación Social, envió el análisis y pronunciamiento de la evaluación social de las obras que se deriven del "PID Modificación del Saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo", recomendando favorablemente la admisibilidad y pertinencia para el desarrollo del proyecto de ingeniería y ejecución de las respectivas



obras. Sin perjuicio que la aprobación de la etapa de ejecución de obras quedará sujeta a los resultados obtenidos de la evaluación socioeconómica de la etapa de ingeniería.


- 8° Que en virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo al mérito del trabajo de coordinación que se ha venido realizando sobre esta materia, mediante Oficio Ord. N° 17103, de fecha 25 de enero de 2022, la Inspector Fiscal informó formalmente a “Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.” que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° N° 4 de su Reglamento, el Director General de Concesiones de Obras Públicas exigirá la modificación de las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Sistema Norte – Sur”, en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá desarrollar el proyecto de ingeniería definitiva denominado “PID Modificación del Saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo”, de acuerdo a los Términos de Referencia adjuntos al citado Oficio.

Para efectos de lo anterior, atendido el trabajo de coordinación realizado previamente por las partes, mediante el Oficio antes señalado la Inspector Fiscal solicitó a la Sociedad Concesionaria: (i) ratificar expresamente su acuerdo con la modificación a las características de las obras y servicios del contrato de concesión informada en su Oficio Ord. N° 17103, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones que se señalan en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” adjunto al citado Oficio; y (ii) ratificar que no existen perjuicios adicionales, distintos de las valorizaciones que expresamente se indican en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” adjunto a su Oficio Ord. N° 17103, que deban ser indemnizados por el MOP, y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribirán las partes, que establezca las modalidades de compensación por concepto de las valorizaciones indicadas en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” adjunto a su Oficio Ord. N° 17103, la Sociedad Concesionaria renunciará expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con la modificación informada en el citado Oficio.

- 9° Que mediante Carta D/GIN/CA/22/AA0667-0/MOP, de fecha 26 de enero de 2022, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con la modificación informada por la Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 17103, de fecha 25 de enero de 2022, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones que allí se indican, y ratificó que no existen costos ni perjuicios adicionales a los conceptos valorizados expresamente en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” adjunto al citado Oficio, que deban ser indemnizados por el MOP, y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribirán las partes, que establezca las modalidades de compensación de los conceptos valorizados en el “Modelo de Resolución que se dictará al efecto” adjunto al Oficio Ord. N° 17103 de la Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria renunciará expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con la modificación informada en el citado Oficio.

- 10° Que mediante Oficio Ord. N° 17110, de fecha 26 de enero de 2022, la Inspector Fiscal informó a la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, su opinión favorable respecto a las modificaciones informadas en su Oficio Ord. N° 17103, en los términos y condiciones allí señalados y ratificados por la Sociedad Concesionaria mediante su carta N° D/GIN/CA/22/AA0667-0/MOP. En virtud de lo anterior, recomendó disponer su implementación en los términos previstos en la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento, considerando las razones de interés público y urgencia que expuso.

- 11° Que mediante Oficio Ord. (E) N° 018, de fecha 27 de enero de 2022, la Jefa de la División de Operaciones de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas,



luego de ponderar los antecedentes y entregar su visto bueno, solicitó a la Directora General de Concesiones de Obras Públicas que, de manera excepcional, exija la modificación a las características de las obras y servicios del contrato de concesión referida precedentemente, dictando al efecto la Resolución correspondiente, atendidas las razones de interés público y urgencia señaladas por la Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 17110, de fecha 26 de enero de 2022.

12° Que por las razones de interés público y urgencia expresadas precedentemente y teniendo en consideración que la tramitación de un Decreto Supremo sobre la materia implica tiempos superiores a los requeridos, es que se ha hecho necesaria la dictación del presente acto administrativo.

RESUELVO

1. **EXÍJASE**, por razones de interés público y urgencia, la modificación de las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Sistema Norte – Sur", en el sentido que "Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A." deberá desarrollar el proyecto de ingeniería definitiva denominado "PID Modificación del Saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo", de acuerdo a los Términos de Referencia adjuntos al Oficio Ord. N° 17103, de fecha 25 de enero de 2022 de la Inspector Fiscal, los que se entienden forman parte integrante de la presente Resolución.

El desarrollo del "PID Modificación del Saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo" deberá cumplir con la normativa vigente a la fecha de la total tramitación de la presente Resolución, con los estándares de calidad y requisitos exigidos en la presente Resolución, en las Bases de Licitación y demás instrumentos que forman parte del contrato de concesión, en lo que corresponda. Asimismo, el "PID Modificación del Saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo" sólo se entenderá terminado, para todos los efectos legales y contractuales a que hubiere lugar, una vez que el Inspector Fiscal lo apruebe o se entienda aprobado de conformidad con lo establecido en la presente Resolución.



Se deja constancia que el presente acto administrativo sólo se refiere al desarrollo del "PID Modificación del Saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo", y que la posterior y eventual ejecución de las obras que se deriven de dicho proyecto de ingeniería debe disponerse de conformidad a las normas que establece la Ley de Concesiones de Obras Públicas y su Reglamento.

2. **ESTABLÉCESE** que los plazos máximos para el desarrollo y revisión de cada una de las Fases comprendidas en el denominado "PID Modificación del Saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo", a que se refiere el N° 1 precedente, serán los indicados en la Tabla N° 1 siguiente.

Tabla N° 1:

Plazos de desarrollo

"PID Modificación del Saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo"



Fase	Informe	Plazo de Entrega (días)	Plazo de Revisión 1	Plazo de Corrección 1	Plazo de Revisión 2	Plazo de Corrección 2	Plazo de Revisión 3
1	Ingeniería Básica y Análisis de Alternativas	45	30	15	15	10	10
2	Ingeniería de Detalles e Informe de Evaluación Socioeconómica	90	30	15	15	10	10
3	Informe Final (Consolidado)	15	10	5	5	5	5

- (a) Los plazos máximos para la entrega, por parte de la Sociedad Concesionaria, de cada uno de los informes al Inspector Fiscal, serán los que se fijan en la columna del título “Plazo de Entrega” de la Tabla N° 1 precedente, los que se contarán de acuerdo a lo siguiente:
- i. Respecto del Informe de la Fase 1: El plazo se contará a partir de la fecha en que el Inspector Fiscal apruebe las cotizaciones señaladas en el N° 3 de la presente Resolución.
 - ii. Respecto del Informe de la Fase 2: El plazo se contará desde la fecha en que el Inspector Fiscal notifique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u oficio, la aprobación de la Fase 1, o desde la fecha en que deba entenderse aprobada según lo establecido en el literal (e) del presente N° 2.
 - iii. Respecto del Informe de la Fase 3: El plazo se contará desde la fecha en que el Inspector Fiscal notifique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u oficio, la aprobación de la Fase 2, o desde la fecha en que deban entenderse aprobadas según lo establecido en el literal (e) del presente N° 2.
- (b) Cada uno de los informes señalados en la Tabla N° 1 precedente deberán ser revisados por el Inspector Fiscal en los plazos máximos que se singularizan en la columna del título “Plazo de Revisión 1”, contados desde la fecha de su recepción. En caso de no existir observaciones, el Inspector Fiscal deberá aprobar la respectiva Fase dentro del mismo plazo. En caso de existir observaciones, el Inspector Fiscal deberá comunicarlas por escrito dentro del mismo plazo y en un documento único que consolide la totalidad de las observaciones efectuadas. En este caso, la Sociedad Concesionaria deberá corregir el informe respectivo en los plazos máximos que se singularizan en la columna del título “Plazo de Corrección 1”, contados desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito las observaciones efectuadas. Las correcciones deberán ser presentadas al Inspector Fiscal en un “Informe de Correcciones 1”, el que deberá referirse sólo a las materias observadas, debiendo ser autosuficiente para efectuar su revisión.



- (c) El Inspector Fiscal deberá revisar el "Informe de Correcciones 1" en los plazos máximos que se singularizan en la columna del título "Plazo de Revisión 2", contados desde la fecha de su recepción. En caso que la Sociedad Concesionaria haya subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, éste deberá aprobar la Fase correspondiente dentro del mismo plazo. En caso de existir observaciones, el Inspector Fiscal deberá comunicarlas por escrito dentro del mismo plazo y en un documento único que consolide la totalidad de las observaciones efectuadas. En este caso, la Sociedad Concesionaria deberá corregir el informe respectivo en los plazos máximos que se singularizan en la columna del título "Plazo de Corrección 2", contados desde la fecha en que el Inspector Fiscal comunique por escrito las observaciones efectuadas. Las correcciones deberán ser presentadas al Inspector Fiscal en un "Informe de Correcciones 2", el que deberá referirse sólo a las materias observadas, debiendo ser autosuficiente para efectuar su revisión.
- (d) El Inspector Fiscal deberá revisar el "Informe de Correcciones 2" en los plazos máximos que se singularizan en la columna del título "Plazo de Revisión 3", contados desde la fecha de su recepción. En caso que la Sociedad Concesionaria haya subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, éste deberá aprobar la Fase correspondiente dentro del mismo plazo. En caso contrario, esto es, que la Sociedad Concesionaria no haya subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal, el respectivo "Informe de Correcciones 2" será rechazado y se aplicará la multa establecida en el literal (h) del presente N° 2.
- (e) En caso que el Inspector Fiscal no se pronuncie dentro de los respectivos plazos máximos de revisión de cada una de las Fases o del informe de correcciones, indicados en el presente N° 2, esto es, no los observe o no los rechace dentro de los plazos máximos establecidos, la Fase respectiva se entenderá aprobada.

Se deja expresa constancia que la regulación establecida en el primer párrafo del presente literal (e) no será aplicable para la revisión, por parte del Inspector Fiscal, del Informe Final (Consolidado), toda vez que para la aprobación del referido Informe, por parte del Inspector Fiscal, podría requerirse la aprobación previa de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Por tanto, si el proceso de revisión del Informe Final (Consolidado) superare los plazos máximos establecidos en el presente N° 2, la Fase respectiva no se entenderá aprobada sino hasta que el Inspector Fiscal lo comunique formalmente a la Sociedad Concesionaria.

- (f) Una vez aprobada cada una de las Fases por parte del Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá emitir un "Informe Refundido" que incluya todos los aspectos tratados para aprobar la respectiva Fase de manera autocontenida. Este informe deberá ser entregado al Inspector Fiscal en un plazo no superior a 10 días, contado desde la fecha en que este último comunique a la Sociedad Concesionaria la aprobación de la Fase respectiva. En caso de atraso en la entrega, se aplicará a la Sociedad Concesionaria la multa establecida en el literal (g) del presente N° 2.
- (g) En caso que las fechas de entrega de los informes de cada una de las Fases superen los plazos máximos indicados en el presente N° 2, o en caso de atraso en la entrega de los informes de correcciones, o en caso de atraso en la entrega de los

informes refundidos, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 2 UTM, por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.


- (h) En caso que la Sociedad Concesionaria no haya subsanado la totalidad de las observaciones formuladas por el Inspector Fiscal en los términos indicados en los literales (c) y (d) del presente N° 2, se aplicará a ésta una multa de 2 UTM por cada día o fracción de día que medie entre la fecha en que el Inspector Fiscal comunique a la Sociedad Concesionaria del rechazo del respectivo "Informe de Correcciones" y la fecha en que dichas observaciones sean subsanadas en su totalidad, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

3. **ESTABLÉCESE** que, según lo señalado por la Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 17103, de fecha 25 de enero de 2022, y ratificado por la Sociedad Concesionaria en su Carta D/GIN/CA/22/AA0667-0/MOP, de fecha 26 de enero de 2022, los valores definitivos que reconocerá el MOP por concepto del desarrollo del "PID Modificación del Saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo" materia del N° 1 de la presente Resolución, se determinarán de acuerdo a lo siguiente:

- 3.1 El valor máximo que reconocerá el MOP por concepto del desarrollo del "PID Modificación del Saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo" materia del N° 1 de la presente Resolución, se fija en el monto de UF 7.000 (siete mil Unidades de Fomento), neto de IVA.

El valor definitivo por este concepto será el menor valor de, al menos, tres cotizaciones de empresas consultoras no relacionadas con la Sociedad Concesionaria, en los términos del artículo 100° de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, que se encuentren inscritas en Primera Categoría y/o Primera Superior en el Registro de Consultores del MOP con especialidad en 4.9 Obras Viales (Urbanas y Rurales), 4.3 Obras Hidráulicas y de Riego del Área Ingeniería Civil, que deberá presentar la Sociedad Concesionaria al Inspector Fiscal dentro del plazo máximo de 60 días contado desde la fecha en que el Inspector Fiscal notifique a la Sociedad Concesionaria, mediante anotación en el Libro de Explotación u oficio, que la presente Resolución se encuentra totalmente tramitada. Junto a la presentación de las tres cotizaciones señaladas precedentemente, la Sociedad Concesionaria deberá adjuntar los certificados de cada empresa que acredita la vigencia en el Registro respectivo, indicando la categoría y especialidad exigida.

Las tres cotizaciones señaladas precedentemente deberán ser necesariamente comparables, es decir, que se ajusten a las indicaciones señaladas en los Términos de Referencia adjuntos al Oficio Ord. N° 17103, de 25 de enero de 2022 del Inspector Fiscal, y contener o considerar las siguientes condiciones mínimas: a) detalle de precios; b) cronograma de ejecución del estudio; c) declaración jurada del representante legal de la empresa, en la cual declare que ésta tuvo pleno conocimiento de las condiciones técnicas que debe cumplir su cotización; d) que la cotización tenga una vigencia de al menos 2 meses; y e) una boleta de garantía para caucionar la seriedad de la cotización y la suscripción del respectivo contrato, equivalente al 2% de la cantidad máxima señalada en el primer párrafo del presente numeral 3.1, la que deberá tener al menos la misma vigencia de sus cotizaciones, más 30 días.



El Inspector Fiscal tendrá un plazo de 10 días, contado desde la recepción de las cotizaciones, para aprobarlas o rechazarlas, mediante anotación en el Libro de Explotación u oficio. En caso de rechazo por parte del Inspector Fiscal, de la totalidad de las cotizaciones presentadas, ya sea por no cumplir con lo solicitado en los TDR o por superar el monto máximo asignado para esta obra, se repetirá el proceso señalado precedentemente, para lo cual la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo adicional máximo de 10 días para entregar al menos tres nuevas cotizaciones y el Inspector Fiscal tendrá 5 días para aprobarlas o rechazarlas. En caso de rechazo de la totalidad de las cotizaciones, este procedimiento será iterativo hasta que el Inspector Fiscal apruebe al menos una de las cotizaciones presentadas.



Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la Sociedad Concesionaria, por razones fundadas y no imputables a ella, no pudiere presentar las tres cotizaciones señaladas en los párrafos precedentes, el Inspector Fiscal podrá aceptar la presentación de un número menor de cotizaciones, sólo en caso que la Sociedad Concesionaria hubiere solicitado cotizaciones a un mínimo de 6 empresas, lo que deberá acreditar ante el Inspector Fiscal.

Si habiéndose solicitado cotización a un mínimo de 6 empresas de acuerdo con lo señalado en el párrafo precedente, y ninguna de ellas hubiere presentado una cotización, por razones no imputables a hecho o culpa de la Sociedad Concesionaria, ésta deberá informar por escrito tal situación al Inspector Fiscal, a más tardar, dentro del plazo máximo que tenía para la presentación de las referidas cotizaciones. En tal caso, se repetirá el procedimiento establecido en el presente numeral 3.1, en los mismos términos, plazos y condiciones señalados en los párrafos precedentes, salvo que el plazo que tendrá la Sociedad Concesionaria para presentar las nuevas cotizaciones será de 10 días, contado desde la fecha en que la Sociedad Concesionaria hubiere informado al Inspector Fiscal que ninguna de las empresas a las que le solicitó cotizaciones presentó una oferta.

En caso de atraso en la entrega de las cotizaciones por parte de la Sociedad Concesionaria, se aplicará a ésta una multa de 2 UTM por cada día o fracción de día de atraso, cuya aplicación y pago se regulará según lo establecido en las Bases de Licitación.


3.2 El monto total y definitivo, acordado a suma alzada, por concepto de administración y control del desarrollo del "PID Modificación del Saneamiento de vías locales y expresas de ruta 5, que descargan en canal Lo Espejo", se fija en la cantidad de UF 299,81 (doscientas noventa y nueve coma ochenta y una Unidades de Fomento), neta de IVA.

4. **DÉJASE CONSTANCIA** que los plazos de días establecidos en la presente Resolución, que vencieren en día inhábil, se prorrogarán hasta el día hábil siguiente. Para estos efectos se entiende que son días hábiles los días lunes a viernes, a excepción de los días festivos.
5. **ESTABLECESE** que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que soportare la Sociedad Concesionaria en relación con la modificación a las características de las obras y



servicios a que se refiere la presente Resolución, recibirá el mismo tratamiento que contempla el artículo 1.12.3 de las Bases de Licitación para dicho impuesto.

6. **DÉJASE CONSTANCIA** que, mediante Carta N° D/GIN/CA/22/AA0667-0/MOP, de fecha 26 de enero de 2022, la Sociedad Concesionaria ratificó expresamente su acuerdo con la modificación informada por la Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 17103, de fecha 25 de enero de 2022, la cual se dispone en la presente Resolución, en los términos, plazos, condiciones y valorizaciones que se indican en el citado Oficio. Asimismo, en la citada Carta, la Sociedad Concesionaria ratificó que no existen costos ni perjuicios adicionales a los conceptos valorizados expresamente en el "Modelo de Resolución que se dictará al efecto" adjunto al Oficio Ord. N° 17103, de la Inspector Fiscal, que deban ser indemnizados por el MOP, y que, por tanto, en el convenio que al efecto suscribirán las partes, que establezca las modalidades de compensación de los conceptos valorizados en el "Modelo de Resolución que se dictará al efecto" adjunto al citado Oficio, la Sociedad Concesionaria renunciará expresamente a cualquier derecho o acción que pudiera haberle correspondido en relación con la modificación informada por la Inspector Fiscal en su Oficio Ord. N° 17103, de fecha 25 de enero de 2022, la cual se dispone en la presente Resolución.
7. **DÉJASE CONSTANCIA** que la modificación que trata la presente Resolución, no modifica ninguno de los demás plazos ni obligaciones del contrato de concesión.
8. **ESTABLÉCESE** que las modalidades de compensación a la Sociedad Concesionaria, por concepto de la modificación a las características de las obras y servicios del contrato de concesión que trata la presente Resolución, serán materia de un convenio que al efecto suscribirán las partes del contrato de concesión en el plazo indicado en el N° 9 siguiente.
9. **ESTABLÉCESE** que el Ministerio de Obras Públicas deberá dictar un Decreto Supremo que contenga la modificación a las características de las obras y servicios materia de la presente Resolución, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de total tramitación de ésta. En dicho Decreto Supremo se deberá consignar que el plazo máximo que dispondrán las partes para suscribir un convenio que establezca las modalidades de compensación que correspondan, por los perjuicios derivados de la modificación de las características de las obras y servicios dispuesta en la presente Resolución, será de 12 meses contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial de dicho Decreto Supremo. Las controversias que se susciten entre el Concesionario y el Ministerio de Obras Públicas acerca de las modalidades de dicha compensación se resolverán en conformidad con lo señalado en el artículo 36° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.
10. **DENTRO DEL PLAZO** de 10 días hábiles contados desde la total tramitación de la presente Resolución, tres transcripciones de ésta serán suscritas ante notario por "Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán entregarse, una en la Oficina de Partes de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y otra en la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada. Para acreditar la personería de quien suscriba las transcripciones en representación de la Sociedad Concesionaria, deberá adjuntar copia



autorizada de la escritura pública en que conste dicho poder, con una vigencia no superior a tres meses.

11. **COMUNÍQUESE** la presente Resolución a "Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.", a la División de Operaciones, a la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, al Inspector Fiscal y demás servicios que corresponda.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



JORGE JARAMILLO SELMAN
Director General de Concesiones
de Obras Públicas (s)



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

Vº Bº Sr. Ministro de Hacienda



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECTORA



Vº Bº Sr. Ministro de Obras Públicas

CRISTOBAL LETURIA INFANTE
Ministro de Obras Públicas
Subrogante



MOP
VISADO
FISCAL



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
DGC



MJHC
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

**CONTRALORÍA GENERAL
TOMA DE RAZÓN
NUEVA RECEPCIÓN**


Con Oficio N°

DEPART. JURÍDICO		
DEPT. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORÍA		
DEPART. V. O. P., U. y T		
SUB. DEPTO. MUNICIPAL.		

REFRENDACIÓN

REF. POR \$ _____
 IMPUTAC. _____
 ANOT. POR \$ _____
 IMPUTAC. _____
 DEDUC. DTO. _____

Proceso N° 15670163


MARIA DE LOS ANGELES VARGAS M.
 Jefa de División de Operaciones
 de Obras Concesionadas
 Dirección General de Concesiones


Alejandro González Bustamante
 Jefe Departamento de Análisis de Contratos
 Dirección General de Concesiones

