



650

Ref.: **Modifica por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria".**

SANTIAGO,

12 FEB 2013

Nº 650 /

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
25 FEB. 2013
RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL		
TOMA DE RAZON		
RECEPCION		
DEPART. JURIDICO		
DEPT. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U. y T.		
SUB. DEPTO. MUNICIP.		
REFRENDACION		
REF. POR \$		
IMPUTAC.		
ANOT. POR \$		
IMPUTAC.		
DEDUC. DTO.		

- VISTOS:**
- El DFL MOP N° 850 de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
 - El Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial su artículo 19°.
 - El Decreto Supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en especial el artículo 69°.
 - El Decreto Supremo MOP N° 230, de fecha 11 de agosto de 2009, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria".
 - La Resolución DGOP (Exenta) N° 2745, de fecha 13 de agosto de 2010.
 - La Resolución DGOP (Exenta) N° 5471, de fecha 10 de diciembre de 2012.
 - El Oficio Ordinario C4 / N° 303, de fecha 1 de febrero de 2013, del Ministro de Salud.
 - El Oficio Ord. N° 1981, de fecha 5 de febrero de 2013, del Inspector Fiscal.
 - La Carta N° 2030-MOP-13, de fecha 7 de febrero de 2013, de Sociedad Concesionaria San José – Tecnocontrol S.A.

6524350

DIRECCION DE PRESUPUESTOS
SECTOR PASIVOS
CONTINGENTES
Y CONCESIONES
MINISTERIO DE HACIENDA

2584/2013

0020222013



- El Oficio Ord. N° 180, de fecha 8 de febrero de 2013, de la Directora General de Obras Públicas.
- El Oficio Ordinario C4 / N° 428, de fecha 11 de febrero de 2013, del Ministro de Salud (S).
- La Carta N° 2042-MOP-13, de fecha 11 de febrero, de la Sociedad Concesionaria San José – Tecnocontrol S.A.
- La Resolución N° 1.600 de 1998, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención de trámite de Toma de Razón.


CONSIDERANDO:

- Que los artículos 19° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y 69° de su Reglamento, establecen que el Ministerio de Obras Públicas, desde que se perfeccione el contrato, podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados.
- Que el artículo 69° N° 4 del Reglamento agrega que el Director General de Obras Públicas, con el Visto Bueno del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda, por razones de urgencia, podrá exigir la modificación de las obras y servicios desde el momento que lo estime conveniente, aunque esté pendiente la determinación sobre la indemnización.
- Que las Bases de Licitación, en su artículo 1.9.3, Inicio de la Construcción de las Obras, en lo pertinente, dispone que la fecha de inicio de construcción de las obras se determinará una vez que el Ministerio de Salud, a través del Inspector Fiscal, haya entregado los terrenos correspondientes para el Hospital de Maipú, al Adjudicatario o a la Sociedad Concesionaria, según corresponda, en un plazo máximo de 30 días contados desde el inicio de la Concesión establecido en el artículo 1.6.4 de las Bases de Licitación.
- Que las Bases de Licitación, en su artículo 1.9.21, Construcción del CRS Transitorio La Florida, en lo pertinente, dispone que la Sociedad Concesionaria deberá iniciar la construcción de la obra del CRS Transitorio de La Florida, identificado en la letra c) del Artículo 1.2.3, en la fecha en que el Ministerio de Salud, a través del Inspector Fiscal, entregue el correspondiente terreno para el emplazamiento de las obras y los permisos de edificación y demolición, a través del Acta de entrega del terreno y de la anotación en el Libro de Obras, lo que deberá hacerse en un plazo máximo de 30 días contados desde el inicio de la concesión establecido en el artículo 1.6.4 de las Bases de Licitación.
- Que tanto el artículo 1.9.3 como en el artículo 1.9.21 de las Bases de Licitación, se dispone que en el evento que no se cumpla el plazo máximo de entrega de los terrenos respectivos, el MOP le otorgará un aumento en el plazo de construcción y de la Puesta en Servicio Provisionaria igual al tiempo del retraso efectivo, sin derecho a ninguna otra compensación o indemnización por este concepto.
- Que las Bases de Licitación, en su artículo 1.9.12, Plazo para la puesta en Servicio Provisionaria de las obras, establece que, la Sociedad concesionaria dispondrá de un plazo máximo de 1095 días contado desde el Inicio de la Concesión para obtener la autorización de la puesta en Servicio Provisionaria de la totalidad de las Obras de la Concesión.
- Que las Bases de Licitación, en su artículo 1.9.13, Modificación del Plazo de Puesta en Servicio de las Obras, en lo pertinente, dispone que si durante la construcción de la obra se produjeran atrasos ocasionados por fuerza mayor, la Concesionaria debe presentar al Inspector Fiscal su justificación por escrito en el plazo máximo de 30 días desde que se hayan producido los hechos, debiendo el Director General de Obras Públicas, previo informe del Inspector Fiscal, analizar las razones invocadas para justificar el atraso y decidir la aceptación o rechazo de la ampliación del plazo.

ARNALDO RECABAREN PAU
Director General de Obras Públicas
Subrogante



- Que el Ministerio de Obras Públicas estimó de interés público y urgencia modificar las características de las obras y servicios del contrato de concesión, en el sentido que los servicios de salud puedan disponer de acceso y uso parcial de recintos con el objeto que los equipos profesionales de cada hospital adelanten la capacitación clínica para grupos de funcionarios y, además, se instalen y habiliten los sistemas informáticos que son la base del funcionamiento de todas las áreas del hospital y de su conectividad con la Red Asistencial y con los servicios de apoyo que deberá prestar la Sociedad Concesionaria, lo anterior con el objeto de contar con los dos hospitales en condiciones de iniciar sus operaciones clínicas durante el tercer trimestre de 2013. Cabe hacer presente que la presente modificación no genera consecuencias económicas desfavorables para ninguna de las partes del contrato de concesión.
- Que por las razones de interés público y urgencia expresadas precedentemente y teniendo en consideración que la tramitación de un Decreto Supremo sobre la materia implica tiempos superiores a los requeridos, es que se ha hecho necesario la dictación del presente acto administrativo



RESUELVO:

DGOP Nº 650 / (Exento)

1. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria", en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá dar cumplimiento al Plan de Disposición de Unidades del Hospital de Maipú y al Plan de Disposición de Unidades del Hospital de La Florida, adjuntos a la Carta Nº 2030-MOP-13, de fecha 7 de febrero de 2013, y a los Planos adjuntos a la Carta Nº 2042-MOP-13, de fecha 11 de febrero de 2013, de la Sociedad Concesionaria. Cabe hacer presente que ambas Cartas, planes y planos antes citados forman parte integrante de la presente Resolución.


En caso de atraso en la entrega por parte de la Sociedad Concesionaria de cualquier unidad o área definida en el Plan de Disposición de Unidades del Hospital de Maipú o en el Plan de Disposición de Unidades del Hospital de La Florida, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 10 UTM, por cada día o fracción de día de atraso, por cada unidad o área, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

La Sociedad Concesionaria deberá presentar, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de la total tramitación de la presente Resolución, para cada Hospital, una carta Gantt de las obras, una curva "S", un plan de trabajo acelerado de obras y un planilla de avance físico de la obra, la que deberá ser actualizada semanalmente hasta la fecha de Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de la Obra.

En caso de atraso en la entrega por parte de la Sociedad Concesionaria de cualquiera de los antecedentes citados en el párrafo precedente o sus actualizaciones semanales, se aplicará a la Sociedad Concesionaria una multa de 2 UTM, por cada día o fracción de día de atraso, por cada antecedente, cuya aplicación y pago se regularán según lo establecido en las Bases de Licitación.

Cabe hacer presente, que para cada una de las etapas y actividades señaladas en el Plan de Disposición de Unidades del Hospital de Maipú y en el Plan de Disposición de Unidades del Hospital de La Florida, la Sociedad Concesionaria deberá garantizar las condiciones suficientes tanto para los funcionarios como para el desarrollo de sus actividades, respecto del acceso, seguridad, disponibilidad de mobiliario y de instalaciones de servicios básicos, en las condiciones que informó en su Carta Nº 2030-MOP-13, de fecha 7 de febrero y, en los planos adjuntos en su Carta Nº 2042-MOP-13, de fecha 11 de febrero de 2013.

ARNALDO RECABARREN PAU
Director General de Obras Públicas
Subrogante



- Que, conforme a los artículos 1.9.3 y 1.9.21 de las Bases de Licitación, mediante Resolución DGOP (Exenta) N° 2745, de fecha 13 de agosto de 2010, se autorizó una ampliación en el plazo para la Puesta en Servicio Provisoria para el Hospital de Maipú de 1095 a 1154 días, contados desde el 5 de noviembre de 2009, fecha de inicio de la concesión; y de 1095 a 1155 días para el Hospital de La Florida, contados desde el 5 de noviembre de 2009, fecha de inicio de la concesión.
- Que, conforme al artículo 1.9.13 de las Bases de Licitación, mediante Resolución DGOP (Exenta) N° 5471, de fecha 10 de diciembre de 2012, se autorizó la modificación del plazo para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras, estableciendo que el plazo para la Puesta en Servicio del Hospital de Maipú será el 28 de marzo de 2013 y para el Hospital de La Florida, será el 29 de marzo de 2013.
- Que, mediante Oficio Ordinario C4 / N° 303, de fecha 1 de febrero de 2013, el Ministro de Salud solicitó a la Directora General de Obras Públicas, efectuar las acciones necesarias para que los Hospitales de Maipú y La Florida, se encuentren totalmente operativos en sus respectivas redes asistenciales al inicio del segundo semestre del año 2013, para lo cual adjuntó el Plan de Puesta en Marcha 2013 del Hospital de Maipú y el Plan de Puesta en Marcha 2013 del Hospital de La Florida, los que permitirán la entrega parcial y anticipada de la infraestructura de los Hospitales con la finalidad de adelantar una serie de actividades propias de los Servicios de Salud y desplazar la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras de la Concesión.
- Que, mediante Oficio Ord. N° 1981, de fecha 5 de febrero de 2013, el Inspector Fiscal remite a la Sociedad Concesionaria copia del Oficio Oficio Ordinario C4 / N° 303, de fecha 1 de febrero de 2013. Adicionalmente, le solicita responder al requerimiento de ambos hospitales e informar el resultado de su análisis.
- Que, mediante Carta N° 2030-MOP-13, de fecha 7 de febrero de 2013, la Sociedad Concesionaria señala al Inspector Fiscal una serie de condiciones indispensables para poder dar curso a los requerimientos planteados en el Oficio Ordinario C4 / N° 303, de fecha 1 de febrero de 2013. Adicionalmente, señala que la aprobación e implementación de las medidas propuestas en su Carta, no le provoca perjuicio alguno y con ella renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamación, con relación a esta materia, sea contra del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Salud. Adicionalmente, en la citada carta, adjuntó el Plan de Disposición de Unidades para cada Hospital y los planos donde se singularizan las áreas o unidades de dichos planes, así como los accesos y servicios básicos que dispondrá para garantizar las condiciones suficientes para los funcionarios de los respectivos servicios de salud como para el desarrollo de las actividades.
- Que la Directora General de Obras Públicas, mediante Oficio Ord. N° 180, de fecha 8 de febrero de 2013, solicitó al Ministro de Salud evaluar la propuesta de la Sociedad Concesionaria, contenida en su Carta N° 2030-MOP-13, de fecha 7 de febrero de 2013, e informar su opinión al respecto.
- Que el Ministro de Salud (S), mediante Oficio Ordinario C4 / N° 428, de fecha 11 de febrero de 2013, informó a la Directora General de Obras Públicas, que la respuesta de Sociedad Concesionaria San José-Tecnocontrol S.A. incorpora sus requerimientos para adelantar las actividades clínicas en los nuevos hospitales del programa de concesiones y la evaluación favorable de éstos antecedentes expresadas por la coordinaciones técnicas de los respectivos Servicios de Salud, motivo por el cual da su opinión favorable y solicita que se dispongan los actos administrativos que se requieran para llevar adelante las medidas, planes y programación que se deriva de la Carta N° 2030-MOP-13, de fecha 7 de febrero de 2013.
- Que la Sociedad Concesionaria, mediante Carta N° 2042-MOP-13, de fecha 11 de febrero de 2013, precisa y complementa gráficamente la programación de disponibilidad de unidades teniendo en cuenta la información facilitada en su Carta N° 2030-MOP-13, de fecha 7 de febrero de 2013.




ARNALDO RECARRENS PAU
Director General de Obras Públicas
Subrogante

2. **MODIFÍCANSE**, por razones de interés público y urgencia, las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria", en el sentido que la Sociedad Concesionaria deberá obtener la autorización de la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras de la Concesión, para ambos hospitales, en el plazo que vence el 5 de junio de 2013. Dado lo anterior, se modifica expresamente el plazo máximo establecido en el artículo 1.9.12 de las Bases de Licitación y en las posteriores Resoluciones DGOP (Exentas) que autorizaron ampliaciones de dicho plazo.
3. **DÉJASE CONSTANCIA** que, conforme a lo indicado por la Sociedad Concesionaria en sus Cartas N° 2030-MOP-13 y N° 2042-MOP-13, de fechas 7 de febrero de 2013 y 11 de febrero de 2013, respectivamente, las modificaciones que da cuenta la presente Resolución no le provoca perjuicio alguno y con ella renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamación, con relación a esta materia, sea contra del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Salud.
4. **DÉJASE CONSTANCIA** que la presente Resolución, no modifica ninguno de los demás plazos ni demás obligaciones del contrato de concesión.
5. **ESTABLÉCESE** que el Ministerio de Obras Públicas deberá dictar un Decreto Supremo que contenga las modificaciones a las características de las obras y servicios materia de la presente Resolución, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la total tramitación de la presente Resolución.
6. **DENTRO DEL PLAZO** de 10 días hábiles contado desde la total tramitación de la presente Resolución, tres transcripciones de ésta serán suscritas ante notario por "Sociedad Concesionaria San José – Tecnocontrol S.A." en señal de aceptación de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo uno de los ejemplares. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, dos de las transcripciones debidamente suscritas deberán entregarse, una en la Oficina de Partes de la Dirección General de Obras Públicas y otra en la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, ambas con una copia autorizada de la protocolización efectuada.
7. **COMUNÍQUESE** la presente Resolución a "Sociedad Concesionaria San José – Tecnocontrol S.A.", a la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, a la División de Construcción de Obras Concesionadas, al Inspector Fiscal y demás servicios que corresponda.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE


Mariana Concha Mathiesen
Directora General de Obras Públicas



Vº Bº Sra. Ministra de Obras Públicas
LUCAS PALACIOS COVARRUBIAS
Ministro de Obras Públicas
Subrogante


REPUBLICA DE CHILE
MINISTRO
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Vº Bº Sr. Ministro de Hacienda

FELIPE CUEVAS MANCILLA
Jefe de Gabinete Subsecretario
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Luis Varela Zabala
Ing. Civil
Depto. Fiscalización de Contratos
DGOP


MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS


MINISTERIO DE HACIENDA
COORDINACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA


MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DEPTO. DE CONCESIONES

**CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON
NUEVA RECEPCION**

Con Oficio N°

DEPART. JURIDICO		
DEP. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U Y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		

REFRENDACION

REF. POR \$ _____

IMPUTAC. _____

ANOT. POR \$ _____

IMPUTAC. _____

DEDUC DTO. _____

--	--	--

[Signature]
ANDRES LAGOS CHARME
 Coordinador de Concesiones de Obras Públicas (S)

[Signature]
CRISTIAN DELERO ABAROA
 Jefe División Jurídica
 Coordinación de Concesiones de Obras Públicas

[Signature]
Ximena Coopman Jorge
 JEFE DIVISION DE CONSTRUCCION DE OBRAS CONCESIONADAS
 Coordinación de Concesiones de Obras Públicas



UNIDAD DE ANALISIS DE CONTRATOS DE CONCESION
 Coord. de Concesiones de Obras Públicas