

## I. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESION.

### 1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

|                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Contrato                             | Concesión Vial Rutas del Loa                                                                        |
| Tipología del Contrato                          | Infraestructura Vial Interurbana                                                                    |
| Mandante del Contrato                           | Ministerio de Obras Públicas                                                                        |
| Emplazamiento del Proyecto                      | Región de Antofagasta<br>Comuna de Sierra Gorda y Calama.                                           |
| Presupuesto Oficial del Proyecto                | UF 7.330.000.                                                                                       |
| Longitud del Proyecto                           | 111 Km. (Ruta 25), 25 Km. (Nueva Circunvalación Oriente a Calama).                                  |
| Nombre del Concesionario                        | Ruta del Loa Sociedad Concesionaria S.A.                                                            |
| Accionistas del Concesionario                   | Isla Inversiones Toltén Ltda. (0,0000027%) - Inter Vial Chile S.A. (99,9999973%).                   |
| Decreto de Adjudicación                         | DS MOP N° 149 del 27.12.2017.<br>Public. Diario Oficial el 10.04.2018.                              |
| Inicio de la Concesión                          | 10 abril de 2018                                                                                    |
| Plazo de la Concesión                           | Plazo máximo de 480 meses (40 años) o<br>VPI ≥ ITC: UF 12.000.000                                   |
| Fecha Llamado a Licitación                      | 07 de abril de 2017                                                                                 |
| Apertura Ofertas Técnicas                       | 19 de octubre de 2017                                                                               |
| Apertura Ofertas Económicas                     | 16 de noviembre de 2017                                                                             |
| Valor ITC (Ingresos Totales Concesión)          | UF 12.000.000                                                                                       |
| Inicio de Ejecución de las Obras                | 17 de agosto de 2020 / Otorgada                                                                     |
| Puesta en Servicio Definitiva de las Obras      | Sector A programada para el 13.10.2026<br>Sector B programada para el 25.10.2028                    |
| Término de la Concesión                         | 10 de Abril de 2058                                                                                 |
| Inspector Fiscal Titular                        | Carlos Letelier Rodríguez -<br>Res. DGC (E) N°4253 del 24.11.2025                                   |
| Inspector Fiscal Suplente                       | Jaime Yáñez Urzúa<br>Res. DGC (E) N°4253 del 24.11.2025                                             |
| Asesoría a la Inspección Fiscal de Construcción | Creaxxion Ingenieros Consultores S.A.<br>Res. DGC N°023 del 21.04.2026,<br>tramitada el 15.05.2026. |

### 2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO



El proyecto se emplaza en la región de Antofagasta, provincias de Antofagasta y El Loa, en las comunas de Sierra Gorda y Calama. “Concesión Vial Rutas del Loa” considera mejorar las rutas de acceso a zonas productivas, uniendo la Ruta 5 con Calama, elevando sus estándares técnicos y niveles de servicio, mejorando las actuales condiciones de seguridad para el tránsito.

### 3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se divide en dos sectores, donde el Sector A comprende la actual Ruta 25 entre Carmen Alto y Calama, y el Sector B corresponde a la Nueva Circunvalación Oriente hacia Calama.

| Sector | Descripción                                  | Dm Inicio - Dm Final | Longitud (Km) |
|--------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| A      | Ruta 25 Enlace El Carmen Alto                | 0 - 858,5            | 0.860         |
|        | Ruta 25 Tramo Enlace El Carmen Alto - Calama | 858,5 - 111.860      | 111.00        |
| B      | Nueva Circunvalación Oriente a Calama        | 400 - 25.000         | 24.60         |

### 4.- PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO

Como parte de las principales obras que conforman el proyecto, se destacan:

#### SECTOR A: Obras Asociadas a la Ruta 25

- Construcción Enlace Carmen Alto.
- Ampliación a doble calzada y rehabilitación de la Ruta 25, considera obras de recapado asfáltico sobre la calzada existente y ampliación de las bermas existentes.
- Construcción de variante en doble calzada en Sierra Gorda.
- Construcción de intersecciones a desnivel.
- Construcción de estructuras del tipo Paso Superior e Inferior en doble calzada en sectores de enlaces.
- Construcción de nuevos PS FFCC.

- Construcción del Área de Servicios Generales y Atención de Emergencias en el sector de Sierra Gorda.
- Construcción de puntos de retorno a nivel en la mediana.
- Construcción de una Plaza de Peaje.
- Construcción de pasarelas peatonales.
- Construcción de aceras peatonales en calles de servicio, sectores de pasarelas peatonales y paraderos.
- Mejoramiento de las intersecciones, accesos privados a nivel y accesos a caminos públicos, Sistemas de Saneamiento y Drenaje, Sistema de Señalización y Seguridad Vial y Obras de Paisajismo.
- Obras adicionales de Sierra Gorda.

### **SECTOR B: Obras asociadas a la Nueva Circunvalación Oriente a Calama.**

- Construcción de la Nueva Circunvalación Oriente a Calama, en calzada bidireccional.
- Construcción de intersecciones a nivel con las Rutas 21, 23 y 24 Oriente.
- Construcción de un viaducto, en calzada simple, sobre el río Loa en el sector de Yalquincha.
- Construcción de un PS FFCC en el sector de Dupont y de un Paso a Nivel de FFCC.
- Construcción de Miradores en el sector del Viaducto Yalquincha.
- Construcción de los Sistemas de Saneamiento y Drenaje, Señalización y Seguridad Vial.
- Obras de Paisajismo.

Cabe destacar que el proyecto considera la conservación y el mantenimiento sólo del Sector A, durante todo el periodo que dure la concesión, tanto de las obras nuevas a ejecutar como de las obras preexistentes, de acuerdo con los Estándares Técnicos y Niveles de Servicio establecidos.

Una vez autorizada la Puesta en Servicio Provisoria Parcial del Sector B, este sector quedará excluido del Contrato de Concesión y a partir de ese momento, dicho sector pasará a tuición, administración y conservación de la Dirección de Vialidad.

### **Obras adicionales de Sierra Gorda.**

El Decreto Supremo N°40, del 28.02.2023, publicado el 10.06.2023, aprobó el desarrollo y ejecución de las obras del Grupo A y del Grupo B establecidas en el protocolo de acuerdo con la Municipalidad de Sierra Gorda.

Obras Sierra Gorda grupo A:

- Modificación de trazado de la Variante Sierra Gorda.
- Modificación del emplazamiento del área de servicios generales y área de emergencia.
- Atraveso y conexión de la calle estructurante Nueva 3 a la Ruta 25.
- Ramal de acceso a Sierra Gorda.
- Retornos en doble calzada para acceso a relleno sanitario.
- Accesos a salitreras.

Obras Sierra Gorda grupo B:

- Pavimentación de la calle principal Avenida Salvador Allende.
- Pavimentación de la calle estructurante Nueva 3.
- Iluminación del tramo urbano de la Ruta 25.
- Acceso y vialidad interior sector Pique Chela.

### **5.- BENEFICIOS DEL PROYECTO**

El proyecto Concesión Vial Rutas del Loa contribuirá a:

- Mejorar el estándar técnico y niveles de servicio de la actual Ruta 25.
- Aumentar los niveles de seguridad para los usuarios y reducción de la tasa de accidentes.
- Aumentar la capacidad vial.
- Disminuir los tiempos de viaje.
- Para el Sector B Nueva Circunvalación Oriente a Calama, se dispondrá de una nueva conexión entre el lado sur de la ciudad de Calama y las Rutas 23, 21 y 24, mejorando la conectividad hacia localidades interiores, descongestionando la ciudad de Calama, especialmente del transporte pesado y sobredimensionado.
- Mejorar el potencial económico de la región en temas turísticos y en intercambio comercial.
- Contratación de mano de obra local y aumento del empleo.

### **5.1.- BENEFICIARIOS DIRECTOS**

|                                              |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad de población beneficiada (estimada) | 188.000 habitantes en forma directa (Sierra Gorda, Calama, Chuquibambilla, San Pedro de Atacama, Chiu Chiu, Ollagüe y alrededores). |
| Generación de empleos directos               | 693 (personas/mes) en promedio y sobre 1.000 (personas/mes) en los meses "peak".                                                    |

### **6.- TARIFAS**

Valor Peaje calculado de acuerdo con el 1.14 de las Bases de Licitación y DS 40, Capítulo 4, punto 4.3 por concepto de modificación de las características de las obras y servicios de la obra pública fiscal "Concesión Vial Rutas del Loa", quedando los valores que a continuación se indican:

| CATEGORÍA | VEHÍCULO CLASE                                                                                                                                                                                             | TARIFA (\$) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | Motos, cuatrimotos y motonetas.                                                                                                                                                                            | 1.550       |
| 2         | Autos, camionetas, station wagon, furgones y camionetas de doble rueda trasera, con o sin remolque.                                                                                                        | 2.900       |
| 3         | Buses de dos ejes que no superen las dimensiones máximas permitidas.                                                                                                                                       | 9.150       |
| 4         | Camiones de dos ejes, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción que no superen las dimensiones máximas permitidas.                                                                               | 16.300      |
| 5         | Buses de más de dos ejes que no superen las dimensiones máximas permitidas.                                                                                                                                | 16.300      |
| 6         | Camiones de más de dos ejes que no superen las dimensiones máximas permitidas.                                                                                                                             | 25.450      |
| 7         | Vehículos que superan las dimensiones máximas permitidas, con ancho mayor a 2,6 metros y menor o igual a 4,5 metros o largo mayor a 23 metro y menor o igual a 30 metros independiente del número de ejes. | 50.900      |
| 8         | Vehículos que superan las dimensiones máximas permitidas, con ancho mayor a 4,5 metros o largo mayor a 30 metros independiente del número de ejes.                                                         | 101.800     |

### Tarifa Reajustada para el 2026

| TARIFAS 2026                          |      |            |         |                |
|---------------------------------------|------|------------|---------|----------------|
|                                       | Tipo | Factor (F) | Tarifa  | Tarifa usuario |
| Motos                                 | 1    | 0,300      | 1.688   | 1.700          |
| Vehículos livianos                    | 2    | 0,595      | 3.348   | 3.350          |
| Buses 2 ejes                          | 3    | 1,800      | 10.129  | 10.150         |
| Camiones 2 ejes                       | 4    | 3,200      | 18.006  | 18.000         |
| Buses de más de 2 ejes                | 5    | 3,200      | 18.006  | 18.000         |
| Camiones de más de 2 ejes             | 6    | 5,000      | 28.135  | 28.150         |
| Camiones Sobredim. (<=4,5 L y <30m A) | 7    | 10,000     | 56.270  | 56.250         |
| Camiones Sobredim. (>4,5 L y >30m A)  | 8    | 20,000     | 112.540 | 112.550        |

### 7.- AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA

| Mes-Año    | Avance Físico de la Obra (%).<br>Sector A |         |           |
|------------|-------------------------------------------|---------|-----------|
|            | Anterior                                  | Mensual | Acumulado |
| Ago - 2026 | 100%                                      | 0%      | 100%      |

#### Sector A

- La Inspección Fiscal mediante ORD. N°477 de fecha 23.09.2019 aprobó el Proyecto Vial del sector A, con alcances.
- Mediante el DS N°40, de 28.02.2023, publicado el 10.06.2023, se han aprobado las obras adicionales contempladas en el protocolo de acuerdo con la Municipalidad de Sierra Gorda.

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Avance de Ejecución del PID (%)  | 100% |
| Avance de Aprobación del PID (%) | 100% |

#### Sector B

- La Inspección Fiscal aprobó el proyecto Vial del Sector B en marzo de 2020 mediante ORD N°954.
- Otros Proyectos: Se encuentra aprobado el proyecto Estructural del Viaducto Yalquincha mediante ORD. N°2708, de 20.09.2021.
- La revisión final, de las Especificaciones Técnicas del Viaducto, y Cubicaciones y Cantidades de obra se encuentran definidas.

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Avance de Ejecución del PID (%):  | 100 % |
| Avance de Aprobación del PID (%): | 100 % |

### 8.- AVANCE DE LA OBRA

Las Obras del **sector A** se encuentran terminadas y con PSP Parcial. Este sector se encuentra en etapa de Explotación.

Respecto al **Sector B**, con fecha 13.04.2026 se publica en Diario Oficial el **DS N° 013 de 09.02.2026**, que reactiva las obras del Sector B, separa las PSD de ambos sectores y modifica los Hitos de Cumplimiento de Avances. A la fecha la Concesionaria aún no reactiva en terreno la construcción ya que ha informado que está buscando otra empresa constructora.

El avance físico mensual acumulado de la obra es el siguiente:

| Mes-Año       | Avance Físico de la Obra (%)<br>Obras Sector A |         |           |
|---------------|------------------------------------------------|---------|-----------|
|               | Anterior                                       | Mensual | Acumulado |
| Agosto - 2026 | 100%                                           | 0,00%   | 100%      |


| Mes-Año    | Avance Físico de la Obra (%)<br>Obras Sector B |         |           |
|------------|------------------------------------------------|---------|-----------|
|            | Anterior                                       | Mensual | Acumulado |
| Ago - 2026 | 18,22%                                         | 0,00%   | 18,22%    |

### 9.- MANO DE OBRA


| Mano de Obra              | F         | M          | Total<br>Agosto 2026 |
|---------------------------|-----------|------------|----------------------|
| Mano de Obra Ingeniería   | 0         | 0          | 0                    |
| Mano de Obra Construcción | 3         | 4          | 7                    |
| Mano de Obra Operacional  | 55        | 106        | 161                  |
| Empleos Indirectos        | 5         | 20         | 25                   |
| <b>TOTAL</b>              | <b>63</b> | <b>130</b> | <b>193</b>           |

**DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA**

**SECTOR B:**



Ubicación Viaducto



Ubicación Viaducto






**SECTOR A:**

**Plaza de Peaje Cerritos Bayos**



**Plaza Peaje Cerritos Bayos**



ETAPA DE EXPLOTACION

1.- INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR

| MES        | AÑO     |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
|            | 2024    | 2025    | 2026    |
| ENERO      |         | 164.529 | 163.311 |
| FEBRERO    |         | 139.350 | 146.846 |
| MARZO      |         | 149.772 | 155.972 |
| ABRIL      |         | 146.591 | 143.914 |
| MAYO       |         | 147.685 | 142.322 |
| JUNIO      |         | 146.269 | 150.437 |
| JULIO      | 5.321   | 162.644 | 152.269 |
| AGOSTO     | 147.051 | 154.000 | 148.450 |
| SEPTIEMBRE | 135.575 | 149.252 |         |
| OCTUBRE    | 153.665 | 161.979 |         |
| NOVIEMBRE  | 147.892 | 156.209 |         |
| DICIEMBRE  | 157.122 | 161.304 |         |





Tabla 1: Flujos mensuales comparativos año 2024 – 2025 – 2026 Fuente Informe Mens. SC.

| Información Actualizada al 30-08-2026 |                                | Motos y Mototonetas | Buses de 2 ejes | Camiones de 2 ejes | Camiones de mas de 2 ejes | Buses con mas de 2 ejes | Vehículos Con Sobredimensión(2,6<A≤4,5 L≤30) | Vehículos Con Sobredimensión(Ancho>4,5, Largo >30) | Autos, Camionetas, Station Wagon, furgones y camionetas de | Total   |         |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| RLOA                                  | Peaje Cerritos Bayos Km 74,160 | ago-26              | 319             | 4.388              | 6.317                     | 38.384                  | 4.481                                        | 845                                                | 34                                                         | 93.682  | 148.450 |
|                                       |                                | jul-26              | 292             | 4.490              | 6.536                     | 38.369                  | 4.035                                        | 830                                                | 26                                                         | 97.821  | 152.399 |
|                                       |                                | jun-26              | 352             | 4.396              | 6.356                     | 39.351                  | 4.481                                        | 897                                                | 18                                                         | 94.586  | 150.437 |
|                                       |                                | may-26              | 586             | 4.247              | 5.910                     | 33.093                  | 4.485                                        | 788                                                | 22                                                         | 93.191  | 142.322 |
|                                       |                                | abr-26              | 962             | 4.108              | 6.000                     | 38.676                  | 4.475                                        | 878                                                | 25                                                         | 92.831  | 147.955 |
|                                       |                                | mar-26              | 858             | 4.051              | 6.460                     | 38.676                  | 4.701                                        | 838                                                | 27                                                         | 100.361 | 155.972 |



2.- INFORMACIÓN DE INGRESOS

| MES        | AÑO           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 2024          | 2025          | 2026          |
|            |               | 1.744.614.700 | 1.714.736.250 |
| FEBRERO    |               | 1.435.538.450 | 1.494.599.700 |
| MARZO      |               | 1.539.104.250 | 1.718.307.850 |
| ABRIL      |               | 1.480.803.550 | 1.566.577.350 |
| MAYO       |               | 1.560.912.250 | 1.518.663.050 |
| JUNIO      |               | 1.560.785.000 | 1.713.830.650 |
| JULIO      | 51.624.300    | 1.727.634.650 | 1.686.914.450 |
| AGOSTO     | 1.530.275.200 | 1.627.050.550 | 1.681.597.000 |
| SEPTIEMBRE | 1.378.896.850 | 1.564.110.000 |               |
| OCTUBRE    | 1.499.362.150 | 1.705.604.350 |               |
| NOVIEMBRE  | 1.560.748.700 | 1.650.177.600 |               |
| DICIEMBRE  | 1.595.513.950 | 1.616.001.800 |               |





Gráfico 1: Distribución de Ingresos Mensuales comparativos años 2024 – 2025 – 2026.  
Fuente Informe Mensual SC

| Información Actualizada al 12-08-2026    |           | Motos y Mototonetas | Camiones de 2 ejes | Camiones de mas de 2 ejes | Buses con mas de 2 ejes | Vehículos Con Sobredimensión(2,6<A≤4,5 L≤30) | Vehículos Con Sobredimensión(Ancho>4,5 , Largo >30) | Autos, Camionetas, Station Wagon, furgones y camionetas de doble rueda | Total         |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Peaje Cerritos Bayos - Ruta 25 Km 74.160 | Normal    | 542.300             | 113.436.000        | 1.080.087.350             | 125.035.600             | 47.531.250                                   | 3.826.700                                           | 311.107.800                                                            | 1.681.567.000 |
|                                          | Liberados |                     |                    |                           |                         |                                              |                                                     |                                                                        | 0             |
| Total                                    |           | 542.300             | 113.436.000        | 1.080.087.350             | 125.035.600             | 47.531.250                                   | 3.826.700                                           | 311.107.800                                                            | 1.681.567.000 |

Fuente Informe Mensual SC

**3.- ACCIDENTABILIDAD**



| Accidentes |       | Victimas        |         |        |              |       | Total       |           |       |            |          |        |                    |       |
|------------|-------|-----------------|---------|--------|--------------|-------|-------------|-----------|-------|------------|----------|--------|--------------------|-------|
| Años       | Total | Con Lesio-nados | Muertos | Graves | Menos Graves | Leves | Lesio-nados | Atropello | Caída | Volcaduras | Colisión | Choque | Impacto con animal | Otros |
| 2024       | 18    | 10              | 1       | 0      | 0            | 13    | 14          | 0         | 0     | 5          | 3        | 0      | 0                  | 2     |
| 2025       | 71    | 36              | 1       | 2      | 1            | 41    | 45          | 1         |       | 13         | 2        | 17     | 0                  | 3     |
| 2026       | 64    | 36              | 3       | 0      | 5            | 20    | 20          | 0         | 0     | 28         | 8        | 17     | 0                  | 11    |

Fuente: Informe Mensual S.C.



**4.- RECLAMOS DE USUARIOS**


| 2024           |           |            |            |          |           |            |
|----------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| MES            | 1         | 2          | 3          | 4        | 5         | 6          |
| ENERO          |           |            |            |          |           |            |
| FEBRERO        |           |            |            |          |           |            |
| MARZO          |           |            |            |          |           |            |
| ABRIL          |           |            |            |          |           |            |
| MAYO           |           |            |            |          |           |            |
| JUNIO          |           |            |            |          |           |            |
| JULIO          |           | 12         | 12         |          |           | 13         |
| AGOSTO         |           |            |            |          |           |            |
| SEPTIEMBRE     | 24        | 96         | 9          |          |           | 157        |
| OCTUBRE        | 13        | 102        | 1          |          |           | 163        |
| NOVIEMBRE      | 1         | 118        | 18         | 2        | 6         | 154        |
| DICIEMBRE      | 8         | 112        | 132        | 3        | 6         | 133        |
| <b>TOTALES</b> | <b>46</b> | <b>440</b> | <b>172</b> | <b>5</b> | <b>12</b> | <b>620</b> |

| 2025           |            |            |            |          |           |            |
|----------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| MES            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5         | 6          |
| ENERO          | 15         | 45         | 73         | 1        | 4         | 73         |
| FEBRERO        | 14         | 13         | 39         |          | 3         | 51         |
| MARZO          | 11         | 20         | 44         |          | 5         | 48         |
| ABRIL          | 9          | 13         | 47         |          | 5         | 47         |
| MAYO           | 4          | 12         | 39         |          | 13        | 39         |
| JUNIO          | 7          | 12         | 43         |          | 3         | 43         |
| JULIO          | 16         | 17         | 51         | 2        | 4         | 51         |
| AGOSTO         | 7          | 55         | 44         |          | 2         | 88         |
| SEPTIEMBRE     | 10         | 22         | 59         |          | 6         | 59         |
| OCTUBRE        | 6          | 18         | 53         |          | 5         | 53         |
| NOVIEMBRE      | 3          | 26         | 55         |          | 6         | 55         |
| DICIEMBRE      | 5          | 17         | 38         | 4        |           | 38         |
| <b>TOTALES</b> | <b>107</b> | <b>270</b> | <b>585</b> | <b>7</b> | <b>56</b> | <b>645</b> |



| 2026           |           |           |            |           |           |            |
|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| MES            | 1         | 2         | 3          | 4         | 5         | 6          |
| ENERO          | 9         | 14        | 31         | 0         | 2         | 31         |
| FEBRERO        | 18        | 4         | 34         | 6         | 4         | 35         |
| MARZO          | 12        | 8         | 27         | 6         | 0         | 30         |
| ABRIL          | 9         | 14        | 30         | 0         | 1         | 31         |
| MAYO           | 17        | 9         | 42         | 0         | 7         | 42         |
| JUNIO          | 16        | 10        | 40         | 0         | 1         | 40         |
| JULIO          | 8         | 10        | 45         | 2         | 3         | 45         |
| AGOSTO         | 2         | 12        | 27         | 2         | 0         | 29         |
| SEPTIEMBRE     |           |           |            |           |           |            |
| OCTUBRE        |           |           |            |           |           |            |
| NOVIEMBRE      |           |           |            |           |           |            |
| DICIEMBRE      |           |           |            |           |           |            |
| <b>TOTALES</b> | <b>91</b> | <b>81</b> | <b>276</b> | <b>16</b> | <b>18</b> | <b>283</b> |

- 1 Calidad de la Información
- 2 Comerciales
- 3 Disponibilidad de Información
- 4 Estado de las Instalaciones e Infraestructuras
- 5 Factores de Accidentabilidad
- 6 Solicitudes de Información







Fuente: casuísticas Interurbanas SC. Informe Mensual SC 2024 – 2025 – 2026




### 3.-Disponibilidad de la Infirmación




### 4.-Estado de las Instalaciones e Infraestructuras



### 5.- Factores de Accidentabilidad



### 6.- Solicitudes de Información



Fuente: casuísticas Interurbanas Informe. Mensual SC 2024 – 2025 - 2026

#### 6.- HECHOS RELEVANTES

No hay Hechos Relevantes